Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"

Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"

Подрядчик: ТОО "ТВИК"

Основание: Дополнительное соглашение №318/1 от 11.02.2020 г. к договору №318 от 24.10.2019 г.

Наименование строики: "Строительство наружных сетей и котельной для многоэтажных жилых домов м помещениями социального, бытового, торгового и оздоровительно-развлекательного центра и строительные работы по благоустройству территории по ул. Новостройка №132, в мкр.Туран, г. Шымкент (Внешние сети электроснабжения и газоснабжения)"

Форма 3

Утвержден Постановлением

Гос. Комитета РК от 15.01.04 №73

Справка №6

о стоимости выполненных работ

от 29.07.2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
	С начала строительства		С начала года		За отчетный период	
	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
"Строительство наружных сетей и котельной для многоэтажных жилых домов м помещениями социального, бытового, торгового и оздоровительно-развлекательного центра и строительные работы по благоустройству территории по ул. Новостройка №132, в мкр.Туран, г. Шымкент (Внешние сети электроснабжения и газоснабжения)"	**89 067 770,61**	**96 184 639,88**	**85 025 214,61**	**95 228 239,88**	**8 994 171**	**10 073 472**
Итого к оплате:	**89 067 770,61**	**96 184 639,88**	**85 025 214,61**	**95 228 239,88**	**8 994 171**	**10 073 472**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства города Шымкент"

Зам.руководителя_____ Утенбаев Г.

Главный специалист_____

Инженер:

ТОО "Мир-Строй и Компания"

Директор_____ Раматуллаев М.И.

Подрядчик:

ТОО "ТВИК"

Директор_____ Аширбаев Д.М.

Форма 2

Наименование стройки - "Строительство наружных сетей и котельной для многоэтажных жилых домов м помещениями социального, бытового, торгового и оздоровительно-развлекательного центра и строительные работы по благоустройству территории по ул. Новостройка №132, в мкр.Туран, г. Шымкент (Внешние сети электроснабжения и газоснабжения)"

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
от 29.07.2020 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства города Шымкент"

ИНЖЕНЕР: ТОО "Мир-Строй и Компания"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТВИК"

ОСНОВАНИЕ: Дополнительное соглашение №318/1 от 11.02.2020 г. к договору №318 от 24.10.2019 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2-1 СЕТИ ВЛ-10кВ.								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
32	13-080305-1002 РСНБ РК 2015 РСЕТИ ВЛ-10кВ	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	2	822,18	56,18	1644	112	766	0,87	2
		шт.		760,50	19,86	1521	40	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*383,02*		*766*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*333,99*				*668*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,02*				*98*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,42*		*193*				
		Сметная стоимость				*2603*				
34	23-070501-0307 РСНБ РК 2015 РСЕТИ ВЛ-10кВ в ценах III квартала 2017 года	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 C(R)N, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0**	2	17486,99	--	34974	--	1483	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*741,45*		*1483*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*741,45*				*1483*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1458,28*		*2917*				
		Сметная стоимость				*39373*				
		РАЗДЕЛ 1.СЕТИ 0,4кВ.НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ								
47	11-010101-0405 РСНБ РК 2015 РСЕТИ ВЛ-10кВ	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	100,3	136,09	128,59	13649	12898	4047	0,01	1

		м3 грунта		7,49	48,64	751	4879	59,1	0,05	5
		Накладные расходы -		*40,35*		*4047*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*33,17*				*3327*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,18*				*720*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,11*		*1416*				
		Сметная стоимость				*19112*				
48	11-010104-0402 РСНБ РК 2015 РСЕТИ ВЛ-10кВ	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	219,2	22,10	22,10	4845	4845	1269	--	--
		м3 грунта		--	7,87	--	1726	59,1	0,01	2
		Накладные расходы -		*5,79*		*1269*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,65*				*1020*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,13*				*249*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,23*		*489*				
		Сметная стоимость				*6603*				
49	11-010201-0501 РСНБ РК 2015 РСЕТИ ВЛ-10кВ	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	100,3	119,35	50,94	11971	5109	6110	0,11	11
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	6862	2233	59,1	0,03	3
		Накладные расходы -		*60,92*		*6110*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*5375*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,33*				*735*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,42*		*1446*				
		Сметная стоимость				*19528*				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
50	13-080201-0301 РСНБ РК 2015 РСЕТИ ВЛ-10кВ	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	415	331,21	280,32	137453	116333	33597	0,06	25
		м кабеля		50,89	99,09	21119	41123	42,8	0,10	41
		Накладные расходы -		*80,96*		*33597*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*64,19*				*26640*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,77*				*6958*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,97*		*13684*				
		Сметная стоимость				*184734*				
51	13-080201-0302 РСНБ РК 2015 РСЕТИ ВЛ-10кВ	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	1146	97,30	80,33	111501	92061	27920	0,02	23
		м кабеля		16,96	28,40	19440	32543	42,8	0,03	33
		Накладные расходы -		*24,36*		*27920*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*19,41*				*22249*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,95*				*5671*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,73*		*11154*				
		Сметная стоимость				*150574*				

52	13-080201-0401 РСНБ РК 2015 РСЕТИ ВЛ-10кВ	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	165	289,08	238,19	47698	39301	11967	0,06	10
		м кабеля		50,89	84,20	8397	13893	42,8	0,08	14
		Накладные расходы -		*72,53*		*11967*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*57,82*				*9540*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,71*				*2427*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,93*		*4773*				
		Сметная стоимость				*64438*				
53	13-080201-0402 РСНБ РК 2015 РСЕТИ ВЛ-10кВ	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	1146	168,13	142,69	192681	163521	46968	0,03	34
		м кабеля		25,45	50,44	29160	57804	42,8	0,05	58
		Накладные расходы -		*40,98*		*46968*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*32,48*				*37221*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,51*				*9748*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,73*		*19172*				
		Сметная стоимость				*258821*				
54	21-030101-0103 РСНБ РК 2015 РСЕТИ ВЛ-10кВ в ценах III квартала 2017 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	4,34	22478,44	--	97556	--	4136	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*953,09*		*4136*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*953,09*				*4136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1874,52*		*8135*				
		Сметная стоимость				*109828*				
55	11-340201-0301 РСНБ РК 2015 РСЕТИ ВЛ-10кВ	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,644	1994057,11	--	1284173	--	95751	133,00	86
		канало-километр трубопровода		99074,36	--	63804	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*148681,87*		*95751*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*61525,18*				*39622*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*87156,69*				*56129*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*171419,12*		*110394*				
		Сметная стоимость				*1490318*				
56	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9РСЕТИ ВЛ-10кВ	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	1264	211,70	95,99	267583	121330	81969	0,11	139
		м кабеля		93,30	31,93	117930	40366	42,8	0,04	51
		Накладные расходы -		*64,85*		*81969*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*53,60*				*67750*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,25*				*14218*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,12*		*27964*				
		Сметная стоимость				*377516*				
57	13-080201-0901 РСНБ РК 2015 РСЕТИ ВЛ-10кВ	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**								
			744	**198,94**	**90,93**	**148011**	**67650**	**44481**	**0,10**	**74**
		м кабеля		**84,82**	**30,28**	**63104**	**22530**	**42,8**	**0,04**	**28**
		Накладные расходы -		*59,79*		*44481*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*49,26*				*36651*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,52*				*7830*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,70*		*15399*				
		Сметная стоимость				*207891*				
59	23-060137-0674 РСНБ РК 2015 РСЕТИ ВЛ-10кВ в ценах III квартала 2017 года	**Кабели силовые АВБбШв 3х185+1х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**								
			0,718	**3186762,00**	**--**	**2288095**	**--**	**97015**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*135118,71*		*97015*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*135118,71*				*97015*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*265750,46*		*190809*				
		Сметная стоимость				*2575919*				
60	23-060137-0670 РСНБ РК 2015 РСЕТИ ВЛ-10кВ в ценах III квартала 2017 года	**Кабели силовые АВБбШв 3х150+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**								
			0,287958	**2695118,95**	**--**	**776081**	**--**	**32906**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*114273,04*		*32906*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*114273,04*				*32906*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*224751,36*		*64719*				
		Сметная стоимость				*873706*				
62	23-060137-0655 РСНБ РК 2015 РСЕТИ ВЛ-10кВ в ценах III квартала 2017 года	**Кабели силовые АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**								
			0,198	**1003317,00**	**--**	**198657**	**--**	**8423**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*42540,64*		*8423*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42540,64*				*8423*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83668,61*		*16566*				

		Сметная стоимость				*223646*				
63	23-060137-0702 РСНБ РК 2015 РСЕТИ ВЛ-10кВ в ценах III квартала 2017 года	**Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**0,485**	**250555,31**	**--**	**121519**	**--**	**5152**	**--**	**--**
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10623,55*		*5152*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10623,55*				*5152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20894,31*		*10134*				
		Сметная стоимость				*136805*				
64	13-080201-1816 РСНБ РК 2015 РСЕТИ ВЛ-10кВ	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм 2. Монтаж оборудования**	**44**	**1860,15**	**56,18**	**81847**	**2472**	**37160**	**2,00**	**88**
		шт.		**1696,34**	**19,86**	**74639**	**874**	**42,8**	**0,02**	**1**
		Накладные расходы -		*844,55*		*37160*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*734,53*				*32319*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*110,01*				*4841*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*216,38*		*9521*				
		Сметная стоимость				*128528*				
65	13-080201-1814 РСНБ РК 2015 РСЕТИ ВЛ-10кВ	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	**4**	**1011,98**	**56,18**	**4048**	**225**	**1721**	**1,00**	**4**
		шт.		**848,17**	**19,86**	**3393**	**79**	**42,8**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		*430,18*		*1721*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*371,52*				*1486*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,66*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,37*		*461*				
		Сметная стоимость				*6230*				
66	ТПРАЙС ЛИСТ стр.19РСЕТИ ВЛ-10кВ	**ЗАДЕЛКА КОНЦЕВАЯ СЕЧ.185мм2 ПКВ-2**	**44**	**3639,87**	**--**	**160154**	**--**	**6791**	**--**	**--**
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*154,33*		*6791*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*154,33*				*6791*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*303,54*		*13356*				
		Сметная стоимость				*180300*				
67	ТПРАЙС ЛИСТ стр.19РСЕТИ ВЛ-10кВ	**ЗАДЕЛКА КОНЦЕВАЯ СЕЧ.35мм2 ПКВ-1**	**4**	**2446,23**	**--**	**9785**	**--**	**415**	**--**	**--**
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*103,72*		*415*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*103,72*				*415*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,00*		*816*				
		Сметная стоимость				*11016*				
		НАРУЖНЫЙ КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ								
68	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015 РСЕТИ ВЛ-10кВ**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**100**	**1520,74**	**127,08**	**152074**	**12708**	**33564**	**0,70**	**70**
		шт.		**579,97**	**27,80**	**57997**	**2780**	**42,8**	**0,03**	**3**
		Накладные расходы -		*335,64*		*33564*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*260,13*				*26013*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*75,51*				*7551*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*148,51*		*14851*				
		Сметная стоимость				*200489*				
69	**13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9РСЕТИ ВЛ-10кВ**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**250**	**416,26**	**18,33**	**104065**	**4582**	**17837**	**0,14**	**35**
		м		**115,99**	**4,37**	**28999**	**1092**	**42,8**	**--**	**1**
		Накладные расходы -		*71,35*		*17837*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*51,52*				*12879*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,83*				*4958*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,01*		*9752*				
		Сметная стоимость				*131654*				
70	**21-050301-3002 РСНБ РК 2015 РСЕТИ ВЛ-10кВ в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**0,395**	**150577,73**	**--**	**59478**	**--**	**2522**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6384,50*		*2522*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6384,50*				*2522*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12556,98*		*4960*				
		Сметная стоимость				*66960*				
71	**21-050106-2402 РСНБ РК 2015 РСЕТИ ВЛ-10кВ в ценах III квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**0,315**	**185807,57**	**--**	**58529**	**--**	**2482**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7878,24*		*2482*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7878,24*				*2482*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15494,86*		*4881*				
		Сметная стоимость				*65892*				
		СЕТИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ								

72	13-080201-1814 РСНБ РК 2015 РСЕТИ ВЛ-10кВ	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	40	1011,98	56,18	40479	2247	17207	1,00	40
		шт.		848,17	19,86	33927	794	42,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*430,18*		*17207*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*371,52*				*14861*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,66*				*2346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,37*		*4615*				
		Сметная стоимость				*62301*				
73	ТПРАЙС ЛИСТ стр.19РСЕТИ ВЛ-10кВ	ЗАДЕЛКА КОНЦЕВАЯ СЕЧ.16мм2 ПКВ-1	40	2446,23	--	97849	--	4149	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*103,72*		*4149*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*103,72*				*4149*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,00*		*8160*				
		Сметная стоимость				*110158*				
		ОПОРА С СВЕТИЛЬНИКОМ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ТИПА								
74	11-010205-0406 РСНБ РК 2015 РСЕТИ ВЛ-10кВ	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	7,2	1058,40	--	7620	--	5018	1,54	11
		м3 грунта		1058,40	--	7620	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*696,91*		*5018*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*625,51*				*4504*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71,40*				*514*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,42*		*1011*				
		Сметная стоимость				*13649*				
75	11-060101-0102 РСНБ РК 2015 РСЕТИ ВЛ-10кВ	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	2,4	21493,24	1052,73	51584	2527	6507	4,41	11
		м3		3313,01	247,46	7951	594	48,5	0,29	1
		Накладные расходы -		*2711,36*		*6507*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1726,83*				*4144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*984,53*				*2363*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1936,37*		*4647*				
		Сметная стоимость				*62739*				
76	11-090301-0201 РСНБ РК 2015 РСЕТИ ВЛ-10кВ	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0,9096	16803,01	7682,02	15284	6988	6159	9,35	9
		т конструкций		7569,11	1975,12	6885	1797	60,9	2,03	2
		Накладные расходы -		*6771,33*		*6159*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5812,43*				*5287*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*958,90*				*872*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1885,95*		*1715*				
		Сметная стоимость				*23159*				
77	11-090501-0201 РСНБ РК 2015 РСЕТИ ВЛ-10кВ	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**0,9096**	**5216,42**	**1117,18**	**4745**	**1016**	**2064**	**2,96**	**3**
		т		**3224,92**	**1,70**	**2933**	**2**	**60,9**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2269,50*		*2064*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1965,01*				*1787*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*304,49*				*277*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*598,87*		*545*				
		Сметная стоимость				*7354*				
78	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 РСЕТИ ВЛ-10кВ в ценах III квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**0,7394**	**387497,12**	**--**	**286515**	**--**	**12148**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16429,88*		*12148*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16429,88*				*12148*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314,16*		*23893*				
		Сметная стоимость				*322556*				
79	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 РСЕТИ ВЛ-10кВ в ценах III квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочнойединицы до 0,1 т**	**0,1702**	**346298,35**	**--**	**58940**	**--**	**2499**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14683,05*		*2499*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14683,05*				*2499*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28878,51*		*4915*				
		Сметная стоимость				*66354*				
80	11-330207-0102 РСНБ РК 2015 РСЕТИ ВЛ-10кВ	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	**20**	**3615,20**	**2030,00**	**72304**	**40600**	**32080**	**2,01**	**40**
		светильник		**1568,58**	**687,02**	**31372**	**13740**	**61,7**	**0,81**	**16**
		Накладные расходы -		*1604,00*		*32080*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*1391,71*				*27834*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*212,29*				*4246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*417,54*		*8351*				
		Сметная стоимость				*112735*				
81	ТПРАЙС ЛИСТ стр.15РСЕТИ ВЛ-10кВ	**СВЕТИЛЬНИК РТУ11-125-004**	**13**	**11675,21**	**--**	**151778**	**--**	**6435**	**--**	**--**

		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*495,03*		*6435*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*495,03*				*6435*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*973,62*		*12657*				
		Сметная стоимость				*170870*				
82	ТПРАЙС ЛИСТ стр.12РСЕТИ ВЛ-10кВ	**ЛАМПА РТУТНАЯ ДРЛ-125**	13	589,66	--	7666	--	325	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,00*		*325*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,00*				*325*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,17*		*639*				
		Сметная стоимость				*8630*				
83	13-080201-0901 РСНБ РК 2015 РСЕТИ ВЛ-10кВ	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	100	198,94	90,93	19894	9093	5979	0,10	10
		м кабеля		84,82	30,28	8482	3028	42,8	0,04	4
		Накладные расходы -		*59,79*		*5979*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*49,26*				*4926*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,52*				*1052*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,70*		*2070*				
		Сметная стоимость				*27942*				
84	23-060131-0301 РСНБ РК 2015 РСЕТИ ВЛ-10кВ в ценах III квартала 2017 года	**Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,1	52838,42	--	5284	--	224	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2240,35*		*224*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2240,35*				*224*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4406,30*		*441*				
		Сметная стоимость				*5949*				
85	13-080208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9РСЕТИ ВЛ-10кВ	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	20	2994,56	140,10	59891	2802	9530	0,90	18
		шт.		745,68	37,73	14914	755	42,8	0,04	1
		Накладные расходы -		*476,48*		*9530*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*335,30*				*6706*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*141,19*				*2824*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277,68*		*5554*				
		Сметная стоимость				*74974*				

86	13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9РСЕТИ ВЛ-10кВ	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	50	307,01	13,83	15351	692	3670	0,16	8
		м		132,56	2,78	6628	139	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*73,40*		*3670*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*57,93*				*2896*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,47*				*774*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,43*		*1522*				
		Сметная стоимость				*20543*				
87	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 РСЕТИ ВЛ-10кВ в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0275	151678,18	--	4171	--	177	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*177*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431,15*				*177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*348*				
		Сметная стоимость				*4696*				
88	13-080303-2501 РСНБ РК 2015 РСЕТИ ВЛ-10кВ	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	20	4036,16	48,18	80723	964	25601	3,00	60
		шт.		2485,59	--	49712	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*1280,07*		*25601*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1063,83*				*21277*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*216,24*				*4325*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*425,30*		*8506*				
		Сметная стоимость				*114830*				
89	ТПРАЙС ЛИСТ ПРОМСНАБ стр.13РСЕТИ ВЛ-10кВ	КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ У994	20	336,10	--	6722	--	285	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,25*		*285*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,25*				*285*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,03*		*561*				
		Сметная стоимость				*7568*				
90	ТПРАЙС ЛИСТ ПРОМСНАБ стр.18РСЕТИ ВЛ-10кВ	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ РЕЗЬБОВОЙ Е 27 220в 6А	20	7052,30	--	141046	--	5980	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*299,02*		*5980*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*299,02*				*5980*		

СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*588,11*		*11762*				
Сметная стоимость				*158788*				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**7459300**	**709962**			**809**
	Тенге			**666018**	**242770**			**264**
Стоимость монтажных работ -	Тенге			**5427935**				
Материалы -	Тенге			**289480**				
Всего заработная плата -	Тенге				**755639**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**3964636**				
Накладные расходы -	Тенге			**567271**				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					323414		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					243857		
Сметная прибыль -	Тенге			**479616**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**6474822**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**874**
Сметная заработная плата -	Тенге				**755639**			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1665881**				
Материалы -	Тенге			**1261807**				
Всего заработная плата -	Тенге				**141532**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**122179**				
Местные материалы -	Тенге			**97556**				
Накладные расходы -	Тенге			**160099**				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					85827		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					74272		
Сметная прибыль -	Тенге			**146078**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1972058**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**186**
Сметная заработная плата -	Тенге				**141532**			
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**365484**				
Материалы -	Тенге			**2207**				
Всего заработная плата -	Тенге				**11616**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**345455**				
Накладные расходы -	Тенге			**22871**				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7074		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					15797		
Сметная прибыль -	Тенге			**31068**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**419423**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
Сметная заработная плата -	Тенге				**11616**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**8866304**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1073**
Сметная заработная плата -	Тенге				**908788**			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7495918**	**710074**			**811**
	Тенге			**667539**	**242810**			**264**
Стоимость монтажных работ -	Тенге			**5464553**				
Материалы -	Тенге			**289491**				

Всего заработная плата -	Тенге				757200			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3999610				
Накладные расходы -	Тенге			569520				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					324082		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					245438		
Сметная прибыль -	Тенге			482726				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			6516799				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							876
Сметная заработная плата -	Тенге				757200			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1665881				
Материалы -	Тенге			1261807				
Всего заработная плата -	Тенге				141532			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			122179				
Местные материалы -	Тенге			97556				
Накладные расходы -	Тенге			160099				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					85827		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					74272		
Сметная прибыль -	Тенге			146078				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1972058				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							186
Сметная заработная плата -	Тенге				141532			
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			365484				
Материалы -	Тенге			2207				
Всего заработная плата -	Тенге				11616			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			345455				
Накладные расходы -	Тенге			22871				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7074		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					15797		
Сметная прибыль -	Тенге			31068				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			419423				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
Сметная заработная плата -	Тенге				11616			
ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1:	Тенге			8908281				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1075
Сметная заработная плата -	Тенге				910348			
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	тенге			8 908 281				
в том числе оборудование	тенге							
в том числе СМР	тенге			8 908 281				
Временные здания и сооружения, 2,2308%	тенге		2,2308%	198 726				
Итого с временными	тенге			9 107 007				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7483%	тенге		0,7483%	68 148				
Итого с временными и дополнительными затратами	тенге			9 175 155				
Итого оборудование	тенге			-				
Итого СМР+оборудование	тенге			9 175 155				
в текущих ценах на 2018 год -100 % К=1,0599383	тенге		1,0599383	9 725 098				
в текущих ценах на 2018 год -52 % К=1,0599383	тенге		1,027601339	9 993 524				
Стоимость с понижающим коэффицентом	тенге		0,9	8 994 171				

НДС (12%)	тенге		12%	1 079 301				
Стоимость строительства	тенге			10 073 472				

Подрядчик

ТОО "ТВИК"

Аширбаев Д.М.

Инженер-эксперт:

ТОО "Мир-Строй и Компания"

Кунтуов М.

Бухарбаев А.Е.

Карабаев М.А.

Ториев Б.Т.