Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"

Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"

Подрядчик: ТОО "ТВИК"

Основание: Дополнительное соглашение №318/1 от 11.02.2020 г. к договору №318 от 24.10.2019 г.

Наименование строики: "Строительство наружных сетей и котельной для многоэтажных жилых домов м помещениями социального, бытового, торгового и оздоровительно-развлекательного центра и строительные работы по благоустройству территории по ул. Новостройка №132, в мкр.Туран, г. Шымкент (Внешние сети электроснабжения и газоснабжения)"

Форма 3

Утвержден Постановлением

Гос. Комитета РК от 15.01.04 №73

Справка №7

о стоимости выполненных работ

от 08.10.2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
	С начала строительства		С начала года		За отчетный период	
	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
"Строительство наружных сетей и котельной для многоэтажных жилых домов м помещениями социального, бытового, торгового и оздоровительно-развлекательного центра и строительные работы по благоустройству территории по ул. Новостройка №132, в мкр.Туран, г. Шымкент (Внешние сети электроснабжения и газоснабжения)"	**88 035 818,82**	**98 600 117,08**	**87 181 890,25**	**97 643 717,08**	**2 156 676,07**	**2 415 477,20**
Итого к оплате:	**88 035 818,82**	**98 600 117,08**	**87 181 890,25**	**97 643 717,08**	**2 156 676,07**	**2 415 477,20**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства города Шымкент"

Зам.руководителя _____ Утенбаев Г.

Главный специалист _____

Инженер:

ТОО "Мир-Строй и Компания"

Директор _____ Раматуллаев М.И.

Подрядчик:

ТОО "ТВИК"

Директор _____ Аширбаев Д.М.

Форма 2

Наименование стройки - "Строительство наружных сетей и котельной для многоэтажных жилых домов м помещениями социального, бытового, торгового и оздоровительно-развлекательного центра и строительные работы по благоустройству территории по ул. Новостройка №132, в мкр.Туран, г. Шымкент (Внешние сети электроснабжения и газоснабжения)"

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
от 08.10.2020 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства города Шымкент"

ИНЖЕНЕР: ТОО "Мир-Строй и Компания"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТВИК"

ОСНОВАНИЕ: Дополнительное соглашение №318/1 от 11.02.2020 г. к договору №318 от 24.10.2019 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2-5 СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ										
		РАЗДЕЛ 3.ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ(ПОДЗЕМНЫЙ)										
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ										
165	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	381,3264	136,09	128,59	51893	49036	15387	0,01	4		
		м3 грунта		7,49	48,64	2857	18549	59,1	0,05	19		
		Накладные расходы -		*40,35*		*15387*		*12650*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*33,17*				*2737*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,18*		*5382*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,11*		*72662*						
		Сметная стоимость										
166	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/Доработка	11,7936	1364,90	--	16097	--	10599	1,85	22		
		м3 грунта		1364,90	--	16097	--	59,1	--	--		
		Накладные расходы -		*898,73*		*10599*		*9513*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806,65*				*1086*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*92,07*		*2136*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,09*		*28832*						
		Сметная стоимость										
167	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	26,9455408	22,10	22,10	596	596	156	--	--		
		м3 грунта		--	7,87	--	212	59,1	0,01	--		
		Накладные расходы -		*5,79*		*156*		*125*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,65*				*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,13*								

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,23*		*60*				
		Сметная стоимость				*812*				
168	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**								
		м3 грунта	26,9455408	**10,91**	**10,91**	**294**	**294**	**77**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		**--**	**3,89**	**--**	**105**	**59,1**	**--**	**--**
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,86*		*77*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,30*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,56*				*15*		
		Сметная стоимость		*1,10*		*30*				
169	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**				*401*				
		м3 уплотненного грунта	26,9455408	**119,35**	**50,94**	**3216**	**1373**	**1642**	**0,11**	**3**
		Накладные расходы -		**68,41**	**22,26**	**1843**	**600**	**59,1**	**0,03**	**1**
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*60,92*		*1642*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,59*				*1444*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,33*				*198*		
		Сметная стоимость		*14,42*		*389*				
170	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**				*5246*				
		м3 грунта	14,4	**594,22**	**--**	**8557**	**--**	**5634**	**0,89**	**13**
		Накладные расходы -		**594,22**	**--**	**8557**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*391,27*		*5634*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*351,19*				*5057*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,09*				*577*		
		Сметная стоимость		*78,84*		*1135*				
171	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**				*15327*				
		м3 грунта	49,1	**652,64**	**--**	**32045**	**--**	**21100**	**0,97**	**48**
		Накладные расходы -		**652,64**	**--**	**32045**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*429,74*		*21100*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*385,71*				*18938*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,03*				*2162*		
		Сметная стоимость		*86,59*		*4252*				
172	11-010107-1302 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**				*57397*				
		м3 грунта	366,174459	**39,44**	**39,44**	**14443**	**14443**	**3565**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		**--**	**13,09**	**--**	**4793**	**59,1**	**0,01**	**5**
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*9,74*		*3565*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,74*				*2832*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,00*				*732*		
				3,93		*1441*				

		Сметная стоимость				*19449*				
		ТРУБОПРОВОД								
173	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	24,6	4567,41	118,78	112358	2922	16925	1,02	25
		м3 основания		733,97	29,69	18056	730	62,1	0,04	1
		Накладные расходы -		*688,00*		*16925*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*474,23*				*11666*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*213,77*				*5259*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*420,43*		*10343*				
		Сметная стоимость				*139625*				
174	11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм./ФУТЛЯР Укладка	0,003	347370,71	115106,93	1042	345	568	286,00	1
		км трубопровода		231525,58	38051,81	695	114	62,1	49,89	--
		Накладные расходы -		*189234,16*		*568*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*167407,56*				*502*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21826,60*				*65*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42928,39*		*129*				
		Сметная стоимость				*1738*				
175	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм./ФУТЛЯР. Укладка	0,006	287992,28	87943,67	1728	528	963	247,00	1
		км трубопровода		199953,91	29176,53	1200	175	62,1	38,24	--
		Накладные расходы -		*160533,97*		*963*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*142290,00*				*854*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18243,97*				*109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35882,10*		*215*				
		Сметная стоимость				*2906*				
176	11-220501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм./ФУТЛЯР. Укладка	0,009	265154,96	71769,19	2386	646	1365	236,00	2
		км трубопровода		193291,08	23709,86	1740	213	62,1	31,17	--
		Накладные расходы -		*151713,87*		*1365*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*134757,58*				*1213*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16956,29*				*153*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33349,51*		*300*				
		Сметная стоимость				*4052*				
177	23-010502-0818 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	3	5213,45	--	15640	--	663	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*221,05*		*663*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*221,05*				*663*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*434,76*		*1304*				

		Сметная стоимость				*17607*				
178	23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	6	4121,91	--	24731	--	1049	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*174,77*		*1049*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*174,77*				*1049*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*343,73*		*2062*				
		Сметная стоимость				*27842*				
179	23-010502-0815 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	9	2548,02	--	22932	--	972	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*108,04*		*972*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108,04*				*972*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*212,48*		*1912*				
		Сметная стоимость				*25817*				
180	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	18	871,07	13,16	15679	237	9023	0,84	15
		м трубы, уложенной в футляре		715,86	1,44	12885	26	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*501,26*		*9023*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*445,44*				*8018*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,82*				*1005*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,79*		*1976*				
		Сметная стоимость				*26678*				
181	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,058	287992,28	87943,67	16704	5101	9311	247,00	14
		км трубопровода		199953,91	29176,53	11597	1692	62,1	38,24	2
		Накладные расходы -		*160533,97*		*9311*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*142290,00*				*8253*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18243,97*				*1058*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35882,10*		*2081*				
		Сметная стоимость				*28096*				
182	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,1	220777,94	61791,43	22078	6179	12543	194,00	19
		км трубопровода		158891,82	20413,31	15889	2041	62,1	26,83	3
		Накладные расходы -		*125430,65*		*12543*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*111348,49*				*11135*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14082,16*				*1408*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27696,69*		*2770*				

		Сметная стоимость				*37391*				
183	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	0,097	195181,06	48527,34	18933	4707	11010	179,00	17
		км трубопровода		146606,37	15954,25	14221	1548	62,1	21,05	2
		Накладные расходы -		*113506,11*		*11010*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*100950,14*				*9792*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12555,96*				*1218*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24694,97*		*2395*				
		Сметная стоимость				*32339*				
188	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	273	338,25	--	92341	--	60728	0,33	91
		м газопровода		330,53	--	90235	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*222,45*		*60728*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*199,64*				*54502*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,81*				*6226*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,86*		*12246*				
		Сметная стоимость				*165315*				
189	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	13	851,58	520,37	11071	6765	4688	0,41	5
		шт.		331,21	170,10	4306	2211	62,1	0,23	3
		Накладные расходы -		*360,62*		*4688*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*4047*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,31*				*641*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,98*		*1261*				
		Сметная стоимость				*17020*				
190	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	3	1255,01	766,20	3765	2299	1596	0,61	2
		шт.		488,81	250,59	1466	752	62,1	0,33	1
		Накладные расходы -		*531,85*		*1596*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*459,17*				*1377*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72,68*				*218*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,95*		*429*				
		Сметная стоимость				*5789*				
191	ТПРАЙС ЛИСТстр.9	**ОТВОД 90град. УДЛИНЕННЫЙ ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д 160мм**	2	10655,94	--	21312	--	904	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*451,81*		*904*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*451,81*				*904*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*888,62*		*1777*				
		Сметная стоимость				*23993*				

192	ТПРАЙС ЛИСТстр.9	ОТВОД 90град. УДЛИНЕННЫЙ ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д 75мм	9	4557,21	--	41015	--	1739	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*193,23*		*1739*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*193,23*				*1739*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*380,03*		*3420*				
		Сметная стоимость				*46174*				
193	ТПРАЙС ЛИСТстр.9	ТРОЙНИК ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д 110/75мм	1	8561,82	--	8562	--	363	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*363,02*		*363*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*363,02*				*363*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*713,99*		*714*				
		Сметная стоимость				*9639*				
194	ТПРАЙС ЛИСТстр.9	ТРОЙНИК ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д 90/75мм	1	6944,47	--	6944	--	294	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*294,45*		*294*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*294,45*				*294*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*579,11*		*579*				
		Сметная стоимость				*7818*				
195	ТПРАЙС ЛИСТстр.8	ПЕРЕХОД ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д 110/90мм	1	8976,26	--	8976	--	381	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*380,59*		*381*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*380,59*				*381*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*748,55*		*749*				
		Сметная стоимость				*10105*				
196	ТПРАЙС ЛИСТстр.8	ПЕРЕХОД ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Д 90/75мм	1	2413,38	--	2413	--	102	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*102,33*		*102*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*102,33*				*102*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*201,26*		*201*				
		Сметная стоимость				*2717*				
		СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА,СИГНАЛЬНЫЙ ПРОВОД								
197	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Прокладка сигнального провода	277	211,07	95,99	58467	26589	17956	0,11	30
		м кабеля		93,30	31,93	25844	8846	42,8	0,04	11
		Накладные расходы -		*64,82*		*17956*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*53,60*				*14847*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,22*				*3109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,07*		*6114*				
		Сметная стоимость				*82537*				

198	23-060903-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,277	180884,55	--	50105	--	2124	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7669,50*		*2124*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7669,50*				*2124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15084,32*		*4178*				
		Сметная стоимость				*56408*				
199	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее сигнальной ленты	0,273	17951,47	12364,63	4901	3376	1215	6,30	2
		км кабеля		5586,84	2682,34	1525	732	42,8	2,71	1
		Накладные расходы -		*4450,41*		*1215*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*3539,21*				*966*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*911,20*				*249*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1792,15*		*489*				
		Сметная стоимость				*6605*				
200	ТПРАЙС ЛИСТ стр.7	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ЖЕЛТОГО ЦВЕТА БЕЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ФОЛЬГИ С НАДПИСЬЮ ГАЗ	273	16,85	--	4599	--	195	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,71*		*195*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,71*				*195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,40*		*384*				
		Сметная стоимость				*5178*				
		ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ СТОЛБИК								
201	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	7,02	20081,28	1052,73	140971	7390	18613	4,41	31
		м3		3313,01	247,46	23257	1737	48,5	0,29	2
		Накладные расходы -		*2651,50*		*18613*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1726,83*				*12122*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*924,66*				*6491*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1818,62*		*12767*				
		Сметная стоимость				*172351*				
202	11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	6	1290,24	651,27	7741	3908	2941	0,64	4
		шт.		476,75	216,15	2860	1297	60,3	0,19	1
		Накладные расходы -		*490,24*		*2941*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*417,82*				*2507*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72,42*				*435*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,44*		*855*				
		Сметная стоимость				*11537*				

203	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Столбики сигнальные железобетонные	0,312	29730,03	--	9276	--	393	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1260,55*		*393*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1260,55*				*393*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2479,25*		*774*				
		Сметная стоимость				*10443*				
204	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Опознавательный знак. Установка.	6	617,18	--	3703	--	2112	0,69	4
		шт.		518,36	--	3110	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*351,99*		*2112*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*312,57*				*1875*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,42*				*237*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,53*		*465*				
		Сметная стоимость				*6280*				
205	21-130815-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Таблички указателя	6	3836,22	--	23017	--	976	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*162,66*		*976*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*162,66*				*976*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*319,91*		*1919*				
		Сметная стоимость				*25912*				
		КОВЕР СТАЛЬНОЙ-6шт.								
206	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм./КОВЕР Установка	0,040278	615369,94	292194,45	24786	11769	11409	312,70	13
		т фасонных частей		305429,73	91825,93	12302	3699	62,1	94,30	4
		Накладные расходы -		*283247,35*		*11409*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*246695,76*				*9936*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36551,59*				*1472*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71889,38*		*2896*				
		Сметная стоимость				*39090*				
207	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стоимость ковера	0,04002	324022,38	--	12967	--	550	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13738,55*		*550*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13738,55*				*550*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27020,87*		*1081*				
		Сметная стоимость				*14598*				

208	21-130201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	0,000258	349084,80	--	90	--	4	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14801,20*		*4*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14801,20*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29110,88*		*8*				
		Сметная стоимость				*101*				
209	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 под ковер. Устройство	0,084	18905,43	655,77	1588	55	201	3,94	--
		м3		2934,98	222,56	247	19	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*2397,93*		*201*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1531,41*				*129*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*866,52*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1704,27*		*143*				
		Сметная стоимость				*1933*				
		КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБКА 36шт								
210	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	36	3996,89	1385,38	143888	49874	70179	2,74	99
		шт.		2270,17	479,49	81726	17262	62,1	0,48	17
		Накладные расходы -		*1949,41*		*70179*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1707,54*				*61471*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*241,87*				*8707*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*475,70*		*17125*				
		Сметная стоимость				*231192*				
211	23-010502-0804 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	43,2	173,41	--	7491	--	318	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,35*		*318*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,35*				*318*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,46*		*625*				
		Сметная стоимость				*8433*				
		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕННОВОГО КРАНА Д=100мм ПОД								
212	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	0,135	8736,59	4695,95	1179	634	533	4,93	1
		м3 сборных железобетонных конструкций		3896,53	1626,51	526	220	62,1	1,68	--
		Накладные расходы -		*3945,66*		*533*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3429,80*				*463*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*515,86*				*70*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1014,58*		*137*				
		Сметная стоимость				*1849*				

213	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /ОПТ4/	0,035	29730,03	--	1041	--	44	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1260,55*		*44*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1260,55*				*44*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2479,25*		*87*				
		Сметная стоимость				*1172*				
214	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1/КЦП1-10-1	1	7375,71	--	7376	--	313	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*312,73*		*313*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*312,73*				*313*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*615,08*		*615*				
		Сметная стоимость				*8304*				
215	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	1	1242,63	125,23	1243	125	736	1,31	1
		шт.		996,58	59,37	997	59	62,1	0,07	--
		Накладные расходы -		*736,24*		*736*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*655,75*				*656*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,49*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*158,31*		*158*				
		Сметная стоимость				*2138*				
216	23-030101-0308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	1	14375,43	--	14375	--	610	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*609,52*		*610*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*609,52*				*610*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1198,80*		*1199*				
		Сметная стоимость				*16183*				
217	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	4	4567,41	118,78	18270	475	2752	1,02	4
		м3 основания		733,97	29,69	2936	119	62,1	0,04	--
		Накладные расходы -		*688,00*		*2752*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*474,23*				*1897*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*213,77*				*855*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*420,43*		*1682*				
		Сметная стоимость				*22704*				

		Накладные расходы -		*453,60*		*1814*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*453,60*				*1814*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*892,13*		*3569*				
		Сметная стоимость				*48175*				
269	**21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**0,16**	**15128,29**	**--**	**2421**	**--**	**103**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*641,44*		*103*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*641,44*				*103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1261,58*		*202*				
		Сметная стоимость				*2725*				
270	**21-100501-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79**	**1,15**	**326,91**	**--**	**376**	**--**	**16**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13,86*		*16*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,86*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,26*		*31*				
		Сметная стоимость				*423*				
271	**21-130804-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Канаты трехпрядные из капроновых нитей**	**0,000021**	**2215731,72**	**--**	**47**	**--**	**2**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*93947,02*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93947,02*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184774,30*		*4*				
		Сметная стоимость				*53*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1608675**	**216166**			**505**
			Тенге			**415164**	**73715**			**80**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**202696**				
	Материалы -		Тенге			**6034**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**36947**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**139328**				
		Накладные расходы -	Тенге			**25078**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**15813**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**9265**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**18222**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**245996**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**44**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**36947**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**873824**				

Материалы -	Тенге			274679				
Всего заработная плата -	Тенге				359308			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23530				
Местные материалы -	Тенге			94959				
Накладные расходы -	Тенге			263206				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					216956		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					46250		
Сметная прибыль -	Тенге			90962				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1227992				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							448
Сметная заработная плата -	Тенге				359308			
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			62541				
Материалы -	Тенге			1464				
Всего заработная плата -	Тенге				2491			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			57865				
Накладные расходы -	Тенге			4233				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1517		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2716		
Сметная прибыль -	Тенге			5342				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			72116				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
Сметная заработная плата -	Тенге				2491			
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			469615				
Материалы -	Тенге			2106				
Всего заработная плата -	Тенге				90133			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			377381				
Накладные расходы -	Тенге			76660				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					54440		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					22220		
Сметная прибыль -	Тенге			43702				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			589977				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							91
Сметная заработная плата -	Тенге				90133			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2136081				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							586
Сметная заработная плата -	Тенге				488879			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1608675	216166			505
	Тенге			415164	73715			80
Стоимость монтажных работ -	Тенге			202696				
Материалы -	Тенге			6034				
Всего заработная плата -	Тенге				36947			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			139328				
Накладные расходы -	Тенге			25078				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					15813		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					9265		
Сметная прибыль -	Тенге			18222				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			245996				

	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
	Сметная заработная плата -	Тенге				36947			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			873824				
Материалы -		Тенге			274679				
Всего заработная плата -		Тенге				359308			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23530				
Местные материалы -		Тенге			94959				
	Накладные расходы -	Тенге			263206				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					216956		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					46250		
	Сметная прибыль -	Тенге			90962				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1227992				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							448
	Сметная заработная плата -	Тенге				359308			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			62541				
Материалы -		Тенге			1464				
Всего заработная плата -		Тенге				2491			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			57865				
	Накладные расходы -	Тенге			4233				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1517		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2716		
	Сметная прибыль -	Тенге			5342				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			72116				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
	Сметная заработная плата -	Тенге				2491			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			469615				
Материалы -		Тенге			2106				
Всего заработная плата -		Тенге				90133			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			377381				
	Накладные расходы -	Тенге			76660				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					54440		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					22220		
	Сметная прибыль -	Тенге			43702				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			589977				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							91
	Сметная заработная плата -	Тенге				90133			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2136081				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							586
	Сметная заработная плата -	Тенге				488879			

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	тенге			2 136 081				
в том числе оборудование	тенге			-				
в том числе СМР	тенге			2 136 081				
Временные здания и сооружения, 2,2308%	тенге		2,2308%	47 652				
Итого с временными	тенге			2 183 733				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7483%	тенге		0,7483%	16 341				
Итого с временными и дополнительными затратами	тенге			2 200 074				
Итого оборудование	тенге			-				

Итого СМР+оборудование	тенге			2 200 074				
в текущих ценах на 2018 год -100 % К=1,0599383	тенге		1,0599383	2 331 942				
в текущих ценах на 2018 год -52 % К=1,0599383	тенге		1,027601339	2 396 307				
Стоимость с понижающим коэффицентом	тенге		0,9	2 156 676,07				
НДС (12%)	тенге		12%	258 801,13				
Стоимость строительства	тенге			2 415 477,20				

Подрядчик

ТОО "ТВИК"

Аширбаев Д.М.

Инженер-эксперт:

ТОО "Мир-Строй и Компания"

Кунтуов М.

Бухарбаев А.Е.

Карабаев М.А.

Ториев Б.Т.