Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"

Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"

Подрядчик: ТОО "ТВИК"

Основание: Дополнительное соглашение №318/1 от 11.02.2020 г. к договору №318 от 24.10.2019 г.

Наименование строики: "Строительство наружных сетей и котельной для многоэтажных жилых домов м помещениями социального, бытового, торгового и оздоровительно-развлекательного центра и строительные работы по благоустройству территории по ул. Новостройка №132, в мкр.Туран, г. Шымкент (Внешние сети электроснабжения и газоснабжения)"

Форма 3

Утвержден Постановлением

Гос. Комитета РК от 15.01.04 №73

Справка №5

о стоимости выполненных работ

от 08.06.2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
	С начала строительства		С начала года		За отчетный период	
	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
"Строительство наружных сетей и котельной для многоэтажных жилых домов м помещениями социального, бытового, торгового и оздоровительно-развлекательного центра и строительные работы по благоустройству территории по ул. Новостройка №132, в мкр.Туран, г. Шымкент (Внешние сети электроснабжения и газоснабжения)"	**76 884 972,61**	**86 111 167,88**	**76 031 043,61**	**85 154 767,88**	**11 430 862**	**12 802 565**
Итого к оплате:	**76 884 972,61**	**86 111 167,88**	**76 031 043,61**	**85 154 767,88**	**11 430 862**	**12 802 565**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства города Шымкент"

Зам. руководителя _____ Утенбаев Г.

Главный специалист _____

Инженер:

ТОО "Мир-Строй и Компания"

Директор _____ Раматуллаев М.И.

Подрядчик:

ТОО "ТВИК"

Директор _____ Аширбаев Д.М.

Форма 2

Наименование стройки - "Строительство наружных сетей и котельной для многоэтажных жилых домов м помещениями социального, бытового, торгового и оздоровительно-развлекательного центра и строительные работы по благоустройству территории по ул. Новостройка №132, в мкр.Туран, г. Шымкент (Внешние сети электроснабжения и газоснабжения)"

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
от 08.06.2020 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства города Шымкент"

ИНЖЕНЕР: ТОО "Мир-Строй и Компания"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТВИК"

ОСНОВАНИЕ: Дополнительное соглашение №318/1 от 11.02.2020 г. к договору №318 от 24.10.2019 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2-1 СЕТИ ВЛ-10кВ.								
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ								
2	11-010104-0402 РСНБ РК 2015 РСЕТИ ВЛ-10кВ	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	86,7	22,10	22,10	1916	1916	502	--	--
		м3 грунта		--	7,87	--	683	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*5,79*		*502*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,65*				*403*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,13*				*98*		
		СП от ПЗ+НР (ПЗО) - 8%		*2,23*		*193*				
		Сметная стоимость				*2611*				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
4	13-080201-0301 РСНБ РК 2015 РСЕТИ ВЛ-10кВ	Кабель в траншее один. Устройство постели	206	331,21	280,32	68230	57746	16677	0,06	12
		м кабеля		50,89	99,09	10483	20413	42,8	0,10	21
		Накладные расходы -		*80,96*		*16677*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*64,19*				*13224*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,77*				*3454*		
		СП от ПЗ+НР (ПЗО) - 8%		*32,97*		*6793*				
		Сметная стоимость				*91700*				
5	13-080201-0302 РСНБ РК 2015 РСЕТИ ВЛ-10кВ	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	210	97,30	80,33	20432	16870	5116	0,02	4
		м кабеля		16,96	28,40	3562	5963	42,8	0,03	6
		Накладные расходы -		*24,36*		*5116*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*19,41*				*4077*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,95*				*1039*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,73*		*2044*				
		Сметная стоимость				*27592*				
6	**13-080201-0401 РСНБ РК 2015 РСЕТИ ВЛ-10кВ**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**								
			206	**289,08**	**238,19**	**59550**	**49067**	**14940**	**0,06**	**12**
		м кабеля		**50,89**	**84,20**	**10483**	**17345**	**42,8**	**0,08**	**17**
		Накладные расходы -		*72,53*		*14940*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*57,82*				*11910*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,71*				*3030*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,93*		*5959*				
		Сметная стоимость				*80450*				
7	**13-080201-0402 РСНБ РК 2015 РСЕТИ ВЛ-10кВ**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель**								
			210	**168,13**	**142,69**	**35308**	**29965**	**8607**	**0,03**	**6**
		м кабеля		**25,45**	**50,44**	**5343**	**10592**	**42,8**	**0,05**	**11**
		Накладные расходы -		*40,98*		*8607*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*32,48*				*6821*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,51*				*1786*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,73*		*3513*				
		Сметная стоимость				*47428*				
8	**21-030101-0103 РСНБ РК 2015 РСЕТИ ВЛ-10кВ в ценах III квартала 2017 года**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**								
			4,615	**22478,44**	**--**	**103738**	**--**	**4398**	**--**	**--**
		1000 шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*953,09*		*4398*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*953,09*				*4398*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1874,52*		*8651*				
		Сметная стоимость				*116787*				
14	**23-060617-1415 РСНБ РК 2015 прим.РСЕТИ ВЛ-10кВ в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВвБбШв 3х150/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80**								
			0,747	**6987791,58**	**--**	**5219880**	**--**	**221323**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*296282,36*		*221323*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*296282,36*				*221323*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*582725,92*		*435296*				
		Сметная стоимость				*5876499*				

15	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 РСЕТИ ВЛ-10кВ	Прокладка в траншее сигнальной ленты								
			0,345	17951,47	12364,63	6193	4266	1535	6,30	2
		км кабеля		5586,84	2682,34	1927	925	42,8	2,71	1
		Накладные расходы -		*4450,41*		*1535*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*3539,21*				*1221*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*911,20*				*314*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1792,15*		*618*				
		Сметная стоимость				*8347*				
16	ТПРАЙС ЛИСТ стр.13РСЕТИ ВЛ-10кВ	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ "ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ" толщиной 300мкм ЛСЭ 300								
			345	64,02	--	22087	--	936	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,71*		*936*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,71*				*936*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,34*		*1842*				
		Сметная стоимость				*24865*				
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО								
17	11-270302-0104 РСНБ РК 2015 РСЕТИ ВЛ-10кВ	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка								
			2,1	1942,17	807,19	4079	1695	2111	1,55	3
		м3 конструкции		1134,99	333,54	2383	700	60,3	0,39	1
		Накладные расходы -		*1005,41*		*2111*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*885,52*				*1860*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,89*				*252*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,81*		*495*				
		Сметная стоимость				*6686*				
18	11-270302-0102 РСНБ РК 2015 РСЕТИ ВЛ-10кВ	Покрытия и основания щебеночные. Разборка								
			10,5	234,20	153,79	2459	1615	859	0,12	1
		м3 конструкции		80,41	33,93	844	356	60,3	0,03	--
		Накладные расходы -		*81,80*		*859*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*68,95*				*724*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,85*				*135*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,28*		*265*				
		Сметная стоимость				*3583*				
19	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2РСЕТИ ВЛ-10кВ	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 30 см. Устройство								
			35	503,57	89,83	17625	3144	1956	0,04	1
		м2 основания или покрытия		30,72	24,22	1075	848	60,3	0,02	1
		Накладные расходы -		*55,89*		*1956*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*33,13*				*1160*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,76*				*796*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,76*		*1566*				
		Сметная стоимость				*21148*				
20	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015 РСЕТИ ВЛ-10кВ**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**35**	**1183,87**	**66,40**	**41436**	**2324**	**2790**	**0,03**	**1**
		м2 покрытия		**28,50**	**18,46**	**997**	**646**	**60,3**	**0,02**	**1**
		Накладные расходы -		*79,72*		*2790*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*28,32*				*991*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51,40*				*1799*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,09*		*3538*				
		Сметная стоимость				*47764*				
21	**11-270602-0401 РСНБ РК 2015 РСЕТИ ВЛ-10кВ К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**35**	**543,53**	**0,07**	**19024**	**2**	**813**	**--**	**--**
		м2 покрытия		**0,31**	**--**	**11**	**--**	**60,3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*23,24*		*813*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,18*				*6*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,05*				*807*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,34*		*1587*				
		Сметная стоимость				*21424*				
		РАЗДЕЛ 1.СЕТИ 0,4кВ,НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
		СЕТИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ								
72	**13-080201-1814 РСНБ РК 2015 РСЕТИ ВЛ-10кВ**	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	**12**	**1011,98**	**56,18**	**12144**	**674**	**5162**	**1,00**	**12**
		шт.		**848,17**	**19,86**	**10178**	**238**	**42,8**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		*430,18*		*5162*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*371,52*				*4458*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,66*				*704*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,37*		*1384*				
		Сметная стоимость				*18691*				
73	**ТПРАЙС ЛИСТ стр.19РСЕТИ ВЛ-10кВ**	**ЗАДЕЛКА КОНЦЕВАЯСЕЧ.16мм2 ПКВ-1**	**12**	**2446,23**	**--**	**29355**	**--**	**1245**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*103,72*		*1245*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*103,72*				*1245*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,00*		*2448*				
		Сметная стоимость				*33048*				
		ОПОРА С СВЕТИЛЬНИКОМ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ТИПА								

74	11-010205-0406 РСНБ РК 2015 РСЕТИ ВЛ-10кВ	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	2,16	1058,40	--	2286	--	1505	1,54	3
		м3 грунта		1058,40	--	2286	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*696,91*		*1505*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*625,51*				*1351*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71,40*				*154*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,42*		*303*				
		Сметная стоимость				*4095*				
75	11-060101-0102 РСНБ РК 2015 РСЕТИ ВЛ-10кВ	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	0,72	21493,24	1052,73	15475	758	1952	4,41	3
		м3		3313,01	247,46	2385	178	48,5	0,29	--
		Накладные расходы -		*2711,36*		*1952*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1726,83*				*1243*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*984,53*				*709*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1936,37*		*1394*				
		Сметная стоимость				*18821*				
76	11-090301-0201 РСНБ РК 2015 РСЕТИ ВЛ-10кВ	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0,27288	16803,01	7682,02	4585	2096	1848	9,35	3
		т конструкций		7569,11	1975,12	2065	539	60,9	2,03	1
		Накладные расходы -		*6771,33*		*1848*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5812,43*				*1586*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*958,90*				*262*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1885,95*		*515*				
		Сметная стоимость				*6947*				
77	11-090501-0201 РСНБ РК 2015 РСЕТИ ВЛ-10кВ	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,27288	5216,42	1117,18	1423	305	619	2,96	1
		т		3224,92	1,70	880	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2269,50*		*619*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1965,01*				*536*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*304,49*				*83*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*598,87*		*163*				
		Сметная стоимость				*2206*				
78	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 РСЕТИ ВЛ-10кВ в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,22182	387497,12	--	85955	--	3644	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16429,88*		*3644*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16429,88*				*3644*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314,16*		*7168*				
		Сметная стоимость				*96767*				
79	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 РСЕТИ ВЛ-10кВ в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочнойединицы до 0,1 т**	**0,05106**	**346298,35**	**--**	**17682**	**--**	**750**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14683,05*		*750*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14683,05*				*750*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28878,51*		*1475*				
		Сметная стоимость				*19906*				
80	**11-330207-0102 РСНБ РК 2015 РСЕТИ ВЛ-10кВ**	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	**6**	**3615,20**	**2030,00**	**21691**	**12180**	**9624**	**2,01**	**12**
		светильник		**1568,58**	**687,02**	**9412**	**4122**	**61,7**	**0,81**	**5**
		Накладные расходы -		*1604,00*		*9624*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*1391,71*				*8350*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*212,29*				*1274*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*417,54*		*2505*				
		Сметная стоимость				*33820*				
81	**ТПРАЙС ЛИСТ стр.15РСЕТИ ВЛ-10кВ**	**СВЕТИЛЬНИК РТУ11-125-004**	**13**	**11675,21**	**--**	**151778**	**--**	**6435**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*495,03*		*6435*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*495,03*				*6435*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*973,62*		*12657*				
		Сметная стоимость				*170870*				
82	**ТПРАЙС ЛИСТ стр.12РСЕТИ ВЛ-10кВ**	**ЛАМПА РТУТНАЯ ДРЛ-125**	**13**	**589,66**	**--**	**7666**	**--**	**325**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*25,00*		*325*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,00*				*325*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,17*		*639*				
		Сметная стоимость				*8630*				
83	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015 РСЕТИ ВЛ-10кВ**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**30**	**198,94**	**90,93**	**5968**	**2728**	**1794**	**0,10**	**3**
		м кабеля		**84,82**	**30,28**	**2545**	**908**	**42,8**	**0,04**	**1**
		Накладные расходы -		*59,79*		*1794*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*49,26*				*1478*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,52*				*316*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,70*		*621*				
		Сметная стоимость				*8383*				
84	23-060131-0301 РСНБ РК 2015 РСЕТИ ВЛ-10кВ в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,03	52838,42	--	1585	--	67	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2240,35*		*67*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2240,35*				*67*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4406,30*		*132*				
		Сметная стоимость				*1784*				
85	13-080208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9РСЕТИ ВЛ-10кВ	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	6	2994,56	140,10	17967	841	2859	0,90	5
		шт.		745,68	37,73	4474	226	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*476,48*		*2859*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*335,30*				*2012*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*141,19*				*847*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277,68*		*1666*				
		Сметная стоимость				*22492*				
86	13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9РСЕТИ ВЛ-10кВ	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	15	307,01	13,83	4605	207	1101	0,16	2
		м		132,56	2,78	1988	42	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*73,40*		*1101*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*57,93*				*869*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,47*				*232*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,43*		*456*				
		Сметная стоимость				*6163*				
87	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 РСЕТИ ВЛ-10кВ в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00825	151678,18	--	1251	--	53	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*53*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431,15*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*104*				
		Сметная стоимость				*1408*				

88	**13-080303-2501 РСНБ РК 2015 РСЕТИ ВЛ-10кВ**	**Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне**	**6**	**4036,16**	**48,18**	**24217**	**289**	**7680**	**3,00**	**18**
		шт.		**2485,59**	**--**	**14914**	**--**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1280,07***		***7680***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***1063,83***				***6383***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***216,24***				***1297***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***425,30***		***2552***				
		Сметная стоимость				***34449***				
89	**ТПРАЙС ЛИСТ ПРОМСНАБ стр.13РСЕТИ ВЛ-10кВ**	**КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ У994**	**6**	**336,10**	**--**	**2017**	**--**	**86**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***14,25***		***86***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***14,25***				***86***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***28,03***		***168***				
		Сметная стоимость				***2271***				
90	**ТПРАЙС ЛИСТ ПРОМСНАБ стр.18РСЕТИ ВЛ-10кВ**	**ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ РЕЗЬБОВОЙ Е 27 220в 6А**	**6**	**7052,30**	**--**	**42314**	**--**	**1794**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***299,02***		***1794***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***299,02***				***1794***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***588,11***		***3529***				
		Сметная стоимость				***47637***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**449964**	**20078**			**63**
			Тенге			**51127**	**6255**			**7**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**299615**				
	Материалы -		Тенге			**26064**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**35513**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**234714**				
		Накладные расходы -	Тенге			**28548**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**15200**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**13348**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**26253**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**354416**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35513**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**40704**				
	Материалы -		Тенге			**12431**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**18383**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1251**				
		Накладные расходы -	Тенге			**13135**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**10945**		

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2190	
		Сметная прибыль -	Тенге			4307			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			58145			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						24
		Сметная заработная плата -	Тенге				18383		
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			109645			
Материалы -			Тенге			662			
Всего заработная плата -			Тенге				3485		
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			103637			
		Накладные расходы -	Тенге			6861			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2122	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4739	
		Сметная прибыль -	Тенге			9321			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			125827			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						4
		Сметная заработная плата -	Тенге				3485		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			538389			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						70
		Сметная заработная плата -	Тенге				57382		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1:	**Тенге**			**6071921**	**188688**		**107**
			Тенге			**88238**	**64727**		**66**
Стоимость монтажных работ -			Тенге			5709209			
Материалы -			Тенге			26064			
Всего заработная плата -			Тенге				122552		
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			5454594			
		Накладные расходы -	Тенге			296747			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					52452	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					244295	
		Сметная прибыль -	Тенге			480476			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			6486432			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						135
		Сметная заработная плата -	Тенге				122552		
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			230980			
Материалы -			Тенге			82962			
Всего заработная плата -			Тенге				26928		
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1251			
Местные материалы -			Тенге			103738			
		Накладные расходы -	Тенге			26564			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					16089	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					10475	
		Сметная прибыль -	Тенге			20604			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			278148			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						34
		Сметная заработная плата -	Тенге				26928		
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			109645			
Материалы -			Тенге			662			

		Всего заработная плата -	Тенге				3485			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			103637				
		Накладные расходы -	Тенге			6861				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2122		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4739		
		Сметная прибыль -	Тенге			9321				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			125827				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				3485			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			22087				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22087				
		Накладные расходы -	Тенге			936				
		Сметная прибыль -	Тенге			1842				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			24865				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1:	Тенге			6915272				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							173
		Сметная заработная плата -	Тенге				152965			
		2-5 СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ								
		РАЗДЕЛ 1.ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ(ПОДЗЕМНЫЙ)								
		ТРУБОПРОВОД								
10	**23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x 10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**15,15**	**1968,00**	**--**	**29815**	**--**	**1264**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***83,44***		***1264***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***83,44***				***1264***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***164,12***		***2486***				
		Сметная стоимость				***33566***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**29815**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			29815				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			29815				
		Накладные расходы -	Тенге			1264				
		Сметная прибыль -	Тенге			2486				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			33566				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			33566				
		РАЗДЕЛ 2.ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ(НАДЗЕМНЫЙ)								
102	**ТПРАЙС ЛИСТстр.11**	**ПУНКТ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ШКАФНОЙ С РЕГУЛЯТОРОМ ДАВЛЕНИЯ РДГ-50 В ГРПШ-13-2ВУ1**	**1**	**379065,19**	**--**	**379065**	**--**	**--**	**--**	**--**
		к-т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16072,36***		***16072***				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16072,36*				*16072*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31611,00*		*31611*				
		Сметная стоимость				*426748*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**379065**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**379065**				
	Накладные расходы -		Тенге			**16072**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**31611**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**426749**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**426749**				
		РАЗДЕЛ 3.ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ(ПОДЗЕМНЫЙ)								
		ТРУБОПРОВОД								
184	**23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160х 14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**58,58**	**4121,91**	**--**	**241461**	**--**	**10238**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*174,77*		*10238*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*174,77*				*10238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*343,73*		*20136*				
		Сметная стоимость				*271835*				
185	**23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**6,06**	**1968,00**	**--**	**11926**	**--**	**506**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*83,44*		*506*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*83,44*				*506*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*164,12*		*995*				
		Сметная стоимость				*13426*				
186	**23-010502-0812 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90х 8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**104,03**	**1307,06**	**--**	**135973**	**--**	**5765**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*55,42*		*5765*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,42*				*5765*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,00*		*11339*				
		Сметная стоимость				*153077*				

187	23-010502-0811 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 75х 6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	107,06	904,24	--	96808	--	4105	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*38,34*		*4105*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,34*				*4105*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,41*		*8073*				
		Сметная стоимость				*108986*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**486169**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			486169				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			486169				
		Накладные расходы -	Тенге			20614				
		Сметная прибыль -	Тенге			40543				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			547325				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			547325				
		РАЗДЕЛ 4.ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ(НАДЗЕМНЫЙ)								
316	11-220301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,004	466882,98	148869,84	1868	595	1039	337,00	1
		км трубопровода		307606,86	63186,68	1230	253	62,1	72,41	--
		Накладные расходы -		*259821,77*		*1039*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*230262,79*				*921*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29558,98*				*118*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58136,38*		*233*				
		Сметная стоимость				*3140*				
317	23-010201-0160 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	4,016	1363,78	--	5477	--	232	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*57,82*		*232*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,82*				*232*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,73*		*457*				
		Сметная стоимость				*6166*				
318	11-190301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	2	20630,42	736,66	41261	1473	13550	11,20	22
		установка		9173,14	198,38	18346	397	60,4	0,21	--
		Накладные расходы -		*6775,13*		*13550*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*5660,39*				*11321*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1114,73*				*2229*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2192,44*		*4385*				
		Сметная стоимость				*59196*				
319	ТПРАЙС ЛИСТстр.	**ПУНКТ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ШКАФНОЙ С РЕГУЛЯТОРОМ ДАВЛЕНИЯ РДНК-32 В ГРПШ-32/10-2У1**	**2**	**202168,10**	**--**	**404336**	**--**	**--**	**--**	**--**
		к-т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8571,93*		*17144*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8571,93*				*17144*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16859,20*		*33718*				
		Сметная стоимость				*455198*				
		ОБВЯЗКА ГРПШ-32/10-СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ(ГСН-7)								
320	11-220301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**0,01**	**466882,98**	**148869,84**	**4669**	**1489**	**2598**	**337,00**	**3**
		км трубопровода		**307606,86**	**63186,68**	**3076**	**632**	**62,1**	**72,41**	**1**
		Накладные расходы -		*259821,77*		*2598*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*230262,79*				*2303*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29558,98*				*296*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58136,38*		*581*				
		Сметная стоимость				*7849*				
321	23-010201-0160 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**10,04**	**1363,78**	**--**	**13692**	**--**	**581**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*57,82*		*581*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,82*				*581*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,73*		*1142*				
		Сметная стоимость				*15414*				
322	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**	**2**	**2035,98**	**89,45**	**4072**	**179**	**2355**	**2,03**	**4**
		задвижка или клапан		**1643,35**	**42,41**	**3287**	**85**	**62,1**	**0,05**	**--**
		Накладные расходы -		*1177,57*		*2355*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1046,85*				*2094*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*130,71*				*261*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*257,08*		*514*				
		Сметная стоимость				*6941*				
323	23-040201-1502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (ручная), T 425°C, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86**	**2**	**32982,56**	**--**	**65965**	**--**	**2797**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1398,46*		*2797*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1398,46*				*2797*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2750,48*		*5501*				
		Сметная стоимость				*74263*				
324	**23-020103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**4**	**1687,59**	**--**	**6750**	**--**	**286**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*71,55*		*286*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71,55*				*286*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,73*		*563*				
		Сметная стоимость				*7599*				
325	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**0,0126**	**615369,94**	**292194,45**	**7754**	**3682**	**3569**	**312,70**	**4**
		т фасонных частей		**305429,73**	**91825,93**	**3848**	**1157**	**62,1**	**94,30**	**1**
		Накладные расходы -		*283247,35*		*3569*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*246695,76*				*3108*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36551,59*				*461*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71889,38*		*906*				
		Сметная стоимость				*12229*				
326	**23-020101-0174 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**6**	**687,65**	**--**	**4126**	**--**	**175**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*29,16*		*175*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,16*				*175*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,34*		*344*				
		Сметная стоимость				*4645*				
		ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКИ								
327	**11-010203-0504 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2**	**2**	**649,55**	**559,52**	**1299**	**1119**	**366**	**0,13**	**--**
		яма		**90,03**	**162,68**	**180**	**325**	**59,1**	**0,14**	**--**
		Накладные расходы -		*183,23*		*366*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*149,35*				*299*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,87*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,62*		*133*				
		Сметная стоимость				*1799*				
328	**11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**0,26**	**19870,72**	**1052,73**	**5166**	**274**	**687**	**4,41**	**1**
		м3		**3313,01**	**247,46**	**861**	**64**	**48,5**	**0,29**	**--**
		Накладные расходы -		*2642,57*		*687*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1726,83*				*449*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*915,74*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1801,06*		*468*				
		Сметная стоимость				*6321*				
329	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**0,0301808**	**70537,73**	**7201,80**	**2129**	**217**	**1223**	**73,60**	**2**
		т конструкций		**58881,47**	**260,85**	**1777**	**8**	**60,9**	**0,27**	**--**
		Накладные расходы -		*40535,62*		*1223*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*36017,67*				*1087*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4517,95*				*136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8885,87*		*268*				
		Сметная стоимость				*3621*				
330	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**0,02268**	**387497,12**	**--**	**8788**	**--**	**373**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16429,88*		*373*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16429,88*				*373*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314,16*		*733*				
		Сметная стоимость				*9894*				
331	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**9,284**	**511,02**	**--**	**4744**	**--**	**201**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*21,67*		*201*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,67*				*201*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,61*		*396*				
		Сметная стоимость				*5341*				
332	**21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**0,0003468**	**381819,66**	**--**	**132**	**--**	**6**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16189,15*		*6*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16189,15*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31840,71*		*11*				
		Сметная стоимость				*149*				
333	**21-130816-2202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)**	**1,4**	**424,32**	**--**	**594**	**--**	**25**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

		Накладные расходы -		*17,99*		*25*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,99*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,38*		*50*				
		Сметная стоимость				*669*				
334	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**2**	**131,45**	**2,12**	**263**	**4**	**74**	**0,06**	**--**
		м2		**55,35**	**0,34**	**111**	**1**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*37,04*		*74*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*30,18*				*60*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,85*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,48*		*27*				
		Сметная стоимость				*364*				
335	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**3,6**	**132,37**	**1,67**	**477**	**6**	**90**	**0,04**	**--**
		м2		**34,08**	**0,34**	**123**	**1**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*25,06*		*90*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,66*				*67*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,40*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,59*		*45*				
		Сметная стоимость				*613*				
		РАМА ПОД ГРПШ-32/10								
336	**11-010203-0504 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2**	**8**	**649,55**	**559,52**	**5196**	**4476**	**1466**	**0,13**	**1**
		яма		**90,03**	**162,68**	**720**	**1301**	**59,1**	**0,14**	**1**
		Накладные расходы -		*183,23*		*1466*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*149,35*				*1195*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,87*				*271*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,62*		*533*				
		Сметная стоимость				*7195*				
337	**11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**0,412**	**21493,24**	**1052,73**	**8855**	**434**	**1117**	**4,41**	**2**
		м3		**3313,01**	**247,46**	**1365**	**102**	**48,5**	**0,29**	**--**
		Накладные расходы -		*2711,36*		*1117*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1726,83*				*711*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*984,53*				*406*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1936,37*		*798*				
		Сметная стоимость				*10770*				
338	**11-090305-0305 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	**0,15**	**32157,62**	**6665,93**	**4824**	**1000**	**1694**	**17,30**	**3**
		т конструкций		**14333,57**	**1303,72**	**2150**	**196**	**60,9**	**1,34**	**--**
		Накладные расходы -		*11290,37*		*1694*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9523,11*				*1428*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1767,26*				*265*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3475,84*		*521*				

		Сметная стоимость				*7039*				
339	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,15	346298,35	--	51945	--	2202	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14683,05*		*2202*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14683,05*				*2202*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28878,51*		*4332*				
		Сметная стоимость				*58479*				
340	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,35	65,73	1,06	286	5	81	0,03	--
		м2		27,67	0,17	120	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,52*		*81*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,09*				*66*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,43*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,74*		*29*				
		Сметная стоимость				*396*				
341	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	4,35	66,18	0,83	288	4	55	0,02	--
		м2		17,04	0,17	74	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*12,53*		*55*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,33*				*41*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,20*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,30*		*27*				
		Сметная стоимость				*370*				
		ОБВЯЗКА ГРПШ-32/10-НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ								
342	11-220301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,012	466882,98	148869,84	5603	1786	3118	337,00	4
		км трубопровода		307606,86	63186,68	3691	758	62,1	72,41	1
		Накладные расходы -		*259821,77*		*3118*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*230262,79*				*2763*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29558,98*				*355*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58136,38*		*698*				
		Сметная стоимость				*9418*				
343	23-010201-0160 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	12,048	1363,78	--	16431	--	697	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*57,82*		*697*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,82*				*697*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,73*		*1370*				
		Сметная стоимость				*18498*				
344	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**	2	2035,98	89,45	4072	179	2355	2,03	4
		задвижка или клапан		1643,35	42,41	3287	85	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*1177,57*		*2355*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1046,85*				*2094*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*130,71*				*261*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*257,08*		*514*				
		Сметная стоимость				*6941*				
345	23-040201-1502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (ручная), Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86**	2	32982,56	--	65965	--	2797	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1398,46*		*2797*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1398,46*				*2797*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2750,48*		*5501*				
		Сметная стоимость				*74263*				
346	23-020103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80**	4	1687,59	--	6750	--	286	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*71,55*		*286*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71,55*				*286*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,73*		*563*				
		Сметная стоимость				*7599*				
347	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	0,0126	615369,94	292194,45	7754	3682	3569	312,70	4
		т фасонных частей		305429,73	91825,93	3848	1157	62,1	94,30	1
		Накладные расходы -		*283247,35*		*3569*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*246695,76*				*3108*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36551,59*				*461*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71889,38*		*906*				
		Сметная стоимость				*12229*				
348	23-020101-0174 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	6	687,65	--	4126	--	175	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,16*		*175*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,16*				*175*		

	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,34*	*344*				
	Сметная стоимость			*4645*				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**		**765657**	**20603**			**57**
		Тенге		**48096**	**6523**			**7**
Стоимость оборудования -		Тенге		**404336**				
Накладные расходы -		Тенге		**17144**				
Сметная прибыль -		Тенге		**33718**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге		**455198**				
Стоимость общестроительных работ -		Тенге		**58347**				
Материалы -		Тенге		**13885**				
Всего заработная плата -		Тенге			**31746**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		**726**				
	Накладные расходы -	Тенге		**22570**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**19279**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3291**		
	Сметная прибыль -	Тенге		**6473**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		**87390**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						**36**
	Сметная заработная плата -	Тенге			31746			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		**67686**				
Материалы -		Тенге		**1808**				
Всего заработная плата -		Тенге			**4131**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		**60733**				
	Накладные расходы -	Тенге		**5492**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**2516**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**2976**		
	Сметная прибыль -	Тенге		**5854**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		**79032**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						**5**
	Сметная заработная плата -	Тенге			**4131**			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге		**235288**				
Материалы -		Тенге		**21441**				
Всего заработная плата -		Тенге			**18743**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		**194027**				
	Накладные расходы -	Тенге		**21777**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**11321**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**10456**		
	Сметная прибыль -	Тенге		**20565**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		**277630**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						**23**
	Сметная заработная плата -	Тенге			**18743**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		**899251**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						**63**
	Сметная заработная плата -	Тенге			**54619**			

РАЗДЕЛ 5.ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ(НАДЗЕМНЫЙ)

382	11-220301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием								
			0,1375	466882,98	148869,84	64196	20470	35725	337,00	46
		км трубопровода		307606,86	63186,68	42296	8688	62,1	72,41	10
		Накладные расходы -		*259821,77*		*35725*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*230262,79*				*31661*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29558,98*				*4064*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58136,38*		*7994*				
		Сметная стоимость				*107915*				
383	23-010201-0160 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80								
			138,05	1363,78	--	188270	--	7983	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*57,82*		*7983*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,82*				*7983*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,73*		*15700*				
		Сметная стоимость				*211953*				
384	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка								
			0,006	615369,94	292194,45	3692	1753	1699	312,70	2
		т фасонных частей		305429,73	91825,93	1833	551	62,1	94,30	1
		Накладные расходы -		*283247,35*		*1699*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*246695,76*				*1480*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36551,59*				*219*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71889,38*		*431*				
		Сметная стоимость				*5823*				
385	23-020101-0164 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)								
			6	509,19	--	3055	--	130	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,59*		*130*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,59*				*130*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,46*		*255*				
		Сметная стоимость				*3439*				
		ОПОРА ПОД ТРУБОПРОВОД								
386	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж								
			0,0153	70537,73	7201,80	1079	110	620	73,60	1
		т конструкций		58881,47	260,85	901	4	60,9	0,27	--
		Накладные расходы -		*40535,62*		*620*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*36017,67*				*551*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4517,95*				*69*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8885,87*		*136*				
		Сметная стоимость				*1835*				
387	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0112	387497,12	--	4340	--	184	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16429,88*		*184*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16429,88*				*184*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314,16*		*362*				
		Сметная стоимость				*4886*				
388	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	4,1	511,02	--	2095	--	89	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,67*		*89*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,67*				*89*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,61*		*175*				
		Сметная стоимость				*2359*				
		П2 Фундаменты под опоры ФМ1-2-3 -2шт								
389	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	0,52	1924,36	--	1001	--	659	2,80	1
		м3 грунта		1924,36	--	1001	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1267,11*		*659*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1137,29*				*591*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*129,81*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*255,32*		*133*				
		Сметная стоимость				*1793*				
390	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /с разравниванием лишнего грунта на месте/. Группа грунтов 1	0,52	594,22	--	309	--	203	0,89	--
		м3 грунта		594,22	--	309	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*391,27*		*203*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*183*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,09*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,84*		*41*				
		Сметная стоимость				*553*				
391	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. /бетон В15 /Устройство	0,16	21493,24	1052,73	3439	168	434	4,41	1
		м3		3313,01	247,46	530	40	48,5	0,29	--
		Накладные расходы -		*2711,36*		*434*				