Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

**Акт приемки объекта в эксплуатацию**

"28" октября 2020 года

Заказчик **Акционерное общество «Aqtobe su-energy group»,30000, Актюбинская область,город Актобе , район Астана, пр.Санкибай батыра, 12Б,**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **« 21 » октября 2020г. ТОО «КазПромСтройГрупп», Молдыбаев Кайрат Сагинаевич, Актюбинская область, г. Актобе, Бокенбай Батыра 21**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **« 21 » октября 2020 г. ТОО "DS&V" Илиманов Е.Б., аттест. №KZ32VJE00024841 10.04.2017г. №KZ87VJE00029768 от 21.08.2017 г . №KZ95VJE00038063 от 22.05.2018 г**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **«21» октябрь 2020 г. ПрК «Актюбегражданпроект» Утениязов Е.М. в соответствии с приказом №58-к от 08.04.2020 года.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт водовода д-600 мм от Нижне-Каргалинского водозабора до дюкера р.Илек 1,0 км г. Актобе».**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

**Город Актобе, Актюбинская область, Актобе Г.А., район Алматы старый ипподром.**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) **Документы, удостоверяющие право собственности на изменяемое помещение (часть здания) "11" май 2016 года № 1686 Акимат города Актобе;**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовыеакты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).либо решения о реконструкции (перепланировке,переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

**от "20"апрель 2019 года**

№_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

**ГУ « Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» от 14.05.2020 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ПрК «Актюбегражданпроект» рабочий проект №187242313**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **АО «Акбулак» приказ №201-п от 20.05.2017г**

наименование организации утвердившей (пер утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2020 года;**

месяц, год

окончание работ **октябрь 2020 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, **6** месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6**; фактически, месяц: **5**;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| | | По проекту | | Фактически |
|---|---|---|---|---|
| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | Общая (с учетом ранее принятых) | В том числе пускового комплекса или очереди | Общая (с учетом ранее принятых) |
| Общая протяженность вовода | м | 1013,5 | | 977,5 |
| ж/б колодец D2,0 м | шт | 1 | | 1 |
| ж/б колодец D1,0 м | шт | 1 | | 1 |
| ж/б колодец D3,30 м | шт | 2 | | 2 |
| Задвижки чугунный D 600 мм | шт | 2 | | 2 |
| Задвижки чугунный D 300 мм | шт | 1 | | 1 |
| Счетчик ультразвуковой | шт | 1 | | 1 |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема
Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее – м2) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее – м3) | | |
| В том числе подземной части | м3 | | |
| Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений | м2 | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м2 | | число квартир | площадь квартир, м2 | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными

- Капитальный ремонт водовода диаметром 600 мм открытым способом стеклопластиковая труба;
- Устройство ж/б колодцев, взамен пришедших в негодность;
- Установка задвижек чугунных с обрезиненным клином;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 78 179,92 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 64 829,922 тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 61 820,43 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 58 346,92 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Капитальный ремонт водовода д-600 мм от Нижне-Каргалинского водозабора до дюкера р.Илек 1,0 км г. Актобе».**

наименование объекта (комплекса)

**Заказчик:**

Заместитель генерального директора по водоснабжению – главный инженер Боранкулов А.К._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

**Технический надзор:**

Илиманов Е.Б._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

**Авторский надзор:**

Утениязов Е.М._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

**Подрядчик(генеральный подрядчик):**

Молдыбаев К.С._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

С ТОО „КазПромСтройГрупп"

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

Заказчик **АО "Aqtobe su-energy group",Республика Казахстан, г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 12Б**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

ИИН/БИН **931240000052**

Исполнитель **ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул Бокенбай батыра, дом 21**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

ИИК **050140011681**

Договор (контракт) Договор № 508 от 18.04.2020 г.

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 15 | 02.07.2020 |

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Капитальный ремонт водовода диаметром 600мм от Нижне-Каргалинского водозабора до дюкера р.Илек 1,0 км г. Актобе | | | Работа | 1 | 31 144 542,83 | 31 144 542,83 | 3 336 915,30 |
| | | | | Итого | 1 | x | 31 144 542,83 | 3 336 915,30 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ограниченной страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Молдыбаев К.С.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) заместитель генерального директора по водоснабжению - главный инженер / Боранкулов А.К.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.07.2020

М.П.

АО "Актобе su-energy group"

Заказчик: АО "Aqtobe su-energy group"

Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"

Наименование объекта: Капитальный ремонт водовода д=600мм от Нижне-Каргалинского водозабора до дюкера р.Илек 1,0км г.Актобе

Договор №508 от 18.04.2020г

## СПРАВКА №1
## о стоимости выполненных строительных работ и затрат
### за ИЮЛЬ 2020г.

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования Наименование | Источник финансирования Код | Организационно-правовая форма Наименование | Организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №508 | 18.04.2020г | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат тенге | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | | из них | | | дополнительные затрать | | | |
| | с начала года по отчётный месяц включительно с НДС | в отчётном месяце (за июль) без НДС | Строительно-монтажные работы | в отчётном месяце | по монтажу оборудования | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав | на приобретение материало | другие дополнительные расходы | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Акт-1 Капитальный ремонт водовода д=600мм от Нижне-Каргалинского водозабора до дюкера р.Илек 1,0км г.Актобе | | 27 807 627,53 | | 27 807 627,53 | | | | | 3 336 915,30 | 31 144 542,83 |
| Всего по объекту | 31 144 542,83 | | | | | | | | | |

Итого к оплате: 31 144 542,83 ( тридцать один миллион сто сорок четыре тысячи пятьсот сорок два 83 тиын )

Заказчик

Заместитель генерального директора по водоснабжению

- главный инженер АО "Aqtobe su-energy group" Боранкулов А.К

Технадзор

ТОО" DS&V" Илиманов Е.Б.

Подрядчик:

Директор

ТОО "КазПромСтройГрупп" Молдыбаев К.С.

Авторского надзора

Главный инженер проекта

ПрК "Актюбгражданпроект" Утениязов Е.

"SANA-2015". Версия 17.1.1 от 24.02.17 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

**Заказчик:** **АО "Aqtobe su-energy group"**
(организация, адрес, телефон)

**Подрядчик:** **ТОО "КазПромСтройГрупп"**
(организация, адрес, телефон)

**Стройка :** **Капитальный ремонт водовода д=600мм от Нижне-Каргалинского водозабора до дюкера р.Илек 1,0км г.Актобе**
(наименование, адрес)

**Объект :** **Капитальный ремонт водовода д=600мм от Нижне-Каргалинского водозабора до дюкера р.Илек 1,0км г.Актобе**

**Договор подряда (контракт) №508 от 18.04.2020г**

## Акт №1
## приемки выполненных работ за Июль 2020г.
## (локальная смета 2-1-1)

Капитальный ремонт водовода диаметром 600мм

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге<br>% | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей<br>машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>з/п рабочих-строителей | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Раздел 1 Строительные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 11-010101-0315 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3<br>*м3 грунта* | 1951,85 | 141,77 | 130,58 | 276 709 | 254 882 | 63294 | 0,01679 | 32,77156 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 11,18 | 43,69 | 21 827 | 85 270 | 59,1 | 0,03963 | 77,35182 |
| 2 | 11-010205-0303 | Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | | | | | | | |
| | | *м3 грунта* | 127,08 | 2041,38 | – | 259 419 | – | 153316 | 2,852 | 362,43216 |
| | | | | 2041,38 | – | 259 418 | – | 59,1 | – | – |
| 3 | 11-010104-0102 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | | | | | | | |
| | | *м3 грунта* | 4150,96 | 38,58 | 38,58 | 160 135 | 160 135 | 33381 | – | – |
| | | | | – | 13,61 | – | 56 482 | 59,1 | 0,01438 | 59,6908 |
| 6 | 11-010205-1001 | Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые | | | | | | | |
| | | *м2 креплений* | 457,23 | 474,82 | 20,58 | 217 101 | 9 408 | 61098 | 0,299 | 136,71177 |
| | | | | 217,69 | 8,41 | 99 533 | 3 847 | 59,1 | 0,009 | 4,11507 |
| 14 | 11-230101-0101 | Основание под трубопроводы гравийно-песчаное толщиной 100мм. Устройство | | | | | | | |
| | | *м3 основания* | 84 | 2670,76 | 146,63 | 224 344 | 12 317 | 44546 | 1,173 | 98,532 |
| | | | | 817,99 | 35,96 | 68 711 | 3 021 | 62,1 | 0,04375 | 3,675 |
| 16 | 11-221601-0104 | Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 600 мм. Укладка | | | | | | | |
| | | *км трубопровода* | 0,7 | 812717,14 | 343650 | 568 902 | 240 555 | 215366 | 506,989 | 354,8923 |
| | | | | 402412,86 | 93022,86 | 281 689 | 65 116 | 62,1 | 85,85 | 60,095 |
| 17 | 23-010906-0306 | Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10, DN 600 СТ РК 1128-2002 | | | | | | | |
| | | *м* | 700 | 26227,48 | | 18 359 236 | | | | |
| 35 | 29-000000-0003(пл) | Отвод стеклопластиковый 158* диаметром 600мм | | | | | | | |
| | | *шт* | 1 | 81819,63 | | 81 820 | | | | |
| 36 | 29-000000-0004(пл) | Отвод стеклопластиковый 122* диаметром 600мм | | | | | | | |
| | | *шт* | 1 | 126258,12 | | 126 258 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 29-000000-0005(пл) | Отвод стеклопластиковый 90* диаметром 600мм<br>*шт* | 1 | 184272,81 | 184 273 | |
| 38 | 29-000000-0006(пл) | Отвод стеклопластиковый 145* диаметром 600мм<br>*шт* | 2 | 118758,7 | 237 517 | |
| 39 | 29-000000-0007(пл) | Отвод стеклопластиковый 151* диаметром 600мм<br>*шт* | 2 | 81819,63 | 163 639 | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | **20 859 353** | **985** |
| | | | | | | **205** |
| | | в том числе | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | 731 178 | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | 677 297 | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | 213 736 | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | 19 450 877 | |
| | | Накладные расходы I уровня, тенге | | | 571 001 | |
| | | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | 21 430 354 | |
| | | Накладные расходы II уровня (4 %), тенге | | | 857 214 | |
| | | Итого, тенге | | | 22 287 568 | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | 1 783 005 | |
| | | **Всего** | | | **24 070 573** | |
| | | Временные здания и сооружения (1,3 %) | | | 250 334 | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12 %) | | | 758 812 | |
| | | **Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.** | | | **25 079 719** | |
| | | К=1,2319661 | | | 30 897 363,92 | |
| | | Скидка-10% | | | 3 089 736,39 | |

| | |
|---|---|
| Итого | 27 807 627,53 |
| НДС (12 %) | 3 336 915,30 |
| **Всего по акту с учетом НДС** | **31 144 542,83** |

**Заказчик:**

**Заместитель генерального директора по водоснабжению**
**главный инженер АО "Aqtobe su-energy group"** **Боранкулов А.К.**

**Зам.главного инженера**
**по водоснабжению** **Азамат Д.К.**

**Начальник ПТО** **Муханова А.К.**

**Начальник ОКС** **Дуйсенгалиев Р.З.**

**Начальник водопроводных сетей** **Туменов К.А.**

**Подрядчик:**

**Директор**
**ТОО "КазПромСтройГрупп"** **Молдыбаев К.С.**

**Авторского надзора:**
**Главный инженер проекта**
**ПрК "Актюбгражданпроект"** **Утениязов Е.**

**Технадзор**
**ТОО" DS&V"** **Илиманов Е.Б.**

ТОО "КазПромСтройГрупп"

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

Заказчик **АО "Aqtobe su-energy group",Республика Казахстан, г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 12Б** ИИН/БИН **931240000052**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул Бокенбай батыра, дом 21** **050140011681**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор № 508 от 18.04.2020 г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 37 | 20.10.2020 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Капитальный ремонт водовода диаметром 600мм от Нижне-Каргалинского водозабора до дюкера р.Илек 1,0 км г. Актобе | | | Работа | 1 | 34 204 018,77 | 34 204 018,77 | 3 664 716,30 |
| | | | | Итого | 1 | x | 34 204 018,77 | 3 664 716,30 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Молдыбаев К.С.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) заместитель генерального директора по водоснабжению - главный инженер / / Боранкулов А.К.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.10.2020

М.П.

ТОО «КазПромГрупп»

Заказчик: АО "Aqtobe su-energy group"

Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"

Наименование объекта: Капитальный ремонт водовода д=600мм от Нижне-Каргалинского водозабора до дюкера р.Илек 1,0км г.Актобе

Договор №508 от 18.04.2020г

## СПРАВКА №2
## о стоимости выполненных строительных работ и затрат
### за ОКТЯБРЬ 2020г.

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования Наименование | Источник финансирования Код | Организационно-правовая форма Наименование | Организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №508 | 18.04.2020г | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат тенге | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | | из них | | | дополнительные затрать | | | |
| | с начала года по отчётный месяц включительно с НДС | в отчётном месяце (за сентябрь) без НДС | Строительно-монтажные работы | в отчётном месяце | по монтажу оборудования | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав | на приобретение материало | другие дополнительные расходы | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Акт-1 Капитальный ремонт водовода д=600мм от Нижне-Каргалинского водозабора до дюкера р.Илек 1,0км г.Актобе | | 30 539 302,47 | | 30 539 302,47 | | | | | 3 664 716,30 | 34 204 018,77 |
| Всего по объекту | 65 348 561,60 | | | | | | | | | |

Итого к оплате: 34 204 018,77 ( тридцать четыре миллиона двести четыре тысячи восемьнадцать тенге 77 тиын )

Заказчик

Заместитель генерального директора по водоснабжению

- главный инженер АО "Aqtobe su-energy group" Боранкулов А.К

Технадзор

ТОО" DS&V" Илиманов Е.Б.

Подрядчик:

Директор

ТОО "КазПромСтройГрупп" Молдыбаев К.С.

Авторского надзора

Главный инженер проекта

ПрК "Актюбгражданпроект" Утениязов Е.

Заказ 480инв20

**Заказчик:** **АО "Aqtobe su-energy group"**

(организация, адрес, телефон)

**Подрядчик** **ТОО "КазПромСтройГрупп"**

(организация, адрес, телефон)

**Стройка :** **Капитальный ремонт водовода д=600мм от Нижне-Каргалинского водозабора до дюкера р.Илек 1,0км г.Актобе**

(наименование, адрес)

**Объект :** **Капитальный ремонт водовода д=600мм от Нижне-Каргалинского водозабора до дюкера р.Илек 1,0км г.Актобе**

**Договор подряда (контракт) №508 от 18.04.2020г**

# Акт №2
## приемки выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2020г.
## (Локальная смета № 2-1-1)

Капитальный ремонт водовода диаметром 600мм

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге<br>% | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей<br>машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Строительные работы** | | | | | | | | |
| 1 | 11-010101-0315 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3<br>*м3 грунта* | 3874,15 | 141,77<br>11,18 | 130,59<br>43,69 | 549 231<br>43 325 | 505 906<br>169 250 | 125632<br>59,1 | 0,02<br>0,04 | 65,05<br>153,53 |
| 2 | 11-010205-0303 | Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами<br>*м3 грунта* | 56,92 | 2041,37 | – | 116 194 | – | 68671 | 2,85 | 162,34 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2041,37 | – | 116 195 | – | 59,1 | – | – |
| 3 | 11-010104-0102 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | 1859,04 | 38,58 | 38,58 | 71 717 | 71 718 | 14950 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 13,61 | – | 25 296 | 59,1 | 0,01 | 26,73 |
| 4 | 11-010201-0502 | Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | 294 | 164,93 | 73,86 | 48 488 | 21 714 | 21402 | 0,15 | 43,61 |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | 91,07 | 32,11 | 26 774 | 9 440 | 59,1 | 0,04 | 11,48 |
| 5 | 11-010205-1201 | Траншеи. Водоотлив | 109 | 1176,74 | 1176,74 | 128 265 | 128 265 | 46018 | – | – |
| | | *м3 мокрого грунта* | | – | 714,36 | – | 77 865 | 59,1 | 1,07 | 116,90 |
| 6 | 11-010205-1001 | Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые | 204,77 | 474,83 | 20,58 | 97 230 | 4 214 | 27363 | 0,30 | 61,23 |
| | | *м2 креплений* | | 217,69 | 8,41 | 44 576 | 1 723 | 59,1 | 0,01 | 1,84 |
| 7 | 11-010104-0102 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | 5109 | 38,58 | 38,58 | 197 094 | 197 094 | 41086 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 13,61 | – | 69 519 | 59,1 | 0,01 | 73,47 |
| 8 | 11-010104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | 3831,75 | 27,04 | 27,04 | 103 603 | 103 603 | 21597 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 9,54 | – | 36 543 | 59,1 | 0,01 | 38,62 |
| 9 | 11-010205-0503 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 | 1277,25 | 970,36 | – | 1 239 395 | – | 732483 | 1,39 | 1777,29 |
| | | *м3 грунта* | | 970,36 | – | 1 239 396 | – | 59,1 | – | – |
| 10 | 11-010201-0502 | Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | 3831,75 | 164,93 | 73,86 | 631 955 | 283 006 | 278940 | 0,15 | 568,44 |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | 91,07 | 32,11 | 348 948 | 123 031 | 59,1 | 0,04 | 149,67 |
| 11 | 11-010102-0314 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 901 | 166,58 | 157,31 | 150 089 | 141 737 | 32480 | 0,01 | 13,47 |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 9,18 | 51,82 | 8 269 | 46 688 | 59,1 | 0,05 | 42,35 |
| 12 | 41-020101-1010 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | 1621,8 | 401,37 | | 650 942 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 13 | 11-010102-0602 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | 901 | 18,63 | 15,99 | 16 785 | 14 409 | 4048 | 0,00 | 3,44 |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | 2,54 | 5,06 | 2 292 | 4 557 | 59,1 | 0,00 | 4,15 |
| 14 | 11-230101-0101 | Основание под трубопроводы гравийно-песчаное толщиной 100мм. Устройство | 38 | 2670,76 | 146,63 | 101 489 | 5 572 | 20152 | 1,17 | 44,57 |
| | | *м3 основания* | | | | | | | | |
| | | | | 818 | 35,97 | 31 084 | 1 367 | 62,1 | 0,04 | 1,66 |
| 15 | 11-230101-0101 | Засыпка трубопроводов гравийно-песчаной смесью толщиной 0,6 диаметра.. Устройство | 438 | 2670,76 | 146,63 | 1 169 795 | 64 223 | 232273 | 1,17 | 513,77 |
| | | *м3 основания* | | | | | | | | |
| | | | | 817,99 | 35,96 | 358 280 | 15 751 | 62,1 | 0,04 | 19,16 |
| 16 | 11-221601-0104 | Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 600 мм. Укладка | 0,3135 | 812714,51 | 343649,12 | 254 786 | 107 734 | 96453 | 506,99 | 158,94 |
| | | *км трубопровода* | | | | | | | | |
| | | | | 402411,48 | 93023,92 | 126 156 | 29 163 | 62,1 | 85,85 | 26,91 |
| 17 | 23-010906-0306 | Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10, DN 600 СТ РК 1128-2002 | 323,635 | 26227,48 | | 8 488 130 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 18 | 11-220301-0112 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | 0,001 | 2416000 | 1205000 | 2 416 | 1 205 | 866 | 1146,55 | 1,15 |
| | | *км трубопровода* | | | | | | | | |
| | | | | 1014000 | 380000 | 1 014 | 380 | 62,1 | 401,13 | 0,40 |
| 19 | 23-010201-0268 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 | 1,004 | 41933,96 | | 42 102 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 20 | 11-220701-0113 | Трубопроводы диаметром 600 мм. Промывка с дезинфекцией | 1,0145 | 532083,79 | – | 539 799 | – | 59763 | 130,30 | 132,18 |
| | | *км трубопровода* | | | | | | | | |
| | | | | 94861,51 | – | 96 237 | – | 62,1 | – | – |
| 21 | 29-000000-0001(пл) | Патрубок стеклопластиковый с фланцем и муфтой диаметром 600мм | 7 | 55399,9 | | 387 799 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 11-220801-0106 | Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка | 0,106 | 814660,38 | 318028,3 | 86 354 | 33 711 | 16555 | 169,86 | 18,00 |
| | | *т фасонных частей* | | 160783,02 | 90707,55 | 17 043 | 9 615 | 62,1 | 93,19 | 9,88 |
| 23 | 11-220901-0112 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 600 мм. Установка | 2 | 29919 | 13535,5 | 59 838 | 27 071 | 21778 | 17,14 | 34,27 |
| | | *задвижка или клапан* | | 13926,5 | 3608,5 | 27 853 | 7 217 | 62,1 | 3,56 | 7,13 |
| 24 | 51-010102-0105 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 600, типа FAF ГОСТ 5762-2002 | 2 | 1785680 | | 3 571 360 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 25 | 11-220901-0108 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка | 1 | 10324 | 4818 | 10 324 | 4 818 | 3930 | 6,08 | 6,08 |
| | | *задвижка или клапан* | | 4773 | 1555 | 4 773 | 1 555 | 62,1 | 1,53 | 1,53 |
| 26 | 51-010102-0101 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 300, типа FAF ГОСТ 5762-2002 | 1 | 216635 | | 216 635 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 27 | 11-221201-0112 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 600 мм. Приварка | 10 | 16444,4 | 12159 | 164 444 | 121 590 | 44221 | 3,96 | 39,56 |
| | | *фланец* | | 3744,7 | 3376,2 | 37 447 | 33 762 | 62,1 | 3,08 | 30,75 |
| 28 | 23-020103-0221 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 12816-80 | 10 | 24755,08 | | 247 551 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 29 | 11-221201-0108 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка | 2 | 3309,5 | 370 | 6 619 | 740 | 3338 | 2,82 | 5,64 |
| | | *фланец* | | 2667 | 20,5 | 5 334 | 41 | 62,1 | 0,03 | 0,05 |
| 30 | 23-020103-0216 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80 | 2 | 7104,03 | | 14 208 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 31 | 11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | 1 | 1003 | 634 | 1 003 | 634 | 357 | 0,48 | 0,48 |
| | | *шт.* | | 369 | 206 | 369 | 206 | 62,1 | 0,28 | 0,28 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 23-020303-7315 | Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 1 | 15078,89 | | 15 079 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 33 | 13-110203-0114 | Расходомер-счётчик ультразвуковой. Установка. | 1 | 27191,99 | 2907 | 27 192 | 2 907 | 8114 | 24,00 | 24,00 |
| | | *шт.* | | 17326 | 1116 | 17 326 | 1 116 | 44 | 1,16 | 1,16 |
| 34 | 29-000000-0002(пл) | Расходомер-счётчик ультразвуковой "Взлёт МР" УРСВ-510Ц | 1 | 359643,15 | | 359 643 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 37 | 29-000000-0005(пл) | Отвод стеклопластиковый 90* диаметром 600мм | 2 | 184272,81 | | 368 545 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 40 | 29-000000-0008(пл) | Отвод стеклопластиковый 128* диаметром 600мм | 1 | 126258,12 | | 126 258 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 41 | 29-000000-0009(пл) | Отвод стеклопластиковый 130* диаметром 600мм | 1 | 126258,12 | | 126 258 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 42 | 29-000000-0010(пл) | Отвод стеклопластиковый 102* диаметром 600мм | 1 | 184272,81 | | 184 273 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 43 | 11-221301-0101 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | 7,47 | 27647,39 | 7217 | 206 526 | 53 911 | 48161 | 10,19 | 76,11 |
| | | *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца* | | 7612,05 | 2770,01 | 56 862 | 20 692 | 62,1 | 2,77 | 20,71 |
| 44 | 23-030101-0308 | Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99 | 3 | 14375,15 | | 43 125 | | | | |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| 45 | 21-040302-0103 | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20 | 3 | 21252,83 | | 63 758 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 46 | 21-040302-0113 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1 | 3 | 21128,13 | | 63 384 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 47 | 21-040301-0117 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9 | 6 | 20920,43 | | 125 523 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 48 | 21-040301-0103 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9 | 3 | 8434,54 | | 25 304 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 21-040301-0201 | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | 3 | 1407,42 | | 4 222 | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | |
| 50 | 11-080201-0109 | Горловина кододца из керамического кирпича. Кладка | 0,09 | 25577,78 | 1588,89 | 2 302 | 143 | 239 | 6,84 | 0,62 |
| | | *м3 кладки* | | 4855,56 | 366,67 | 437 | 33 | 50,8 | 0,45 | 0,04 |
| 51 | 21-060510-0101 | Стоимость металлической стремянки | 0,05124 | 397795,37 | | 20 383 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 52 | 11-110101-0204 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками под отмостку. | 1,62 | 7535,19 | 1451,23 | 12 207 | 2 351 | 3121 | 3,73 | 6,04 |
| | | *м3 подстилающего слоя* | | 2598,15 | 565,43 | 4 209 | 916 | 60,9 | 0,69 | 1,11 |
| 53 | 11-110101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | 0,81 | 20075,31 | 6,17 | 16 262 | 5 | 1448 | 4,21 | 3,41 |
| | | *м3 подстилающего слоя* | | 2934,57 | – | 2 377 | – | 60,9 | – | – |
| 54 | 11-080101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону колодцев. | 53 | 749,85 | 15,13 | 39 741 | 802 | 5390 | 0,24 | 12,92 |
| | | *м2 поверхности* | | 198,15 | 2,06 | 10 502 | 109 | 50,8 | 0,00 | 0,13 |
| 55 | 11-221101-0110 | Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 600 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб | 2 | 48139 | 35012 | 96 279 | 70 024 | 25672 | 10,79 | 21,57 |
| | | *врезка* | | 10078,5 | 10591 | 20 157 | 21 182 | 62,1 | 10,51 | 21,03 |
| 56 | 32-050101-0108 | Насос для водопонижения и водоотлива, 45 кВт | 8 | 1107,13 | 1107,13 | 8 857 | 8 857 | – | – | – |
| | | *маш.-ч* | | – | 199,88 | – | 1 599 | – | – | – |
| 57 | 11-060101-0113 | Упоры горизонтальные бетонные для труб диаметром 600мм. Устройство | 7,2 | 21351,25 | 854,58 | 153 730 | 6 153 | 15042 | 5,64 | 40,57 |
| | | *м3* | | 4102,5 | 205 | 29 538 | 1 476 | 48,5 | 0,25 | 1,77 |

**Раздел 2 Демонтаж колодцев**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 11-221301-0101 | Существующие железобетонные колодцы. Демонтаж. ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; | 3,4 | 5847,06 | 3464,12 | 19 880 | 11 778 | 7839 | 5,32 | 18,07 |
| | | *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца* | | 2382,94 | 1329,71 | 8 102 | 4 521 | 62,1 | 1,33 | 4,52 |
| 59 | 41-310104-0601 | Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка | 6,12 | 414 | | 2 534 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 60 | 41-020101-1010 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | 6,12 | 401,37 | | 2 456 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | **Раздел 3 Монтаж и демонтаж забора =6м** | | | | | | | | |
| 61 | 11-070111-0102 | Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Демонтаж. ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; | 6 | 1206 | 758,33 | 7 234 | 4 550 | 2653 | 0,73 | 4,37 |
| | | *м оград* | | 440,5 | 271,5 | 2 643 | 1 629 | 62,1 | 0,25 | 1,52 |
| 62 | 11-070111-0102 | Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка | 6 | 2067 | 1184,5 | 12 402 | 7 107 | 4530 | 1,05 | 6,28 |
| | | *м оград* | | 791,5 | 424,33 | 4 749 | 2 546 | 62,1 | 0,40 | 2,37 |
| | | **Итого прямые затраты по смете** | | | | **21 498 998** | | | | **3863** |
| | | | | | | | | | | **771** |
| | | в том числе | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | 2 692 267 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | 2 007 552 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | 718 788 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | 16 143 250 | | | | |
| | | - перевозка грузов, тенге | | | | 655 932 | | | | |
| | | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | 2 036 560 | | | | |
| | | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | 23 535 562 | | | | |
| | | Накладные расходы II уровня (4 %), тенге | | | | 941 422 | | | | |
| | | Итого, тенге | | | | 24 476 980 | | | | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 1 958 159 | | | | |
| | | **Итого по смете на подряд, тенге** | | | | **26 435 139** | | | | |

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения (1,3 %) К=0,8 | 274 926 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12 %) | 833 354 |
| **Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.** | **27 543 419** |
| К=1,2319661 | 33 932 556,08 |
| Скидка-10% | 3 393 253,61 |
| Итого | 30 539 302,47 |
| НДС (12 %) | 3 664 716,30 |
| **Всего по акту с учетом НДС** | **34 204 018,77** |

**Заказчик:**

**Заместитель генерального директора по водоснабжению главный инженер АО "Aqtobe su-energy group"** **Боранкулов А.К.**

**Зам.главного инженера по водоснабжению** **Азамат Д.К.**

**Начальник ПТО** **Муханова А.К.**

**Начальник ОКС** **Дуйсенгалиев Р.З.**

**Начальник водопроводных сетей** **Туменов К.А.**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "КазПромСтройГрупп"** **Молдыбаев К.С.**

**Авторского надзора:**
**Главный инженер проекта ПрК "Актюбгражданпроект"** **Утениязов Е.**

**Технадзор ТОО" DS&V"** **Илиманов Е.Б.**

10601105

**Орындалған жұмыстар актісі ******

№ 200480/00/4 07.07.2020

Осы акті төменде қол қойылған Өнім берушінің атынан **"КазПромСтройГрупп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**, (Өнім беруші) берілгені, ал **18.04.2020** жылғы № **508 (931240000052/200480/00)** *Ж?мыстарды мемлекеттік сатып алу туралы* шартқа (және қосымша келісімге) сәйкес тапсырыс берушінің өкілі атынан **"Aqtobe su-energy group" акционерлік қоғамы** (Тапсырыс беруші) қабылдағаны жөнінде жасалды:

**Орындалған жұмыс туралы мәліметтер ****

| № | Жұмыстың орындаған орны | Жұмыстарды орындау күні/кезеңі | Атауы | Қосымша сипаттама | Өлшем бірлігі | Саны | бірлік үшін баға (теңге), оның ішінде ҚҚС/ҚҚС есепке алмағанда | Сома, теңге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Астана ауданы Ақтөбе қаласы, Санкібай батыр даңғылы, 12Б | 02.07.2020 | Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар | Ақтөбе қаласының Төменгі Қарғалы су тоғанынан Елек өзені дюкеріне дейінгі д-600 мм 1,0 шақырым су тартқышты күрделі жөндеу | Жұмыс | 1 | 65348561.6 | 31144542.83 |
| | | | | | | ЖАЛПЫ | 31 144 542.83 | |

Шартқа сәйкес осы акт бойынша орындалған жұмыстың құны 31 144 542.83 теңгені (отыз бір миллион жүз қырық төрт мың бес жүз қырық екі тенге сексен үш тиын) құрайды, оның ішінде ҚҚС

| Өнім берушінің атауы * | ЖСН/БСН * | ЖСК/БСК * | Банк ** | Заңды мекенжайы ** |
|---|---|---|---|---|
| "КазПромСтройГрупп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 050140011681 | HSBKKZKX KZ516017121000001055 | "Қазақстан Халық Банкі" АҚ | Актюбинская область, Актобе Г.А., район Астана, Бокенбай батыра , 21 |

**Бекітемін ****

| Т.А.Ә. | лауазымы | қолы |
|---|---|---|
| Молдыбаев Кайрат Сагинаевич | Директор | 07.07.2020 11:15:31 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

**Шарт бойынша ақпарат**

**Жалпы мәлімет**

| Шарттың жалпы құны * | Аванстық төлемдер сомасы *** | Шарттың қолданылуынан бастап төлем сомасы *** | Бұрын актіленгендердің сомасы *** | Жұмысты орындау мерзімін өткізіп не міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) үшін тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімпұл) сомасы *** | Мерзімі өткен күндердің саны *** |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 348 561.60 тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Өнім берушіге аудару талап етілетін сома *** : 31144542.83

Қосымшасы: құжаттардың электрондық көшірмелерінің тізбесі (болған жағдайда өнім беруші/тапсырыс беруші тіркеп отырады)

| Тапсырыс берушінің атауы * | ЖСН/БСН * | ЖСК/БСК * | Банк * | Заңды мекенжайы *** |
|---|---|---|---|---|
| "Aqtobe su-energy group" акционерлік қоғамы | 931240000052 | HSBKKZKX KZ666017121000000591 | АО "Народный Банк Казахстана" | Актюбинская область, г.Актобе, пр. Санкибай батыра, 12Б |

| **Ж?мыстар ?абылдау ?шін жауапты *** | | |
|---|---|---|
| Т.А.Ә. | лауазымы | қолы |
| Боранкулов Амангельды Капиевич | Зам. генерального директора по водоснабжению – главный инженер | 07.07.2020 11:34:42 |
| **Бекітемін (ұйымның басшысы) *** | | |
| Т.А.Ә. | лауазымы | қолы |
| Кистаубаев Аскар Альмуратович | Генеральный директор | 07.07.2020 11:35:19 |

Ескертпе:
*мемлекеттік сатып алу веб-порталында автоматты түрде толтырылады;
** өнім беруші толтырады;
*** тапсырыс беруші толтырады;
**** Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес веб-порталда рәсімделетін, құрылыс-монтаж жұмыстарын қоспағанда, орындалған жұмыстарды қабылдап алу-беру үшін қолданылады.
Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты.

07.07.2020 11:35:19
Кистаубаев Аскар Альмуратович
"Aqtobe su-energy group" АҚ

АО "Aqtobe su-energy group"

07.07.2020 11:15:31
Молдыбаев Кайрат Сагинаевич
"КазПромСтройГрупп" ЖШС

ТОО "КазПромСтройГрупп"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

10601105

# Акт выполненных работ ****

№ 200480/00/4 07.07.2020

Настоящий акт составлен в том, что **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПромСтройГрупп"** (Поставщик), в соответствии с договором (и дополнительным соглашением) *о государственных закупках работ* от **18.04.2020** года № **508 (931240000052/200480/00)** в лице нижеподписавшихся представителей Поставщика, выполнил, а **Акционерное общество "Aqtobe su-energy group"** (Заказчик), в лице нижеподписавшихся представителей Заказчика принял:

## Сведения о выполненной работе **

| № | Место выполнения работ | Дата/период выполнения работ | Наименование | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Количество | Цена за единицу (тенге), в том числе НДС/без НДС | Сумма, в тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Актюбинская область, Актобе Г.А., район Астана г.Актобе, пр.Санкибай батыра, 12Б | 02.07.2020 | Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода | Капитальный ремонт водовода д=600мм от Нижне-Каргалинского водозабора до дюкера р.Илек 1,0 км г.Актобе | Работа | 1 | 65348561.6 | 31144542.83 |
| | | | | | | Итого | 31 144 542.83 | |

Стоимость выполненных работ по данному акту согласно Договору составляет 31 144 542.83 тенге, (тридцать один миллион сто сорок четыре тысячи пятьсот сорок два тенге восемьдесят три тиын), в том числе НДС

| Наименование поставщика * | ИИН/БИН * | ИИК/БИК * | Банк ** | Юридический адрес ** |
|---|---|---|---|---|
| Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПромСтройГрупп" | 050140011681 | HSBKKZKX KZ516017121000001055 | АО "Народный Банк Казахстана" | Актюбинская область, Актобе Г.А., район Астана, Бокенбай батыра , 21 |

**Утверждаю ****

| Ф.И.О. | Должность | Дата подписи |
|---|---|---|
| Молдыбаев Кайрат Сагинаевич | Директор | 07.07.2020 11:15:31 |

## Информация по договору

## Общие сведения

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| Общая стоимость Договора * | Сумма авансовых платежей *** | Сумма оплаты с начала действия Договора *** | Ранее заактированные суммы *** | Сумма неустойки (штраф, пеня) за просрочку сроков выполнения работ или ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств *** | Количество просроченных дней *** |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 348 561.60 тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Сумма, требуемая к перечислению Поставщику *** : 31144542.83

Приложение: перечень электронных копии документов (прикрепляется поставщиком/заказчиком при наличии)

| Наименование заказчика * | ИИН/БИН * | ИИК/БИК * | Банк * | Юридический адрес *** |
|---|---|---|---|---|
| Акционерное общество "Aqtobe su-energy group" | 931240000052 | HSBKKZKX KZ666017121000000591 | АО "Народный Банк Казахстана" | Актюбинская область, г.Актобе, пр. Санкибай батыра, 12Б |
| **Ответственные за принятие работы *** | | | | |
| Ф.И.О. | | Должность | | Дата подписи |
| Боранкулов Амангельды Капиевич | | Зам. генерального директора по водоснабжению – главный инженер | | 07.07.2020 11:34:42 |
| **Утверждаю (руководитель организации) *** | | | | |
| Ф.И.О. | | Должность | | Дата подписи |
| Кистаубаев Аскар Альмуратович | | Генеральный директор | | 07.07.2020 11:35:19 |

Примечание:
*заполняется автоматически веб-порталом государственных закупок;
** заполняется поставщиком;
*** заполняется заказчиком;
**** применяется для приемки-передачи выполненных работ, за исключением строительно-монтажных работ, оформляемых на веб-портале в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

07.07.2020 11:35:19
Кистаубаев Аскар Альмуратович
"Aqtobe su-energy group" АҚ

АО "Aqtobe su-energy group"

07.07.2020 11:15:31
Молдыбаев Кайрат Сагинаевич
"КазПромСтройГрупп" ЖШС

ТОО "КазПромСтройГрупп"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/eakt/10013102/10601105

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/eakt/10013102/10601105

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

11425830

**Орындалған жұмыстар актісі ******

№ 200480/00/5 21.10.2020

Осы акті төменде қол қойылған Өнім берушінің атынан **"КазПромСтройГрупп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**, (Өнім беруші) берілгені, ал **18.04.2020** жылғы № **508 (931240000052/200480/00)** *Ж?мыстарды мемлекеттік сатып алу туралы* шартқа (және қосымша келісімге) сәйкес тапсырыс берушінің өкілі атынан **"Aqtobe su-energy group" акционерлік қоғамы** (Тапсырыс беруші) қабылдағаны жөнінде жасалды:

**Орындалған жұмыс туралы мәліметтер ****

| № | Жұмыстың орындаған орны | Жұмыстарды орындау күні/кезеңі | Атауы | Қосымша сипаттама | Өлшем бірлігі | Саны | бірлік үшін баға (теңге), оның ішінде ҚҚС/ҚҚС есепке алмағанда | Сома, теңге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Астана ауданы Ақтөбе қаласы, Санкібай батыр даңғылы, 12Б | 20.10.2020 | Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар | Ақтөбе қаласының Төменгі Қарғалы су тоғанынан Елек өзені дюкеріне дейінгі д-600 мм 1,0 шақырым су тартқышты күрделі жөндеу | Жұмыс | 1 | 65348561.6 | 34204018.77 |
| | | | | | | ЖАЛПЫ | 34 204 018.77 | |

Шартқа сәйкес осы акт бойынша орындалған жұмыстың құны 34 204 018.77 теңгені (отыз төрт миллион екі жүз төрт мың он сегіз тенге жетпіс жеті тиын) құрайды, оның ішінде ҚҚС

| Өнім берушінің атауы * | ЖСН/БСН * | ЖСК/БСК * | Банк ** | Заңды мекенжайы ** |
|---|---|---|---|---|
| "КазПромСтройГрупп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 050140011681 | HSBKKZKX KZ516017121000001055 | "Қазақстан Халық Банкі" АҚ | Актюбинская область, Актобе Г.А., район Астана, Бокенбай батыра , 21 |

**Бекітемін ****

| Т.А.Ә. | лауазымы | қолы |
|---|---|---|
| Молдыбаев Кайрат Сагинаевич | Директор | 20.10.2020 18:03:37 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

**Шарт бойынша ақпарат**

**Жалпы мәлімет**

| Шарттың жалпы құны * | Аванстық төлемдер сомасы *** | Шарттың қолданылуынан бастап төлем сомасы *** | Бұрын актіленгендердің сомасы *** | Жұмысты орындау мерзімін өткізіп не міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) үшін тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімпұл) сомасы *** | Мерзімі өткен күндердің саны *** |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 348 561.60 тг. | 0 | 31144542.83 | 31144542.83 | 0 | 0 |

Өнім берушіге аудару талап етілетін сома *** : 34204018.77

Қосымшасы: құжаттардың электрондық көшірмелерінің тізбесі (болған жағдайда өнім беруші/тапсырыс беруші тіркеп отырады)

| Тапсырыс берушінің атауы * | ЖСН/БСН * | ЖСК/БСК * | Банк * | Заңды мекенжайы *** |
|---|---|---|---|---|
| "Aqtobe su-energy group" акционерлік қоғамы | 931240000052 | HSBKKZKX KZ666017121000000591 | АО "Народный Банк Казахстана" | Актюбинская область, г.Актобе, пр. Санкибай батыра, 12Б |

| **Ж?мыстар ?абылдау ?шін жауапты *** | | |
|---|---|---|
| Т.А.Ә. | лауазымы | қолы |
| Боранкулов Амангельды Капиевич | Зам. генерального директора по водоснабжению – главный инженер | 21.10.2020 11:47:45 |
| **Бекітемін (ұйымның басшысы) *** | | |
| Т.А.Ә. | лауазымы | қолы |
| Кистаубаев Аскар Альмуратович | Генеральный директор | 21.10.2020 11:49:55 |

Ескертпе:
*мемлекеттік сатып алу веб-порталында автоматты түрде толтырылады;
** өнім беруші толтырады;
*** тапсырыс беруші толтырады;
**** Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес веб-порталда рәсімделетін, құрылыс-монтаж жұмыстарын қоспағанда, орындалған жұмыстарды қабылдап алу-беру үшін қолданылады.
Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты.

21.10.2020 11:49:55
Кистаубаев Аскар Альмуратович
"Aqtobe su-energy group" АҚ

АО "Aqtobe su-energy group"

20.10.2020 18:03:37
Молдыбаев Кайрат Сагинаевич
"КазПромСтройГрупп" ЖШС

ТОО "КазПромСтройГрупп"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

11425830

**Акт выполненных работ ******

№ 200480/00/5 21.10.2020

Настоящий акт составлен в том, что **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПромСтройГрупп"** (Поставщик), в соответствии с договором (и дополнительным соглашением) *о государственных закупках работ* от **18.04.2020** года № **508 (931240000052/200480/00)** в лице нижеподписавшихся представителей Поставщика, выполнил, а **Акционерное общество "Aqtobe su-energy group"** (Заказчик), в лице нижеподписавшихся представителей Заказчика принял:

**Сведения о выполненной работе ****

| № | Место выполнения работ | Дата/период выполнения работ | Наименование | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Количество | Цена за единицу (тенге), в том числе НДС/без НДС | Сумма, в тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Актюбинская область, Актобе Г.А., район Астана г.Актобе, пр.Санкибай батыра, 12Б | 20.10.2020 | Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода | Капитальный ремонт водовода д=600мм от Нижне-Каргалинского водозабора до дюкера р.Илек 1,0 км г.Актобе | Работа | 1 | 65348561.6 | 34204018.77 |
| | | | | | | Итого | 34 204 018.77 | |

Стоимость выполненных работ по данному акту согласно Договору составляет 34 204 018.77 тенге, (тридцать четыре миллиона двести четыре тысячи восемнадцать тенге семьдесят семь тиын), в том числе НДС

| Наименование поставщика * | ИИН/БИН * | ИИК/БИК * | Банк ** | Юридический адрес ** |
|---|---|---|---|---|
| Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПромСтройГрупп" | 050140011681 | HSBKKZKX KZ516017121000001055 | АО "Народный Банк Казахстана" | Актюбинская область, Актобе Г.А., район Астана, Бокенбай батыра , 21 |

**Утверждаю ****

| Ф.И.О. | Должность | Дата подписи |
|---|---|---|
| Молдыбаев Кайрат Сагинаевич | Директор | 20.10.2020 18:03:37 |

**Информация по договору**

**Общие сведения**

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| Общая стоимость Договора * | Сумма авансовых платежей *** | Сумма оплаты с начала действия Договора *** | Ранее заактированные суммы *** | Сумма неустойки (штраф, пеня) за просрочку сроков выполнения работ или ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств *** | Количество просроченных дней *** |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 348 561.60 тг. | 0 | 31144542.83 | 31144542.83 | 0 | 0 |

Сумма, требуемая к перечислению Поставщику *** : 34204018.77

Приложение: перечень электронных копии документов (прикрепляется поставщиком/заказчиком при наличии)

| Наименование заказчика * | ИИН/БИН * | ИИК/БИК * | Банк * | Юридический адрес *** |
|---|---|---|---|---|
| Акционерное общество "Aqtobe su-energy group" | 931240000052 | HSBKKZKX KZ666017121000000591 | АО "Народный Банк Казахстана" | Актюбинская область, г.Актобе, пр. Санкибай батыра, 12Б |

| **Ответственные за принятие работы *** | | |
|---|---|---|
| Ф.И.О. | Должность | Дата подписи |
| Боранкулов Амангельды Капиевич | Зам. генерального директора по водоснабжению – главный инженер | 21.10.2020 11:47:45 |
| **Утверждаю (руководитель организации) *** | | |
| Ф.И.О. | Должность | Дата подписи |
| Кистаубаев Аскар Альмуратович | Генеральный директор | 21.10.2020 11:49:55 |

Примечание:
*заполняется автоматически веб-порталом государственных закупок;
** заполняется поставщиком;
*** заполняется заказчиком;
**** применяется для приемки-передачи выполненных работ, за исключением строительно-монтажных работ, оформляемых на веб-портале в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

21.10.2020 11:49:55
Кистаубаев Аскар Альмуратович
"Aqtobe su-energy group" АҚ

АО "Aqtobe su-energy group"

20.10.2020 18:03:37
Молдыбаев Кайрат Сагинаевич
"КазПромСтройГрупп" ЖШС

ТОО "КазПромСтройГрупп"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/eakt/10013102/11425830

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/eakt/10013102/11425830

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.