Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар, Площадь победы, 5Б БИН 140340017022 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ10070102KSN4501000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 320788

Подрядчик: Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительно- монтажная фирма "Мехколонна № 59" Павлодарская область, г.Павлодар, Транспортная, 1 БИН/ИИН 920340000071 БИК HSBKKZKX ИИК KZ856010241000252890 АО "Народный Банк Казахстана" Тел.: 87182659201

Наименование строительства: Строительство нового корпуса КГП на ПХВ "Павлодарская облатсная больница имени Г.Султанова" для размещения кожновенеролигеского и инфекционного отделений

Справка №18
о стоимости выполнененых работ и затрат на май2021 г.

Код Заказчик	Код Подрядчик	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№65/20 ДС.№1 Д.С.№2 Д.С.№3	от 13.05.2020г. от 24.06.2020г. От 25.08.2020г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за май 2021г. без НДС	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудова-ния				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строике:	835 432 334,59	745 921 727,31						89 510 607,28	835 432 334,59
в том числе за отчетный период	59 082 279,06	52 752 034,88						6 330 244,19	59 082 279,06
Удержание аванса 30%	17 724 683,72	15 825 610,46						1 899 073,26	17 724 683,72
Удержание 5%	2 954 113,95	2 637 601,74						316 512,21	2 954 113,95
К оплате:	38 403 481,39	34 288 822,67						4 114 658,72	38 403 481,39
К оплате:	Тридцать восемь миллионов четыресто три тысячи четыресто восемдесят один тенге тридцать тиын								

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022

И.о. Руководитель _____ Ажмурат А.К.

Подрядчик:
ТОО "Строительно- монтажная фирма "Мехколонна № 59"
БИН 920340000071

Генеральный директор _____ Раденков П.А.

Технадзор:
ТОО "АДС-САПА"
БИН:120940002382; № KZ10VTB00026408

Эксперт _____ Дзрягин М.В.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :ПК"Семейпроект"
БИН:020840001406

Эксперт _____ Маканова Р.Л.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик :

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№65/20** от **13.05.2020**

Акт приемки выполненных работ
№ 55

за 5 мая 2021 года

на см.2-1-2 Надземная часть

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 2. Перекрытие									
54	Е11-060801-0101	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м ПЛ1-ПЛ9**	м3	9	37360,79	1780,12	336247	16021	245365	71253	440100
					8317,92	382,03	74861	3438		32600	
55	С121-050309-0302	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 ф6мм**	т	0,06	254259		15256		15256		16476
										1220	
56	С121-050309-0302	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 ф8мм**	т	0,03	254259		7628		7628		8238
										610	
60	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012ф14мм**	т	0,8	233943		187154		187154		202126
										14972	
61	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012ф16мм**	т	0,07	233943		16376		16376		17686
										1310	
62	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012ф20мм**	т	0,1	233943		23394		23394		25266
										1872	
64	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 ф28мм**	т	0,06	233943		14037		14037		15160
										1123	
68	Е11-060801-0101	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	3,9999999	36398,57	1780,12	145594	7120	105202	31668	191443
					8317,92	382,03	33272	1528		14181	
69	Е11-060801-0101	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм бетон В20. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м бетон В20**	м3	1	37360,79	1780,12	37361	1780	27263	7917	48900
					8317,92	382,03	8318	382		3622	
71	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф8мм**	т	0,1	220423		22042		22042		23805
										1763	
75	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф10мм**	т	0,2	211511		42302		42302		45686
										3384	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф12мм	т	0,4	211511		84604		84604	6768	91372
77	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 ф16мм	т	0,1	205921		20592		20592	1647	22239
78	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 ф28мм	т	0,2	205921		41184		41184	3295	44479
		Итого по разделу: 2. Перекрытие									993772
		Раздел: 3. Кровля									
86	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	49,9999996	2813,35 / 983,66	13,55 / 3,27	140667 / 49183	678 / 163	90807	45399 / 14885	200951
		Итого по разделу: 3. Кровля									140667,52
		Раздел: 6. ОКНА									
138	Е11-100501-0402 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	110	1642,38 / 216,37	9,19 / 4,34	180662 / 23800	1011 / 477	155851	21850 / 16201	218713
139	С121-090205-0109	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	39,9999995	2753		110120		110120	8810	118930
		Итого по разделу: 6. ОКНА									290782,21
		Раздел: 7. Витражи									
153	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	39,9999998	2346,73 / 943,79	2,6 / 0	93869 / 37752	104 / 0	56013	33976 / 10228	138073
154	С121-090201-0301	Витраж из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	27,9999998	13350		373800		373800	29904	403704
155	С121-090202-0101	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	6	25591		153546		153546	12284	165830
		Итого по разделу: 7. Витражи									621215,21
		Раздел: 11. ПОЛЫ									
222	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	40,0	3114,46 / 1115,12	69,61 / 31,02	124578 / 44605	2784 / 1241	77189	43095 / 13414	181087
226	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	100,0	930,22 / 403,2	27,11 / 12,85	93022 / 40320	2711 / 1285	49992	39109 / 10571	142702
230	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике изол. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	63,0	1403,62 / 613,18	81,82 / 11,09	88428 / 38631	5154 / 698	44643	36969 / 10032	135429
231	Е11-110101-0402 к=2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	40,0	872,67 / 369,97	40,47 / 6,32	34907 / 14799	1619 / 253	18489	14149 / 3924	52980
232	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	20,0	3114,46 / 1115,12	69,61 / 31,02	62289 / 22302	1392 / 620	38595	21547 / 6707	90543
237	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками		1	5879,72	948,38	5880	948	2154	2952	9539

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м3 подстилающего слоя			2777,71	363	2778	363		707	
238	Е11-110101-0401	Гидроизоляция прокладная из водонепроницаемой бумаги. Устройство первого слоя		30	804,76	81,82	24143	2455	3293	17604	45087
		м2 изолируемой поверхности			613,18	11,09	18396	333		3340	
239	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (40мм). Устройство		20	711,59	27,05	14232	541	7425	6131	21992
			м2 стяжки		313,28	12,85	6266	257		1629	
240	Е11-110101-1102 к=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		100	101,03	4,6	10103	460	9256	564	11520
			м2 стяжки		3,87	2,13	387	213		853	
246	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		20	3114,46	69,61	62289	1392	38595	21547	90543
			м2 покрытия		1115,12	31,02	22302	620		6707	
248	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм(76мм). Устройство		50	702,35	26,4	35117	1320	18298	15174	54315
			м2 стяжки		310	12,85	15500	643		4023	
249	Е11-110101-1104 к=11,2	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103		600	99,56	4,6	59736	2758	54740	3301	68080
			м2 стяжки		3,73	2,13	2236	1275		5043	
259	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками		7	5879,72	948,38	41158	6639	15075	20666	66770
		м3 подстилающего слоя			2777,71	363	19444	2541		4946	
260	Е11-110101-0401	Гидроизоляция прокладная из водонепроницаемой бумаги. Устройство первого слоя		160	804,76	81,82	128762	13091	17562	93890	240464
		м2 изолируемой поверхности			613,18	11,09	98109	1774		17812	
261	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (40мм). Устройство		160	711,59	27,05	113854	4328	59401	49050	175936
			м2 стяжки		313,28	12,85	50125	2056		13032	
262	Е11-110101-1102 к=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		640	101,03	4,6	64658	2942	59238	3608	73728
			м2 стяжки		3,87	2,13	2478	1360		5461	
264	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками		0,4	5879,72	948,38	2352	379	861	1181	3816
		м3 подстилающего слоя			2777,71	363	1111	145		283	
265	Е11-110101-0401	Гидроизоляция прокладная из водонепроницаемой бумаги. Устройство первого слоя		22	804,76	81,82	17705	1800	2415	12910	33064
		м2 изолируемой поверхности			613,18	11,09	13490	244		2449	
266	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (40мм). Устройство		22	711,59	27,05	15655	595	8168	6744	24191
			м2 стяжки		313,28	12,85	6892	283		1792	
267	Е11-110101-1102 к=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		88	101,03	4,6	8890	404	8145	496	10138
			м2 стяжки		3,87	2,13	341	187		751	
268	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		10	3114,46	69,61	31145	696	19297	10774	45272
			м2 покрытия		1115,12	31,02	11151	310		3353	
269	Е11-110101-0501 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя		80	3106,93	76,6	248555	6128	98575	139184	418757
		м2 изолируемой поверхности			1798,14	52,71	143851	4217		31019	
270	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм(76мм). Устройство		205,3	702,35	26,4	144192	5419	75130	62305	223017
			м2 стяжки		310	12,85	63643	2639		16520	
271	Е11-110101-1104 к=11,2	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103		2299,36	99,56	4,6	228924	10569	209780	12649	260898
			м2 стяжки		3,73	2,13	8569	4887		19325	
272	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,100	13770,4	1335,2	1377	134	0	1181	2763
			т		12435,2	542,68	1244	54		205	
273	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,100	216481		21648		21648		23380
			т							1732	
276	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм(36мм). Устройство		75,50	702,35	26,4	53027	1993	27629	22913	82015
			м2 стяжки		310	12,85	23405	970		6075	
277	Е11-110101-1102 к=3,2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		241,60	101,03	4,6	24408	1110	22362	1362	27833

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 стяжки		3,87	2,13	935	513		2062	
278	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике изол. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	75,50	1403,62	81,82	105973	6177	53501	44304	162299
					613,18	11,09	46295	837		12022	
279	Е11-110101-0402 к=2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	151	872,67	40,47	131773	6111	69796	53411	199999
					369,97	6,32	55866	954		14815	
280	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	20	3114,46	69,61	62289	1392	38595	21547	90543
					1115,12	31,02	22302	620		6707	
281	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	9	5879,72	948,38	52917	8535	19383	26570	85847
					2777,71	363	24999	3267		6359	
282	Е11-110101-0401	Гидроизоляция прокладная из водонепроницаемой бумаги. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	270	804,76	81,82	217285	22091	29635	158440	405783
					613,18	11,09	165560	2993		30058	
283	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (40мм). Устройство	м2 стяжки	270	711,59	27,05	192129	7304	100239	82772	296893
					313,28	12,85	84586	3470		21992	
284	Е11-110101-1102 к=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	1080	101,03	4,6	109110	4964	99965	6088	124416
					3,87	2,13	4182	2295		9216	
286	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,50	5879,72	948,38	2940	474	1077	1476	4769
					2777,71	363	1389	182		353	
287	Е11-110101-0401	Гидроизоляция прокладная из водонепроницаемой бумаги. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	22	804,76	81,82	17705	1800	2415	12910	33064
					613,18	11,09	13490	244		2449	
288	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (40мм). Устройство	м2 стяжки	22	711,59	27,05	15655	595	8168	6744	24191
					313,28	12,85	6892	283		1792	
289	Е11-110101-1102 к=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	140	101,03	4,6	14144	643	12958	789	16128
					3,87	2,13	542	298		1195	
290	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	20	3114,46	69,61	62289	1392	38595	21547	90543
					1115,12	31,02	22302	620		6707	
291	Е11-110101-0501 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	80	3106,93	76,6	248555	6128	98575	139184	418757
					1798,14	52,71	143851	4217		31019	
292	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм(76мм). Устройство	м2 стяжки	80	702,35	26,4	56188	2112	29276	24279	86904
					310	12,85	24800	1028		6437	
293	Е11-110101-1104 к=11,2	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	880	99,56	4,6	87612	4045	80286	4841	99850
					3,73	2,13	3280	1870		7396	
294	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,10	13770,4	1335,2	1377	134	0	1181	2763
					12435,2	542,68	1244	54		205	
295	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,100	216481		21648		21648		23380
										1732	
298	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм(36мм). Устройство	м2 стяжки	88	702,35	26,4	61807	2323	32204	26707	95595
					310	12,85	27280	1131		7081	
299	Е11-110101-1102 к=3,2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	281	101,03	4,6	28389	1292	26009	1584	32371
					3,87	2,13	1088	597		2398	
300	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике изол. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	88	1403,62	81,82	123519	7200	62358	51640	189172
					613,18	11,09	53960	976		14013	
301	Е11-110101-0402 к=2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	176	872,67	40,47	153590	7122	81352	62254	233112
					369,97	6,32	65115	1112		17268	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: 11. ПОЛЫ									**3527917,83**
		Раздел: 12. Крыльца									
364	Е11-060101-0120	**Площадка,ступени из бетона кл.В15. Устройство**	м3	5	26650 3859,2	1927,01 377,22	133250 19296	9635 1886	104319	19276 12202	**164728**
365	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,079	216481		17102		17102	1368	**18470**
		Итого по разделу: 12. Крыльца									**150352**
		Раздел: 13. Крыльцо №4									
390	Е11-060101-0120	**Площадка,ступени из бетона кл.В15. Устройство**	м3	6	26650 3859,2	1927,01 377,22	159900 23155	11562 2263	125183	23131 14642	**197673**
391	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0849	216481		18379		18379	1470	**19849**
425	Е11-010101-0313	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	38	157,42 7,72	149,71 34,21	5982 293	5689 1300	0	1147 570	**7699**
426	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	1	2218,1 2218,1	0 0	2218 2218	0 0	0	1597 305	**4120**
427	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	19	33,8 0	33,8 11,65	642 0	642 221	0	159 64	**865**
428	Е11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	8	715,08 715,08	0 0	5721 5721	0 0	0	4119 787	**10627**
429	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	19	148,58 76,57	72 31,76	2823 1455	1368 603	0	1482 344	**4649**
430	Е11-110101-0203	**Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	5,7	7969,76 2879,9	1643,59 665,5	45428 16415	9368 3793	19644	18996 5154	**69578**
431	Е11-070501-0101	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	11	1543,68 500,75	799,23 285,56	16980 5508	8791 3141	2681	10206 2175	**29362**
432	Е11-070501-0102	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	5	2185,57 702,74	1121,59 402,18	10928 3514	5608 2011	1806	6519 1396	**18843**
433	Е11-070501-0103	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	5	3300,94 1023,2	1774,87 642,89	16505 5116	8874 3214	2514	9830 2107	**28442**
434	С121-041201-9903	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	3,61	24242		87514		87514	7001	**94515**
435	С121-041201-9911	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	2,76	19016		52484		52484	4199	**56683**
436	С ССЦ РК8.04-8-2018 тех ч табл5	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4:за 2 кг/см2**	м3	6,37	329,48		2099		2099	168	**2267**
437	С ССЦ РК8.04-8-2018 тех ч табл5	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	м3	6,37	247,11		1574		1574	126	**1700**
		Итого по разделу: 13. Крыльцо №4									**429176,57**
		ИТОГО:					6153900	259842	4141825	1717848	**8501486**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В том числе :					**1752210**	**81449**		**629738**	
		Стоимость оборудования, всего									
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**1,5 %**				**0**		
		Итого с временными							**127 522,29**		
		Зимние удорожания			**2,2*1,1%**						**8 629 008,29**
		Итого с зимними удорожаниями							**208 822,00**		
		Итого									**8 837 830,29**
		на 2019 год -52%									**8 837 830,29**
		на 2020 год - 48% (к=1,049901)									**4 595 671,75**
		Итого									**4 453 846,49**
		Скидка по договору			**0,9**						**9 049 518,24**
		НДС			**12%**		**977 347,97**				**8 144 566,42**
		Итого с НДС									**9 121 914,39**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор:

Рапеков П.А.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "АДС САПА"**
БИН:120940002382; № KZ10VJE00029408

Дерягин М.В.
(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора **ПК "СемейПроект"**
БИН:020840001406

Маканова Р.Л.
(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.О. руководителя

Ажмурат А.К.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства

Мушкенов А.Т.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС

Омаров А.К.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

расценки соотв. вел. цен

Главный специалист отдела капитального строительства

Сарбалин Р.С.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС

Жолдасова А.Т.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

расценки соотв.

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№65/20** от **13.05.2020**

Акт приемки выполненных работ
№ 56

за 5 мая 2021 года
на см.2-1-3 Отделочные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2019 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 3. Внутренняя отделка									
1	Е11-150206-0104 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**		1200	349,94	2,23	419928	2670	19609	319190	798248
			м2 отделываемой поверхности		331,38	1,11	397651	1336		59130	
3	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**		900	773,92	4,51	696528	4056	252529	352956	1133443
			м2 отделываемой поверхности		488,83	1,39	439947	1249		83959	
6	Е11-150203-0105 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**		1200	1168,41	52,9	1402092	63482	439285	761821	2337026
			м2 оштукатуриваемой поверхности		749,44	44,12	899328	52948		173113	
8	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на цементной основе**		2900	1297,91	11,34	3763939	32883	1805587	1548416	5737344
			м2 отделываемой поверхности		663,96	3,46	1925475	10044		424989	
10	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**		500	973,41	52,29	486705	26147	145864	269285	816469
			м2 оштукатуриваемой поверхности		629,39	43,82	314696	21910		60479	
11	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 7	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**		650	4164,86	22,5	2707159	14623	1574118	903498	3899509
			м2 поверхности облицовки		1720,64	16,86	1118416	10957		288852	
12	Е11-150204-0101	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**		200	2973,16	41,67	594632	8335	174240	332982	1001823
			м2 оштукатуриваемой поверхности		2060,29	20,85	412058	4169		74209	
14	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Зашивка стояков. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**		20	2044,36	13,73	40887	275	23054	15893	61322
			м2 трубопроводов (за вычетом проемов)		877,92	4,99	17558	100		4542	
		Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка									10111887,72
		Раздел: 4. Перегородки									
23	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**		90	1500,78	166,29	135070	14966	39620	78566	230727
			м2		894,26	75,68	80484	6811		17091	
24	Е11-100501-0202 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**		6	1283,26	167,14	7700	1003	2004	4647	13335
			м2		782,16	78,41	4693	470		988	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С121-090404-0303	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**40**	**3210**		**128400**		**128400**		**138672**
		Итого по разделу: 4. Перегородки								**10272**	
											271169,46
		ИТОГО:					**10383040**	**168441**	**4604310**	**4587254**	**16167918**
							5610306	**109994**		**1197624**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**1,5 %**				**242 518,77**		
		Итого с временными									**16 410 436,77**
		Зимние удорожания			**2,2*1,1%**				**397 132,57**		
		Итого с зимними удорожаниями									**16 807 569,34**
		Итого									**16 807 569,34**
		на 2019 год -52%									**8 739 936,06**
		на 2020 год - 48% (к=1,049901)									**8 470 216,25**
		Итого									**17 210 152,31**
		Скидка по договору			**0,9**						**15 489 137,08**
		НДС			**12%**		**1 858 696,45**				
		Итого с НДС									**17 347 833,53**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна №59"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор:
Раденков П.А.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "АДС САПА"**
БИН:120940002382; № KZ10VJE00029408
Дерягин М.В.
(должность, БИН , № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора **ПК "СемейПроект"**
БИН:020840001406
Маканова Р.Л.
(должность, БИН , № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя
Ажмурат А.К.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства
Мушкенов А.Т.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС
Омаров А.К.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)
расчеты соответ. псд

Главный специалист отдела капитального строительства
Сырбалин Р.С.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС
Колдакова А.Т.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)
расчеты соотв

Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№65/20** от **13.05.2020**

Акт приемки выполненных работ
№ 57

за 5 мая 2021 года

на см.2-1-5 Отопление и вентиляция

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2019 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 4. Вентиляция									
91	Е11-200101-0410 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18	4447,41	37,42	80053	674	55123	24021	112400
					1347,61	14,14	24257	254		8326	
92	Е11-200101-0403 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3	4743,58	40,15	14231	120	9438	4624	20363
					1557,49	15,19	4672	46		1508	
93	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6	4750,42	40,15	28503	241	18917	9247	40770
					1557,49	15,19	9345	91		3020	
97	С123-050301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	30	655		19650		19650		21222
										1572	
105	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8	4948,37	40,15	39587	321	28485	10684	54293
					1347,61	15,19	10781	122		4022	
106	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	85	4750,42	40,15	403786	3413	267987	131004	577573
					1557,49	15,19	132386	1291		42783	
110	С123-050301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	45	655		29475		29475		31833
										2358	
121	Е11-200101-0411 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5	4279,38	33,68	21397	168	16158	5020	28530
					1014,02	10,54	5070	53		2113	
122	Е11-200101-0410 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	38	4447,41	37,42	169001	1422	116370	50712	237291
					1347,61	14,14	51209	537		17577	
123	Е11-200101-0403 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18	4743,58	40,15	85384	723	56627	27742	122176
					1557,49	15,19	28035	273		9050	
124	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	29	4750,42	40,15	137762	1164	91431	44695	197054
					1557,49	15,19	45167	440		14597	
128	С123-050301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	35	655		22925		22925		24759
										1834	
136	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	38	4948,37	40,15	188038	1526	135303	50751	257892
					1347,61	15,19	51209	577		19103	
137	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	55	4750,42	40,15	261273	2208	173403	84767	373723
					1557,49	15,19	85662	835		27683	
141	С123-050301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	45	655		29475		29475		31833
										2358	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17	4750,42	40,15	80757	683	53597	26201	115515
					1557,49	15,19	26477	258		8557	
157	С123-050301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	13	655		8515		8515		9196
										681	
162	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9	4750,42	40,15	42754	361	28375	13871	61155
					1557,49	15,19	14017	137		4530	
167	С123-050301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	6	655		3930		3930		4244
										314	
172	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	20	4750,42	40,15	95008	803	63056	30824	135899
					1557,49	15,19	31150	304		10067	
180	С123-050301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	15	655		9825		9825		10611
										786	
185	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8	4750,42	40,15	38003	321	25222	12330	54360
					1557,49	15,19	12460	122		4027	
190	С123-050301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	6	655		3930		3930		4244
										314	
195	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15	4948,37	40,15	74225	602	53409	20033	101800
					1347,61	15,19	20214	228		7541	
196	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15	4750,42	40,15	71256	602	47292	23118	101924
					1557,49	15,19	23362	228		7550	
201	С123-050301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	22	655		14410		14410		15563
										1153	
209	Е11-200101-0103 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	42	4794,42	40,15	201366	1686	134265	64731	287385
					1557,49	15,19	65414	638		21288	
218	С123-050301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	35	655		22925		22925		24759
										1834	
230	Е11-200101-0103 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	35	4794,42	40,15	167805	1405	111887	53943	239488
					1557,49	15,19	54512	532		17740	
236	С123-050301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	35	655		22925		22925		24759
										1834	
246	Е11-200101-0103 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	35	4794,42	40,15	167805	1405	111887	53943	239488
					1557,49	15,19	54512	532		17740	
252	С123-050301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	30	655		19650		19650		21222
										1572	
262	Е11-200101-0110 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5	5993,64	37,42	29968	187	23043	6673	39572
					1347,61	14,14	6738	71		2931	
263	Е11-200101-0103 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16	4794,42	40,15	76711	642	51149	24660	109481
					1557,49	15,19	24920	243		8110	
300	Е11-200101-0103 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14	4794,42	40,15	67122	562	44755	21577	95795
					1557,49	15,19	21805	213		7096	
306	С123-050301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	655		7860		7860		8489
										629	
317	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8	4904,54	50,59	39236	405	25223	13488	56942
					1701,08	19,34	13609	155		4218	
318	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		88	4750,42	40,15	418037	3533	277445	135627	597957

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м2 поверхности воздуховодов			1557,49	15,19	137059	1337		44293	
319	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		6	4948,37	40,15	29690	241	21364	8013	40719
		м2 поверхности воздуховодов			1347,61	15,19	8086	91		3016	
328	С123-050301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали		80	655		52400		52400		56592
			кг							4192	
		Итого по разделу: 4. Вентиляция									3296655,06
		ИТОГО:					3301219	25369	2309106	948391	4588871
		В том числе :					958140	9608		339261	
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,5 %				68 833,07		
		Итого с временными									4 657 704,07
		Зимние удорожания			2,2*1,1%				112 716,44		
		Итого с зимними удорожаниями									4 770 420,50
		Итого									4 770 420,50
		на 2019 год -52%									2 480 618,66
		на 2020 год - 48% (к=1,049901)									2 404 065,24
		Итого									4 884 683,91
		Скидка по договору			0,9						4 396 215,52
		НДС			12%		527 545,86				
		Итого с НДС									4 923 761,38

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна №59"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор: **Биженов Н.А.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя **Ажмурат А.К.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора **ТОО "АДС САПА"**
БИН:120940002382; № KZ10VJE00029408
Дерягин М.В.
(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства **Мушкенов А.Т.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС **Омаров А.К.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора **ПК "СемейПроект"**
БИН:020840001406
Маканова Р.Л.
(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства **Сарбалин Р.С.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС **Жолдасова А.Т.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**

Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№65/20** от **13.05.2020**

Акт приемки выполненных работ
№ 58

за 5 мая 2021 года

на см.1-1-1 Подготовительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на I квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	E11-270302-0104	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	144,3	2672,69	1183,14	385669	170727	0	306514	747558
		ИТОГО:			1489,55	477,25	214942	68867		55375	
							385669	170726		306514	747558
		В том числе :					214942	68867		55375	
		Стоимость оборудования, всего									
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения							0		
		Итого с временными			1,5 %				11 213,37		
		Зимние удорожания									758 771,37
		Итого с зимними удорожаниями			2,2*1,1 %				18 362,27		
		Итого									777 133,64
		на 2019 год -52%									777 133,64
		на 2020 год - 48% (к=1,049901)									404 109,49
		Итого									391 638,42
		Скидка по договору									795 747,92
		НДС			0,9						716 173,12
		Итого с НДС			12%		85 940,77				
											802 113,90

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор:

Раденков П.А.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора **ТОО "АДС САПА"**

БИН:120940002382, № KZ10VJE00029408

Дерягин М.В.

(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора **ПК "СемгиПроект"**

БИН:020840001406

Маканова Р.Л.

(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя

Ажмурат А.К.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства

Мункенов А.Т.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС

Омаров А.К.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства

Сарбадин Р.С.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического надзора

Жолдасова А.Ф.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

рассмотрен соответ. пер

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№65/20** от **13.05.2020**

Дополнительное соглашение **№1 от 24.06.2020 г., №2 от 25.08.2020Г.,№3 от 11.12.2020г**

Акт приемки выполненных работ

№ 60

за 5 мая 2021 года

на см 2-1-10 Технологическое оборудование

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	**Ценовое предложение ТОО "Школьный мир"**	**Тележка для перевозки пищи, 765х460х900**	**шт**	**6**	**82209,82**		**493259**				**493259**
		Отпускная цена			82210		493259		**493259**		
		Сметная стоимость оборудования					***493259***				
		ИТОГО:					**493259**	**0**			
							0	**0**	**493259**		
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**493259**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**1,5 %**				**0,00**		
		Итого с временными									**0,00**
		Зимние удорожания			**2,2*1,1%**				**0,00**		
		Итого с зимними удорожаниями									**0,00**
		Непредвиденные работы и затраты			**0**				**0,00**		
		Итого									**493 259,00**
		на 2019 год -52%									**256 494,68**
		на 2020 год - 48% (к=1,049901)									**248 579,10**
		Итого									**505 073,78**
		Скидка по договору			**0,9**						**454 566,40**
		НДС			**12%**		**54 547,97**				
		Итого без НДС									**509 114,37**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор

Раденков П.А.

(должность, М.П., расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора **ТОО "АДС САПА"**

БИН:120940002382, № KZ10VHE00025408

Дерягин М.В.

(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора **ПК "СемейПроект"**

БИН:020840001306

Маканова Р.Л.

(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя

Ажмурат А.К.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства

Мушкенов А.Т.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела НТС

Омаров А.К.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства

Сарбаева Р.С.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПТС

Жолдасова А.Т.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№65/20** от **13.05.2020**

Дополнительное соглашение **№1 от 24.06.2020 г., №2 от 25.08.2020Г.,№3 от 11.12.2020г**

Корретировочный акт приемки выполненных работ

№ 61(к акту 35)

за 5 мая 2021 г

на см.2-1-5 Отопление и вентиляция

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2019 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 2. Распределительный коллетор									
42	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	-26	82,75	1,04	-2151	-27	-130	-1954	-4434
		Итого по разделу: 2. Распределительный коллетор			76,7	0	-1994	0		-328	
		ИТОГО:									-2151,49
							-2151	-27	-130	-1954	-4434
		В том числе :					-1994			-328	
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,5 %				-66,51		
		Итого с временными									-4 500,51
		Зимние удорожания			2,2*1,1%				-108,91		
		Итого с зимними удорожаниями									-4 609,42
		Итого									-4 609,42
		на 2019 год -52%									-2 396,90
		на 2020 год - 48% (к=1,049901)									-2 322,93
		Итого									-4 719,83
		Скидка по договору			0,9						-4 247,85
		НДС			12%		-509,74				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с НДС									**-4 757,59**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительномонтажная фирма "Усколонна № 59"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор:
Раденков П.А.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора **ТОО "АДС САПА"**
БИН:120940002382; № KZ10VJE00029408
Дерягин М.В.
(должность, БИН:, № аттестата или приказа, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**ПК "СемейПроект"**
БИН:020840001406
Маканова Р.Л.
(должность, БИН:, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя
Ажмурат А.К.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства
Мушкенов А.Т.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС
Омаров А.К.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства
Сарбалин Р.С.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС
Жолдасова А.Т.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр 3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№65/20** от **13.05.2020**
Дополнительное соглашение **№1 от 24.06.2020 г., №2 от 25.08.2020Г.,№3 от 11.12.2020г**

Корретировочный Акт приемки выполненных работ
№ 62 (к акту 37)

за 5 мая 2021 года
на см.6-2-1 Наружный водопровод

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2019 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 2. Водоснабжение В1									
21	Е11-220701-0103	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	-0,0466	-58715,65	0	-2736	0	-307	-2404	-5551
		Итого по разделу: 2. Водоснабжение В1			-52118	0	-2429	0		-411	
											-5551
		ИТОГО:					-2736		-307	-2404	-5551
		В том числе :					-2429			-411	
		Стоимость оборудования, всего									
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,5 %				0		
		Итого с временными							-83,27		
		Зимние удорожания			2,2*1,1%						-5 634,27
		Итого с зимними удорожаниями							-136,35		-5 770,61
		Итого									-5 770,61
		на 2019 год -52%									-5 770,61
		на 2020 год - 48% (Кз=1,0-0,901)									-3 000,72
		Итого									-2 908,12
		Скидка по договору									-5 908,83
		НДС			0,9						-5 317,95
		Итого с НДС			12%		-638,15				
											-5 956,11

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор: **Рдесков П.А.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора **ТОО "АДС САПА"**
БИН:120940002382, № KZ10VJE00029408
Дерябин М.В.
(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора **ПК "СемейПроект"**
БИН:020840000300
Маканова Г.Л.
(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя **Ажмурат А.К.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства **Мушкенов А.Т.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС **Омаров А.К.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства **Сарбалин Р.С.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС **Жолдасова А.Т.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№65/20** от **13.05.2020**
Дополнительное соглашение **№1 от 24.06.2020 г., №2 от 25.08.2020Г.,№3 от 11.12.2020г**

Корректировочный акт приемки выполненных работ
№ 63 (к акту 53)

за 5 мая 2021 г
на см.2-1-4 Водопровод и канализация
Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 3. Горячий водопровод ТЗ (ниже 0.000)									
63	Е11-170201-0101 прим	**Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка**		-6	-7025,65	-26,16	-42154	-157	-37568	-4411	-50290
			шт.		-738,1	-12,1	-4429	-73		-3725	
		Итого по разделу: 3. Горячий водопровод ТЗ (ниже 0.000)									-50290
		Раздел: 9. Горячий водопровод ТЗ (выше 0.000)									
178	Е11-180701-0201 Изм. и доп. вып. 6	**Автоматический сбросник воздуха. Установка**		-39	-1660,06	-236,75	-64742	-9233	-2404	-56058	-130464
			шт.		-1361,67	-105,04	-53105	-4097		-9664	
		Итого по разделу: 9. Горячий водопровод ТЗ (выше 0.000)									-130464
		ИТОГО:					-106896	-9390	-39972	-60469	-180754
							-57534	-4170		-13389	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего									
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,5 %				-2 711,31		
		Итого с временными									-183 465,31
		Зимние удорожания			2,2*1,1%				-4 439,86		
		Итого с зимними удорожаниями									-187 905,17
		Итого									-187 905,17
		на 2019 год -52%									-97 710,69
		на 2020 год - 48% (Ск=1,049900)									-94 695,28
		Итого									-192 405,97
		Скидка по договору			0,9						-173 165,37
		НДС			12%		-20 779,84				
		Итого с НДС									-193 945,21

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер)
Генеральный директор **Расулов П.А.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)
Эксперт(ы) технического надзора **ТОО "АДС САПА"**
БИН:120940002382,№ KZ11VDE00029408
Дерягин М.В.
(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись, расшифровка подписи)
Разработчики проекта строительства или авторского(м) авторского надзора **ПК "СемейПроект"**
БИН:020840001406
Максанова Р.Л.
(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный
И.о. руководителя **Ажмурат А.К.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)
Руководитель отдела капитального строительства **Мушкенов А.Т.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)
Руководитель технического отдела ПГС **Омаров А.К.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)
Главный специалист отдела капитального строительства **Сароалин Р.С.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)
Главный специалист технического отдела ПГС **Жолдасова А.Т.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№65/20** от **13.05.2020**
Дополнительное соглашение **№1 от 24.06.2020 г., №2 от 25.08.2020Г.,№3 от 11.12.2020г**

Корретировочный акт приемки выполненных работ

№ 64 (к акту 33)

за 5 мая 2021 года
на см.2-1-2 Надземная часть

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 7. Витражи									
145	**Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	-20,315	2346,73	2,6	-47674	-53	-28448	-17256	-70124
					943,79	0	-19173	0		-5194	
146	**С121-090304-0107**	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом**	м2	-20,315	35873		-728760		-728760		-787061
		Итого по разделу: 7. Витражи								-58301	
		ИТОГО:									-776433,82
							-776434	-53	-757208	-17256	-857185
		В том числе :					-19173	0		-63495	
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,5 %				-12 857,78		
		Итого с временными									-870 042,78
		Зимние удорожания			2,2*1,1%				-21 055,04		
		Итого с зимними удорожаниями									-891 097,81
		Итого									-891 097,81
		на 2019 год -52%									-463 370,86
		на 2020 год - 48% (к=1,049901)									-449 070,95
		Итого									-912 441,81
		Скидка по договору			0,9						-821 197,63
		НДС			12%		-98 543,72				
		Итого с НДС									-919 741,35

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор: **Радиков П.А.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "АДС САПА"
БИН:120940002382; № KZ10VUE00025408.
Довгин М.В.
(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора: ПК "СемейПроект"
БИН:020840001406
Маканова Р.Л.
(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя **Ажмурат А.К.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства **Мушкенов А.Т.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС **Омаров А.К.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства **Сарбалин Р.С.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС **Жолдасова А.Т.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№65/20** от **13.05.2020**
Дополнительное соглашение **№1 от 24.06.2020 г., №2 от 25.08.2020Г.**

Корректировочный акт приемки выполненных работ
№ 65 (к акту 13)

за 5 мая 2021 г
на см.6-2-3 Тепловые сети

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Земляные работы									
40	**СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"IsOPlus"**	**Манжета стенового ввода СВ180**	шт	-12	-6998,21		-83979		-83979	-6718	-90697
52	**СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"IsOPlus"**	**Манжета стенового ввода СВ180**	шт	-8	-6998,21		-55986		-55986	-4479	-60465
		Итого по разделу: 1. Земляные работы					-139965		-139965	-11197	-151162
		ИТОГО:									-151162
		Временные здания и сооружения			1,50%				-2 267,43		-153 429,43
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			2,2*1,1%				-3 712,99		-157 142,42
		Итого с зимними удорожаниями									-157 142,42
		Итого									-81 714,06
		на 2019 год -52%									-79 192,31
		на 2020 год - 48% (Кз=1,049901)									-160 906,37
		Итого									-144 815,74
		Скидка по договору			0,9						
		НДС			12%		-17 377,89				-162 193,62
		Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор
Раденков П.А.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора **ТОО "АДС САПА"**
БИН:120940002382; № KZ10VJE00029408
Дерягин М.В.
(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора **ПК "СемейПроект"**
БИН:020400021406
Маканова Р.Л.
(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя
Ажмурат А.К.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства
Мушкенов А.Т.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС
Омаров А.К.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства
Сарбалин Р.С.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС
Жолдасова А.Т.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№65/20** от **13.05.2020**
Дополнительное соглашение **№1 от 24.06.2020 г., №2 от 25.08.2020Г.,№3 от 11.12.2020г**

Акт приемки выполненных работ
№ 66

за 5 мая 2021 года
на см.2-1-2 Надземная часть
Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Стены									
21	Е11-070512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка		30	1740,4	56,35	52212	1691	16161	40957	100623
			шт. сборных конструкций		1145,36	11,62	34361	348		7454	
		Итого по разделу: 1. Стены									52212,12
		Раздел: 2. Перекрытие									
54	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м ПЛ1-ПЛ9		3,73	37360,79	1780,12	139356	6640	101690	29530	182397
			м3		8317,92	382,03	31026	1425		13511	
55	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 ф6мм		0,04435	254259		11276		11276		12178
			т							902	
56	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 ф8мм		0,0283	254259		7196		7196		7771
			т							576	
57	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 ф12мм		0,00252	254259		641		641		692
			т							51	
58	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012ф6мм		0,0093	233943		2176		2176		2350
			т							174	
59	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012ф10мм		0,02802	233943		6555		6555		7079
			т							524	
60	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012ф14мм		0,40876	233943		95627		95627		103277
			т							7650	
61	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012ф16мм		0,04734	233943		11075		11075		11961
			т							886	
62	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012ф20мм		0,06046	233943		14144		14144		15276
			т							1132	
63	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 ф25мм		0,041	233943		9592		9592		10359
			т							767	
64	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 ф28мм		0,0346	233943		8094		8094		8742
			т							648	
68	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м		3,928	36398,57	1780,12	142974	6992	103309	31098	187998

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3		8317,92	382,03	32673	1501		13926	
69	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм бетон В20. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м бетон В20	м3	1,268	37360,79 8317,92	1780,12 382,03	47373 10547	2257 484	34569	10039 4593	62005
70	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф6мм	т	0,00771	220423		1699		1699	136	1835
71	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф8мм	т	0,066082	220423		14566		14566	1165	15731
72	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф10мм	т	0,05491	220423		12103		12103	968	13071
73	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф8мм	т	0,00512	211511		1083		1083	87	1170
74	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф6мм	т	0,00077	211511		163		163	13	176
75	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф10мм	т	0,059102	211511		12501		12501	1000	13501
76	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф12мм	т	0,239696	211511		50698		50698	4056	54754
77	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 ф16мм	т	0,059192	205921		12189		12189	975	13164
78	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 ф28мм	т	0,16312	205921		33590		33590	2687	36277
		Итого по разделу: 2. Перекрытие									634670,37
		Раздел: 6. ОКНА									
138	Е11-100501-0402 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	67,5	1642,38 216,37	9,19 4,34	110861 14605	620 293	95636	13408 9941	134210
139	С121-090205-0109	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	62,5	2753		172063		172063	13765	185828
		Итого по разделу: 6. ОКНА									282924
		Раздел: 7. Витражи									
166	Е11-100111-0101	Шкафы передаточные. Установка стенок по месту	м2 деталей	31,07	929,96 575,98	154,89 47,07	28894 17896	4812 1462	6186	17422 3705	50021
167	С121-090201-0102 прим.	Шкафы из ПВХ профилей	м2	3,94	21460		84552		84552	6764	91316
168	С121-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	27,13	12875		349299		349299	27944	377243
		Итого по разделу: 7. Витражи									462744,96
		Раздел: 11. ПОЛЫ									
222	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		200	3114,46	69,61	622892	13921	385947	215474	905435

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 покрытия		1115,12	31,02	223024	6204		67069	
231	Е11-110101-0402 к=2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя		60	872,67	40,47	52360	2428	27734	21223	79470
			м2 изолируемой поверхности		369,97	6,32	22198	379		5887	
232	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		40	3114,46	69,61	124578	2784	77189	43095	181087
			м2 покрытия		1115,12	31,02	44605	1241		13414	
238	Е11-110101-0401	Гидроизоляция прокладная из водонепроницаемой бумаги. Устройство первого слоя		20	804,76	81,82	16095	1636	2195	11736	30058
			м2 изолируемой поверхности		613,18	11,09	12264	222		2227	
239	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (40мм). Устройство		30	711,59	27,05	21348	812	11138	9197	32989
			м2 стяжки		313,28	12,85	9398	386		2444	
240	Е11-110101-1102 к=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		106	101,03	4,6	10709	487	9811	598	12211
			м2 стяжки		3,87	2,13	410	225		905	
242	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками		1,0775	5879,72	948,38	6335	1022	2321	3181	10277
			м3 подстилающего слоя		2777,71	363	2993	391		761	
243	Е11-110101-0401	Гидроизоляция прокладная из водонепроницаемой бумаги. Устройство первого слоя		58,5	804,76	81,82	47079	4786	6421	34329	87920
			м2 изолируемой поверхности		613,18	11,09	35871	649		6513	
244	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (40мм). Устройство		58,5	711,59	27,05	41628	1583	21718	17934	64327
			м2 стяжки		313,28	12,85	18327	752		4765	
245	Е11-110101-1102 к=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		234	101,03	4,6	23641	1076	21659	1319	26957
			м2 стяжки		3,87	2,13	906	497		1997	
246	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		138,5	3114,46	69,61	431352	9640	267268	149216	627014
			м2 покрытия		1115,12	31,02	154444	4296		46445	
247	Е11-110101-0501 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя		109,9	3106,93	76,6	341452	8419	135418	191204	575269
			м2 изолируемой поверхности		1798,14	52,71	197616	5793		42613	
248	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм(76мм). Устройство		59,9	702,35	26,4	42071	1581	21920	18179	65070
			м2 стяжки		310	12,85	18569	770		4820	
249	Е11-110101-1104 к=11,2	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103		610,88	99,56	4,6	60817	2808	55733	3360	69313
			м2 стяжки		3,73	2,13	2277	1298		5134	
254	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм(36мм). Устройство		7,5	702,35	26,4	5268	198	2745	2276	8147
			м2 стяжки		310	12,85	2325	96		603	
255	Е11-110101-1102 к=3,2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		72	101,03	4,6	7274	331	6664	406	8294
			м2 стяжки		3,87	2,13	279	153		614	
256	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике изол. Устройство первого слоя		47,5	1403,62	81,82	66672	3886	33659	27874	102110
			м2 изолируемой поверхности		613,18	11,09	29126	527		7564	
257	Е11-110101-0402 к=2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя		95	872,67	40,47	82904	3844	43912	33603	125828
			м2 изолируемой поверхности		369,97	6,32	35148	600		9321	
258	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		47,5	3114,46	69,61	147937	3306	91662	51175	215041
			м2 покрытия		1115,12	31,02	52968	1473		15929	
259	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками		1,5847	5879,72	948,38	9318	1503	3413	4678	15116
			м3 подстилающего слоя		2777,71	363	4402	575		1120	
260	Е11-110101-0401	Гидроизоляция прокладная из водонепроницаемой бумаги. Устройство первого слоя		53,1	804,76	81,82	42733	4344	5828	31160	79804
			м2 изолируемой поверхности		613,18	11,09	32560	589		5911	
261	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (40мм). Устройство		53,1	711,59	27,05	37785	1436	19714	16279	58389
			м2 стяжки		313,28	12,85	16635	682		4325	
262	Е11-110101-1102 к=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		212,4	101,03	4,6	21458	976	19660	1197	24468
			м2 стяжки		3,87	2,13	822	451		1812	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,1145	5879,72 2777,71	948,38 363	673 318	109 42	247	338 81	1092
265	Е11-110101-0401	Гидроизоляция прокладная из водонепроницаемой бумаги. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	12,3	804,76 613,18	81,82 11,09	9899 7542	1006 136	1350	7218 1369	18486
266	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (40мм). Устройство	м2 стяжки	12,3	711,59 313,28	27,05 12,85	8753 3853	333 158	4566	3771 1002	13526
267	Е11-110101-1102 к=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	49,2	101,03 3,87	4,6 2,13	4971 191	226 105	4554	277 420	5668
268	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	24,3	3114,46 1115,12	69,61 31,02	75681 27097	1691 754	46893	26180 8149	110010
269	Е11-110101-0501 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	125,3	3106,93 1798,14	76,6 52,71	389299 225307	9598 6605	154393	217997 48584	655879
280	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	55,5	3114,46 1115,12	69,61 31,02	172852 61889	3863 1722	107100	59794 18612	251259
281	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,1037	5879,72 2777,71	948,38 363	12369 5843	1995 764	4531	6211 1486	20066
282	Е11-110101-0401	Гидроизоляция прокладная из водонепроницаемой бумаги. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	30,1	804,76 613,18	81,82 11,09	24223 18457	2463 334	3304	17663 3351	45237
283	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (40мм). Устройство	м2 стяжки	30,1	711,59 313,28	27,05 12,85	21419 9430	814 387	11175	9228 2452	33099
284	Е11-110101-1102 к=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	120,4	101,03 3,87	4,6 2,13	12164 466	553 256	11144	679 1027	13870
286	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,3505	5879,72 2777,71	948,38 363	2061 974	332 127	755	1035 248	3344
287	Е11-110101-0401	Гидроизоляция прокладная из водонепроницаемой бумаги. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	34,7	804,76 613,18	81,82 11,09	27925 21277	2839 385	3809	20362 3863	52150
288	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (40мм). Устройство	м2 стяжки	34,7	711,59 313,28	27,05 12,85	24692 10871	939 446	12883	10638 2826	38156
289	Е11-110101-1102 к=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	86,8	101,03 3,87	4,6 2,13	8769 336	399 184	8034	489 741	9999
290	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	36,7	3114,46 1115,12	69,61 31,02	114301 40925	2555 1138	70821	39540 12307	166148
291	Е11-110101-0501 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	137,2	3106,93 1798,14	76,6 52,71	426271 246705	10510 7232	169056	238701 53198	718170
292	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм(76мм). Устройство	м2 стяжки	137,2	702,35 310	26,4 12,85	96362 42532	3622 1763	50208	41638 11040	149040
293	Е11-110101-1104 к=11,2	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	1552,64	99,56 3,73	4,6 2,13	154581 5786	7136 3300	141653	8541 13049	176171
		Итого по разделу: 11. ПОЛЫ									3850964,85
		Раздел: 15. Крыльцо №4									
406	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	10	1543,68 500,75	799,23 285,56	15437 5008	7992 2856	2437	9278 1977	26692
407	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	6	2185,57 702,74	1121,59 402,18	13113 4216	6730 2413	2167	7823 1675	22611
408	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка		8	3300,94	1774,87	26407	14199	4023	15728	45507

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		шт. сборных конструкций			**1023,2**	**642,89**	**8186**	**5143**		**3371**	
409	**С121-041201-9903**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**		**3,684**	**24242**		**89308**		**89308**		**96453**
			м3							**7145**	
410	**С121-041201-9911**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**		**4,42**	**19016**		**84051**		**84051**		**90775**
			м3							**6724**	
411	**С ССЦ РК8.04-8-2018 тех ч табл5**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4:за 2 кг/см2**		**8,104**	**329,48**		**2670**		**2670**		**2884**
			м3							**214**	
412	**С ССЦ РК8.04-8-2018 тех ч табл5**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**		**8,104**	**247,11**		**2003**		**2003**		**2163**
			м3							**160**	
414	**Е11-010205-0207**	**Уплотненный насыпной грунт.(подсыпка под ступени)**		**11**	**2180,94**	**0**	**23990**	**0**	**0**	**17273**	**44564**
			м3 грунта		**2180,94**	**0**	**23990**	**0**		**3301**	
		Итого по разделу: 15. Крыльцо №4									**256978,95**
		ИТОГО:					**5250758**	**199544**	**3824393**	**2018252**	**7918618**
							2059996	**80844**		**649608**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**1,5 %**				**118 779,27**		
		Итого с временными									**8 037 397,27**
		Зимние удорожания			**2,2*1,1%**				**194 505,01**		
		Итого с зимними удорожаниями									**8 231 902,28**
		Итого									**8 231 902,28**
		на 2019 год -52%									**4 280 589,19**
		на 2020 год - 48% (к=1,049901)									**4 148 487,57**
		Итого									**8 429 076,76**
		Скидка по договору			**0,9**						**7 586 169,08**
		НДС			**12%**		**910 340,29**				
		Итого с НДС									**8 496 509,37**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Раденко П.А.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "АДС САПА"**
БИН:120940002382; № KZ10VJE00029408
Дерягин М.В.
(должность, БИН , № аттестата из приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ПК "СемейПроект"**
БИН:020840001146
Маканова Р.Л.
(должность, БИН , № аттестата из приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя **Ажмурат А.К.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства **Мушкенов А.Т.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС **Омаров А.К.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства **Сарбалин Р.С.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС **Жолдасова А.Т.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№65/20** от **13.05.2020**

Дополнительное соглашение **№1 от 24.06.2020 г., №2 от 25.08.2020Г.,№3 от 11.12.2020г**

Акт приемки выполненных работ
№ 67

за 5 мая 2021 года

на см.2-1-3 Отделочные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Внутренняя отделка									
1	Е11-150206-0104 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**									
			м2 отделываемой поверхности	150	349,94	2,23	52491	334	2451	39899	99781
					331,38	1,11	49706	167		7391	
3	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**									
			м2 отделываемой поверхности	200	773,92	4,51	154785	901	56117	78435	251877
					488,83	1,39	97766	277		18658	
12	Е11-150204-0101	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**									
			м2 оштукатуриваемой поверхности	38,47	2973,16	41,67	114377	1603	33515	64049	192700
					2060,29	20,85	79259	802		14274	
		Итого по разделу: 1. Внутренняя отделка									321653,69
		Раздел: 2. Перегородки									
23	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**									
			м2	60	1500,78	166,29	90047	9978	26413	52377	153818
					894,26	75,68	53656	4541		11394	
24	Е11-100501-0202 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**									
			м2	6	1283,26	167,14	7700	1003	2004	4647	13335
					782,16	78,41	4693	470		988	
37	С121-090404-0303	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**									
			шт.	40	3210		128400		128400		138672
		Итого по разделу: 2. Перегородки								10272	
											226146,16
		ИТОГО:					547799	13818	248900	239407	850183
		В том числе :					285080	6257		62977	
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,5 %				12 752,75		862 935,75
		Итого с временными									883 818,79
		Зимние удорожания			2,2*1,1%				20 883,05		883 818,79
		Итого с зимними удорожаниями									883 818,79
		Итого									459 585,77
		на 2019 год -52%									445 402,67
		на 2020 год - 48% (к=1,049901)									904 988,44
		Итого			0,9						814 489,60
		Скидка по договору			12%		97 738,75				
		НДС									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с НДС									**912 228,35**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор: **Галенков П.А.**

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя **Ажмурат А.К.**

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "АДС САПА"**
БИН:120940002382; № KZ10VJE00029408

Дерягин М.В.

(должность, БИН:, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства **Мушкенов А.Т.**

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС **Омаров А.К.**

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**ПК "СемейПроект"**
БИН:020840001406

Маканова Р.Л.

(должность, БИН:, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства **Сарбалин Р.С.**

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС **Жолдасова А.Т.**

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№65/20** от **13.05.2020**
Дополнительное соглашение **№1 от 24.06.2020 г., №2 от 25.08.2020Г.,№3 от 11.12.2020г**

Акт приемки выполненных работ
№ 68

за 5 мая 2021 года
на см.2-1-5 Отопление и вентиляция
Составлен (а) в текущих ценах на 21 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 4. Вентиляция									
90	Е11-200101-0411 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,00	4279,38	33,68	42794	337	32317	10041	57062
					1014,02	10,54	10140	105		4227	
92	Е11-200101-0403 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,00	4743,58	40,15	52179	442	34605	16953	74663
					1557,49	15,19	17132	167		5531	
93	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,00	4750,42	40,15	9501	80	6306	3082	13590
					1557,49	15,19	3115	30		1007	
106	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,00	4750,42	40,15	38003	321	25222	12330	54360
					1557,49	15,19	12460	122		4027	
110	С123-050301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	30,00	655		19650		19650		21222
										1572	
122	Е11-200101-0410 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,00	4447,41	37,42	80053	674	55123	24021	112400
					1347,61	14,14	24257	254		8326	
123	Е11-200101-0403 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,00	4743,58	40,15	28461	241	18876	9247	40725
					1557,49	15,19	9345	91		3017	
124	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,70	4750,42	40,15	27077	229	17971	8785	38731
					1557,49	15,19	8878	87		2869	
128	С123-050301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	30,00	655		19650		19650		21222
										1572	
136	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,00	4948,37	40,15	19793	161	14242	5342	27146
					1347,61	15,19	5390	61		2011	
137	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,00	4750,42	40,15	47504	402	31528	15412	67949
					1557,49	15,19	15575	152		5033	
149	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,00	4750,42	40,15	71256	602	47292	23118	101924
					1557,49	15,19	23362	228		7550	
162	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,00	4750,42	40,15	38003	321	25222	12330	54360
					1557,49	15,19	12460	122		4027	
172	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,00	4750,42	40,15	47504	402	31528	15412	67949
					1557,49	15,19	15575	152		5033	
195	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,00	4948,37	40,15	49484	402	35606	13355	67866
					1347,61	15,19	13476	152		5027	
209	Е11-200101-0103 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		15,00	4794,42	40,15	71916	602	47952	23118	102637

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
262	Е11-200101-0110 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,00	1557,49 5993,64	15,19 37,42	23362 29968	228 187	23043	7603 6673	39572
263	Е11-200101-0103 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,00	1347,61 4794,42	14,14 40,15	6738 71916	71 602	47952	2931 23118	102637
300	Е11-200101-0103 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,00	1557,49 4794,42	15,19 40,15	23362 57533	228 482	38361	7603 18495	82110
		Итого по разделу: 14. Вентиляция	м2 поверхности воздуховодов		1557,49	15,19	18690	182		6082	
											822248,81
		ИТОГО:					822245	6487	572446	240832	1148129
		В том числе :					243317	2432		85048	
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,5 %				17 221,94		
		Итого с временными									1 165 350,94
		Зимние удорожания			2,2*1,1%				28 201,49		1 193 552,43
		Итого с зимними удорожаниями									1 193 552,43
		Итого									1 193 552,43
		на 2019 год -52%									620 647,26
		на 2020 год - 48% (к=1,049901)									601 493,71
		Итого									1 222 140,97
		Скидка по договору			0,9						1 099 926,87
		НДС			12%		131 991,22				
		Итого с НДС									1 231 918,10

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 590"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор: **Раленков П.А.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя **Ажмурат А.К.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора **ТОО "АДС САПА"**
БИН:120940002382, № KZ10VJE00029408
Дерягин М.В.
(должность, БИН, № аттестатаили приказа, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства **Мушкенов А.Т.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС **Омаров А.К.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора **ПК "СемейПроект"**
БИН:020840001367
Маканова Р.Л.
(должность, БИН , № аттестатаили приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства **Сарбалин Р.С.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС **Жолдасова А.Т.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

расценки соотв. ПСД

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№65/20** от **13.05.2020**

Дополнительное соглашение **№1 от 24.06.2020 г., №2 от 25.08.2020Г.,№3 от 11.12.2020г**

Акт приемки выполненных работ

№69

за 5 мая 2021 года

на см.2-1-2 Надземная часть

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 3. Кровля									
106	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	11,34	14378,72	1671,08	163055	18950	118075	28239	206598
					2295,37	411,4	26029	4665		15304	
		Итого по разделу: 3. Кровля									163054,68
		Раздел: 4 Металическая лестница МЛ1									
122	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,3184	68706,96	24916,78	21876	7934	3168	9108	33463
					33841,9	7615,57	10775	2425		2479	
123	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,3184	544342		173318		173318		187184
124	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг А-5,МС1. Установка	т стальных элементов	0,05242	709086,35	6091,01	37170	319	33934	13865	43944
					55638,1	1246,3	2917	65		3519	
		Итого по разделу: 4. Металическая лестница МЛ1								3255	232365,1
		Раздел: 7. Витражи									
153	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	13,496	2346,73	2,6	31671	35	18899	11464	46586
					943,79	0	12737	0		3451	
154	С121-090201-0301	Витраж из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	14,22	13350		189837		189837		205024
155	С121-090202-0101	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	5,28	25591		135120		135120	15187	145930
166	Е11-100111-0101	Шкафы передаточные. Установка стенок по месту	м2 деталей	31,07	929,96	154,89	28894	4812	6186	10810	50021
					575,98	47,07	17896	1462		17422	
167	С121-090201-0102 прим.	Шкафы из ПВХ профилей	м2	3,94	21460		84552		84552	3705	91317
										6764	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	С121-090201-0101	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	27,13	12875		349299		349299		377243
										27944	
		Итого по разделу: 7. Витражи									819373,92
		Раздел: 11. ПОЛЫ									
222	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	24,4	3114,46	69,61	75993	1698	47085	26288	110463
					1115,12	31,02	27209	757		8182	
225	Е11-110101-0803	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	7,38	16211,1	1550,52	119638	11443	82503	27680	159103
					3481,28	508,86	25692	3755		11785	
231	Е11-110101-0402 к=2	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности	27,6	872,67	40,47	24086	1117	12757	9763	36557
					369,97	6,32	10211	174		2708	
232	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	3,8	3114,46	69,61	11835	264	7333	4094	17203
					1115,12	31,02	4237	118		1274	
237	Е11-110101-0201	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	1,6355	5879,72	948,38	9616	1551	3522	4828	15600
					2777,71	363	4543	594		1156	
250	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,103	13770,4	1335,2	1418	138	0	1216	2845
					12435,2	542,68	1281	56		211	
251	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,103	216481		22298		22298		24082
										1784	
272	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,138148	13770,4	1335,2	1902	184	0	1632	3817
					12435,2	542,68	1718	75		283	
273	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,138148	216481		29906		29906		32299
										2393	
294	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,151952	13770,4	1335,2	2092	203	0	1795	4198
					12435,2	542,68	1890	82		311	
295	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,151952	216481		32895		32895		35527
										2632	
302	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	88,1	3114,46	69,61	274384	6132	170010	94916	398844
					1115,12	31,02	98242	2733		29544	
309	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	6,6	22362,97	7,2	147596	48	125107	21094	182185
					3400,14	0	22441	0		13495	
310	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	82,5	3114,46	69,61	256943	5742	159203	88883	373492
					1115,12	31,02	91997	2559		27666	
311	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	423,9	3114,46	69,61	1320219	29506	818014	456698	1919071
					1115,12	31,02	472699	13149		142153	
313	Е11-110101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	588	546,1	1,56	321107	914	154919	155758	515014
					281,08	0,73	165273	427		38149	
		Итого по разделу: 11. ПОЛЫ									2651927,02
		Раздел: 13. Разные работы									
334	Е11-110101-0201	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	2,4075	5879,72	948,38	14155	2283	5185	7108	22964
					2777,71	363	6687	874		1701	
335	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные кл.В12,5. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	2,4075	23806,27	7,2	57314	17	49110	7695	70210
					3400,14	0	8186	0		5201	
		Итого по разделу: 13 Разные работы									71469,01
		Раздел: 14. Крыльца									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
347	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены крылец наружные простые из керамического кирпича М100 на растворе М150. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	75	26222,99	2348	1966724	176100	1463404	338074	2489182
					4362,94	484	327220	36300		184384	
		Итого по разделу: 14. Крыльца									1966724,44
		Раздел: 15 Крыльцо №4									
400	Е11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	39	157,42	149,71	6140	5839	0	1177	7901
					7,72	34,21	301	1334		585	
401	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2	2218,1	0	4436	0	0	3194	8240
					2218,1	0	4436	0		610	
402	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	22	33,8	33,8	744	744	0	185	1003
					0	11,65	0	256		74	
403	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	9	715,08	0	6436	0	0	4634	11956
					715,08	0	6436	0		886	
404	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	22	148,58	72	3269	1584	0	1716	5384
					76,57	31,76	1685	699		399	
405	Е11-110101-0203	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,48	7969,76	1643,59	27735	5720	11993	11598	42480
					2879,9	665,5	10022	2316		3147	
413	Е11-110101-1101	Устройство горизонтальной гидроизоляции из раствора состава 1:2 толщиной 20 мм	м2 стяжки	3,48	785,56	27,05	2734	94	1549	1067	4105
					313,28	12,85	1090	45		304	
414	Е11-010205-0207	Уплотненный насыпной грунт.(подсыпка под ступени)	м3 грунта	5,88	2180,94	0	12824	0	0	9233	23822
					2180,94	0	12824	0		1765	
415	Е11-060101-0114	Монолитные заделки в фундаментах бетон кл В7,5. Устройство	м3	0,4	19219,02	1152,32	7688	461	6834	447	8786
					981,64	246,35	393	99		651	
438	Е11-060101-0114	Монолитного бетона кл В7,5. Устройство	м3	0,35	19219,02	1152,32	6727	403	5980	391	7687
					981,64	246,35	344	86		569	
439	Е11-110101-1101	Устройство горизонтальной гидроизоляции из раствора состава 1:2 толщиной 20 мм	м2 стяжки	4,38	785,56	27,05	3441	118	1950	1343	5167
					313,28	12,85	1372	56		383	
440	Е11-010205-0207	Уплотненный насыпной грунт.(подсыпка под ступени)	м3 грунта	6,54	2180,94	0	14263	0	0	10270	26496
					2180,94	0	14263	0		1963	
		Итого по разделу: 15. Крыльцо №4									96434,59
		Раздел: 16. Крыльцо главного входа по оси А									
481	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	98,68	148,58	72	14661	7105	0	7697	24148
					76,57	31,76	7556	3134		1789	
494	Е11-070105-0101	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	3	5902,26	1450,69	17707	4352	6483	9367	29240
					2290,72	355,41	6872	1066		2166	
495	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	26,73	5437		145331		145331		156957
500	Е11-060101-0101	Пандус бетонная кл В12,5W4. Устройство	м3	3,33	22705,31	1067,17	75609	3554	68247	11626	86118
					1143,45	219,37	3808	731		4130	
501	Е11-060101-0120	Ступени из бетона кл.В15W4. Устройство	м3	5,2	26470,35	1927,01	137646	10020	107557	6379	170308
					3859,2	377,22	20068	1962		20047	
502	Е11-060101-0120	Пандус бетонные кл.В25W4. Устройство		1,25	29027,13	1927,01	36284	2409	29051	12615	44391
										4819	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3		3859,2	377,22	4824	472		3288	
503	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012(С1,С2,С3,С4)	т	0,15688	216481		33962		33962		36679
		Итого по разделу: 16. Крыльцо главного входа по оси А								2717	
											461199,17
		ИТОГО:					6462550	311790	4714576	1408589	8500830
							1436174	82526		629692	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,5 %				127 512,45		
		Итого с временными									8 628 342,45
		Зимние удорожания			2,2*1,1%				208 805,89		
		Итого с зимними удорожаниями									8 837 148,34
		Итого									8 837 148,34
		на 2019 год -52%									4 595 317,14
		на 2020 год - 48% (к=1,049901)									4 453 502,82
		Итого									9 048 819,96
		Скидка по договору			0,9						8 143 937,96
		НДС			12%		977 272,56				
		Итого с НДС									9 121 210,52

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор: Раленков П.А.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "АДС САПА"
БИН:120940002382, № KZ10VJE00029408
Дерягин М.В.
(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :ПК "СемейПроект"
БИН:020840001406
Маканова Р.Л.
(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя Ажмурат А.К.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства Мушкенов А.Т.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС Омаров А.К.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства Сарбалин Р.С.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС Жолдасова А.Т.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр 3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№65/20** от **13.05.2020**
Дополнительное соглашение **№1 от 24.06.2020 г., №2 от 25.08.2020Г.,№3 от 11.12.2020г**

Акт приемки выполненных работ
№ 70

за 5 мая 2021 года

на см.2-1-3 Отделочные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 1квартал 2019 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Внутренняя отделка									
1	Е11-150206-0104 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**		130	349,94	2,23	45492	289	2124	34579	86477
		м2 отдельываемой поверхности			331,38	1,11	43079	145		6406	
3	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**		100	773,92	4,51	77392	451	28059	39217	125938
		м2 отдельываемой поверхности			488,83	1,39	48883	139		9329	
4	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**		400	535,03	2,79	214012	1118	99326	91274	329709
		м2 окрашиваемой поверхности			283,92	1,31	113568	524		24423	
5	Е11-150403-0309 Изм. и доп. вып. 12	**Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**		200	890,56	3,26	178113	651	50694	101660	302154
		м2 окрашиваемой поверхности			633,84	1,53	126768	307		22382	
6	Е11-150203-0105 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**		100	1168,41	52,9	116841	5290	36607	63485	194752
		м2 оштукатуриваемой поверхности			749,44	44,12	74944	4412		14426	
8	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на цементной основе**		200	1297,91	11,34	259583	2268	124523	106787	395679
		м2 отдельываемой поверхности			663,96	3,46	132791	693		29310	
9	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**		500	746,45	3,05	373224	1527	111489	208739	628521
		м2 окрашиваемой поверхности			520,42	1,43	260208	716		46557	
10	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**		100	973,41	52,29	97341	5229	29173	53857	163294
		м2 оштукатуриваемой поверхности			629,39	43,82	62939	4382		12096	
11	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 7	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**		100	4164,86	22,5	416486	2250	242172	139000	599925
		м2 поверхности облицовки			1720,64	16,86	172064	1686		44439	
14	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Зашивка стояков. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**		300	2044,36	13,73	613308	4118	345813	238388	919832
		м2 трубопроводов (за вычетом проемов)			877,92	4,99	263377	1498		68136	
15	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Зашивка воздуховодов. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**		800	2044,36	13,73	1635489	10981	922168	635701	2452884
		м2 воздуховодов (за вычетом проемов)			877,92	4,99	702339	3996		181695	
		Итого по разделу: 1. Внутренняя отделка									**4027281,86**
		Раздел: 2 Перегородки									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей		120	1500,78	166,29	180093	19955	52826	104754	307636
			м2		894,26	75,68	107311	9082		22788	
24	Е11-100501-0202 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей		13	1283,26	167,14	16682	2173	4341	10069	28891
			м2		782,16	78,41	10168	1019		2140	
35	С121-090402-0302	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой ДП3.05		8	43970		351760		351760		379901
			м2							28141	
36	С121-090402-0301	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой ДП 3.04,ДП3.07		8	51991		415928		415928		449202
			м2							33274	
		Итого по разделу: 2. Перегородки									964463,59
		ИТОГО:					4991743	56301	2817003	1827510	7364795
							2118439	28599		545542	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,5 %				110 471,93		
		Итого с временными									7 475 266,93
		Зимние удорожания			2,2*1,1%				180 901,46		
		Итого с зимними удорожаниями									7 656 168,38
		Итого									7 656 168,38
		на 2019 год -52%									3 981 207,56
		на 2020 год - 48% (к=1,049901)									3 858 345,04
		Итого									7 839 552,60
		Скидка по договору			0,9						7 055 597,35
		НДС			12%		846 671,68				
		Итого с НДС									7 902 269,03

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Раденков П.А.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "АДС САПА"
БИН:120940002382; № KZ10VJE00029408
Дерягин М.В.
(должность, БИН , № аттестата или приказ, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**ПК "СемейПроект"**
БИН:020840001406
Маканова Р.Л.
(должность, БИН , № аттестата или приказ, М.П., подпись , расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя **Ажмурат А.К.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства **Мушкенов А.Т.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС **Омаров А.К.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства **Сарбилин Р.С.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС **Жолдасова А.Т.**
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)