Заказчик: Дербисбекова Д.Т.
Подрядчик: ТОО "ATLANT Engineering Procurement and Construction"
Наименование объекта: Строительство индивидуального жилого дома/Иргелийский с/о Карасайский район Алматинская обл./

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и хзатрат
от 26 мая 2021 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчяика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование. код		наименование,код	

Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	Стоимость выполненых работ и затрат						налог на добавленую стоимость	Всего к оплате
	из гр.1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный месяц СМР без НДС	строительно - монтажные работы по смете	в отчетном месяце	затрат не входящих в состав СМР	на приобретение оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	7	
Строительно - монтажные работы	14 470 828	12920382					1550446	14 470 828
Итого к оплате :	**Четырнадцать миллионов четыреста семьдесят тысяч восемьсот двадцать восемь тенге**							**14 470 828**

Заказчик:

_____ **Дербисбекова Д.Т.**

Подрядчик:
ТОО "ATLANT Engineering Procurement and Construction"

_____ **Кульжабаев Д.А.**

Заказчик: Дербисбекова Д.Т.
Подрядчик: ТОО "ATLANT Engineering Procurement and Construction"
Наименование объекта: Строительство садового дома с сараем расположенного в ПКСТ Рахат 1, д.66/27 с. Жалпаксай Умтылского с/о Карасайского района Алматинской области

А К Т
приемки выполненных работ за май 2021 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	Е11-010101-0214 1101-0101-0214 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	86,2000		118,97	10255
2	Е11-010205-0101 1101-0205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8,6200		1473,53	12702
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	33,3000		1134,88	37792
4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	33,3000		179,81	5988
5	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	33,1000		77,43	2563

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	210,0000		252,13	52947
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				122246
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты					
7	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,9000		19829,11	97163
8	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	48,0000		78044,85	3746153
9	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	86,0000		938,64	80723
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3924038
		РАЗДЕЛ 3. Каркас					
10	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	3,8400		26641,16	102302
11	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	9,6000		92316,01	886234
12	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	43,0000		98512,60	4236042
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				5224578
		РАЗДЕЛ 4. Стены и перегородки					

1	2	3	4	5	6	7	8
13	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	25,6000		22688,05	580814
14	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	99,5000		4253,38	423211
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				1004025
			В том числе:				
		РАЗДЕЛ 5. Полы					
15	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	8,8000		9302,91	81866
16	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	8,8000		21137,69	186012
17	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	4,8000		18385,54	88251
18	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	88,0000		662,39	58290
19	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	88,0000		662,39	58290
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				472709
			В том числе:				
		РАЗДЕЛ 6. Кровля					
20	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	1,6500		111272,07	183599

1	2	3	4	5	6	7	8
21	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	142,0000		4451,63	632131
22	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	88,0000		330,28	29065
23	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	88,0000		1672,13	147147
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				991942
		РАЗДЕЛ 7. Внутренняя отделка					
24	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	198,7600		1436,40	285499
25	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	88,0000		956,04	84132
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				369630
		РАЗДЕЛ 8. Проемы					
26	Е11-100107-0102 1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	2,1000		87252,58	183230
27	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	8,6500		15197,96	131462
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				314692
		РАЗДЕЛ 9. Фасад					

1	2	3	4	5	6	7	8
28	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	3,2000		61609,34	197150
29	Е11-150202-0101 1115-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Отделка фактурная мраморной крошкой	м2 отделываемой поверхности	122,0000		909,37	110943
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				308093
		РАЗДЕЛ 10. Электромонтажные работы					
30	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	78,6000		1271,85	99967
31	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	10,0000		8846,10	88461
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				188428
ИТОГО :			Тенге				12920383
НДС 12%							1550446
ВСЕГО ПО АКТУ							14470828

ЗАКАЗЧИК:

_____ **Дербисбекова Д.Т.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ATLANT Engineering Procurement and Construction'

_____ **Кульжабаев Д.А.**