Форма КС-3

Подрядчик: **ТОО "Портал-ПВ"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция нежилого объекта под многоквартирный жилой дом по адресу: г. Экибастуз, ул. Энергетиков, дом 64.**

Договор № 142 о государственных закупках работ Реконструкция нежилого объекта под многоквартирный жилой дом по адресу: г. Экибастуз, ул. Энергетиков, дом 64 от 05 декабря 2012 года

Справка № 1 от "14" декабря 2012 года
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2012 года.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	форма Наименование	форма Код
		142	05.12.2012	467003011421			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге): С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 3: из них: СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001 года	Дополнительные затраты: На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %	Налог на добавленную стоимость, 12 %	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего:	20731095	20731095	8692151	8572140		120011			362938	2221189	20731095
в том числе за месяц											
Локальная смета № 2-1-1	20731095	20731095	8692151	8572140		120011			362938	2221189	20731095
Удержание аванса 0 %	0	0									0
Удержание 5 %	1036555	1036555									1036555
Итого к оплате:	19694540	19694540									19694540
Итого к оплате: Девятнадцать миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи пятьсот сорок тенге											

Заказчик:

Начальник ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____ Амренов Б.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Портал-ПВ"

_____ Ичиев М.С.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Портал-ПВ"

Стройка: Реконструкция нежилого объекта под многоквартирный жилой дом по адресу: г. Экибастуз, ул. Энергетиков, дом 64.
Объект: Реконструкция нежилого объекта под многоквартирный жилой дом по адресу: г. Экибастуз, ул. Энергетиков, дом 64.

Договор № 142 о государственных закупках работ Реконструкция нежилого объекта под многоквартирный жилой дом по адресу: г. Экибастуз, ул. Энергетиков, дом 64 от 05 декабря 2012 года

Акт № 1
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2012 года
от 14 декабря 2012 года

Составлен в уровне цен 2001г. с пересчетом в текущие цены 2012 года

N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1								
		Архитектурно-строительная часть.								
	Раздел 3 Проемы									
65	Е46-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича м3	21,5	2975,47	1238,47	63973	26627	42667	10,6	228
				1737	468	37346	10062	90	2,28	49
66	Е46-4-2	Усиление конструктивных элементов стен стальными обоймами т	6,324543	38879,93	3209,4	245898	20298	189994,81	179,48	1135
				32166	1212,75	203435	7670	90	5,92	37
67	30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100) м3	2,72	8160		22195				
68	1-1-892	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	4,698543	69100		324669				
69	1-1-882	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 16 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,751	68600		51519				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	Е10-91-7	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема до 2 м2	20,16	527,23	24,73	10629	499	6303	1,68303	34
		м2 проемов		281,23	8,22	5670	166	108	0,04013	1
99	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	220,16	379,3	23,59	83507	5194	48716	1,17691	259
		м2 проемов		196,66	8,22	43297	1810	108	0,04013	9
100	6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	240,32	6920		1663014				
		м2								
101	Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	637,67	256,56	6,98	163601	4451	76313	0,6739	430
		м2 проемов		108,16	2,65	68970	1690	108	0,01288	8
102	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	420,3	2860		1202058				
	Раздел 16 Разное									
291	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	116,608	27,1	27,1	3160	3160	1991	–	0
		т		–	18,97	0	2212	90	0,03984	5
292	П7-10-1	Перевозка грузов на 10 км, 1 класс груза	116,608	89,65	89,65	10454	10454	1882	–	0
		т		–	17,93	0	2091	90	0,03765	4
293	Е47-3-4	Очистка помещения от мусора	4772,93	6,47	–	30881	0	35822	0,04497	215
		м2		6,47	–	30881	0	116	–	0
294	Е9-62-7	Изготовление опорного стульчика для усиления лестничной площадки	0,06123	57770,9	20485,8	3537	1254	1869	185,15	11
		т конструкций		33327	4349,76	2041	266	81	16,275	1
295	1-1-875	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 13-20 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,06123	64200		3931				
		т								
296	Е46-3-1	Усилениеопорной части площадки	0,06123	85405,82	10513,19	5229	644	2248	222,26	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	1-1-880	Прокат полосовой, толщина 6 мм, ширина 60 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,882	59000		52038				
		т								
71	Е10-87-1	Обшивка усиленных проемов в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с одной стороны сторон гипсокартонными листами в один слой, без изоляции	150,6	829,86	14,26	124977	2148	66952	2,4265	365
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		406,24	5,4	61180	813	108	0,02638	4
72	1-1-378	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 14 мм	158,12	356		56291				
		м2								
73	Е15-64-5	Сплошное выравнивание откосовпроемов плоских из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	150,6	170,46	7,65	25671	1152	23679	0,92644	140
		м2 оштукатуриваемой поверхности		162,6	2,9	24488	437	95	0,01415	2
74	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	292,16	37		10810				
		кг								
	Раздел 5 Окна									
94	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	3	510,23	23,76	1531	71	836	1,49845	4
		м2 проемов		250,39	7,73	751	23	108	0,03775	0
95	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные,(тройное остекление)	3	7126,4		21379				
		м2								
96	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	394,35	371,23	23,59	146395	9303	70230	0,93898	370
		м2 проемов		156,91	7,99	61877	3151	108	0,039	15
97	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	394,35	8050		3174518				
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т металлоконструкций								
				36758,25	4039,56	2251	247	90	19,52	1
297	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами *т*	0,00067	149300		100				
298	Е6-1-1	Устройство монолитного участка в перекрытиии 3 го этажа *м3*	1,51	8608,23	82,51	12998	125	368	1,5525	2
				225,11	31,16	340	47	95	0,15225	0
299	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм *т*	0,0433	48300		2091				
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**7517054**	**85380**	**569871**		**3207**
			Тенге			**542527**	**30685**			**136**
		Накладные расходы -	Тенге			**569871**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			**485215**				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге			**8572140**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				85721				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				34290				
		Итого по акту в баз. ценах 2001г(МРП=775тен)				8 692 151				
		Итого по акту в текущих ценах				18 146 968				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				362 938				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				18 509 906				
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				2 221 189				
		Всего по акту:				20 731 095				

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Портал-ПВ"

Директор _____ Ичиев М.С.

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

Технадзор _____ Завьялов А.М.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

Начальник отдела _____ Амренов Б.К.