Форма КС-3

Подрядчик: **ТОО "Портал-ПВ"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция нежилого объекта под многоквартирный жилой дом по адресу: г. Экибастуз, ул. Энергетиков, дом 64.**
Договор № 142 о государственных закупках работ Реконструкция нежилого объекта под многоквартирный жилой дом по адресу: г. Экибастуз, ул. Энергетиков, дом 64 от 05 декабря 2012 года

Справка № 2 от "15" марта 2013 года
о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2013 года.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	форма Наименование	форма Код
		142	05.12.2012	467003011421			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге): С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 3: из них: СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001 года	Дополнительные затраты: На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %	Налог на добавленную стоимость, 12 %	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего:	96990909	76259814	31974277	31532817		441460			1335081	8170694	76259814
в том числе за месяц											
Локальная смета №2-1-1	96990909	76259814	31974277	31532817		441460			1335081	8170694	76259814
Удержание аванса 0 %	0	0									0
Удержание 5 %	4849545	3812991									3812991
Итого к оплате:		72446823									72446823
Итого к оплате: Семьдесят два миллиона четыреста сорок шесть тысяч восемьсот двадцать три тенге											

Заказчик:

И.о.начальника ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____ Оспанов Г.И.

Подрядчик:

Директор ТОО "Портал-ПВ"

_____ Ичиев М.С.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Портал-ПВ"

Стройка: Реконструкция нежилого объекта под многоквартирный жилой дом по адресу: г. Экибастуз, ул. Энергетиков, дом 64.
Объект: Реконструкция нежилого объекта под многоквартирный жилой дом по адресу: г. Экибастуз, ул. Энергетиков, дом 64.

Договор № 142 о государственных закупках работ Реконструкция нежилого объекта под многоквартирный жилой дом по адресу: г. Экибастуз, ул. Энергетиков, дом 64 от 05 декабря 2012 года

Акт № 2
приемки выполненных работ за март месяц 2013 года
от 15 марта 2013 года

Составлен в уровне цен 2001г. с пересчетом в текущие цены

N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1								
		Архитектурно-строительная часть.								
	Раздел 1 Стены									
1	Е7-3-11 (ДМ)	Демонтаж стеновых панелей ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	1	2222,11	1408,6	2222	1409	1507	4,6	5
		шт сборных конструкций		813,51	381,74	814	382	126	1,4765	1
2	Е53-21-1	Кладка из кирпича отдельных участков наружных стен простых	8,72	9439,65	–	82314	0	8070	5,63	49
		м3 кладки		873	–	7613	0	106	0,39	3
	Раздел 2 Кровля									
3	Е8-6-1	Кладка кирпичных столбиков и вентшахт	0,63	3101,16	419,8	1954	264	642	5,221	3
		м3 кладки		804,71	157,5	507	99	106	0,7625	0
4	30-7-1	Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250х120х65 мм, М-75	0,239	8210		1962				
		1000шт								
5	Е58-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки	1066	267,59	14,18	285251	15116	81589	0,4277	456
		м2		69,3	2,23	73874	2377	107	0,0124	13
8	Е58-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки с армированием	1066	267,59	14,18	285251	15116	81589	0,4277	456
		м2		69,3	2,23	73874	2377	107	0,0124	13
9	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	4,73	65000		307450				
		т								
13	Е10-14-1	Установка стропил, мауэрлата	11,94	21325,1	334,28	254622	3991	45436	22,1	1 264

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 древесины в конструкции								
				3397,5	126	40566	1504	108	0,62	7
14	Е10-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	24,06	20617,97	309,62	496068	7449	66768	13,8	332
		м3 древесины в конструкции								
				2452,5	117	59007	2815	108	0,57	14
15	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	11,11	22541,72	316,57	250439	3517	43277	22,5	250
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	38746	1325	108	0,58	6
16	Е10-3-5	Устройство карнизов, ветровой доски	323,4	228,96	7,54	74046	2438	75970	1,43	462
		м2 развернутой поверхности карнизов								
				214,65	2,86	69418	925	108	0,0139	4
17	1-2-67	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта	2,26	12700		28702				
		м3								
18	1-2-75	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта	11,65	12200		142130				
		м3								
19	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	38,26	573,75	28,11	21952	1075	5551	0,78	30
		м3 древесины в конструкций								
				123,75	10,58	4735	405	108	0,052	2
20	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов,	11,11	1970,15	14,17	21888	157	3710	1,88	21
		м3 древесины в конструкций								
				303,75	5,4	3375	60	108	0,026	0
21	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	1311,34	20,49	0,91	26869	1193	7110	0,029	38
		м2 обработанной поверхности								
				4,68	0,34	6137	446	108	0,00168	2
22	Е10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	1311,34	131,98	0,55	173071	721	9460	0,0403	53
		м2 покрытий по фермам								
				6,48	0,2	8497	262	108	0,001	1
23	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	1311,34	14,57	1,24	19106	1626	19377	0,07981	105
		м2 изолируемой поверхности								
				13,33	0,48	17480	629	107	0,00225	3
24	1-1-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,29	184000		53360				
		т								
25	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее	1311,34	447,11	10,25	586313	13441	445833	1,9665	2579
		м2 кровли								
				313,89	3,85	411617	5049	107	0,01875	25
26	Е15-165-1	Улучшенная окраска ходовых трапов	27,7	181,95	2,01	5040	56	2703	0,6118	17
		м2 окрашиваемой поверхности								
				101,95	0,76	2824	21	95	0,00375	0
27	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта	4,77	8200		39114				
		м3								
28	1-1-425	Металлочерепица- стальной лист с антикоррозионным порошковым покрытием	1450,34	1260		1827428				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
29	Е15-163-1	Окраска ветровой доски колером масляным разбеленным за 2 разаК=2,000;	180,8	106,28	1,49	19215	269	8231	0,29325	53
		м2 окрашиваемой поверхности		47,36	0,56	8563	101	95	0,00275	0
30	1-1-59	Анкера А1 и А2 с гайками и шайбами	0,341	149300		50911				
		т								
31	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	8	3081,19	81,61	24650	653	8592	6,08	49
		слуховое окно		963	31,5	7704	252	108	0,15	1
32	6-5-88	Створки оконные одинарные для слухового окнаК=8,000;	2,88	2130		6134				
		м2								
33	1-1-818	Петля врезнаяК=8,000;	16	21		336				
		шт								
34	1-1-812	Завертка оцинкованнаяК=8,000;	8	57		456				
		шт								
35	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированнаяК=8,000;	8	308		2464				
		шт								
36	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из паронепроницаемой пленки в один слойК=8,000;	48,64	14,57	1,24	709	60	718	0,07981	4
		м2 изолируемой поверхности		13,33	0,48	648	23	107	0,00225	0
37	1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 ммК=8,000;	0,05352	30400		1627				
		1000м2								
38	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее	48,64	447,11	10,25	21747	499	16537	1,9665	96
		м2 кровли		313,89	3,85	15268	187	107	0,01875	1
39	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV	12,8	8200		104960				
		м3								
40	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермамК=8,000;	48,64	20,49	0,91	997	44	265	0,029	1
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	228	17	108	0,00168	0
41	Е10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермамК=8,000;	48,64	131,98	0,55	6420	27	351	0,0403	2
		м2 покрытий по фермам		6,48	0,2	315	10	108	0,001	0
42	1-1-425	Металлочерепица- стальной лист с антикоррозионным порошковым покрытиемК=8,000;	53,76	1260		67738				
		м2								
43	Е10-5-1	Установка стремянокК=8,000;	2,032	23143,99	395,71	47029	804	9129	25,875	53
		м3 древесины в конструкции		4010,63	149,06	8150	303	108	0,725	1
44	Е10-52-1	Огнезащита стремянокК=8,000;	4,32	21,42	1,14	93	5	27	0,03335	0
		м2 обработанной поверхности		5,38	0,43	23	2	108	0,0021	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е58-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей	174	70,5	0,16	12267	28	11569	0,3504	61
		м труб		62,12	0,02	10809	3	107	0,0002	0
46	99-99-1Прайс	Труба водосточная ПХВ (4м) 95мм ц.о.= 2690:2,088:1,02:1,12:1,06=1063,89	43,5	1063,89		46279				
		шт								
47	Е58-19-2	Навеска желобов с монтажных навесных люлек	200	87,1	0,69	17420	138	16756	0,4444	89
		м труб		78,19	0,11	15638	22	107	0,0011	0
48	99-99-2Прайс	Желоб водосточный ПХВ (4м) 125мм ц.о.= 2570:2,088:1,02:1,12:1,06=1016,43	50	1016,43		50822				
		шт								
49	99-99-4Прайс	Воронка водосточная ц.о.= 1040:2,088:1,02:1,12:1,06=411,32	12	411,32		4936				
		шт								
50	99-99-5Прайс	Вставка колено ц.о.= 520:2,088:1,02:1,12:1,06=205,66	12	205,66		2468				
		шт								
51	99-99-6Прайс	Трубный хомут ц.о.= 240:2,088:1,02:1,12:1,06=94,92	132	94,92		12529				
		шт								
52	99-99-7Прайс	Крюк желоба ц.о.= 520:2,088:1,02:1,12:1,06=205,66	326	205,66		67045				
		шт								
53	99-99-8Прайс	Слив трубы (сброс) ц.о.= 520:2,088:1,02:1,12:1,06=205,66	12	205,66		2468				
		шт								
54	99-99-9Прайс	Кронштейны (штыри крепления) ц.о.= 520:2,088:1,02:1,12:1,06=205,66	132	205,66		27147				
		шт								
55	Е16-21-3	Установка воронок сливных диаметром 100 мм	12	175,95	1,57	2111	19	1863	0,83	10
		воронка		135	–	1620	0	115	–	0
56	Е12-12-1	Ограждение кровель перилами	187,14	15,49	3,11	2899	582	2459	0,06785	13
		м ограждения		11,13	1,15	2083	215	107	0,00563	1
57	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,222	47400		10523				
		т								
58	1-1-887	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина 4 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	0,395	59000		23305				
		т								
59	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,05	149300		7465				
		т								
60	Е12-11-1	Устройство колпаков над шахтами в два канала	16	364,75	8,69	5836	139	6028	2,2195	36
		колпак		349,31	2,81	5589	45	107	0,0125	0
61	1-1-864	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	0,06	97200		5832				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
62	1-1-880	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,1034	59000		6101				
		т								
63	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	20,76	22,68	0,06	471	1	113	0,03393	1
		м2		6,68	0,03	139	1	81	0,00013	0
64	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	20,76	26,88	0,03	558	1	80	0,0245	1
		м2		4,78	–	99	0	81	–	0
	Раздел 3 Проемы									
66	E46-4-2	Усиление конструктивных элементов стен стальными обоймами	0,405457	38879,93	3209,4	15764	1301	12180	179,48	73
		т		32166	1212,75	13042	492	90	5,92	2
68	1-1-892	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,405457	69100		28017				
		т								
	Раздел 6 Перегородки и внутренние стены									
103	E53-2-1	Разборка кладки стен и перегородок из кирпича	48,51	4899,15	1881	237658	91247	182864	21,241	1030
		м3 кладки		3018,15	538,09	146410	26103	106	2,91	141
104	E46-37-2	Разборка монолитных железобетонных перегородок	84,82	3157,04	1555,04	267780	131898	167124	9,85	835
		м3		1602	587,25	135882	49811	90	2,87	243
105	E8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	1601,17	532,37	43,41	852415	69507	466758	1,6445	2633
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		258,75	16,26	414303	26035	106	0,07938	127
106	30-7-1	Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250x120x65 мм, М-75	80,699	8210		662539				
		1000шт								
107	E8-6-7	Кладка внутренних стен толщиной 250 мм при высоте этажа до 4 м из кирпича	216,79	3094,39	421,76	670833	91433	213384	5,037	1092
		м3 кладки		771,08	157,5	167162	34144	106	0,775	168
108	30-7-1	Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250x120x65 мм, М-75	82,381	8210		676348				
		1000шт								
109	E53-21-4	стен	172,96	10019,92	305,59	1733045	52855	210354	6,7	1159
		м3 кладки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1044	103,36	180570	17877	106	0,396	68
110	E7-20-3	кг	2,89	9315	–	26920	0	33919	49,105	142
		т стальных элементов								
				9315	–	26920	0	126	4,2125	12
111	4-1-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=20 мм	3,064	42500		130220				
		т								
112	E9-62-8	Изготовление металлической перемычки	2,89	30068,43	5556,2	86898	16057	55342	126,5	366
		т конструкций								
				22770	871,72	65805	2519	81	3,1875	9
	Раздел 7 Полы									
	7.1 Тип А									
113	E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	893,5	9292,41	–	8302768	0	646694	4,209	3761
		м3 подстилающего слоя								
				652,05	–	582607	0	111	–	0
	Раздел 8 Внутренняя отделка									
	8.2 Отделка стен									
134	E15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	4544,32	189,44	5,08	860876	23085	678822	0,851	3867
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				156,03	1,21	709050	5499	95	0,06463	294
135	30-2-29	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	84,98	9160		778417				
		м3								
	Раздел 9 Наружная отделка									
150	E46-7-1	Усиление железобетонных блоков парапета арматурой кл. А II д. 22ммК=4,000;	0,00716	8693,84	1365,59	62	10	50	42,84	0
		т усиления								
				7328,25	515,25	52	4	90	5,42	0
151	4-1-17	сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=20-22 мм	0,00716	46700		334				
		т								
152	E53-22-1	Ремонт стыков наружных стен	2066	287,63	2,34	594244	4834	663312	1,3491	2787
		м стыка								
				253,19	1,62	523091	3347	126	0,0086	18
153	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	273	530		144690				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	Е61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	136,87	524,41	15,7	71776	2149	39663	1,74	238
		м2		302,6	2,43	41417	333	95	0,0132	2
155	Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором	63,2	1016,61	31,4	64250	1984	34694	3,234	204
		м2		572,99	4,86	36213	307	95	0,0264	2
	Раздел 11 Лестницы									
	11.1 Лестница Л-1									
176	Е9-29-1	Монтаж металлических конструкций лестниц	1,2969	15836,44	6844,84	20538	8877	8128	33,235	43
		т конструкций		5796	1941,08	7517	2517	81	6,825	9
177	Е9-62-5	Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением	1,22969	33328,14	7006,61	40983	8616	26024	138	170
		т конструкций		24840	1287,24	30546	1583	81	5,525	7
178	1-1-906	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 16-	0,4485	63600		28525				
		т								
179	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из	0,1296	59500		7711				
		т								
180	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0121	59200		716				
		т								
181	1-1-875	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 13-20 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,4403	64200		28267				
		т								
182	8-6-185	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 57х5 мм	7,01	457		3204				
		м								
	11.2 Лестница Л-2									
185	Е59-7-2	Ремонт бетонных ступеней лестниц	1	247,91	3,39	248	3	167	1,0289	1
		ступень								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				184,82	0,54	185	1	90	0,0044	0
186	Е9-29-1	Монтаж металлических конструкций лестниц	0,5892	15836,44	6844,84	9331	4033	3693	33,235	20
		т конструкций								
				5796	1941,08	3415	1144	81	6,825	4
187	Е9-62-5	Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением	0,5892	33328,14	7006,61	19637	4128	12469	138	81
		т конструкций								
				24840	1287,24	14636	758	81	5,525	3
188	1-1-906	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 16-	0,2133	63600		13566				
		т								
189	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из	0,1156	59500		6878				
		т								
190	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,00274	59200		162				
		т								
191	1-1-875	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 13-20 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,1453	64200		9328				
		т								
192	8-6-185	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 57х5 мм	20,11	457		9190				
		м								
193	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,66	22,68	0,06	219	1	53	0,03393	0
		м2								
				6,68	0,03	65	0	81	0,00013	0
194	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	19,32	26,88	0,03	519	1	75	0,0245	0
		м2								
				4,78	–	92	0	81	0	0
Раздел 12 Тамбур входа										
209	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	6,53	251,77	–	1644	0	1677	1,771	12
		м3 грунта								
				251,77	–	1644	0	102	–	0
210	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,5	154,22	–	231	0	236	1,1178	2
		м3 грунта								
				154,22	–	231	0	102	–	0

211 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1,5	25,23	5,65	38	8	25	0,1242	0
	м3 уплотненного грунта		19,58	–	30	0	87	–	0
212 П9-5-1	Грунт - погрузка	5,18	28,6	28,6	148	148	93	–	0
	т		–	20,02	0	103	90	0,04204	0
213 П7-1-2	Перевозка грузов на 1 км, 2 класс груза	5,18	36,3	36,3	188	188	34	–	0
	т		–	7,26	0	38	90	0,01525	0
214 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовкиК=2,000;	0,66	8608,23	82,51	5682	55	160	1,5525	1
	м3		225,11	31,16	148	20	95	0,15225	0
215 Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	2,4	10724,09	441,83	25738	1060	1914	4,14	10
	м3		672,75	166,9	1614	400	95	0,81513	2
216 4-1-64	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=14 мм	0,008	59800		482				
	т								
217 Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	0,45	762,14	14,01	343	6	20	0,23115	0
	м2 поверхности		36,23	5,26	16	3	106	0,02563	0
218 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	16,68	252	4,78	4203	80	792	0,2438	4
	м2 поверхности		42,95	1,8	716	30	106	0,00875	0
219 Е9-24-1	Монтаж опорных стоек из труб	0,237	16234,07	5027,99	3847	1191	2264	64,975	15
	т конструкций		10453,5	1339,83	2477	318	81	4,7625	1
220 8-6-275	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 219х6 мм	3,125	2410		7531				
	м								
Раздел 13 Вентиляционные шахты									
261 Е46-37-2	Демонтаж ж/б вентшахт	12,87	3157,04	1555,04	40631	20013	25358	9,85	127
	м3		1602	587,25	20618	7558	90	2,87	37
262 Е6-22-1	Устройство монолитного участка	4,47	13792,95	301,38	61654	1347	6747	9,269	41
	м3		1474,88	113,85	6593	509	95	0,556	2
263 4-1-63	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм	0,7637	63500		48495				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
264	Е46-30-4	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	480	59,11	28,22	28373	13546	17954	0,1767	85
		отверстие								
				30,89	10,67	14827	5122	90	0,0521	25
265	Е15-36-1	Обшивка гипсокартономвентканалов с креплением на пристенный металлический каркас	166,6	917,68	6,06	152885	1009	40843	1,4812	247
		м2								
				256,29	1,77	42698	295	95	0,00775	2
268	Е8-6-9	Кладка стен вентшахт и столбов из кирпича керамического	25,98	9741,56	370,75	253086	9632	32796	6,8425	178
		м3 кладки								
				1053,11	137,81	27360	3580	106	0,675	18
269	Е46-40-1	Пробивка отверстий для вентканалов и кирпичных столбиков в утеплителе	39,72	24,92	4,56	990	181	789	0,1438	6
		м2								
				20,36	1,71	809	68	90	0,0084	0
270	Е7-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	8	2387,27	387,82	19098	3103	4162	1,7595	14
		шт сборных конструкций								
				294,98	117,84	2360	943	126	0,48288	4
271	30-17-9	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см	26,91	1770		47631				
		м2								
272	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	96,27	300,81	2,45	28959	236	11505	0,70265	68
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				125,24	0,56	12057	54	95	0,03275	3
273	Е6-22-13	Устройство монолитного участка УМ-8шт	2,72	12598,72	286,74	34269	780	4085	9,361	25
		м3								
				1472,29	108,31	4005	295	95	0,529	1
274	4-1-63	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм	0,0525	63500		3334				
		т								
275	Е12-11-1	Устройство колпаков над шахтами и фановыми стояками	24	364,75	8,69	8754	209	9042	2,2195	53
		колпак								
				349,31	2,81	8383	67	107	0,0125	0
276	1-1-864	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	0,0612	97200		5949				
		т								
277	1-1-880	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,136	59000		8024				
		т								
	Раздел 15 Подвал									
286	Е51-1-2	Разработка грунта внутри здания в траншеях	2,31	855,87	0,05	1977	0	1850	5,13	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта								
				785,25	0,02	1814	0	102	0,0001	0
287	Е6-1-1	Устройство бетонноых фундаментов из бетона В15	1,93	9393,63	82,51	18130	159	469	1,5525	3
		м3								
				225,11	31,16	434	60	95	0,15225	0
288	Е6-1-1	Устройство бетонных фундаментов из бетона В7,5	0,38	8761,23	82,51	3329	31	93	1,5525	1
		м3								
				225,11	31,16	86	12	95	0,15225	0
289	4-1-27	сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,528	48300		25502				
		т								
290	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,024	45800		1099				
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**			**22897640**	**635839**	**4599987**		**24995**
			Тенге			**4143860**	**211806**			**1302**

Локальная смета № 2-1-2

Отопление , водоснабжение и канализация

Раздел 1 Водоснабжение и канализация

1.1 Водопровод

1	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	2	981,62	112,66	1963	225	1281	2,99	6
		шт								
				514,91	42,19	1030	84	115	0,2	0
2	9-1-120	Вентили запорные фланцевые 15кч16бр для воды и пара, Ру 2,5 МПа, Dy 80 мм	2	8410		16820				
		шт								
3	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	16	521,42	49,05	8343	785	5742	1,6905	27
		шт								
				292,39	19,69	4678	315	115	0,0875	1
4	9-1-115	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	16	748		11968				
		шт								
5	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	256	521,42	49,05	133484	12557	91877	1,6905	433
		шт								
				292,39	19,69	74852	5041	115	0,0875	22
6	9-4-13	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	80	284		22720				
		шт								
7	9-4-14	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	160	340		54400				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
8	9-4-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 20 мм	16	463		7408				
		шт								
13	Е16-14-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм	52,1	979,02	18,11	51007	944	15522	1,4375	75
		м трубопровода		252,29	6,78	13144	353	115	0,03313	2
14	Е16-14-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм	71,4	841,03	20,13	60050	1437	23990	1,61	115
		м трубопровода		284,63	7,54	20323	538	115	0,03675	3
15	Е16-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм	46,7	745,16	12,04	34799	562	13569	1,403	66
		м трубопровода		248,15	4,5	11589	210	115	0,022	1
16	Е16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	274,8	433,63	6,6	119162	1814	69307	1,2075	332
		м трубопровода		216,83	2,48	59585	682	115	0,01213	3
17	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	233,3	546,4	15,24	127475	3555	91780	1,886	440
		м трубопровода		336,38	5,71	78477	1332	115	0,02788	7
18	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 16 мм	265,4	486,71	15,24	129173	4045	104409	1,886	501
		м трубопровода		336,38	5,71	89275	1515	115	0,02788	7
19	8-4-118	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления (ГОСТ 18599-2001), Dн=16 мм	23,86	508		12121				
		10м								

Раздел 2 Отопление

2.1 Отопление

114	Е16-10-4	водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	37,7	960,53	26	36212	980	6929	0,83375	31
		м трубопровода		150,08	9,74	5658	367	115	0,0475	2
115	Е16-10-3	водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	2,4	823,18	19,99	1976	48	389	0,7544	2
		м трубопровода		133,52	7,49	320	18	115	0,0365	12 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	Е16-10-2	водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	120,9	642,28	17,65	77652	2134	16964	0,63595	77
		м трубопровода		115,4	6,61	13952	799	115	0,03225	4
117	Е16-10-1	водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	743	139,28	17,65	103485	13114	104251	0,63595	472
		м трубопровода		115,4	6,61	85742	4911	115	0,03225	24
118	8-6-34	резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные легкие, 40х3 мм	87,2	278		24242				
		м								
119	8-6-33	резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные легкие, 32х2,8 мм	364,6	230		83858				
		м								
120	8-6-30	резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные легкие, 15х2,5 мм	291,2	100		29120				
		м								
124	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	193	521,42	49,05	100634	9467	69266	1,6905	326
		шт		292,39	19,69	56431	3800	115	0,0875	17
128	9-1-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	193	316		60988				
		шт								
133	Е16-15-1	Установка радиаторных терморегуляторов	76	521,42	49,05	39628	3728	27276	1,6905	129
		шт		292,39	19,69	22222	1497	115	0,0875	6
134	9-4-58	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 15 мм	76	343		26068				
		шт								
	2.2 Вентиляция									
150	Е16-14-11	Прокладка воздуховодов из труб д. 160мм	127,4	1524,84	17,89	194265	2279	34569	1,311	167
		м трубопровода		229,25	6,7	29207	853	115	0,03275	4
151	Е9-62-8	Изготовление креплений воздуховодов из стальной полосы 25х2.	0,0025	30068,43	5556,2	75	14	48	126,5	0
		т конструкций		22770	871,72	57	2	81	3,1875	0
152	1-1-881	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0025	87100		218				
		т								
153	Е46-32-1	Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 в бетонных конструкциях полов и стен	30	77,7	35,65	2331	1070	1500	0,2419	7
		м борозд								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				42,05	13,48	1261	405	90	0,0658	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**			**1571645**	**58758**	**678669**		**3206**
			Тенге			**567803**	**22722**			**105**
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**24469285**	**694597**	**5278656**		**28201**
			Тенге			**4711663**	**234528**			**1407**
		Накладные расходы -	Тенге			**5278656**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			**1784876**				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге			**31532817**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				315328				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				126132				
		Итого по акту в баз. ценах 2001г(МРП=775тен)				31 974 277				
		Итого по акту в текущих ценах				66 754 039				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				1 335 081				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				68 089 120				
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				8 170 694				
		Всего по акту:				76 259 814				

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Портал-ПВ"

Директор _____ Ичиев М.С.

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

Технадзор _____ Завьялов А.М.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

И.о.начальника отдела _____ Оспанов Г.И.