Форма КС-3

Подрядчик: **ТОО "Портал-ПВ"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция нежилого объекта под многоквартирный жилой дом по адресу: г. Экибастуз, ул. Энергетиков, дом 64.**
Договор № 142 о государственных закупках работ Реконструкция нежилого объекта под многоквартирный жилой дом по адресу: г. Экибастуз, ул. Энергетиков, дом 64 от 05 декабря 2012 года

Справка № 3 от "19" апреля 2013 года
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2013 года.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		142	05.12.2012	467003011421			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 3					Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %	Налог на добавленную стоимость, 12 %	Всего
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001 года	Дополнительные затраты				
				СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего:	192268646	95277737	39948127	39396575		551552			1668028	10208329	95277737
в том числе за месяц											
Локальная смета №2-1-1, 2-1-2, 2-1-3	192268646	95277737	39948127	39396575		551552			1668028	10208329	95277737
Удержание аванса 0 %	0	0									0
Удержание 5 %	9613432	4763887									4763887
Итого к оплате:		90513850									90513850
Итого к оплате: Девяносто миллионов пятьсот тринадцать тысяч восемьсот пятьдесят тенге											

Заказчик:

И.о.начальника ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____ Оспанов Г.И.

Подрядчик:

Директор ТОО "Портал-ПВ"

_____ Ичиев М.С.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

Подрядчик: ТОО "Портал-ПВ"

Стройка: Реконструкция нежилого объекта под многоквартирный жилой дом по адресу: г. Экибастуз, ул. Энергетиков, дом 64.
Объект: Реконструкция нежилого объекта под многоквартирный жилой дом по адресу: г. Экибастуз, ул. Энергетиков, дом 64.

Договор № 142 о государственных закупках работ Реконструкция нежилого объекта под многоквартирный жилой дом по адресу: г. Экибастуз, ул. Энергетиков, дом 64 от 05 декабря 2012 года

Акт № 3
приемки выполненных работ за апрель месяц 2013 года
от 19 апреля 2013 года

Составлен в уровне цен 2001г. с пересчетом в текущие цены

N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Архитектурно-строительная часть.

Раздел 7 Полы

7.2 Тип Б

114	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	470,78	259,79	12,44	122304	5857	33815	0,4094	193
		м2 стяжки		60,03	4,68	28261	2203	111	0,02275	11
115	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток на клею	470,78	1355,52	14,65	638152	6897	106039	1,219	574
		м2 покрытия		197,43	5,49	92946	2585	111	0,02675	13
116	99-1-89	Клей плиточный С-302	235,39	18		4237				
		кг								

7.3 Тип В

117	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	314	259,79	12,44	81574	3906	22554	0,4094	129
		м2 стяжки		60,03	4,68	18849	1470	111	0,02275	7
118	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	628	267,92	5,24	168254	3291	45758	0,4393	276
		м2 поверхности		66,76	1,98	41925	1243	106	0,0095	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток на клею	314	1355,52	14,65	425633	4600	70726	1,219	383
		м2 покрытия		197,43	5,49	61993	1724	111	0,02675	8
120	99-1-89	Клей плиточный С-302	157	18		2826				
		кг								
		Раздел 8 Внутренняя отделка								
		8.1 Отделка потолков								
131	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	4734,94	188,11	4,93	890690	23343	536589	0,63653	3014
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	556024	8807	95	0,00911	43
132	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	4734,94	54,22	2,91	256728	13779	230757	0,299	1416
		м2 окрашиваемой поверхности		50,2	1,1	237694	5208	95	0,00538	25
133	99-99-1прайс-лист	Краска акриловая водоэмульсионная "ЛЮКС" ц.о.=180/1,958/1,02/1,12/1,06=75,92	1183,57	75,92		89857				
		кг								
		8.2 Отделка стен								
136	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	12368,49	370,5	4,29	4582526	53061	1015558	0,52348	6475
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	1048724	20284	95	0,00788	97
137	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	886,94	187,17	2,35	166009	2084	76634	0,5382	477
		м2 окрашиваемой поверхности		90,05	0,9	79869	798	95	0,00438	4
138	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	10712,33	272,46	2,35	2918681	25174	464770	0,26565	2846
		м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	479591	9641	95	0,00438	47
139	99-99-1прайс-лист	Паста колер для водоэмульсии ц.о.=1800/1,958/1,02/1,12/1,06=759,16	66,95	759,16		50826				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	E15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	769,22	272,46	2,35	209582	1808	33374	0,26565	204
		м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	34438	692	95	0,00438	3
141	E15-36-1	Обшивка гипсокартоном сантехнических стояков с креплением на пристенный металлический каркас	140	917,68	6,06	128475	848	34323	1,4812	207
		м2		256,29	1,77	35881	248	95	0,00775	1
142	E15-64-3	Отделка гипсокартона алинексом	140	89,2	4,29	12488	601	11496	0,52348	73
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	11871	230	95	0,00788	1
143	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	271,6	31		8420				
		кг								
144	E15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	1106	1945,59	2,63	2151823	2909	403406	2,3	2544
		м2 поверхности облицовки		382,95	0,99	423543	1095	95	0,00488	5
	8.3 Откосы									
145	E61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	456,4	1124,33	67,78	513144	30935	284264	3,852	1758
		м2		644,33	11,29	294072	5153	95	0,0624	28
146	E15-180-3	Улучшенная окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами с добавлением колера	435,7	78,52	2,63	34211	1146	31362	0,4485	195
		м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	32582	431	95	0,00488	2
147	99-99-1прайс-лист	Краска акриловая водоэмульсионная "ЛЮКС" ц.о.=180/1,958/1,02/1,12/1,06=75,92	108,9	75,92		8268				
		кг								
148	99-99-1прайс-лист	Паста колер для водоэмульсии ц.о.=1800/1,958/1,02/1,12/1,06=759,16	2,72	759,16		2065				
		шт								
149	E15-165-8	Улучшенная окраска откосов колером масляным разбеленным	20,7	187,17	2,35	3874	49	1789	0,5382	11
		м2 окрашиваемой поверхности		90,05	0,9	1864	19	95	0,00438	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 9 Наружная отделка									
156	E15-38-1	Облицовка стен фасадов металлосайдингом на металлическом каркасе	2190,57	1782,98	4,99	3905742	10931	1121162	3,105	6802
		м2 поверхности облицовки		537,22	1,53	1176818	3352	95	0,00575	13
157	1-1-434	Металлосайдинг	2847,74	1190		3388811				
		м2								
158	E26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	240,96	4803,47	472,78	1157444	113921	927827	23,046	5553
		м3 изоляции		4101,19	177,19	988223	42696	90	0,8625	208
159	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	233,73	14600		3412458				
		м3								
160	E62-36-4	Очистка вручную цоколя от масляной краски	168,16	37,04	–	6229	0	5918	0,257	43
		м2		37,04	–	6229	0	95	–	0
164	E61-24-1	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью	3,4	347,3	15,63	1181	53	403	0,575	2
		м2		112,55	11,95	383	41	95	0,0621	0
	Раздел 10 Балконы									
165	E9-29-1	Монтаж конструкций каркаса балкона	0,9812	15836,44	6844,84	15539	6716	6150	33,235	33
		т конструкций		5796	1941,08	5687	1905	81	6,825	7
166	E9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций	0,9812	32735,87	11718,89	32120	11499	17065	104,65	103
		т конструкций		18837	2634,17	18483	2585	81	9,2	9
167	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кл, Ст3пс	0,6495	59200		38450				
		т								
168	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кл, Ст3пс	0,0464	58700		2724				
		т								
169	1-1-906	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 16-40	0,2853	63600		18145				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170	E6-10-1	Устройство монолитного участка толщиной 100 мм	0,063	939,11	17,56	59	1	2	0,2323	0
		м2		35,71	6,64	2	0	95	0,03238	0
171	E6-11-10	Армирование монолитного участка	0,011	5604,41	409,16	62	5	25	13,34	0
		т		2173,5	154,69	24	2	95	0,75	0
172	4-1-14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм	0,011	50000		550				
		т								
173	E9-43-2	Монтаж ограждающих конструкций балконов	372,08	385,11	156,36	143292	58178	61115	1,081	402
		м2		165,6	37,18	61616	13834	81	0,12875	48
174	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный	372,08	1190		442775				
		м2								
175	E15-172-4	Двухслойная окраска решеток, металлического ограждения балконов	32,25	167,07	0,09	5388	3	3806	0,7429	24
		м2 окрашиваемой поверхности		124,2	0,03	4005	1	95	0,00013	0
	Раздел 11 Лестницы									
	11.3 Лестница Л-3 и крышка люка									
195	E9-29-1	Монтаж металлических конструкций лестниц и крышки люка	0,1368	15836,44	6844,84	2166	936	858	33,235	5
		т конструкций		5796	1941,08	793	266	81	6,825	1
196	E9-62-5	Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением	0,1368	33328,14	7006,61	4559	959	2895	138	19
		т конструкций		24840	1287,24	3398	176	81	5,525	1
197	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,02262	59500		1346				
		т								
198	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,04812	59200		2849				
		т								
199	1-1-875	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 13-20 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,04696	64200		3015				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
200	8-6-18	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 15х2,8 мм	1,2	90		108				
		м								
201	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,69	22,68	0,06	129	0	31	0,03393	0
		м2		6,68	0,03	38	0	81	0,00013	0
202	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	11,38	26,88	0,03	306	0	44	0,0245	0
		м2		4,78	–	54	0	81	–	0
	11.4 Ограждения									
203	Е9-29-1	Монтаж металлических конструкций ограждения	0,432	15836,44	6844,84	6841	2957	2708	33,235	14
		т конструкций		5796	1941,08	2504	839	81	6,825	3
204	Е9-62-5	Изготовление металлических конструкций ограждения	0,432	33328,14	7006,61	14398	3027	9142	138	60
		т конструкций		24840	1287,24	10731	556	81	5,525	2
205	8-6-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	185,84	63		11708				
		м								
206	8-6-59	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 32х3 мм	126,5	149		18849				
		м								
207	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	48,1	22,68	0,06	1091	3	261	0,03393	2
		м2		6,68	0,03	321	1	81	0,00013	0
208	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	96,2	26,88	0,03	2586	3	373	0,0245	2
		м2		4,78	–	460	0	81	–	0
	Раздел 12 Тамбур входа									
209	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	6,53	251,77	–	1644	0	1677	1,771	12
		м3 грунта								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				251,77	–	1644	0	102	–	0
210	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,5	154,22	–	231	0	236	1,1178	2
		м3 грунта								
				154,22	–	231	0	102	–	0
211	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1,5	25,23	5,65	38	8	25	0,1242	0
		м3 уплотненного грунта								
				19,58	–	30	0	87	–	0
212	П9-5-1	Грунт - погрузка	5,18	28,6	28,6	148	148	93	–	0
		т								
				–	20,02	0	103	90	0,04204	0
213	П7-1-2	Перевозка грузов на 1 км, 2 класс груза	5,18	36,3	36,3	188	188	34	–	0
		т								
				–	7,26	0	38	90	0,01525	0
214	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовкиК=2,000;	0,66	8608,23	82,51	5681	54	161	1,5525	1
		м3								
				225,11	31,16	149	21	95	0,15225	0
215	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	2,4	10724,09	441,83	25738	1060	1914	4,14	10
		м3								
				672,75	166,9	1614	400	95	0,81513	2
216	4-1-64	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=14 мм	0,0081	59800		481				
		т								
217	Е8-4-3									
		Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	0,45	762,14	14,01	343	6	20	0,23115	0
		м2 поверхности								
				36,23	5,26	16	3	106	0,02563	0
218	Е8-4-7									
		Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	16,68	252	4,78	4203	80	792	0,2438	4
		м2 поверхности								
				42,95	1,8	716	30	106	0,00875	0
219	Е9-24-1	Монтаж опорных стоек из труб	0,237	16234,07	5027,99	3847	1191	2264	64,975	15
		т конструкций								
				10453,5	1339,83	2477	318	81	4,7625	1
220	8-6-275									
		Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 219х6 мм	3,125	2410		7531				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,84	22,68	0,06	132	0	32	0,03393	0
		м2		6,68	0,03	39	0	81	0,00013	0
222	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	11,68	26,88	0,03	314	0	45	0,0245	0
		м2		4,78	–	56	0	81	–	0
223	E6-13-4	Устройство площадки и пандуса	4,14	11750,52	386,24	48647	1599	4848	6,808	28
		м3		1086,75	145,91	4499	604	95	0,71263	3
224	4-1-63	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-II, d=12 мм	0,161	63500		10224				
		т								
225	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 ммК=2,000;	11,86	259,79	12,44	3081	148	852	0,4094	5
		м2 стяжки		60,03	4,68	712	56	111	0,02275	0
226	E11-17-1	Устройство мозаичных покрытий из боя мраморных плит (типа "брекчия")К=2,000;	11,86	588,22	37,79	6976	448	3409	1,495	18
		м2 покрытия		244,78	14,15	2903	168	111	0,06913	1
227	E8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	14,4	3101,16	419,8	44657	6045	14687	5,221	75
		м3 кладки		804,71	157,5	11588	2268	106	0,7625	11
228	30-7-1	Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250x120x65 мм, М-75	5,472	8210		44925				
		1000шт								
229	E15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	19,84	189,44	5,08	3758	101	2964	0,851	17
		м2 оштукатуриваемой поверхности		156,03	1,21	3096	24	95	0,06463	1
230	30-2-28	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	0,37	9230		3415				
		м3								
231	E15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	16,59	300,81	2,45	4990	41	1983	0,70265	12
		м2 оштукатуриваемой поверхности		125,24	0,56	2078	9	95	0,03275	1
232	E15-156-1	Перхлорвиниловая окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	16,59	144,03	2,06	2389	34	457	0,1518	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 окрашиваемой поверхности								
				28,21	0,79	468	13	95	0,00375	0
233	Е9-24-1	Монтаж перекрытия	0,3055	16234,07	5027,99	4960	1536	2918	64,975	20
		т конструкций								
				10453,5	1339,83	3194	409	81	4,7625	1
234	1-1-906	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 16-40	0,113	63600		7187				
		т								
235	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,1485	47200		7009				
		т								
236	1-1-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0439	63600		2792				
		т								
237	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=0,500;	2,88	22,68	0,06	65	0	15	0,03393	0
		м2								
				6,68	0,03	19	0	81	0,00013	0
238	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два разаК=2,000;	5,76	26,88	0,03	155	0	23	0,0245	0
		м2								
				4,78	–	28	0	81	–	0
239	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слойК=2,000;	40	133,67	1,24	5347	50	591	0,07981	3
		м2 изолируемой поверхности								
				13,33	0,48	533	19	107	0,00225	0
240	Е10-14-1	Установка стропил, мауэрлатаК=2,000;	2,4	21325,1	334,28	51180	802	9132	22,1	53
		м3 древесины в конструкции								
				3397,5	126	8154	302	108	0,62	1
241	Е10-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьевК=2,000;	0,16	20617,97	309,62	3299	50	444	13,8	2
		м3 древесины в конструкции								
				2452,5	117	392	19	108	0,57	0
242	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьевК=2,000;	0,106	22541,72	316,57	2389	34	414	22,5	2
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	370	13	108	0,58	0
243	Е10-3-5	Устройство карнизовК=2,000;	13,2	767,86	7,54	10136	100	3101	1,43	19
		м2 развернутой поверхности карнизов								
				214,65	2,86	2833	38	108	0,0139	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	E10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатовК=2,000;	2,5	573,75	28,11	1434	70	362	0,78	2
		м3 древесины в конструкций		123,75	10,58	309	26	108	0,052	0
245	E10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакадК=2,000;	0,106	1970,15	14,17	209	2	36	1,88	0
		м3 древесины в конструкций		303,75	5,4	32	1	108	0,026	0
246	E10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермамК=2,000;	40	20,49	0,91	820	36	217	0,029	1
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	187	14	108	0,00168	0
247	E10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермамК=2,000;	40	131,98	0,55	5279	22	288	0,0403	2
		м2 покрытий по фермам		6,48	0,2	259	8	108	0,001	0
248	E12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройствомК=2,000;	40	527,94	10,25	21118	410	13600	1,9665	79
		м2 кровли		313,89	3,85	12556	154	107	0,01875	1
249	1-1-425	Металлочерепица- стальной лист с антикоррозионным порошковым покрытиемК=2,000;	44,24	1260		55742				
		м2								
250	E58-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей	4	70,5	0,16	282	1	265	0,3504	1
		м труб		62,12	0,02	248	0	107	0,0002	0
251	99-99-1Прайс	Труба водосточная ПХВ (4м) 95мм ц.о.= 2690:2,088:1,02:1,12:1,06=1063,89	4	1063,89		4256				
		шт								
252	E58-19-2	Навеска желобов с монтажных навесных люлек	8,9	87,1	0,69	775	6	746	0,4444	4
		м труб		78,19	0,11	696	1	107	0,0011	0
253	99-99-2Прайс	Желоб водосточный ПХВ (4м) 125мм ц.о.= 2570:2,088:1,02:1,12:1,06=1016,43	2,23	1016,43		2267				
		шт								
254	99-99-4Прайс	Воронка водосточная ц.о.= 1040:2,088:1,02:1,12:1,06=411,32	2	411,32		823				
		шт								
255	99-99-5Прайс	Вставка колено ц.о.= 520:2,088:1,02:1,12:1,06=205,66	2	205,66		411				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
256	99-99-6Прайс	Трубный хомут ц.о.= 240:2,088:1,02:1,12:1,06=94,92	6	94,92		570				
		шт								
257	99-99-7Прайс	Крюк желоба ц.о.= 520:2,088:1,02:1,12:1,06=205,66	14	205,66		2879				
		шт								
258	99-99-8Прайс	Слив трубы (сброс) ц.о.= 520:2,088:1,02:1,12:1,06=205,66	2	205,66		411				
		шт								
259	99-99-9Прайс	Кронштейны (штыри крепления) ц.о.= 520:2,088:1,02:1,12:1,06=205,66	8	205,66		1645				
		шт								
260	Е16-21-3									
		Установка воронок сливных диаметром 100 мм	2	175,95	1,57	352	3	311	0,83	2
		воронка								
				135	–	270	0	115	–	0
	Раздел 13 Вентиляционные шахты									
278	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,93	22,68	0,06	112	0	27	0,03393	0
		м2								
				6,68	0,03	33	0	81	0,00013	0
279	Е13-26-6									
		Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	9,86	25,47	0,03	251	0	38	0,0245	0
		м2								
				4,78	–	47	0	81	–	0
280	Е58-22-4									
		Устройство теплоизоляции из минплиты т. 100мм	151,84	52,18	2,07	7923	314	8194	0,3354	51
		м2								
				50,11	0,32	7609	49	107	0,0033	1
281	1-3-98	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 50	15,1	2890		43639				
		м3								
282	Е15-51-6	Улучшенная штукатурка	151,84	1742,89	10,84	264640	1646	122267	4,0365	613
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				843,53	4,08	128082	620	95	0,02	3
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**				**26845505**	**405713**	**5762481**		**34895**
		Тенге				**5958063**	**133813**			**620**

Локальная смета № 2-1-2

Отопление , водоснабжение и канализация

Раздел 1 Водоснабжение и канализация

1.1 Водопровод

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е26-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 30 мм	76	88,01	6,84	6689	520	3395	0,276	21
		м трубопровода		47,09	2,54	3579	193	90	0,0125	1
21	Е26-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 63 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	46,7	112,06	10,59	5233	495	2831	0,3795	18
		м трубопровода		63,4	3,94	2961	184	90	0,01875	1
22	Е26-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 30 мм	71,4	119,14	11,74	8507	838	4678	0,4025	29
		м трубопровода		68,31	4,5	4877	321	90	0,02125	2
23	Е26-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 90 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 30 мм	52,1	132,35	12,61	6895	657	3974	0,4715	25
		м трубопровода		79,96	4,79	4166	250	90	0,0225	1
24	1-3-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=18-57 мм	2,66	17600		46816				
		м3								
25	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 30 мм	194,1	86,29	7,99	16749	1551	6555	0,2208	43
		м трубопровода		34,42	3,1	6681	602	90	0,015	3
26	Е26-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 30 мм	52,1	107,96	11,26	5625	587	2503	0,3105	16
		м трубопровода		49,16	4,23	2561	220	90	0,02	1
27	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,09856	185900		18322				
		1000м2								
28	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	98,2	200		19640				12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг								
29	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	773,5	12,59	–	9738	0	10932	0,05762	45
		м трубопровода		12,29	–	9506	0	115	–	0
30	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	170,2	12,73	–	2167	0	2406	0,05762	10
		м трубопровода		12,29	–	2092	0	115	–	0
31	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	0,773	9302,01	–	7190	0	8354	59,225	46
		км трубопровода		9237,38	–	7140	0	117	–	0
32	Е22-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 75-80 мм	0,17	9375,51	–	1594	0	1837	59,225	10
		км трубопровода		9237,38	–	1570	0	117	–	0
	1.2 Т3									
33	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	2	981,62	112,66	1963	225	1281	2,99	6
		шт		514,91	42,19	1030	84	115	0,2	0
34	9-1-120	Вентили запорные фланцевые 15кч16бр для воды и пара, Ру 2,5 МПа, Dy 80 мм	2	8410		16820				
		шт								
35	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	17	521,42	49,05	8864	834	6102	1,6905	29
		шт		292,39	19,69	4971	335	115	0,0875	1
36	9-1-115	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	16	748		11968				
		шт								
37	9-1-117	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	1	1260		1260				
		шт								
38	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	256	521,42	49,05	133484	12557	91877	1,6905	13 433

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		292,39	19,69	74852	5041	115	0,0875	22
39	9-4-13	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	80	284		22720				
		шт								
40	9-4-14	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	160	340		54400				
		шт								
41	9-4-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 20 мм	16	463		7408				
		шт								
45	Е16-14-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм	25,1	489,42	20,13	12284	505	8433	1,61	40
		м трубопровода		284,63	7,54	7144	189	115	0,03675	1
46	8-4-74	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d=75x12,5 мм	24,74	1950		48243				
		м								
47	Е16-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм	31,8	500,15	12,04	15905	383	9239	1,403	45
		м трубопровода		248,15	4,5	7891	143	115	0,022	1
48	8-4-73	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d=63x10,5 мм	30,1	1210		36421				
		м								
49	Е16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	17,8	436,8	12,04	7775	214	5172	1,403	25
		м трубопровода		248,15	4,5	4417	80	115	0,022	0
50	8-4-72	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d=50x8,3 мм	16,84	613		10323				
		м								
51	Е16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	274,8	339,92	6,6	93410	1814	69307	1,2075	332
		м трубопровода								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				216,83	2,48	59585	682	115	0,01213	3
52	8-4-70	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d=32x5,4 мм	257,8	247		63677				
		м								
53	E16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	233,3	486,71	15,24	113549	3555	91780	1,886	440
		м трубопровода		336,38	5,71	78477	1332	115	0,02788	7
54	8-4-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d=20x3,4 мм	209,74	93		19506				
		м								
55	E16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 16 мм	222,6	486,71	15,24	108342	3392	87571	1,886	420
		м трубопровода		336,38	5,71	74878	1271	115	0,02788	6
56	8-4-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d=20x3,4 мм	200,12	93		18611				
		м								
57	E26-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 30 мм	76	88,01	6,84	6689	520	3395	0,276	21
		м трубопровода		47,09	2,54	3579	193	90	0,0125	1
58	E26-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 50 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 30 мм	17,8	112,06	10,59	1995	189	1079	0,3795	7
		м трубопровода		63,4	3,94	1129	70	90	0,01875	0
59	E26-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 63 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	31,8	112,06	10,59	3564	337	1927	0,3795	12
		м трубопровода		63,4	3,94	2016	125	90	0,01875	1
60	E26-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 30 мм	25,1	119,14	11,74	2990	295	1645	0,4025	10
		м трубопровода		68,31	4,5	1715	113	90	0,02125	15 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	1-3-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=18-57 мм	1,36	17600		23936				
		м3								
62	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 30 мм	150,7	86,29	7,99	13004	1204	5089	0,2208	33
		м трубопровода		34,42	3,1	5187	467	90	0,015	2
63	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,06176	185900		11481				
		1000м2								
64	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	61,2	200		12240				
		кг								
65	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	784,5	12,59	–	9877	0	11088	0,05762	45
		м трубопровода		12,29	–	9642	0	115	–	0
66	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	56,9	12,73	–	724	0	804	0,05762	3
		м трубопровода		12,29	–	699	0	115	–	0
67	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	0,784	9302,01	–	7293	0	8473	59,225	46
		км трубопровода		9237,38	–	7242	0	117	–	0
68	Е22-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 75-80 мм	0,057	9375,51	–	534	0	617	59,225	3
		км трубопровода		9237,38	–	527	0	117	–	0
	1.3 Т4									
72	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	17	521,42	49,05	8864	834	6102	1,6905	29
		шт		292,39	19,69	4971	335	115	0,0875	1
73	9-1-115	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	16	748		11968				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	9-1-117	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	1	1260		1260				
		шт								
75	Е16-15-1									
		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	16	521,42	49,05	8343	785	5742	1,6905	27
		шт		292,39	19,69	4678	315	115	0,0875	1
76	9-4-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 20 мм	16	463		7408				
		шт								
77	Е16-14-7									
		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм	25,1	489,42	20,13	12284	505	8433	1,61	40
		м трубопровода		284,63	7,54	7144	189	115	0,03675	1
78	8-4-74	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d=75x12,5 мм	24,74	1950		48243				
		м								
79	Е16-14-6									
		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм	31,8	500,15	12,04	15905	383	9239	1,403	45
		м трубопровода		248,15	4,5	7891	143	115	0,022	1
80	8-4-73	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d=63x10,5 мм	30,1	1210		36421				
		м								
81	Е16-14-5									
		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	17,8	436,8	12,04	7775	214	5172	1,403	25
		м трубопровода		248,15	4,5	4417	80	115	0,022	0
82	8-4-72	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d=50x8,3 мм	16,84	613		10323				
		м								
83	Е16-14-3									
		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	379,6	339,92	6,6	129034	2505	95738	1,2075	458
		м трубопровода		216,83	2,48	82309	941	115	0,01213	17 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	8-4-70	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d=32x5,4 мм	356,07	247		87949				
		м								
85	Е26-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 30 мм	76	88,01	6,84	6689	520	3395	0,276	21
		м трубопровода		47,09	2,54	3579	193	90	0,0125	1
86	Е26-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 50 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 30 мм	17,8	112,06	10,59	1995	189	1079	0,3795	7
		м трубопровода		63,4	3,94	1129	70	90	0,01875	0
87	Е26-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 63 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	31,8	112,06	10,59	3564	337	1927	0,3795	12
		м трубопровода		63,4	3,94	2016	125	90	0,01875	1
88	Е26-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 30 мм	25,1	119,14	11,74	2990	295	1645	0,4025	10
		м трубопровода		68,31	4,5	1715	113	90	0,02125	1
89	1-3-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=18-57 мм	1,36	17600		23936				
		м3								
90	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 30 мм	150,7	86,29	7,99	13004	1204	5089	0,2208	33
		м трубопровода		34,42	3,1	5187	467	90	0,015	2
91	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,0531	185900		9871				
		1000м2								
92	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	61,2	200		12240				
		кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	E16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	397,4	12,59	–	5003	0	5617	0,05762	23
		м трубопровода		12,29	–	4884	0	115	–	0
94	E16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	56,9	12,73	–	724	0	804	0,05762	3
		м трубопровода		12,29	–	699	0	115	–	0
95	E22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	0,397	9302,01	–	3693	0	4290	59,225	24
		км трубопровода		9237,38	–	3667	0	117	–	0
96	E22-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 75-80 мм	0,057	9375,51	–	534	0	617	59,225	3
		км трубопровода		9237,38	–	527	0	117	–	0
		Раздел 2 Отопление								
		2.1 Отопление								
117	E16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	743	139,28	17,65	103485	13114	104251	0,63595	472
		м трубопровода		115,4	6,61	85742	4911	115	0,03225	24
120	8-6-30	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные легкие, 15х2,5 мм	254,6	100		25460				
		м								
121	8-6-31	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные легкие, 20х2,5 мм	488,4	131		63980				
		м								
122	E16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	40,1	12,73	–	510	0	567	0,05762	2
		м трубопровода		12,29	–	493	0	115	–	0
123	E16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	1606,9	12,59	–	20231	0	22711	0,05762	93
		м трубопровода		12,29	–	19749	0	115	–	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	E16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	184	521,42	49,05	95941	9025	66036	1,6905	311
		шт		292,39	19,69	53800	3623	115	0,0875	16
125	9-4-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 20 мм	32	463		14816				
		шт								
126	9-4-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	38	331		12578				
		шт								
127	9-1-113	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	114	284		32376				
		шт								
129	E16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	26	521,42	49,05	13557	1275	9331	1,6905	44
		шт		292,39	19,69	7602	512	115	0,0875	2
130	9-4-84	Краны шаровые сварные стальные Jip WW Danfoss, Тмакс=180 °С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	2	6420		12840				
		шт								
131	9-4-83	Краны шаровые сварные стальные Jip WW Danfoss, Тмакс=180 °С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	8	5690		45520				
		шт								
132	9-4-82	Краны шаровые сварные стальные Jip WW Danfoss, Тмакс=180 °С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	16	4130		66080				
		шт								
133	E16-15-1	Установка радиаторных терморегуляторов	161	521,42	49,05	83949	7897	57781	1,6905	272
		шт		292,39	19,69	47074	3170	115	0,0875	15
135	9-4-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	161	377		60697				
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**			**2178465**	**69754**	**867910**		**4167**
			Тенге			**739387**	**27082**			**126**

Локальная смета № 2-1-3

Электроосвещение

0.2 Кабели и кабельная арматура

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Ц8-145-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 2 кг	10703	21	3,6	224763	38531	112296	0,07	749
		м кабеля		11,5	0,7	123085	7492	86	0,004	43
16	Е67-13-5	Затягивание первого провода сечением 50 мм2 в трубы	160,19	32,42	0,13	5193	21	5018	0,1965	31
		м		32,29	–	5173	0	97	0,0002	0
17	Е67-13-8	Затягивание последующего провода сечением 50 мм2 в трубыК=5,000;	800,95	22,9	0,13	18342	104	17691	0,1353	108
		м		22,77	–	18238	0	97	0,0002	0
18	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	304	27,7	2,1	8421	638	5281	0,1	30
		м кабеля		19,7	0,5	5989	152	86	0,003	1
19	16-1-360	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечением 95 мм2	0,025	494300		12358				
		1000м								
20	16-1-358	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечением 50 мм2	0,825	280400		231330				
		1000м								
21	16-1-345	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х10 мм2	0,825	175200		144540				
		1000м								
22	16-1-344	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2	1,125	109800		123525				
		1000м								
23	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	5,535	60500		334868				
		1000м								
24	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	3,11	52100		162031				
		1000м								
25	16-1-586	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,565	83600		47234				
		1000м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Ц8-482-14	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску: присоединение к электрической сети машины переменного тока, масса до 0,25 т	30	686,9	28,9	20607	867	10921	2	60
		шт		421	2,3	12630	69	86	0,013	0
27	18-3-202	Наконечники кабельные: 95-10-15-М УХЛ3 (ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80)	20	128		2560				
		шт								
28	18-3-201	Наконечники кабельные: 70-10-13-М УХЛ3 (ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80)	10	84		840				
		шт								
29	18-3-53	Сжим ответвительный	100	244		24400				
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**			**1361012**	**40161**	**151207**		**978**
			Тенге			**165115**	**7713**			**44**
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**30384982**	**515628**	**6781598**		**40040**
			Тенге			**6862565**	**168608**			**790**
		Накладные расходы -	Тенге			**6781598**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			**2229995**				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге			**39396575**				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	393966
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	157586
Итого по акту в баз. ценах 2001г(МРП=775тен)	39 948 127
Итого по акту в текущих ценах	83 401 380
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	1 668 028
Итого по акту в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	85 069 408
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	10 208 329
Всего по акту:	95 277 737

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Портал-ПВ"

Директор _____ Ичиев М.С.

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

Технадзор _____ Завьялов А.М.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

И.о.начальника отдела _____ Оспанов Г.И.