Форма КС-3

Подрядчик: **ТОО "Портал-ПВ"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция нежилого объекта под многоквартирный жилой дом по адресу: г. Экибастуз, ул. Энергетиков, дом 64.**
Договор № 142 о государственных закупках работ Реконструкция нежилого объекта под многоквартирный жилой дом по адресу: г. Экибастуз, ул. Энергетиков, дом 64 от 05 декабря 2012 года

Справка № 5 от "19" июня 2013 года
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2013 года.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		142	05.12.2012	467003011421			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 3					Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %	Налог на добавленную стоимость, 12 %	Всего
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001 года	Дополнительные затраты				
				СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего:	277018281	42109239	17655595	17411830		243765			737207	4511704	42109239
в том числе за месяц											
Локальная смета №2-1-1, 2-1-2, 2-1-3	277018281	42109239	17655595	17411830		243765			737207	4511704	42109239
Удержание аванса 0 %	0	0									0
Удержание 5 %	13850914	2105462									2105462
Итого к оплате:		40003777									40003777
Итого к оплате: Сорок миллионов три тысячи семьсот семьдесят семь тенге											

Заказчик:

И.о.начальника ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____ Оспанов Г.И.

Подрядчик:

Директор ТОО "Портал-ПВ"

_____ Ичиев М.С.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

Подрядчик: ТОО "Портал-ПВ"

Стройка: Реконструкция нежилого объекта под многоквартирный жилой дом по адресу: г. Экибастуз, ул. Энергетиков, дом 64.
Объект: Реконструкция нежилого объекта под многоквартирный жилой дом по адресу: г. Экибастуз, ул. Энергетиков, дом 64.

Договор № 142 о государственных закупках работ Реконструкция нежилого объекта под многоквартирный жилой дом по адресу: г. Экибастуз, ул. Энергетиков, дом 64 от 05 декабря 2012 года

Акт № 5
приемки выполненных работ за июнь месяц 2013 года
от 19 июня 2013 года

Составлен в уровне цен 2001г. с пересчетом в текущие цены

N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Архитектурно-строительная часть.

Раздел 7 Полы добавить

7.2 Тип Б

115	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток на клею	245	1355,52	14,65	332102	3589	55184	1,219	299
		м2 покрытия		197,43	5,49	48370	1345	111	0,02675	7
116	99-1-89	Клей плиточный С-302	122,5	18		2205				
		кг								

7.4 Тип Г

125	Е11-34-8	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию способом бесклеевого соединения с устройством звукоизоляционной прокладки	787,18	1339,85	3,7	1054703	2913	40805	0,2185	172
		м2 покрытия		45,55	1,15	35856	905	111	0,00613	5
126	Е6-22-1	Устройство монолитного участка	0,81	13792,95	301,38	11172	244	1223	9,269	8
		м3		1474,88	113,85	1195	92	95	0,556	0
127	4-1-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,0045	62600		282				
		т								

7.5 Тип Д

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				174,4	14,83	85700	7287	108	0,17413	86
76	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9, внутренние	7,56	4010		30316				
		м2								
77	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8, ДГ 21-8 внутренние	453,6	4250		1927800				
		м2								
78	6-2-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П	30,24	3760		113702				
		м2								
79	Е10-36-1	Установка и крепление наличников	1584,6	97,17	0,4	153976	634	23446	0,08993	143
		м коробок								
				13,56	0,14	21487	222	108	0,00075	1
80	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	4	844		3376				
		шт								
81	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	216	1380		298080				
		комплект								
82	1-1-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	80	688		55040				
		шт								
83	Е10-90-2	Установка металлических дверных блоков	166,32	379,71	40,1	63153	6669	58962	1,7135	285
		м2 проемов								
				313,09	15,16	52073	2521	108	0,074	12
84	99-1-1Прайс-лист №	Дверь металлическая, утепленная с замком ц.о=(70000:2,088:1,02:1,12:1,06)=27684,93	80	27684,93		2214794				
		шт								
85	2-2-1	Двери металлические 2,1х1,2	2	25100		50200				
		шт								
86	99-1-2Прайс-лист №	Дверь металлическая неутепленная ДГ 2,1х0,9 с установкой замка ц.о.=(38000:2,088:1,02:1,12:1,06)=15028,96	2	15028,96		30058				
		шт								
87	99-1-3Прайс-лист "	Двери металлические 2,1х0,9 ц.о.= 32000:2,088:1,02:1,12:1,06=12407,81	4	12407,81		49631				
		шт								
88	99-20-38	Замок для металлической двери	6	2490		14940				
		шт								
89	Е7-57-8	Герметизация коробок дверей монтажной пеной	1636	78,09	48,59	127755	79493	98657	0,17595	288
		м шва								
				29,5	18,36	48262	30037	126	0,08963	147
90	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	216	530		114480				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
285	Е11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек до т. 100ммК=16,000;	3915,2	45,22	0,84	177045	3289	4477	0,00506	20
		м2 стяжки		0,72	0,31	2819	1214	111	0,0015	6
		Раздел 15 Подвал добавить								
287	Е6-1-1	Устройство бетонноых фундаментов из бетона В15	2,63	9393,63	82,51	24705	217	640	1,5525	4
		м3		225,11	31,16	592	82	95	0,15225	0
290-1	Е8-8-1	Кладка прямоугольных колонн при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного	1,5	8412,59	459,31	12619	689	2610	8,579	13
		м3 кладки		1469,7	171,56	2205	257	106	0,8375	1
290-2	Е46-4-2	Усиление конструктивных элементов потолка стальными обоймами	0,1265	59371,13	3209,4	7510	406	3800	179,48	23
		т		32166	1212,75	4069	153	90	5,92	1
290-3	1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 12	0,0728	70000		5096				
		т								
290-4	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,01215	59500		723				
		т								
290-5	1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 6 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,02967	63800		1893				
		т								
290-6	8-6-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	15	63		945				
		м								
290-7	Е7-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	89	64,32	0,09	5724	8	6852	0,3427	31
		м шва		61,07	0,03	5435	3	126	0,00013	0
290-10	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	1,1	2022,22	466,04	2224	513	1000	4,278	5
		м3 кладки		683,1	174,38	751	192	106	0,85	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
290-11	99-1-1	Пескоблок	63	71,19		4485				
		шт								
290-12	E12-7-5									
		Устройство из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройствомК=2,000;- козырёк над входом в подвал	9	527,94	10,25	4751	92	3060	1,9665	18
		м2 кровли		313,89	3,85	2825	35	107	0,01875	0
290-13	1-1-425									
		Металлочерепица- стальной лист с антикоррозионным порошковым покрытиемК=2,000;	9,954	1260		12542				
		м2								
290-14	E15-71-1	Устройство каркаса - цоколь	160	139,2	1,49	22272	238	6693	0,25645	41
		м2 оштукатуриваемой поверхности		43,47	0,56	6955	90	95	0,00275	0
290-15	E6-1-1	Устройство бетонной подготовки	7,2	10066,83	82,51	72481	594	1753	1,5525	11
		м3		225,11	31,16	1621	224	95	0,15225	1
290-16	E46-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	0,63	2975,47	1238,47	1875	780	1250	10,6	7
		м3		1737	468	1094	295	90	2,28	1
290-17	E6-11-10									
		Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,82	5604,41	409,16	10200	745	4025	13,34	24
		т		2173,5	154,69	3956	282	95	0,75	1
290-19	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	1,82	67700		123214				
		т								
290-20	E57-15-5									
		Заделка армированных выбоин в цементном полу	236	298,57	14,01	70463	3306	18945	0,4928	116
		м2		70,11	2,21	16546	522	111	0,0122	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**			**5745011**	**83727**	**770072**		**4262**
			Тенге			**674821**	**29514**			**145**

Локальная смета № 2-1-2

Отопление , водоснабжение и канализация

Раздел 1 Водоснабжение и канализация

1.1 Водопровод

9	E16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	160	86,34	1,96	13814	314	14284	0,4715	75
		счетчик (водомер)		77,63	–	12421	0	115	–	0
10	99-10-11									
		Фильтр сетчатый латунный диам. 15 мм Y222	160	1580		252800				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	99-10-10	Счетчик холодной воды	160	4100		656000				
		шт								
12	E17-2-3	Установка смесителей	160	1812,61	1,96	290018	314	26662	0,805	129
		шт		144,9	–	23184	0	115	–	0
	1.3 Т4									
70	E16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	2	981,62	112,66	1963	225	1281	2,99	6
		шт		514,91	42,19	1030	84	115	0,2	0
71	9-1-120	Вентили запорные фланцевые 15кч16бр для воды и пара, Ру 2,5 МПа, Dy 80 мм	2	8410		16820				
		шт								
	Раздел 1 Водоснабжение и канализация- добавить									
	1.3 Т4									
69*	E17-2-2	Установка полотенцесушителей из стальных водогазопроводных труб Ф 25 мм	80	1168,17	8,69	93454	695	44060	2,852	228
		шт		476,1	2,81	38088	225	115	0,0125	1
	1.5 Водомер									
107	E16-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	1	4426,01	172,35	4426	172	1998	9,775	10
		узел		1671,53	64,69	1672	65	115	0,3125	0
108	11-2-18	Счетчики (водомеры) холодной воды УВК-40	1	5760		5760				
		шт								
109	9-4-2	Краны водоразборные КВ-15, Dy 15 мм	1	432		432				
		шт								
110	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	328		328				
		шт								
111	8-4-49	Переход, Dy 90х75 мм	0,2	770		154				
		10шт								
112	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 90 мм	2	572		1144				
		шт								
113	8-4-70	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d=32х5,4 мм	0,85	247		210				
		м								

Раздел 2 Отопление- добавить

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136*	E18-6-2	Установка стальных радиаторов	313,9	250,56	23,26	78651	7301	43596	0,67965	213
		кВт		112,04	8,73	35169	2740	115	0,0425	13
136**	99-1-1	Стоимость алюминевых радиаторов(секция)	2012	400,82		806444				
		шт								
		Раздел 2 Отопление								
		2.1 Отопление								
137	E18-6-1	Установка чугунных радиаторов	10,2	4352,09	43,41	44391	443	1654	0,7843	8
		кВт		124,72	16,26	1272	166	115	0,07938	0
138	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	93,85	22,68	0,06	2129	6	510	0,03393	3
		м2		6,68	0,03	627	3	81	0,00013	0
139	E13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	93,85	21,2	0,03	1990	3	274	0,0184	2
		м2		3,6	–	338	0	81	–	0
140	E26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	790,7	82,96	21,06	65596	16652	35432	0,24265	192
		м трубопровода		44,38	5,41	35091	4278	90	0,03125	25
141	1-3-520	Высокотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция без галогенов K-Flex, тип ECO, цвет зеленый, Dв 22 мм, толщина стенки 32 мм	177,9	1170		208143				
		м								
142	1-3-522	Высокотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция без галогенов K-Flex, тип ECO, цвет зеленый, Dв 35 мм, толщина стенки 32 мм	364,6	1400		510440				
		м								
143	1-3-523	Высокотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция без галогенов K-Flex, тип ECO, цвет зеленый, Dв 42 мм, толщина стенки 32 мм	87,2	1730		150856				
		м								
144	1-3-526	Высокотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция без галогенов K-Flex, тип ECO, цвет зеленый, Dв 60 мм, толщина стенки 32 мм	120,9	2380		287742				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160	9-4-86	Краны шаровые сварные стальные Jip WW Danfoss, Тмакс=180 °С, Р 2,5 МПа, Dy 80 мм	8	14000		112000				
		шт								
161	Е18-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	1	15960,9	194,49	15961	194	914	4,117	4
		шт		721,91	73,13	722	73	115	0,35	0
162	Е18-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	4	8273,63	139,56	33095	558	1496	1,587	6
		фильтр		271,69	53,44	1087	214	115	0,25	1
163	9-4-86	Краны шаровые сварные стальные Jip WW Danfoss, Тмакс=180 °С, Р 2,5 МПа, Dy 80 мм	4	14000		56000				
		шт								
164	Е18-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	6946,1	88,56	6946	89	245	1,0465	1
		фильтр		178,54	33,75	179	34	115	0,1625	0
165	Ц11-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, масса до 5 кг	1	68,91	–	69	0	51	0,5	1
		шт		63	–	63	0	81	–	0
166	99-99-1Прайс	Тепловычислитель ВЗЛЕТ ТСР-024М ц.о.=223080/1,643/1,02/1,12/1,06=112124	1	112124		112124				
		шт								
167	Ц11-30-2	Приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	2	311,79	–	624	0	500	2	4
		шт		308,25	–	617	0	81	–	0
168	99-99-2Прайс	Расходомер электромагнитный д. 80мм	2	97286		194572				
		шт								
169	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	3	3586,49	150,21	10759	451	8996	14,95	45
		насос		2551,28	56,25	7654	169	115	0,275	1
170	99-99-3Прайс	Насос циркуляционный Grundfos URSD 40-80F	2	60747		121494				
		шт								
171	99-99-4Прайс	Насос циркуляционный Grundfos URSD 25-40F	1	44477		44477				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172	Е18-4-1	Установка секций скоростного водоподогревателя с поверхностью нагрева одной секции до 4 м2	2	644,34	174,31	1289	349	1076	2,346	5
		секция		403,65	64,69	807	129	115	0,3125	1
173	99-99-5Прайс	Разборный теплообменник (26 пластин) М6 MFG	1	194631		194631				
		шт								
174	99-99-6Прайс	Разборный теплообменник (27 пластин) М6 MFG	1	194631		194631				
		шт								
175	Е16-16-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов на трубопроводах из чугунных фланцевых труб диаметром до 65 мм	1	346,57	6,73	347	7	202	1,035	1
		шт		173,36	2,81	173	3	115	0,0125	0
176	9-3-33	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	1	4110		4110				
		шт								
177	Е16-16-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов на трубопроводах из чугунных фланцевых труб диаметром до 100 мм	8	638,79	15,41	5110	123	2861	1,817	15
		шт		305,33	5,63	2443	45	115	0,025	0
178	9-3-22	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	3	3700		11100				
		шт								
179	9-3-34	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	3	7590		22770				
		шт								
180	9-2-31	Дисковый поворотный затвор, Dy 80 мм	2	5950		11900				
		шт								
181	Ц8-537-1	Командоаппарат кулачковый регулируемый без редуктора, устанавливаемый на металлическом основании, количество цепей до 2	3	501	106	1503	318	662	1	3
		шт		232	24,8	696	74	86	0,145	0
182	99-99-7Прайс	Редукторный электропривод AMV55	3	75265,52		225797				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
183	Е18-22-1									
		Установка указателей уровня кранового типа	13	180,72	1,96	2349	25	2437	0,897	12
		комплект		163,01	–	2119	0	115	–	0
184	99-99-8Прайс	Регулятор перепада давления AVPд. 50мм	2	142886,91		285774				
		шт								
185	99-99-10Прайс	Регулятор перепуска д. 25мм AVPA	2	80178,18		160356				
		шт								
186	99-99-11Прайс	Электронный цифровой, 2-х канальный регулятор температуры EGL Comfort 300	2	35268,51		70537				
		шт								
187	99-99-12Прайс	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	2	4284,96		8570				
		шт								
188	99-99-13Прайс	Датчик температуры теплоносителя и горячей воды ESMU	5	7663,48		38317				
		шт								
189	Е18-22-2									
		Установка манометров с трехходовым краном	18	865,17	1,96	15573	35	964	0,253	5
		комплект		46,58	–	838	0	115	–	0
190	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	18	71,1	–	1280	0	1286	0,3565	6
		комплект		62,1	–	1118	0	115	–	0
191	12-5-5	Термометры угловые в оправе	18	541		9738				
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**			**5692720**	**32028**	**226770**		**1156**
			Тенге			**198365**	**9784**			**49**

Локальная смета № 2-1-3

Электроосвещение

0.3 Осветительная арматура

30	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	104	313	131	32552	13624	13944	0,75	78
		шт		119	36,9	12376	3838	86	0,216	22
31	17-2-33	Светильники, тип ЛП018-2х40/11-01-УХЛ4.2	40	2290		91600				
		шт								
32	17-2-10	Светильники, тип ЛСП18-36-001-УХЛ4	6	3300		19800				
		шт								
33	17-1-83	Светильники, тип НПП04-60-001-УХЛ4	46	209		9614				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	17-2-31	Светильники, тип ЛП016-18/Н-08-УХЛ4	90	972		87480				
		шт								
35	17-3-9	Светильники, тип ЖКУ08-150-001-УХЛ1	2	8370		16740				
		шт								
36	Ц8-593-11	Световые настенные указатели	2	241,7	91	483	182	269	0,82	2
		шт								
				131	25,7	262	51	86	0,15	0
37	Е21-26-1	Установка милицейского фонаря	1	98,78	–	99	0	90	0,575	1
		шт								
				93,15	–	93	0	97	–	0
38	17-1-5	Фонарь милицейский	1	547		547				
		шт								
39	17-4-3	Указатель световой "Вход" СУП-М-У2	2	441		882				
		шт								
40	17-1-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	4	561		2244				
		шт								
41	99-99-1Прайс	Лампы люминисцентный белого света "эконом-лампа" Е18 Вт	40	146		5840				
		шт								
42	99-99-1Прайс	Лампы люминисцентный белого света "эконом-лампа" Е27 Вт	6	274		1644				
		шт								
43	99-99-1Прайс	Лампы люминисцентный белого света "эконом-лампа" Е18 Вт	90	238		21420				
		шт								
44	17-6-10	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-60	46	33		1518				
		шт								
45	17-6-6	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-40	6	34		204				
		шт								
46	17-6-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО36-60	2	17		34				
		шт								
47	17-6-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ250(4)	2	537		1074				
		шт								
	0.4 Изделия электроустановочные									
48	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	164	39,82	–	6530	0	5393	0,21505	35
		шт								
				33,9	–	5560	0	97	–	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	18-1-12									
		Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	164	156		25584				
		шт								
50	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	290	50,4	–	14616	0	10045	0,2277	66
		шт		35,71	–	10356	0	97	–	0
51	18-1-14									
		Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	290	182		52780				
		шт								
52	Е21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	24	40,31	–	967	0	723	0,19665	5
		шт		31,05	–	745	0	97	–	0
53	18-1-11									
		Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	24	134		3216				
		шт								
54	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	1070	39,12	–	41858	0	35185	0,2162	231
		шт		33,9	–	36273	0	97	–	0
55	18-1-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	830	46		38180				
		шт								
56	18-1-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	80	96		7680				
		шт								
57	18-1-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 У3	80	105		8400				
		шт								
58	18-1-159	Розетка штепсельная трехполюсная РШ-В-К-30-0-К-25/380 в комплекте с вилкой, тип ВШ-В-К-30-0-К-25/380	80	212		16960				
		шт								
59	Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	4	228,8	13,2	915	53	713	1	4
		шт		205	2,3	820	9	86	0,013	0
60	18-3-192									
		Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	4	4720		18880				
		шт								
61	Е21-17-16	Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания	410	79,42	0,45	32562	185	21993	0,35075	144
		шт		55,12	0,18	22599	74	97	0,00088	12 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	17-6-54	Патрон Е27	410	10		4100				
		шт								
63	18-3-52	Крюк для подвески люстр	0,23	60400		13892				
		1000шт								
64	18-3-52	Розетка потолочная	0,23	60400		13892				
		1000шт								
65	18-1-132	Коробка полиэтиленовая К-215	1,434	16300		23374				
		1000шт								
66	18-3-50	Коробки ответвительные пластмассовые, КМ-216	0,478	18000		8604				
		1000шт								
67	18-3-56	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 25, 32 мм, габаритные размеры 116х116х63 мм, тип У272УХЛ3	2	92		184				
		шт								
68	18-3-59	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 40, 50 мм, габаритные размеры 220х220х90 мм, тип У275-УХЛ3	4	491		1964				
		шт								
69	Е21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	80	81	–	6480	0	4076	0,33235	27
		комплект		52,53	–	4202	0	97	–	0
70	18-1-119	Звонок электрический "Сверчок"	80	431		34480				
		шт								
71	18-1-118	Кнопка звонка (Турция)	80	52		4160				
		шт								
	0.5 Трубы									
72	Е67-12-11	Монтаж винипластовых труб диаметром 50 мм для электропроводки в бороздах под заливку	165	42,05	0,4	6938	66	6680	0,2635	43
		м		41,65	0,09	6872	15	97	0,0007	0
73	Е67-12-9	Монтаж винипластовых труб диаметром 25 мм для электропроводки в бороздах под заливку	300	32,1	0,26	9630	78	9286	0,1969	59
		м		31,84	0,07	9552	21	97	0,0004	0
74	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	16,5	777		12821				
		10м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	8-4-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	30	2130		63900				
		10м								
76	Е28-214-4	Установка защитных труб асбестоцементных диаметром 100 мм для кабеля	4	262,39	6,02	1050	24	264	0,38525	2
		м труб		59,51	1,61	238	6	108	0,00575	0
77	Е69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	3900	113,54	73,85	442806	288015	237943	0,2624	1023
		м борозды		39,69	28,1	154791	109590	90	0,154	601
78	Е69-3-1	Пробивка гнезд в кирпичных стенах с размером стороны 130 мм	1434	195,71	137,68	280648	197433	143308	0,3731	535
		гнездо		58,03	53,01	83215	76016	90	0,291	417
79	Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфоратором	853	8,62	0,02	7353	17	6602	0,0549	47
		отверстие		8,6	–	7336	0	90	–	0
80	Е69-5-3	Добавлять на каждые 10 мм диам. отверстий до 30мм	853	9,9	–	8445	0	7601	0,0631	54
		отверстие		9,9	–	8445	0	90	–	0
		0.6 Контур повторного заземления								
81	Ц8-745-1	Ввод герметичный унифицированный ВГУ	1	6086	635	6086	635	2845	18	18
		шт		3218	90	3218	90	86	0,526	1
82	30-8-92	Песок природный	9,4	838		7877				
		м3								
83	30-8-111	Глина	19,4	565		10961				
		м3								
84	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	40	61,9	3,3	2476	132	805	0,14	6
		м		23	0,4	920	16	86	0,002	0
85	1-1-880	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0504	59000		2974				
		т								
86	Ц8-471-2	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 63х63х6 мм	12	568,8	27,8	6826	334	1584	1	12
		шт		149	4,5	1788	54	86	0,026	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	1-1-899	ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс *т*	0,206	59200		12195				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**			**1557019**	**500778**	**509349**		**2392**
			Тенге			**369661**	**189780**			**1041**

Локальная смета № 2-1-4

Телефонизация

Раздел 1 Оборудование

1	Ц10-349-4	Аппаратура настенного типа: коробка кабельная, соединительная или разветвительная *шт*	10	702,3	–	7023	0	5897	4	40
				648	–	6480	0	91	–	0
2	18-2-14	Коробка телефонная распределительная КРТ-10 *шт*	10	463		4630				

Раздел 2 Материалы

3	Е21-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 63 мм *м труб*	135	58,83	–	7942	0	4371	0,207	28
				33,38	–	4506	0	97	–	0
4	8-4-12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм *10м*	3,5	2590		9065				
5	Е21-4-5	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2 *м*	35	26,98	4,34	944	152	783	0,1311	5
				20,68	2,36	724	83	97	0,01063	0
6	Е21-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2 *м*	80	25,18	3,6	2014	288	1748	0,1265	10
				20,47	2,05	1638	164	97	0,00913	1
7	Е21-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 *м*	20	18,73	2,44	375	49	326	0,09476	2
				15,34	1,45	307	29	97	0,00638	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	16-4-87	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 100 *1000м*	0,035	258300		9041				
9	16-4-86	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 50 *1000м*	0,08	137600		11008				
10	16-4-84	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 20 *1000м*	0,007	65600		459				
11	16-4-83	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10 *1000м*	0,03	40600		1218				
12	16-4-83	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10 *1000м*	0,5	40600		20300				
13	Ц10-349-4	Аппаратура настенного типа: коробка кабельная, соединительная или разветвительная *шт*	1	702,3	–	702	0	590	4	4
				648	–	648	0	91	–	0
14	18-3-55	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У996 М *шт*	1	505		505				
15	Ц8-167-1	Муфта соединительная *шт*	30	1547,6	1,6	46428	48	26987	6	180
				1046	–	31380	0	86	–	0
16	16-10-2	Муфта защитная для кабелей связи соединительная МЗС-50 *шт*	6	2330		13980				
17	16-10-1	Муфта защитная для кабелей связи соединительная МЗС-35 *шт*	6	1550		9300				
18	Ц8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке *шт*	80	64	1	5120	80	4039	0,36	29
				58,5	0,2	4680	16	86	0,001	0
19	18-2-22	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная (с конденсатором) РТШК-4 *шт*	80	222		17760				
20	Е46-30-1	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм *отверстие*	122	43,33	20,47	5286	2497	3360	0,1308	16
				22,86	7,74	2789	944	90	0,0378	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Ц8-80-1	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2	80	108,5	1,6	8680	128	6949	1	80
		шт		101	–	8080	0	86	–	0
		Локальная смета № 2-1-4 - добавить								
5	Е21-4-5	Затягивание в проложенные трубы провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2	450	26,98	4,34	12141	1953	10057	0,1311	59
		м		20,68	2,36	9306	1062	97	0,01063	5
8	16-4-87	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 100	0,45	258300		116235				
		1000м								
15	Ц8-167-1	Муфта соединительная	1	1547,6	1,6	1548	2	900	6	6
		шт		1046	0	1046	0	86	0	0
15*	99-1-1	Муфта защитная для кабелей связи соединительная МЗС-100	1	3559		3559				
		шт								
22	Ц3-436-30	Монтаж кронштейнов	14	218,6	13,2	3060	185	2587	1	14
		шт		203	2,3	2842	32	90	0,013	0
23	2-1-257	Кронштейны	0,0035	130100		455				
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**			**318779**	**5381**	**68593**		**473**
			Тенге			**74426**	**2330**			**11**
		Локальная смета № 7-1-1								
		Благоустройство								
1	Т1-41-1	Покрытие внутриплощадочных проездов асфальтобетонное – строительные работы	756	1944,54	194,26	1470072	146861	67870	0,11	83
		м2		18,15	49,35	13721	37309	133	0,241	182,2
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**14783601**	**768775**	**1642654**		**8366**
			Тенге			**1330994**	**268717**			**1428**
		Накладные расходы -	Тенге			**1642654**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			**985575**				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге			**17411830**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				174118				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				69647				
		Итого по акту в баз. ценах 2001г(МРП=775тен)				17 655 595				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого по акту в текущих ценах	36 860 328
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	737 207
Итого по акту в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	37 597 535
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	4 511 704
Всего по акту:	42 109 239

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Портал-ПВ"

Директор _____ Ичиев М.С.

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

Технадзор _____ Завьялов А.М.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

И.о.начальника отдела _____ Оспанов Г.И.