Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"

Наименование строительства и его адрес: «Межрегиональный профессиональный центр по подготовке и переподготовке кадров технического и обслуживающего труда для топливно-энергетической отрасли на 700 ученических мест в г.Экибастуз Павлодарской области» (незавершенное строительство)

Договор о государственных закупках работ №35/18 от 31 марта 2018 года

## Справка № 1 от 24 мая 2018 года
## о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2018 года.

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | 35/18 | 31.03.2018 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за май) без НДС | СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года | из графы 3 | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года | Дополнительные затраты | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
| | | | | из них | | | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| Всего: | 79138992,52 | 70659814,75 | 22323328 | 21121761 | | 1201567 | | 1385486,56 | 8479177,77 | 79138992,52 |
| в том числе | | | | | | | | | | |
| Акт № 1 от 24.05.2018 года | | 70659814,75 | 22323328 | 21121761 | | 1201567 | | 1385486,56 | 8479177,77 | 79138992,52 |
| Удержание суммы авансового платежа в размере 30 % | | | | | | | | | | 23741697,76 |
| Итого к оплате: | | | | | | | | | | 55397294,76 |
| Итого к оплате: Пятьдесят пять миллионов триста девяносто семь тысяч двести девяносто четыре тенге 76 тиын | | | | | | | | | | |

**Заказчик:**

Руководитель Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"

Раисов Р.С.

24 мая 2018 года

**Подрядчик:**

Директор ТОО "Портал-ПВ"

Ишиев М.С.

24 мая 2018 года

**Заказчик:** Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"

**Форма 2В**

**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"

**Наименование строительства и его адрес:** «Межрегиональный профессиональный центр по подготовке и переподготовке кадров технического и обслуживающего труда для топливно-энергетической отрасли на 700 ученических мест в г.Экибастуз Павлодарской области» (незавершенное строительство)

Договор о государственных закупках работ №35/18 от 31 марта 2018 года

# Акт № 1
## приемки выполненных работ за май месяц 2018 года
## от 24 мая 2018 года

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего / з/п рабочих-строителей | экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Всего / з/п рабочих-строителей | экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | / % | на | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4-1** | | | | | | | | |
| | | **На общестроительные работы** | | | | | | | | |
| | | **Раздел 1. Демонтажные работы** | | | | | | | | |
| | | Фундаменты и стены подвала | | | | | | | | |
| 1 | Е0106-1-20 | Демонтаж фундаментных балок | 162,8 | 5604,79 | 249,06 | 912460 | 40546 | 76391 | 2,26 | 367 |
| | | м3 | | 352,8 | 94,09 | 57436 | 15318 | 105 | 0,46 | 75 |
| 2 | Е0106-1-20 | Демонтаж фундаментных балок | 86 | 5604,79 | 249,06 | 482012 | 21419 | 40354 | 2,26 | 194 |
| | | м3 | | 352,8 | 94,09 | 30341 | 8092 | 105 | 0,46 | 40 |
| 3 | Е0146-34-3 | Разборка железобетонных фундаментов | 119,6 | 4330,04 | 2095,79 | 517873 | 250656 | 361625 | 13,32 | 1593 |
| | | м3 | | 2234,25 | 789,37 | 267216 | 94409 | 100 | 3,86 | 462 |
| 4 | Е0146-34-3 | Разборка железобетонных фундаментов | 20 | 4330,04 | 2095,79 | 86601 | 41916 | 60472 | 13,32 | 266 |
| | | м3 | | 2234,23 | 789,37 | 44685 | 15787 | 100 | 3,86 | 77 |
| | | **Раздел 2. Каркас** | | | | | | | | |
| 5 | Е0106-14-4 | Разборка железобетонных клонн в рамах бетон В25 (М-350) | 162 | 8485,17 | 792,12 | 1374597 | 128323 | 274717 | 8,32 | 1348 |
| | | 1м3 | | 1315,8 | 299,23 | 213160 | 48476 | 105 | 1,46 | 237 |
| 6 | Е0106-18-2 | Разборка ригелей в рамах бетон В25 (М-350) | 231,95 | 8516,84 | 325,84 | 1975481 | 75579 | 494666 | 11,52 | 2672 |
| | | 1м3 | | 1908 | 123,09 | 442561 | 28550 | 105 | 0,6 | 139 |
| | | **Раздел 3. Стены** | | | | | | | | |
| 7 | Е0146-34-4 | Разборка заполнения каркасов при высоте этажа до 4 м | 262,846 | 1795,5 | 627,75 | 471940 | 165002 | 369036 | 7,1 | 1866 |
| | | м3 | | 1167,75 | 236,25 | 306938 | 62097 | 100 | 1,16 | 305 |
| | | **Раздел 4. Перекрытие** | | | | | | | | |
| 8 | Е0146-35-2 | Разборка монилитных железобетонных перекрытий | 620 | 3437,46 | 1725,21 | 2131225 | 1069630 | 1466145 | 10,48 | 6498 |
| | | м3 | | 1712,25 | 652,5 | 1061595 | 404550 | 100 | 3,18 | 1972 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Раздел 5. Кровля** | | | | | | | |
| 9 | Е0110-72-1 | Разборка стропил, мауэрлатов | 83,77 | 1582,9 | 254,5 | 132600 | 21320 | 143126 | 9,44 | 791 |
| | | м3 | | 1328,4 | 95,4 | 111280 | 7992 | 120 | 0,47 | 40 |
| 10 | Е0110-72-1 | Разборка стоек, подкосов | 13,77 | 1582,9 | 234,3 | 21797 | 3505 | 23527 | 9,44 | 130 |
| | | м3 | | 1328,4 | 95,4 | 18292 | 1314 | 120 | 0,47 | 6 |
| 11 | Е0110-5-1 | Разборка обрешетка из брусьев | 10,96 | 3043,26 | 253,26 | 33 354 | 2 776 | 37949 | 18 | 197 |
| | | м3 | | 2790 | 95,4 | 30 578 | 1 046 | 120 | 0,46 | 5 |
| 12 | Е0112-13-3 Изм. И доп. Вып. 12 | Разборка покрытий плитами из минеральной ваты в один слой | 459,5 | 60,48 | 3,78 | 27 791 | 1 735 | 31785 | 0,32 | 148 |
| | | м2 | | 56,7 | 1,42 | 26 055 | 654 | 119 | 0,01 | 3 |
| 13 | Е0112-7-5 Изм. И доп. Вып. 12 | Разборка кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством | 4368,2 | 224,92 | 6,56 | 982 496 | 28 655 | 1147879 | 1,37 | 5976 |
| | | м2 | | 218,36 | 2,46 | 953 840 | 10 763 | 119 | 0,01 | 52 |
| 14 | Е0109-42-1 | Демонтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа /на разборку (демонтаж) металлических конструкций | 620 | 51,19 | 20,55 | 31 740 | 12 739 | 19931 | 0,19 | 118 |
| | | м2 | | 30,65 | 5,07 | 19 002 | 3 143 | 90 | 0,02 | 11 |
| 16 | Е0109-55-4 | Демонтаж каркасов дверей /на разборку (демонтаж) металлических конструкций | 0,032 | 18644,22 | 3132,72 | 597 | 100 | 453 | 88,14 | 3 |
| | | т | | 15511,5 | 209,14 | 496 | 7 | 90 | 0,76 | |
| 17 | Е0110-90-2 | Демонтаж металлических дверных коробок с навеской дверных полотен | 7,2 | 243,46 | 25,66 | 1 753 | 185 | 1966 | 1,19 | 9 |
| | | м2 | | 217,8 | 9,7 | 1 568 | 70 | 120 | 0,05 | |
| 18 | Е0112-7-6 Изм. И доп. Вып. 12 | Разборка кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей | 8 | 195,56 | 6,56 | 1 564 | 52 | 1823 | 1,18 | 9 |
| | | м2 | | 189 | 2,46 | 1 512 | 20 | 119 | 0,01 | |
| | | **Раздел 6. Витражи** | | | | | | | | |
| 19 | Е0109-45-3 | Демонтаж витражей из ПХВ профилей | 1470,6 | 764,68 | 2308 | 1 124 531 | 33 934 | 992284 | 3,98 | 5859 |
| | | м2 | | 741,6 | 8,12 | 1 090 597 | 11 941 | 90 | 0,03 | 48 |
| 20 | Е0109-45-3 | Демонтаж витражей из ПХВ профилей | 1384,2 | 764,68 | 2308 | 1 058 463 | 31 941 | 933986 | 3,98 | 5515 |
| | | м2 | | 741,6 | 8,12 | 1 026 523 | 11 240 | 90 | 0,03 | 45 |
| 21 | Е0109-45-3 | Демонтаж входных дверей из ПХВ профилей | 86,4 | 764,68 | 2308 | 66 068 | 1 994 | 58298 | 3,98 | 344 |
| | | м2 | | 741,6 | 8,12 | 64 074 | 702 | 90 | 0,03 | 3 |
| | | **Раздел 7. Полы** | | | | | | | | |
| 22 | Е0111-1-2 | Разборка грунта щебень | 879 | 48,81 | 2,1 | 42 900 | 1 842 | 9947 | 0,05 | 48 |
| | | м2 | | 8,41 | 0,79 | 7 391 | 696 | 123 | | 3 |
| 23 | Е0106-1-1 | Разборка бетонной подготовки | 175,8 | 4830,01 | 52,81 | 849 115 | 9 284 | 32588 | 1,08 | 190 |
| | | м3 | | 156,6 | 19,94 | 27 530 | 3 506 | 105 | 0,1 | 17 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E0111-1-3 | Разборка бетонных стяжек толщиной 20 мм | 879 | 177,25 | 10,74 | 155 803 | 9 444 | 49898 | 0,29 | 257 |
| | | м2 | | 42,12 | 4,03 | 37 023 | 3 544 | 123 | 0,02 | 17 |
| 25 | E0111-1-1 | Разборка цементных стяжек | 879 | 165,42 | 7,96 | 145 403 | 6 997 | 48385 | 0,28 | 250 |
| | | м2 | | 41,76 | 2,99 | 36 707 | 2 630 | 123 | 0,01 | 13 |
| 26 | E0111-27-7 Изм. И доп. Вып. 12 СН РК 8.02-03-2002, сн рк 8.02-03-2002 | Разборка покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных | 879 | 130,57 | 24,29 | 114 769 | 21 349 | 121357 | 0,064 | 563 |
| | | м2 | | 106,28 | 5,97 | 93 420 | 5 244 | 123 | 0,03 | 27 |
| 28 | E0111-27-7 Изм. И доп. Вып. 12 СН РК 8.02-03-2002, сн рк 8.02-03-2002 | Разборка покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных | 986,238 | 130,57 | 24,29 | 128 771 | 23 953 | 136163 | 0,64 | 632 |
| | | м2 | | 106,28 | 5,97 | 104 817 | 5 884 | 123 | 0,03 | 30 |
| | | **Раздел 8. Наружная отделка** | | | | | | | | |
| 29 | E0115-38-8 Изм. И доп. Вып. 10 | Демонтаж облицовки цоколя | 136,45 | 45,89 | 0,47 | 6 262 | 64 | 6526 | 0,28 | 38 |
| | | м2 | | 45,42 | 0,12 | 6 198 | 17 | 105 | 0 | 0 |
| | | **Входная группа** | | | | | | | | |
| 30 | E0146-34-2 | Разборка бетонных фундаментов крыльца | 15,84 | 2430,59 | 1082,84 | 38501 | 17152 | 28975 | 8,27 | 131 |
| | | м3 | | 1347,75 | 481,5 | 21349 | 7627 | 100 | 1,95 | 31 |
| 31 | E0109-42-1 т.ч.п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5 | Демонтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25м из профилированного листа /на разборку (демонтаж) металлических конструкций | 98 | 54,62 | 23,97 | 5 353 | 2349 | 3225 | 0,19 | 19 |
| | | м2 | | 30,65 | 5,91 | 3 004 | 580 | 90 | 0,02 | 2 |
| 32 | E0111-27-7 Изм. И доп. Вып. 12 СН РК 8.02-03-2002, сн рк 8.02-03-2002 | Разборка покрытий на растворе их сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных | 115 | 130,57 | 24,29 | 15 015 | 2793 | 15877 | 0,64 | 74 |
| | | м2 | | 106,28 | 5,97 | 12222 | 686 | 123 | 0,03 | 3 |
| | | **Всего прямые затраты** | **Тенге** | | | **12936836** | **2027234** | **6989354** | | **36105** |
| | | | | | | **6117411** | **756585** | | | **3663** |
| | | **В том числе оборудование** | | | | **0** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **6989354** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **1195571** | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО ПО АКТУ: | Тенге | | | 21121761 | | | | |
| Временные здания и сооружения 1,8 % | | | | 380192 | | | | |
| Затраты при производстве СМР в зимнее время 2,42% | | | | 520347 | | | | |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет, 1% | | | | 215020 | | | | |
| Дополнительные отпуска, 0 .4% | | | | 86008 | | | | |
| **Итого по акту в баз. ценах 2001г(МРП=775тен)** | | | | 22323328 | | | | |
| **Итого по акту в текущих ценах 2018 года (2405/775), К=3,1032258** | | | | 69274328,19 | | | | |
| **Налоги, сборы, обязательные платежи 2%** | | | | 1 385 486,56 | | | | |
| **Итого по акту в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей** | | | | 70 659 814,75 | | | | |
| Налог на добавленную стоимость (НДС), 12% | | | | 8 479 177,77 | | | | |
| **Всего по акту:** | | | | 79 138 992,52 | | | | |

**Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"**

Заместитель руководителя управления _____ Ажмурат А.К.

Руководитель отдела капитального строительства _____ Мушкенов А.Т.

Руководитель технического отдела
промышленно гражданского строительства _____ Омаров А.К. расчет соответствует

Главный специалист
отдела капитального строительства _____ Абдыгаликов Б.Ж.

Главный специалист технического отдела
промышленно гражданского строительства _____ Маратов А.М. (расценки соответствуют НСР)

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"**

Директор _____ Ичиев М.С.

**Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "EG COMPANI-ПВ"**
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

_____ Нуртазин Ж.А.