Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"

Наименование строительства и его адрес: «Межрегиональный профессиональный центр по подготовке и переподготовке кадров технического и обслуживающего труда для топливно-энергетической отрасли на 700 ученических мест в г.Экибастуз Павлодарской области» (незавершенное строительство)

Договор о государственных закупках работ №35/18 от 31 марта 2018 года

Справка № 3 от 22 июня 2018 года
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2018 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		35/18	31.03.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
				из графы 3						
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Всего:	250000000,00	133928571,43	42311647	40034198		2277449		2626050,42	16071428,57	150000000,00
в том числе										
Акт № 3 от 22.06.2018 года		133928571,43	42311647	40034198		2277449		2626050,42	16071428,57	150000000,00
Удержание суммы авансового платежа в размере 30 %										45000000,00
Итого к оплате:										105000000,00
Итого к оплате: Сто пять миллионов тенге 00 тиын										

Заказчик:

Руководитель Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"

_____ Раисов Р.С.

22 июня 2018 года

Подрядчик:

Директор ТОО "Портал-ПВ"

_____ Ичиев М.С.

22 июня 2018 года

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"

Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"

Наименование строительства и его адрес: «Межрегиональный профессиональный центр по подготовке и переподготовке кадров технического и обслуживающего труда для топливно-энергетической отрасли на 700 ученических мест в г.Экибастуз Павлодарской области» (незавершенное строительство)

Договор о государственных закупках работ №35/18 от 31 марта 2018 года

Акт № 3
приемки выполненных работ за июнь месяц 2018 года
от 22 июня 2018 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-9-1								
		На общестроительные работы								
		Раздел 1. Фундаменты и стены подвала								
1	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 2,2 м	0,84	5955,32	337,41	5002	283	789	4,38	4
		м3		670,5	126	563	106	118	0,62	1
		Раздел 2. Стены								
2	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	102,96	7327,3	378,22	754419	38942	381776	20,04	2063
		м3		3566,25	141,75	367181	14595	100	0,69	71
3	С11031-181 Изм и доп вып 4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04с-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	99,8712							
		м3		14600		1458120				
		Раздел 3. Кровля								
		Кровля								
4	Е0110-14-1	Установка стропил	0,79	22722,15	334,28	17950	264	3340	22,1	17
		м3		3397,5	126	2684	100	120	0,62	0
5	Е0110-14-1	Установка стоек, подкосов	0,21	22722,15	334,28	4772	70	888	22,1	5
		м3		3397,5	126	713	26	120	0,62	0

6	E0110-14-1	Установка обрешетки	0,2	22722,15	334,28	4544	67	846	22,1	4
		м3		3397,5	126	680	25	120	0,62	0
7	E0110-50-3	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 30 мм сплошного	4,1	304,35	8,39	1248	34	231	0,27	1
		м3		43,88	3,17	180	13	120	0,02	0
8	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	28,24	573,75	28,11	16203	794	4552	0,78	22
		м3		123,75	10,58	3495	299	120	0,05	1
9	E0112-7-7 Изм и доп вып 12	Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	177,15	210,03	7,39	37207	1309	39478	1,16	205
		м		184,5	2,77	32684	491	119	0,02	3
17	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (толщиной 25 мм)	832,32	129,21	15,94	107544	13267	40223	0,24	200
		м2		34,65	5,96	28840	4961	119	0,03	25
18	E0112-17-2 K=10	Добавлять и исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	832,32	41,74	1,4	34741	1165	1585	0,01	7
		м2		1,1	0,5	916	416	119	0	2
19	C11031-97	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 250	36,76174	9770		359162				
		м3								
		Раздел 8. Полы								
		Ниже нуля Тип Б								
59	E0111-5-1	Устройство гидроизоляции дренажного материала Fondalane в 2 слоя	544,8	638,94	2,07	348095	1128	173919	1,38	752
		м2		258,75	0,79	140967	430	123	0	2
60	E0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	544,8	358,97	192,06	195567	104634	144176	1,11	606
		1м2		166,91	72,15	90933	39307	110,7	0,4	219
61	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	544,8	178,78	9,95	97399	5421	37486	0,36	196
		м2		52,2	3,74	28439	2038	123	0,02	10
62	E0111-11-2 к=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30 мм	544,8	52,02	1,34	28340	730	1179	0,01	5
		м2		1,26	0,50	686	272	123	0	1
63	E0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	544,8	127,03	9,83	69206	5355	79669	0,69	376
		м2		115,2	3,69	62761	2010	123	0,02	10
		Тип К								

64	Б0111-5-1	Устройство гидроизоляции дренажного материала Fondalane в 2 слоя	м2	82,2	638,94	2,07	52521	170	26241	1,38	113
					258,75	0,79	21269	65	123	0	0
65	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	82,2	358,97	192,06	29508	15788	21753	1,11	91
					166,91	72,15	13720	5931	110,7	0,4	33
66	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	82,2	178,78	9,95	14696	818	5656	0,36	29
					52,2	3,74	4291	307	123	0,02	1
67	Е0111-11-2 к=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30 мм	м2	82,2	52,02	1,34	4276	110	178	0,01	1
					1,26	0,50	104	41	123	0	0

Тип ГК2

71	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	18,8	358,97	192,06	6749	3611	4975	1,11	21
					166,91	72,15	3138	1356	110,7	0,4	8
72	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	18,8	178,78	9,95	3361	187	1294	0,36	7
					52,2	3,74	981	70	123	0,02	0
73	Е0111-11-2 к=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30 мм	м2	18,8	52,02	1,34	978	25	41	0,01	0
					1,26	0,50	24	9	123	0	0
74	Б0111-5-1	Устройство гидроизоляции дренажного материала Fondalane в 2 слоя	м2	18,8	638,94	2,07	12012	39	6002	1,38	26
					258,75	0,79	4865	15	123	0	0
75	Е0111-1-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	18,8	178,78	9,95	3361	187	1294	0,36	7
					52,2	3,74	981	70	123	0,02	0
76	Е0111-11-2 к=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30 мм	м2	18,8	52,02	1,34	978	25	41	0,01	0
					1,26	0,50	24	9	123	0	0
77	Е0111-21-1 К=1,25	Устройство самонивелирующей стяжки толщиной 5 мм	м2	18,8	339,07	60,81	6375	1143	3376	0,75	14
					123,19	22,79	2316	428	123	0,11	2

Локальная смета 2-9-2

На Конструкции железобетонные

Раздел 1. Утепление наружных стен подвала

1	**Е0101-17-7**	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	484,33	26,19	25,02	12686	12119	3728	0,01	4
		м3		1,15	6,79	557	3287	97	0,02	11
2	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	944,4435	45	0	42500				
		т		9	0	8500				
3	Е0101-12-26	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	628,13	34,43	33,42	21624	20990	2900	0,01	4
		м3		1,01	3,75	634	2355	97	0,01	8
4	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пеноплекса стен	21,6645	14044,51	185,63	304267	4022	72240	18,17	394
		м3		3264,75	69,75	70729	1511	100	0,34	7
5	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	433,29	323,65	18,42	140234	7981	49489	0,42	180
		м2		85,95	6,91	37241	2994	123	0,03	15
6	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	433,29	215,39	9,05	93326	3921	28912	0,25	109
		м2		50,85	3,4	22033	1473	123	0,02	7
7	Е0111-4-3	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами Изостуд	433,29	322,71	3,1	139825	1343	29882	0,3	128
		м2		54,9	1,17	23788	507	123	0,01	2
8	Е0106-20-1	Засыпка фундаментных балок песком	381,11	1093,17	273,87	416618	104375	137741	1,77	675
		м3		240,75	103,46	91752	39430	105	0,51	193
9	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	103,22	1783,77	274,19	184121	28302	133736	6,93	715
		м3		994,5	103,5	102652	10683	118	0,50	52

10	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (лс), при перемещении грунтов 2 группы до 5м	658,13	6,83	6,83	4492	4492	1192	0	0
		м3		0	1,87	0	1228	97	0,01	4
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	658,13	21,55	4,52	14180	2972	10872	0,11	71
		м3		17,03	0	11208	0	97	0,00	0
		Раздел 2. Колонны усиления 4-68-9-У								
12	Е0146-24-4	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных столбов, колонн, пилястр	51,2	48,42	0	2479	0	2479	0,34	17
		м2		48,42	0	2479	0	100	0	1
		Колонна усиления КС-1 3 шт								
13	Е0146-7-1	Усиление железобетонных колонн стальными обоймами	0,48792	10079,32	1365,59	4918	666	3827	42,84	21
		т		7328,25	515,25	3576	251	100	5,42	3
14	С11011-4502	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм*100мм*10мм ГОСТ 535-2005	0,3624	58868	0	21334				
		т								
15	С11011-879	Прокат полосовой, толщина 5мм, ширина 100мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали ст0 ГОСТ 535-2005	0,06432	64059	0	4120				
		т								
16	С11011-4482	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм*63мм*5мм ГОСТ 535-2005	0,04608	56632	0	2610				
		т								
17	С12041-26	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-III диам от 16мм до 18мм СТ РК 2591-2014	0,01512	52154	0	789				
		т								
		Колонна усиления КС-2 2 шт								
18	Е0146-7-1	Усиление железобетонных колонн стальными обоймами	0,57064	10079,32	1365,59	5752	779	4476	42,84	24
		т		7328,25	515,25	4182	294	100	5,42	3
19	С11011-4502	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм*100мм*10мм ГОСТ 535-2005	0,2416	58868	0	14223				
		т								
20	С11011-879	Прокат полосовой, толщина 5мм, ширина 100мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали ст0 ГОСТ 535-2005	0,08576	64059	0	5494				
		т								
21	С11011-4482	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм*63мм*5мм ГОСТ 535-2005	0,06144	56632	0	3479				
		т								
22	С11011-4488	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм*75мм*5мм ГОСТ 535-2005	0,144	58485	0	8422				

			т								
23	С12041-28	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-111 диам от 25мм до 28мм СТ РК 2591-2014	0,02776	52154	0	1448				
			т								
24	С12041-26	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-111 диам от 16мм до 18мм СТ РК 2591-2014	0,01008	52154	0	526				
			т								
		Колонна усиления КС-3 2 шт									
25	Е0146-7-1	Усиление железобетонных колонн стальными обоймами	0,81604	10079,32	1365,59	8225	1114	6401	42,84	35
			т	7328,25	515,25	5980	420	100	5,42	4
26	С11011-4502	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм*100мм*10мм ГОСТ 535-2005	0,2416	58868	0	14223				
			т								
27	С11011-879	Прокат полосовой, толщина 5мм, ширина 100мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали ст0 ГОСТ 535-2005	0,12864	64059	0	8241				
			т								
28	С11011-4482	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм*63мм*5мм ГОСТ 535-2005	0,0922	56632	0	5221				
			т								
29	С11011-4488	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм*75мм*5мм ГОСТ 535-2005	0,288	58485	0	16844				
			т								
30	С12041-28	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-111 диам от 25мм до 28мм СТ РК 2591-2014	0,05552	52154	0	2896				
			т								
31	С12041-26	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-111 диам от 16мм до 18мм СТ РК 2591-2014	0,01008	52154	0	526				
			т								
		Раздел 3. Балки усиления 4-68-9-У (лист 4)									
		Балка усиления БС-1 1 шт									
32	Е0146-9-6	Усиление металлических конструкций балок	0,12748	88969,54	13642,14	11342	1739	**7430**	**308**	39
			т	58050	237,42	7400	30	**100**	**0,84**	0
33	С11011-4502	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм*100мм*10мм ГОСТ 535-2005	0,08456	58868	0	4978				
			т								
34	С11011-4488	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм*75мм*5мм ГОСТ 535-2005	0,01276	58485	0	746				
			т								
35	С11011-2108	Стяжные болты м20*550	8	84,44	0	676				
			шт								

36	С11011-879	Прокат полосовой, толщина 5мм, ширина 100мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали ст0 ГОСТ 535-2005 т	0,00536	64059	0	343				
37	С12041-28	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-111 диам от 25мм до 28мм СТ РК 2591-2014 т	0,02	52154	0	1043				
38	С12041-24	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-111 диам 12мм СТ РК 2591-2014 т	0,0048	52154	0	251				
Балка усиления БС-2 3 шт										
39	Е0146-9-6	Усиление металлических конструкций балок т	0,8994	88969,54	13642,14	80019	12270	52424	308	277
				58050	237,42	52210	214	100	0,84	1
40	С11011-4502	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм*100мм*10мм ГОСТ 535-2005 т	0,61609	58868	0	36268				
41	С11011-4488	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм*75мм*5мм ГОСТ 535-2005 т	0,07656	58485	0	4478				
42	С11011-2108	Стяжные болты м20*550 шт	42	84,44	0	3546				
43	С11011-879	Прокат полосовой, толщина 5мм, ширина 100мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали ст0 ГОСТ 535-2005 т	0,03216	64059	0	2060				
44	С12041-28	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-111 диам от 25мм до 28мм СТ РК 2591-2014 т	0,138	52154	0	7197				
45	С12041-24	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-111 диам 12мм СТ РК 2591-2014 т	0,036	52241	0	1881				
Раздел 4. Усиление плит перекрытия										
Усиление плиты перекрытия в осях Б,В-5,6 1 шт										
46	Е0146-4-2	Усиление плит перекрытия стальными обоймами т	0,573598	38752,1	3209,4	22228	1841	19146	179,48	103
				32166	1212,75	18450	696	100	5,92	3
47	С11011-4733	Балка двутавровая горячекатанная с параллельными гранями полок нормальная 23Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83) т	0,4644	96878	0	44990				
48	С11011-884	Прокат толстолистовой горячекатанный в листах с обрезными кромками, толщина 14мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 14637-89 -300*300мм т	0,05934	60703	0	3602				

49	**С11011-884**	**Прокат толстолистовой горячекатанный в листах с обрезными кромками, толщина 8мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 14637-89 -150*100мм**	**0,01128**								
		т		**60703**	**0**	**685**					
50	**С11011-884**	**Прокат толстолистовой горячекатанный в листах с обрезными кромками, толщина 14мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 14637-89 -100*120мм**	**0,00792**								
		т		**60703**	**0**	**481**					
51	**С11011-884**	**Прокат толстолистовой горячекатанный в листах с обрезными кромками, толщина 14мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 14637-89 -90*50мм**	**0,003**								
		т		**60703**	**0**	**182**					
52	**С11011-884**	**Прокат толстолистовой горячекатанный в листах с обрезными кромками, толщина 10мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 14637-89 -100*100мм**	**0,02765**								
		т		**60703**	**0**	**1678**					
53	**С11011-2109**	**Анкерный болт Hilti HSL-3 d24**	**24**	**101,33**	**0**	**2432**					
		шт									
54	**С11011-2108**	**Болты М12**	**12**	**84,44**	**0**	**1013**					
		шт									
55	**С11011-2109**	**Анкерный болт Hilti HSL-3 d24 L300**	**21**	**101,33**	**0**	**2128**					
		шт									
	Усиление плиты перекрытия в осях В,Г-5,6,7, А, Б-6,7 3 шт										
56	**Е0146-4-2**	**Усиление плит перекрытия стальными обоймами**	**2,71584**	**38752,1**	**3209,4**	**105245**	**8716**	**90651**	**179,48**	**487**	
		т		**32166**	**1212,75**	**87358**	**3294**	**100**	**5,92**	**16**	
57	**С11011-4733**	**Балка двутавровая горячекатанная с параллельными гранями полок нормальная 23Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)**	**2,10528**								
		т		**96878**	**0**	**203955**					
58	**С11011-884**	**Прокат толстолистовой горячекатанный в листах с обрезными кромками, толщина 14мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 14637-89 -300*300мм**	**0,23736**								
		т		**60703**	**0**	**14408**					
59	**С11011-884**	**Прокат толстолистовой горячекатанный в листах с обрезными кромками, толщина 8мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 14637-89 -150*100мм**	**0,04512**								
		т		**60703**	**0**	**2739**					
60	**С11011-884**	**Прокат толстолистовой горячекатанный в листах с обрезными кромками, толщина 14мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 14637-89 -100*120мм**	**0,03168**								
		т		**60703**	**0**	**1923**					

61	С11011-884	Прокат толстолистовой горячекатанный в листах с обрезными кромками, толщина 14мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 14637-89 -90*50мм	0,012	60703	0	728				
		т								
62	С11011-884	Прокат толстолистовой горячекатанный в листах с обрезными кромками, толщина 10мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 14637-89 -100*100мм	0,2844	60703	0	17264				
		т								
63	С11011-2109	Анкерный болт Hilti HSL-3 d24	96	101,33	0	9728				
		шт								
64	С11011-2108	Болты М12	48	84,44	0	4053				
		шт								
65	С11011-2109	Анкерный болт Hilti HSL-3 d24 L300	72	101,33	0	7296				
		шт								
		Раздел 6. Усиление стен из кирпича								
	1 этаж									
82	Е0146-4-2	Усиление кирпичных стен стальными обоймами	0,92256	38752,1	3209,4	35751	2961	30794	179,48	166
		т		32166	1212,75	29675	1119	100	5,92	5
83	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-111, d12 мм	0,89496	65900	0	58978				
		т								
84	С12041-5	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-1 диам 8мм СТ РК 2591-2014	0,0276	53577	0	1479				
		т								
85	Е0146-1-3	Усиление кирпичных стен монолитными железобетонными обоймами	5,04	24681,47	1418,72	124395	7150	34315	36,83	186
		м3		6273	535,5	31616	2699	100	2,62	13
	2 этаж									
86	Е0146-4-2	Усиление кирпичных стен стальными обоймами	0,92256	38752,1	3209,4	35751	2961	30794	179,48	166
		т		32166	1212,75	29675	1119	100	5,92	5
87	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-111, d12 мм	0,89496	65900	0	58978				
		т								
88	С12041-5	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-1 диам 8мм СТ РК 2591-2014	0,0276	53577	0	1479				
		т								
89	Е0146-1-3	Усиление кирпичных стен монолитными железобетонными обоймами	5,04	24681,47	1418,72	124395	7150	34315	36,83	186
		м3		6273	535,5	31616	2699	100	2,62	13

Локальная смета 2-11-1

На общестроительные работы

		Раздел №1. Фундаменты и стены подвала								
1	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 2,2 м	0,84	5955,32	337,41	5002	283	789	4,38	4
		м3		670,5	126	563	106	118	0,62	1
		Раздел №2. Стены								
2	Е0108-6-10	Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м	87,402	6301,3	379,78	550746	33194	94909	5,12	447

		м3		778,5	141,75	68042	12389	118	0,7	61
73	Е0108-6-7	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов на сухо	79,66	2139,46	330,46	170429	26324	153963	10,58	843
		м3		1809	123,75	144105	9858	100	0,6	48
		Раздел №8. Полы								
				Ниже нуля						
				Тип Б						
66	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции дренажного материала Fondalane в 2 слоя	717,57	638,94	2,07	458484	1485	229073	1,38	990
		м2		258,75	0,79	185671	567	123		3
67	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	717,57	178,78	9,95	128286	7140	49373	0,36	255
		м2		52,2	3,74	37457	2684	123	0,02	13
68	Е0111-11-2 к=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30 мм	717,57	52,02	1,34	37327	962	1553	0,01	6
		м2		1,26	0,5	904	359	123		1
69	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	717,57	127,03	9,83	91153	7054	104934	0,69	495
		м2		115,2	3,69	82664	2648	123	0,02	13
				Тип К						
70	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции дренажного материала Fondalane в 2 слоя	33,69	638,94	2,07	21526	70	10755	1,38	46
		м2		258,75	0,79	8717	27	123		
71	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	33,69	178,78	9,95	6023	335	2318	0,36	12
		м2		52,2	3,74	1759	126	123	0,02	1
72	Е0111-11-2 к=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30 мм	33,69	52,02	1,34	1753	45	73	0,01	
		м2		1,26	0,5	42	17	123		

		Раздел №9. Внутренняя отделка								
84	Е0115-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	**997,26**	266,23	4,07	265500	4054	146859	0,75	748
		м2		139,28	0,97	138898	967	105	0,05	52
86	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	**242,5**	32,87		7971	0	7971	0,23	55
		м2		32,87		7971	0	100		
88	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	189,8	32,87		6239	0	6239	0,23	43
		м2		32,87		6239	0	100		
90	Е0162-36-4	Очистка вручную простых фасадов от масляной, перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	186,8	37,04		6919	0	6539	0,26	48
		м2		37,04		6919	0	94,5		
92	Е0162-36-4	Очистка вручную простых фасадов от масляной, перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	55,68	37,04		2062	0	1949	0,26	14
		м2		37,04		2062	0	94,5		
94	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плитнусных и угловых плиток/ на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	375,4	927,55	4,62	348202	1734	100770	1,52	571
		м2		254,97	3,14	95716	1179	104	0,02	6
95	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических и глазурованных плиток	18,8	133,16	23,58	2503	443	2021	0,74	14
		м2		109,58	4,16	2060	78	94,5	0,02	
99	Е0134-63-2	Разборка подвесных потолков из декоративно-акустических плит	997,26	543,01	51,61	541520	51467	560639	2,82	2816
		м2		491,4	19,67	490054	19618	110	0,1	96
100	Е0134-62-1	Разборка каркаса подвесного потолка из прессованных алюминиевых конструкций	249,32	432,42	25,62	107810	6387	114242	2,4	598
		м2		406,8	9,76	101423	2433	110	0,05	12
		Раздел №11. Разные работы								
		Отмостка								
161	Е0157-2-8	Разборка цементной отмостки	129,6	358,97	192,06	46523	24891	34297	1,11	144
		м2		166,91	72,15	21632	9351	110,7	0,4	52

		Раздел №1. Утепление наружных стен подвала (4-68-11-У лист 2)								
1	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	513,7	26,19	25,02	13456	12853	3954	0,01	4
		м3		1,15	6,78	591	3486	97	0,02	12
2	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1001,715	45	0	45077	0			
		т		9	0	9015	0			
3	Е0101-12-26	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	698,03	34,43	33,42	24031	23326	3223	0,01	4
		м3		1,01	3,75	705	2617	97	0,01	9
4	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пеноплекса стен	23,4365	14044,51	185,63	329154	4351	78149	18,17	426
		м3		3264,75	69,75	76514	1635	100	0,34	8
5	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	468,73	323,65	18,42	151704	8634	53537	0,42	195
		м2		85,95	6,91	40287	3239	123	0,03	16
6	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	468,73	215,39	9,05	100959	4242	31277	0,25	118
		м2		50,85	3,4	23835	1594	123	0,02	8
7	Е0111-4-3	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами Изостуд	468,73	322,71	3,1	151262	1453	32326	0,3	139
		м2		54,9	1,17	25733	548	123	0,01	3
8	Е0106-20-1	Засыпка фундаментных балок песком	404,22	1093,17	273,87	441881	110704	146093	1,77	715
		м3		240,75	103,46	97316	41821	105	0,51	204
9	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	109,48	1783,77	274,19	195287	30018	141847	6,93	759
		м3		994,5	103,5	108878	11331	118	0,50	55
10	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (лс), при перемещении грунтов 2 группы до 5м	698,03	6,83	6,83	4765	4765	1264	0	0
		м3		0	1,87	0	1303	97	0,01	4
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	698,03	21,55	4,52	15040	3152	11531	0,11	75
		м3		17,03	0	11887	0	97	0,00	0
		Раздел 2. Колонны усиления 4-68-11-У (лист 3)								
12	Е0146-24-4	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных столбов, колонн, пилястр	36,8	48,42	0	1782	0	1782	0,34	12
		м2		48,42	0	1782	0	100	0	1
		Колонна усиления КС-1 1 шт								

13	Е0146-7-1	Усиление железобетонных колонн стальными обоймами	0,16264	10079,32	1365,59	1639	222	1276	42,84	7
		т		7328,25	515,25	1192	84	100	5,42	1
14	С11011-4502	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм*100мм*10мм ГОСТ 535-2005	0,1208	58868	0	7111				
		т								
15	С11011-879	Прокат полосовой, толщина 5мм, ширина 100мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали ст0 ГОСТ 535-2005	0,02144	64059	0	1373				
		т								
16	С11011-4482	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм*63мм*5мм ГОСТ 535-2005	0,01536	56632	0	870				
		т								
17	С12041-26	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-111 диам от 16мм до 18мм СТ РК 2591-2014	0,00504	52154	0	263				
		т								
		Колонна усиления КС-2 2 шт								
18	Е0146-7-1	Усиление железобетонных колонн стальными обоймами	0,57064	10079,32	1365,59	5752	779	4476	42,84	24
		т		7328,25	515,25	4182	294	100	5,42	3
19	С11011-4502	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм*100мм*10мм ГОСТ 535-2005	0,2416	58868	0	14223				
		т								
20	С11011-879	Прокат полосовой, толщина 5мм, ширина 100мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали ст0 ГОСТ 535-2005	0,0536	64059	0	3434				
		т								
21	С11011-4482	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм*63мм*5мм ГОСТ 535-2005	0,06144	56632	0	3479				
		т								
22	С11011-4488	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм*75мм*5мм ГОСТ 535-2005	0,144	58485	0	8422				
		т								
23	С12041-28	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-111 диам от 25мм до 28мм СТ РК 2591-2014	0,02776	52154	0	1448				
		т								
24	С12041-26	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-111 диам от 16мм до 18мм СТ РК 2591-2014	0,01008	52154	0	526				
		т								
		Колонна усиления КС-3 2 шт								
25	Е0146-7-1	Усиление железобетонных колонн стальными обоймами	1,03068	10079,32	1365,59	10389	**1407**	**8064**	42,84	44
		т		7328,25	515,25	7553	**531**	**100**	5,42	6

26	С11011-4502	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм*100мм*10мм ГОСТ 535-2005	0,2416	58868	0	14223				
		т								
27	С11011-879	Прокат полосовой, толщина 5мм, ширина 100мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали ст0 ГОСТ 535-2005	0,17152	64059	0	10987				
		т								
28	С11011-4482	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм*63мм*5мм ГОСТ 535-2005	0,0922	56632	0	5221				
		т								
29	С11011-4488	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм*75мм*5мм ГОСТ 535-2005	0,432	58485	0	25266				
		т								
30	С12041-28	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-111 диам от 25мм до 28мм СТ РК 2591-2014	0,08328	52154	0	4343				
		т								
31	С12041-26	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-111 диам от 16мм до 18мм СТ РК 2591-2014	0,01008	52154	0	526				
		т								
Балка усиления БС-1 4 шт											
32	Е0146-9-6	Усиление металлических конструкций балок	1,02652	88969,54	13642,14	91329	14004	59833	308	316
		т		58050	237,42	59589	244	100	0,84	1
33	С11011-4502	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм*100мм*10мм ГОСТ 535-2005	0,67648	58868	0	39823				
		т								
34	С11011-4488	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм*75мм*5мм ГОСТ 535-2005	0,08932	58485	0	5224				
		т								
35	С11011-2108	Стяжные болты м20*550	56	84,44	0	4729				
		шт								
36	С11011-879	Прокат полосовой, толщина 5мм, ширина 100мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали ст0 ГОСТ 535-2005	0,03752	64059	0	2403				
		т								
37	С12041-28	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-111 диам от 25мм до 28мм СТ РК 2591-2014	117,622	52154	0	6134458				
		т								
38	С12041-24	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-111 диам 12мм СТ РК 2591-2014	38,34181	52241	0	2003014				
		т								

Раздел 3. Усиление плит перекрытия

Усиление плиты перекрытия в осях В,Г-11,12 на отм +2,55 1 шт

39	Е0146-4-2	Усиление плит перекрытия стальными обоймами	0,58608	38752,1	3209,4	22712	1881	19563	179,48	105
		т		32166	1212,75	18852	711	100	5,92	3
40	С11011-4733	Балка двутавровая горячекатанная с параллельными гранями полок нормальная 23Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	0,43344	96878	0	41991				
		т								
41	С11011-884	Прокат толстолистовой горячекатанный в листах с обрезными кромками, толщина 14мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 14637-89 -300*300мм	0,05934	60703	0	3602				
		т								
42	С11011-884	Прокат толстолистовой горячекатанный в листах с обрезными кромками, толщина 8мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 14637-89 -150*100мм	0,01128	60703	0	685				
		т								
43	С11011-884	Прокат толстолистовой горячекатанный в листах с обрезными кромками, толщина 14мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 14637-89 -100*120мм	0,00792	60703	0	481				
		т								
44	С11011-884	Прокат толстолистовой горячекатанный в листах с обрезными кромками, толщина 14мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 14637-89 -90*50мм	0,003	60703	0	182				
		т								
45	С11011-884	Прокат толстолистовой горячекатанный в листах с обрезными кромками, толщина 10мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 14637-89 -100*100мм	0,0711	60703	0	4316				
		т								
46	С11011-2109	Анкерный болт Hilti HSL-3 d24	24	101,33	0	2432				
		шт								
47	С11011-2108	Болты М12	12	84,44	0	1013				
		шт								
48	С11011-2109	Анкерный болт Hilti HSL-3 d24 L300	18	101,33	0	1824				
		шт								
	Усиление плиты перекрытия в осях Е,Ж-1,2, Ж,И-1,2 2 шт									
49	Е0146-4-2	Усиление плит перекрытия стальными обоймами	1,64544	38752,1	3209,4	63764	**5281**	**54923**	**179,48**	**295**
		т		32166	1212,75	52927	**1996**	**100**	**5,92**	**10**
50	С11011-4733	Балка двутавровая горячекатанная с параллельными гранями полок нормальная 23Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	1,2384	96878	0	119974				
		т								
51	С11011-884	Прокат толстолистовой горячекатанный в листах с обрезными кромками, толщина 14мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 14637-89 -300*300мм	0,15824	60703	0	9606				

			т							
52	С11011-884	Прокат толстолистовой горячекатанный в листах с обрезными кромками, толщина 8мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 14637-89 -150*100мм	0,03008	60703	0	1826				
			т							
53	С11011-884	Прокат толстолистовой горячекатанный в листах с обрезными кромками, толщина 14мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 14637-89 -100*120мм	0,02112	60703	0	1282				
			т							
54	С11011-884	Прокат толстолистовой горячекатанный в листах с обрезными кромками, толщина 14мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 14637-89 -90*50мм	0,008	60703	0	486				
			т							
55	С11011-884	Прокат толстолистовой горячекатанный в листах с обрезными кромками, толщина 10мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 14637-89 -100*100мм	0,1896	60703	0	11509				
			т							
56	С11011-2109	Анкерный болт Hilti HSL-3 d24	64	101,33	0	6485				
			шт							
57	С11011-2108	Болты М12	32	84,44	0	2702				
			шт							
58	С11011-2109	Анкерный болт Hilti HSL-3 d24 L300	48	101,33	0	4864				
			шт							
		Раздел 5. Усиление стен из кирпича								
	1 этаж									
75	Е0146-4-2	Усиление кирпичных стен стальными обоймами	0,54269	38752,1	3209,4	21030	1742	18114	179,48	97
			т	32166	1212,75	17456	658	100	5,92	3
76	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-111, d12 мм	0,53449	65900	0	35223				
			т							
77	С12041-5	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-1 диам 8мм СТ РК 2591-2014	0,0082	53577	0	439				
			т							
78	Е0146-1-3	Усиление кирпичных стен монолитными железобетонными обоймами	3,01	24681,47	1418,72	74291	4270	20494	36,83	111
			м3	6273	535,5	18882	1612	100	2,62	8
	2 этаж									
79	Е0146-4-2	Усиление кирпичных стен стальными обоймами	0,54269	38752,1	3209,4	21030	1742	18114	179,48	97
			т	32166	1212,75	17456	658	100	5,92	3
80	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-111, d12 мм	0,53449	65900	0	35223				
			т							
81	С12041-5	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-1 диам 8мм СТ РК 2591-2014	0,0082	53577	0	439				
			т							

82	E0146-1-3	Усиление кирпичных стен монолитными железобетонными обоймами	3,01	24681,47	1418,72	74291	4270	20494	36,83	111
		м3		6273	535,5	18882	1612	100	2,62	8

Локальная смета 2-12-1
На общестроительные работы

Раздел 1. Фундаменты и стены подвала

1	E0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 2,2 м	0,85	5955,32	337,41	5062	287	799	4,38	4
		м3		670,5	126	570	107	118	0,62	1

Раздел 2. Стены

2	E0108-6-10	Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м	77,142	6301,3	379,78	486095	29297	83768	5,12	395
		м3		778,5	141,75	60055	10935	118	0,7	54
3	E0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	102,96	7327,3	378,22	754419	38942	381776	20,04	2063
		м3		3966,25	141,75	367181	14595	100	0,69	71
4	С11031-181 Изм. и доп. вып. 4 СН РК 8.02.-04-2002, СН РК 8.02-04с-2004	Плиты, теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	99,8712	14600		1458120				
		м3								
5	E0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	20,9552	5955,32	337,41	124795	7070	19695	4,38	92
		м3		670,5	126	14050	2640	118	0,62	13

Раздел 3. Кровля

6	E0110-14-1	Установка стропил, мауэрлатов	3,6	22722,15	334,28	81800	1203	15222	22,1	80
		м3		3397,5	126	12231	454	120	0,62	2
7	E0110-5-1	Установка строек, подкосов	1,1	22656,35	316,57	24922	348	4761	22,5	25
		м3		3487,5	119,25	3836	131	120	0,59	1
9	E0110-49-1	Устройство настила из досок толщиной 30 мм	2,15	20827,98	311,18	44780	669	6281	13,2	28
		м3		2317,5	117	4983	252	120	0,57	1
10	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	31,65	573,75	28,11	18159	890	5102	0,78	25
		м3		123,75	10,58	3917	335	120	0,05	2
11	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,864032	147939,1	1826,1	127824	1578	10634	42,7	37
		т		8100	690,75	6999	597	140	3,37	3
12	E0113-16-6 Т.Ч. Р3.10. 11 К=1,1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	38,88144	16,94	0,05	659	2	224	0,03	1
		м2		6,39	0,02	248	1	90		0
13	E0113-26-6 Т.Ч. Р3.10. 12 К=1,1 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	38,88144	33,99	0,04	1322	2	320	0,05	2
		м2		9,15		356	0	90		0

Раздел 8. Полы

Ниже нуля
Тип Б

60	E0111-5-1	Устройство гидроизоляции дренажного материала Fondalane в 2 слоя	664,27	638,94	2,07	424429	1375	212058	1,38	917
		м2		258,75	0,79	171880	525	123		3
61	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	664,27	178,78	9,95	118757	6609	45706	0,36	236
		м2		52,2	3,74	34675	2484	123	0,02	12
62	E0111-11-2 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30 мм	664,27	52,02	1,34	34555	890	1438	0,01	6
		м2		1,26	0,5	837	332	123		
63	E0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	664,27	127,03	9,83	84382	6530	97139	0,69	458
		м2		115,2	3,69	76524	2451	123	0,02	12
		Тип К								
64	E0111-5-1	Устройство гидроизоляции дренажного материала Fondalane в 2 слоя	51,7	638,94	2,07	33033	107	16504	1,38	71
		м2		258,75	0,79	13377	41	123		
65	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	51,7	178,78	9,95	9243	514	3557	0,36	18
		м2		52,2	3,74	2699	193	123	0,02	1
66	E0111-11-2 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30 мм	51,7	52,02	1,34	2689	69	112	0,01	
		м2		1,26	0,5	65	26	123		
67	E0111-28-3	Устройство покрытий из керамических плиток для полов одноцветных с красителями	51,7	846,93	9,7	43786	501	13651	1,16	60
		м2		211,05	3,62	10911	187	123	0,02	1
68	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	55,319	129,82	0,32	7182	18	2840	0,24	13
		м		41,63	0,11	2303	6	123		
69	C143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	216,106	14		3025				
		кг								
		Тип ГК2								
70	E0111-5-1	Устройство гидроизоляции дренажного материала Fondalane в 2 слоя	33,4	638,94	2,07	21341	69	10662	1,38	46
		м2		258,75	0,79	8642	26	123		
71	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	33,4	178,78	9,95	5971	332	2298	0,36	12
		м2		52,2	3,74	1743	125	123	0,02	1
72	E0111-11-2 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30 мм	33,4	52,02	1,34	1737	45	72	0,01	
		м2		1,26	0,5	42	17	123		
73	E0111-21-1 К=1,25	Устройство самонивелирующей стяжки толщиной 5 мм	33,4	339,07	60,81	11325	2031	5997	0,75	25
		м2		123,19	22,79	4114	761	123	0,11	4
		Раздел 9. Внутренняя отделка								
93	E0115-64-1	Затирка цементно-известковым раствором стен	282,18	91,09	1,19	25704	336	18000	0,37	104
		м2		60,3	0,45	17015	127	105		1
94	E0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	282,18	32,87		9275		9275	0,23	64
		м2		32,87		9275		100		
96	E0162-36-4	Очистка вручную простых фасадов от масляной, перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	656,82	37,04		24329		22991	0,26	169
		м2		37,04		24329		94,5		
97	E0115-64-3 К=0,2	Левкас стен	2792,68	62,02	0,69	173191	1916	44008	0,09	254
		м2		14,75	0,26	41181	732	105		4

98	E0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	2792,68	32,87		91795		91795	0,23	637
		м2		32,87		91795		100		
99	E0115-64-4 К=0,2	Левкас потолка	880	75,53	0,79	66465	693	19145	0,11	97
		м2		20,42	0,3	17971	262	105		1
100	E0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	880	32,87		28926		28926	0,23	201
		м2		32,87		28926		100		
102	E0162-36-4	Очистка вручную простых фасадов от масляной, перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	1980,86	37,04		73371		69336	0,26	509
		м2		37,04		73371		94,5		
104	E0162-36-4	Очистка вручную простых фасадов от масляной, перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	811,72	37,04		30066		28412	0,26	209
		м2		37,04		30066		94,5		
106	E0162-36-4	Очистка вручную простых фасадов от масляной, перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	880	37,04		32595		30802	0,26	226
		м2		37,04		32595		94,5		
107	E0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов / без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	21,7	927,55	4,62	20128	100	5825	1,52	33
		м2		254,97	3,14	5533	68	104	0,02	0
		Раздел 11. Разные работы								
		Вентшахта лист АР32								
149	E0109-43-1	Монтаж каркаса вентшахты	0,1396304	11934,93	4590,56	1666	641	759	27,83	4
		т		5197,5	840,11	726	117	90	3,01	0
150	C12021-245	Отдельные конструктивные элементы из квадратных труб	0,1175824	143295		16849				
		т								
151	C12021-237	Отдельные конструктивные элементы из горячекатанных профилей	0,022048	128055		2823				
		т								
152	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,283368	16,94	0,05	106	0	36	0,03	
		м2		6,39	0,02	40	0	90		
153	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	6,283368	21,57	0,02	136		52	0,05	
		м2		9,15		58		90		
154	E0112-10-1	Устройство покрытий из листовой оцинкованной стали	5,04	661,07	1,24	3332	6	922	0,97	5
		м2		153,23	0,47	772	2	119		
155	E0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	10,6	1115,92	8,82	11829	93	2151	0,96	10
		м2		155,22	3,31	1645	35	128	0,02	
156	E0126-30-1	Теплоизоляция стен изделиями из волокнистых и зернистых материалов	0,53	7327,3	378,22	3883	200	1965	20,04	11
		м3		3566,25	141,75	1890	75	100	0.69	
157	C11031-96	Утеплитель ПТЭ-75	0,53	8650		4585				
		м3								

158	E0110-7-3	Обшивка стен вентшахты плитами Нутек	21,2	129,31	4,32	2741	92	3133	0,75	16
		м2		121,5	1,64	2576	35	120	0,01	
159	С11011-621	Нутек	21,2	449		9519				
		м2								

Локальная смета 2-12-2

На Конструкции железобетонные

Раздел 1. Утепление наружных стен подвала

1	**E0101-17-7**	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	**513,7**							
		м3		26,19	25,02	13456	12853	3954	0,01	4
				1,15	6,79	591	3486	97	0,02	12
2	**С010333-А5-1**	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	**1001,715**							
		т		45	0	45077				
				9	0	9015				
3	E0101-12-26	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	698,03							
		м3		34,43	33,42	24031	23326	3223	0,01	4
				1,01	3,75	705	2617	97	0,01	9
4	E0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пеноплекса стен	23,4365	14044,51	185,63	329154	4351	78149	18,17	426
		м3		3264,75	69,75	76514	1635	100	0,34	8
5	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	468,73							
		м2		323,65	18,42	151704	8634	53537	0,42	195
				85,95	6,91	40287	3239	123	0,03	16
6	E0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	468,73							
		м2		215,39	9,05	100960	4242	31277	0,25	118
				50,85	3,4	23835	1594	123	0,02	8
7	E0111-4-3	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами Fondaline	468,73							
		м2		322,71	3,1	151262	1453	32326	0,3	139
				54,9	1,17	25733	548	123	0,01	3
8	E0106-20-1	Засыпка фундаментных балок песком	404,22	1093,17	273,87	441881	110704	146093	1,77	715
		м3		240,75	103,46	97316	41821	105	0,51	204
9	E0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	109,48	1783,77	274,19	195287	30018	141847	6,93	759
		м3		994,5	103,5	108878	11331	118	0,50	55
10	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (лс), при перемещении грунтов 2 группы до 5м	698,03							
		м3		6,83	6,83	4765	4765	1264	0	0
				0	1,87	0	1302	97	0,01	4
11	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	698,03							
		м3		21,55	4,52	15040	3152	11531	0,11	75
				17,03	0	11887	0	97	0,00	0

Раздел 2. Колонны усиления 4-68-12-У

12	Е0146-24-4	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных столбов, колонн, пилястр	72	48,42	0	3486	0	3486	0,34	24
		м2		48,42	0	3486	0	100	0	
		Колонна усиления КС-1 1 шт								
13	Е0146-7-1	Усиление железобетонных колонн стальными обоймами	0,16264	10079,32	1365,59	1639	222	1276	42,84	7
		т		7328,25	515,25	1192	84	100	5,42	1
14	С11011-4502	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм*100мм*10мм ГОСТ 535-2005	0,1208	58868	0	7111				
		т								
15	С11011-879	Прокат полосовой, толщина 5мм, ширина 100мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали ст0 ГОСТ 535-2005	0,02144	64059	0	1373				
		т								
16	С11011-4482	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм*63мм*5мм ГОСТ 535-2005	0,01536	56632	0	870				
		т								
17	С12041-26	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-111 диам от 16мм до 18мм СТ РК 2591-2014	0,00504	52154	0	263				
		т								
		Колонна усиления КС-2 2 шт								
18	Е0146-7-1	Усиление железобетонных колонн стальными обоймами	0,57064	10079,32	1365,59	5752	779	4476	42,84	24
		т		7328,25	515,25	4182	294	100	5,42	3
19	С11011-4502	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм*100мм*10мм ГОСТ 535-2005	0,2416	58868	0	14223				
		т								
20	С11011-879	Прокат полосовой, толщина 5мм, ширина 100мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали ст0 ГОСТ 535-2005	0,08576	64059	0	5494				
		т								
21	С11011-4482	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм*63мм*5мм ГОСТ 535-2005	0,06144	56632	0	3479				
		т								
22	С11011-4488	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм*75мм*5мм ГОСТ 535-2005	0,144	58485	0	8422				
		т								
23	С12041-28	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-111 диам от 25мм до 28мм СТ РК 2591-2014	0,02776	52154	0	1448				
		т								
24	С12041-26	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-111 диам от 16мм до 18мм СТ РК 2591-2014	0,01008	52154	0	526				

			т								
		Колонна усиления КС-3 3 шт									
25	Е0146-7-1	Усиление железобетонных колонн стальными обоймами	1,54602	10079,32	1365,59	15583	2111	12126	42,84	66
			т	7328,25	515,25	11330	797	100	5,42	8
26	С11011-4502	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм*100мм*10мм ГОСТ 535-2005	0,3624	58868	0	21334				
			т							
27	С11011-879	Прокат полосовой, толщина 5мм, ширина 100мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали ст0 ГОСТ 535-2005	0,25728	64059	0	16481				
			т							
28	С11011-4482	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм*63мм*5мм ГОСТ 535-2005	0,1383	56632	0	7832				
			т							
29	С11011-4488	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм*75мм*5мм ГОСТ 535-2005	0,648	58485	0	37898				
			т							
30	С12041-28	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-111 диам от 25мм до 28мм СТ РК 2591-2014	0,12492	52154	0	6515				
			т							
31	С12041-26	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-111 диам от 16мм до 18мм СТ РК 2591-2014	0,01512	52154	0	789				
			т							
	Балка усиления БС-1 1 шт									
32	Е0146-9-6	Усиление металлических конструкций балок	0,15736	88969,54	13642,14	14000	2147	9172	308	48
			т	58050	237,42	9135	37	100	0,84	0
33	С11011-4502	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм*100мм*10мм ГОСТ 535-2005	0,09664	58868	0	5689				
			т							
34	С11011-4488	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм*75мм*5мм ГОСТ 535-2005	0,01276	58485	0	746				
			т							
35	С11011-2108	Стяжные болты м20 L 550	8	84,44	0	676				
			шт							
36	С11011-879	Прокат полосовой, толщина 5мм, ширина 100мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали ст0 ГОСТ 535-2005	0,00536	64059	0	343				
			т							
37	С12041-28	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-111 диам от 25мм до 28мм СТ РК 2591-2014	0,0378	52154	0	1971				
			т							

38	С12041-24	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-111 диам 12мм СТ РК 2591-2014	0,0048	52241	0	251				
		т								
	Балка усиления БС-2 1 шт									
39	Е0146-9-6	Усиление металлических конструкций балок	0,25663	88969,54	13642,14	22832	3501	14958	308	79
		т		58050	237,42	14897	61	100	0,84	0
40	С11011-4488	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм*75мм*5мм ГОСТ 535-2005	0,02233	58485	0	1306				
		т								
41	С11011-2108	Стяжные болты м20 L 550	14	84,44	0	1182				
		шт								
42	С11011-879	Прокат полосовой, толщина 5мм, ширина 100мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали ст0 ГОСТ 535-2005	0,00938	64059	0	601				
		т								
43	С11011-4502	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм*100мм*10мм ГОСТ 535-2005	0,16912	58868	0	9956				
		т								
44	С12041-28	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-111 диам от 25мм до 28мм СТ РК 2591-2014	0,0462	52154	0	2410				
		т								
45	С12041-24	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-111 диам 12мм СТ РК 2591-2014	0,0096	52241	0	502				
		т								
	Балка усиления БС-3 4 шт									
46	Е0146-9-6	Усиление металлических конструкции балок	1,17164	88969,54	13642,14	104240	15984	68292	308	361
		т		58050	237,42	68014	278	100	0,84	1
47	С11011-4488	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм*75мм*5мм ГОСТ 535-2005	0,08932	58485	0	5224				
		т								
48	С11011-2108	Стяжные болты м20 L 550	56	84,44	0	4729				
		шт								
49	С11011-879	Прокат полосовой, толщина 5мм, ширина 100мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали ст0 ГОСТ 535-2005	0,03752	64059	0	2403				
		т								
50	С11011-4502	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм*100мм*10мм ГОСТ 535-2005	0,7248	58868	0	42668				
		т								
51	С12041-28	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-111 диам от 25мм до 28мм СТ РК 2591-2014	0,2784	52154	0	14520				
		т								

52	С12041-24	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-111 диам 12мм СТ РК 2591-2014	0,0416	52241	0	2173				
		т								
		Раздел 3. Усиление плит перекрытия								
		Усиление плиты перекрытия в осях Б;Д-8;9 1 шт								
53	Е0146-4-2	Усиление плит перекрытия стальными обоймами	0,58608	38752,1	3209,4	22712	1881	19563	179,48	105
		т		32166	1212,75	18852	711	100	5,92	3
54	С11011-4733	Балка двутавровая горячекатанная с параллельными гранями полок нормальная 23Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	0,43344	96878	0	41991				
		т								
55	С11011-884	Прокат толстолистовой горячекатанный в листах с обрезными кромками, толщина 14мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 14637-89 -300*300мм	0,05934	60703	0	3602				
		т								
56	С11011-884	Прокат толстолистовой горячекатанный в листах с обрезными кромками, толщина 8мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 14637-89 -150*100мм	0,01128	60703	0	685				
		т								
57	С11011-884	Прокат толстолистовой горячекатанный в листах с обрезными кромками, толщина 14мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 14637-89 -100*120мм	0,00792	60703	0	481				
		т								
58	С11011-884	Прокат толстолистовой горячекатанный в листах с обрезными кромками, толщина 14мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 14637-89 -90*50мм	0,003	60703	0	182				
		т								
59	С11011-884	Прокат толстолистовой горячекатанный в листах с обрезными кромками, толщина 10мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 14637-89 -100*100мм	0,0711	60703	0	4316				
		т								
60	С11011-2109	Анкерный болт Hilti HSL-3 d24	24	101,33	0	2432				
		шт								
61	С11011-2108	Болты М12	12	84,44	0	1013				
		шт								
62	С11011-2109	Анкерный болт Hilti HSL-3 d24 L300	18	101,33	0	1824				
		шт								
		Усиление плиты перекрытия в осях В;Г-9;10 1 шт								
63	Е0146-4-2	Усиление плит перекрытия стальными обоймами	0,61704	38752,1	3209,4	23912	1980	20596	179,48	111
		т		32166	1212,75	19848	748	100	6	4
64	С11011-4733	Балка двутавровая горячекатанная с параллельными гранями полок нормальная 23Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	0,4644	96878	0	44990				

			т								
65	С11011-884	Прокат толстолистовой горячекатанный в листах с обрезными кромками, толщина 14мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 14637-89 -300*300мм	0,05934	60703	0	3602				
			т								
66	С11011-884	Прокат толстолистовой горячекатанный в листах с обрезными кромками, толщина 8мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 14637-89 -150*100мм	0,01128	60703	0	685				
			т								
67	С11011-884	Прокат толстолистовой горячекатанный в листах с обрезными кромками, толщина 14мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 14637-89 -100*120мм	0,00792	60703	0	481				
			т								
68	С11011-884	Прокат толстолистовой горячекатанный в листах с обрезными кромками, толщина 14мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 14637-89 -90*50мм	0,003	60703	0	182				
			т								
69	С11011-884	Прокат толстолистовой горячекатанный в листах с обрезными кромками, толщина 10мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 14637-89 -100*100мм	0,0711	60703	0	4316				
			т								
70	С11011-2109	Анкерный болт Hilti HSL-3 d24	24	101,33	0	2432				
			шт								
71	С11011-2108	Болты М12	12	84,44	0	1013				
			шт								
72	С11011-2109	Анкерный болт Hilti HSL-3 d24 L300	18	101,33	0	1824				
			шт								
	Усиление плиты перекрытия в осях В;Г-2;3, В;Г-7;8, В;Г-8,9, А;Б-7;8										
	4 шт										
73	Е0146-4-2	Усиление плит перекрытия стальными обоймами	3,29088	38752,1	3209,4	127529	10562	109845	179,48	591
			т	32166	1212,75	105854	3991	100	5,92	19
74	С11011-4733	Балка двутавровая горячекатанная с параллельными гранями полок нормальная 23Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	2,4769	96879	0	239947				
			т								
75	С11011-884	Прокат толстолистовой горячекатанный в листах с обрезными кромками, толщина 14мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 14637-89 -300*300мм	0,31648	60703	0	19211				
			т								
76	С11011-884	Прокат толстолистовой горячекатанный в листах с обрезными кромками, толщина 8мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 14637-89 -150*100мм	0,06016	60703	0	3652				

			т									
77	С11011-884	Прокат толстолистовой горячекатанный в листах с обрезными кромками, толщина 14мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 14637-89 -100*120мм	0,04224	60703	0	2564					
			т									
78	С11011-884	Прокат толстолистовой горячекатанный в листах с обрезными кромками, толщина 14мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 14637-89 -90*50мм	0,016	60703	0	971					
			т									
79	С11011-884	Прокат толстолистовой горячекатанный в листах с обрезными кромками, толщина 10мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 14637-89 -100*100мм	0,3792	60703	0	23019					
			т									
80	С11011-2109	Анкерный болт Hilti HSL-3 d24	128	101,33	0	12970					
			шт									
81	С11011-2108	Болты М12	64	84,44	0	5404					
			шт									
82	С11011-2109	Анкерный болт Hilti HSL-3 d24 L300	96	101,33	0	9728					
			шт									

Локальная смета 2-12-8
На слаботочные системы

		Раздел №1. Демонтажные работы										
1	Ц0110-668-2 к=0,3	Ивещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Демонтаж	55	110,97	0,48	6103	26	5153	0,6	33
		шт		104,1		5726		90		
2	Ц0110-349-7 к=0,3	Аппаратура настенного типа. Розетка. Демонтаж	55	32,19		1770		1650	0,3	17
		шт		29,7		1634		101		
3	Ц0110-669-1 к=0,3	Приборы и устройство сигнализирующие объектовые: извещатель пожарный ручной. Демонтаж	8	618,81	0,48	4950	4	4281	3,3	26
		шт		594,6		4757		90		
4	Е0122-11-1 к=0,6	Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 25 мм	0,9	28576,66	10726,26	25719	9654	24148	103,8	93
		км		17820	2819,21	16038	2537	130	10,86	10
5	Ц0108-147-2 к=0,3	Демонтаж кабеля	940	8,64	0,99	8122	931	5787	0,04	37
		м		6,3	0,19	5922	169	95		

Локальная смета 2-13-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Раздел 7. Полы

Ниже нуля

		Тип Б									
66	Е0157-2-8	Разработка цементного покрытия полов	664,27	358,97	192,06	238455	127581	175792	1,11	739
		1м2		166,91	72,15	110873	47927	110,7	0,4	267
67	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции дренажного материала Fondalane в 2 слоя	664,27	638,94	2,07	424429	1375	212058	1,38	917
		м2		258,75	0,79	171880	525	123	0	3
68	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	664,27	178,78	9,95	118758	6609	45706	0,36	236
		м2		52,2	3,74	34675	2484	123	0,02	13
69	Е0111-11-2 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30 мм	664,27	52,02	1,34	34555	890	1438	0,01	6
		м2		1,26	0,5	837	332	123	0	1
70	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	664,27	127,03	9,83	84382	6530	97139	0,69	458
		м2		115,2	3,69	76524	2451	123	0,02	13
		Тип К								
71	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции дренажного материала Fondalane в 2 слоя	51,7	638,94	2,07	33033	107	16504	1,39	72
		м2		258,75	0,79	13377	41	123	0	0
72	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	51,7	178,78	9,95	9243	514	3557	0,36	19
		м2		52,2	3,74	2699	193	123	0,02	1
73	Е0111-11-2 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30мм	51,7	52,02	1,34	2689	69	112	0,01	1
		м2		1,26	0,5	65	26	123	0	0
74	Е0111-28-3	Устройство покрытий из керамических плиток для полов одноцветных с красителями	51,7	846,93	9,7	43786	501	13651	1,16	60
		м2		211,05	3,62	10911	187	123	0,02	1
75	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	55,319	129,82	0,32	7182	18	2840	0,24	13
		м		41,63	0,11	2303	6	123	0	0
76	С143002-58 Изм и доп вып 29	Сухие смеси для плиточных работ	216,106	14		3025				
		кг								
		Тип КГ2								
77	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции дренажного материала Fondalane в 2 слоя	33,4	638,94	2,07	21341	69	10662	1,38	46
		м2		258,75	0,79	8642	26	123	0	0

78	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	33,4	178,78	9,95	5971	332	2298	0,36	12
		м2		52,2	3,74	1743	125	123	0,02	1
79	Е0111-11-2 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30мм	33,4	52,02	1,34	1737	45	72	0,01	0
		м2		1,26	0,5	42	17	123	0	0
80	Е0111-21-1 К=1,25	Устройство самонивелирующей стяжки толщиной 20 мм	33,4	339,07	60,81	11325	2031	5997	0,75	25
		м2		123,19	22,79	4115	761	123	0,11	4
81	Е0111-28-3	Устройство покрытий из керамогранита на клее	33,4	242,07	9,7	8085	324	8819	1,16	39
		м2		211,05	3,62	7049	121	123	0,02	1
82	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из керамогранита	35,738	41,95	0,32	1499	11	1835	0,24	9
		м		41,63	0,11	1488	4	123	0	0
83	С11011-1169 Изм и доп вып 4 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8. 02-04С-2004	Керамогранит, толщина 10 мм	37,4748	1350		50591				
		м2								
84	С143002-58 Изм и доп вып 29	Сухие смеси для плиточных работ	139,612	14		1955				
		кг								

Локальная смета 2-13-2

На Конструкции железобетонные

Раздел 1. Утепление наружных стен подвала (4-68-13-У лист 2)

1	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	513,7	26,19	25,02	13456	12853	3954	0,01	4
		м3		1,15	6,79	591	3486	97	0,02	12
2	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1001,715	45		45077				
		т		9		9015				
3	Е0101-12-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 6.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	698,03	34,43	33,42	24031	23326	3223	0,01	4
		м3		1,01	3,75	705	2617	97	0,01	9
4	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пеноплекса стен	23,4365	14044,51	185,63	329154	4351	78149	18,17	426
		м3		3264,75	69,75	76514	1635	100	0,34	8

5	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	468,73	323,65	18,42	151704	8634	53537	0,42	195
		м2		85,95	6,91	40287	3239	123	0,03	16
6	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	468,73	215,39	9,05	100959	4242	31277	0,25	118
		м2		50,85	3,4	23835	1594	123	0,02	8
7	Е0111-4-3	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами "Изостуд"	468,73	322,71	3,1	151262	1453	32326	0,3	139
		м2		54,9	1,17	25733	548	123	0,01	3
8	Е0106-20-1	Засыпка фундаментных балок песком	404,22	1093,17	273,87	441881	110704	146093	1,77	715
		м3		240,75	103,46	97316	41821	105	0,51	204
9	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	109,48	1783,77	274,19	195287	30018	141847	6,93	759
		м3		994,5	103,5	108878	11331	118	0,5	55
10	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	698,03	6,83	6,83	4765	4765	1264		0
		м3			1,87	0	1303	97	0,01	4
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	698,03	21,55	4,52	15040	3152	11531	0,11	75
		м3		17,03		11887		97		

Раздел 2. Колонны усиления 4-68-13-У (лист 3)

12	Е0146-24-4	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных столбов, колонн, пилястр	105,6	48,42		5113		5113	0,34	36
		м2		48,42		5113		100		
Колонна усиления КС-1 1ШТ										
13	Е0146-7-1	Усиление железобетонных колонн стальными обоймами	0,16264	10079,32	1365,59	1639	222	1276	42,84	7
		т		7328,25	515,25	1192	84	100	5,42	1
14	С11011-4502 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,1208	58868		7111				
		т								
15	С11011-879 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой, толщина 5 мм, ширина 100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали ст0 ГОСТ 535-2005	0,02144	64059		1373				
		т								
16	С11011-4482 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,01536	56632		870				
		т								
17	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,00504	52154		263				
		т								
Колонна усиления КС-2 4ШТ										
18	Е0146-7-1	Усиление железобетонных колонн стальными обоймами	1,14129	10079,32	1365,59	11503	1559	8952	42,84	49
		т		7328,25	515,25	8364	588	100	5,42	6

19	С11011-4502 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) т	**0,4832**	**58868**		**28445**						
20	С11011-879 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой, толщина 5 мм, ширина 100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали ст0 ГОСТ 535-2005 т	**0,17152**	**64059**		**10987**						
21	С11011-4482 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) т	0,12288	56632		6959						
22	С11011-4488 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) т	0,288	58485		16844						
23	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014 т	0,05552	52154		2896						
24	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 т	0,02016	52154		1051						
Колонна усиления КС-3 3ШТ												
25	Е0146-7-1	Усиление железобетонных колонн стальными обоймами т	1,54602	10079,32 7328,25	1365,59 515,25	15583 11330	2111 797	12126 100	42,84 5,42	66 8		
26	С11011-4502 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) т	**0,3624**	58868		21334						
27	С11011-879 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой, толщина 5 мм, ширина 100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали ст0 ГОСТ 535-2005 т	0,25728	64059		16481						
28	С11011-4482 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) т	0,1383	56632		7832						
29	С11011-4488 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) т	0,648	58485		37898						
30	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014 т	0,12492	52154		6515						

31	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 т	0,01512	52154		789					
32	Е0146-24-4	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных столбов, колонн, пилястр м2	26	48,42 48,42		1259 1259		1259 100	0,34	9	
Балка усиления БС-1 1ШТ											
33	Е0146-9-6 Изм. и доп. вып. 12 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Усиление металлических конструкций балок т	0,15736	88969,54 58050	13642,14 237,42	14000 9135	2147 37	9172 100	308 0,84	48	
34	С11011-4502 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) т	0,09664	58868		5689					
35	С11011-4488 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) т	0,01276	58485		746					
36	С11011-2108 Изм. и доп. вып. 12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Стяжные болты М20 L 550 шт	8	84,44		676					
37	С11011-879 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой, толщина 5 мм, ширина 100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали ст0 ГОСТ 535-2005 т	0,00536	64059		343					
38	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0378	52154		1971					
39	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0048	52241		251					
Балка усиления БС-2 1ШТ											
40	Е0146-9-6 Изм. и доп. вып. 12 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Усиление металлических конструкций балок т	0,25663	88969,54 58050	13642,14 237,42	22832 14897	3501 61	14959 100	308 0,84	79	
41	С11011-4488 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) т	0,02233	58485		1306					

	С11011-2108 Изм. и доп. вып. 12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Стяжные болты М20 L 550	14	84,44		1182					
		шт										
43	С11011-879 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой, толщина 5 мм, ширина 100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали ст0 ГОСТ 535-2005	0,00938	64059		601					
		т										
44	С11011-4502 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,16912	58868		9956					
		т										
45	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,0462	52154		2410					
		т										
46	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0096	52241		502					
		т										
Балка усиления БС-3 4ШТ												
	Е0146-9-6 Изм. и доп. вып. 12 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Усиление металлических конструкций балок	1,17164	88969,54	13642,14	104240	15984	68292	308	361		
		т		58050	237,42	68014	278	100	0,84	1		
48	С11011-4488 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,08932	58485		5224					
		т										
49	С11011-2108 Изм. и доп. вып. 12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Стяжные болты М20 L 550	56	84,44		4729					
		шт										
50	С11011-879 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой, толщина 5 мм, ширина 100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали ст0 ГОСТ 535-2005	0,03752	64059		2403					
		т										
51	С11011-4502 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,7248	58868		42668					
		т										
52	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,2784	52154		14520					
		т										

53	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0416	52241		2173					

Раздел 3. Усиление плит перекрытия

Усиление плиты перекрытия в осях А:Б-4:5, А:Б-6:7, А:Б-8,9 4шт

54	Е0146-4-2	Усиление плит перекрытия стальными обоймами т	3,29088	38752,1 32166	3209,4 1212,75	127529 105854	10562 3991	109845 100	179,48 5,92	591 19
55	С11011-4733 Изм. и доп. вып. 26	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная 23Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83) т	**2,4768**	96878		239947					
56	С11011-884 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 14 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 14637-89-300х300 мм т	**0,31648**	**60703**		**19211**					
57	С11011-884 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 8 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 14637-89-150х100 мм т	**0,06016**	**60703**		**3652**					
58	С11011-884 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 14 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 14637-89-100х120 мм т	**0,04224**	**60703**		**2564**					
59	С11011-884 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 14 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 14637-89-90х50 мм т	**0,016**	**60703**		**971**					
60	С11011-884 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 10 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 14637-89-100х100 мм т	0,3792	60703		**23019**					
61	С11011-2109 Изм. и доп. вып. 12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Анкерный болт Hilti HSL-3 d24 шт	128	101,33		12970					
62	С11011-2108 Изм. и доп. вып. 12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Болты М12 **шт**	64	84,44		5404					

63	СП011-2109 Изм. и доп. вып. 12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Анкерный болт Hilti HSL-3 d24 L 300 мм шт	96	101,33		9728					

Локальная смета 2-13-8
На Слаботочные системы

Раздел 1. Демонтажные работы

1	Ц0110-668-2 К=0,3	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. ДЕМОНТАЖ	57	110,97	0,48	6325	27	5340	0,6	34
		шт		104,1		5934		90		
2	Ц0110-349-7 К=0,3	Аппаратура настенного типа. Розетка. ДЕМОНТАЖ	57	32,19		1835		1710	0,3	17
		шт		29,7		1693		101		
3	Ц0110-669-1 К=0,3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: извещатель пожарный ручной. ДЕМОНТАЖ	50	618,81	0,48	30941	24	26757	3,3	165
		шт		594,6		29730		90		
4	Е0121-17-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02к=0,3	Демонтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	1	40,67		41		40	0,23	
		шт		37,26		37		108		
5	Е0122-11-1к =0,6	Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 25 мм	0,95	28576,66	10726,26	27148	10190	25489	103,8	99
		км		17820	2819,21	16929	2678	130	10,86	10
6	Ц0108-147-2 к=0,3	Демонтаж кабеля	1692	8,64	0,99	14619	1675	10416	0,04	66
		м		6,3	0,18	10660	305	95		2
7	Ц0110-683-1 3к=0,3	Настенный громкоговоритель. Демонтаж	9	966		8694		4811	7,5	68
		шт		594		5346		90		

	Всего прямые затраты	**Тенге**			**30106356**	**1593637**	**7661755**		**38564**
					6508262	**535646**			**2711**
	В том числе оборудование				**0**				
	Накладные расходы -	Тенге			**7661755**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2266087**				
	ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге			**40034198**				
	Временные здания и сооружения 1,8 %				**720616**				
	Затраты при производстве СМР в зимнее время 2,42%				**986266**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет, 1%				**407548**				
	Дополнительные отпуска, 0 .4%				**163019**				
	Итого по акту в баз. ценах 2001г(МРП=775тен)				**42311647**				

Итого по акту в текущих ценах 2018 года (2405/775), К=3,1032258	**131302521,01**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	2 626 050,42
Итого по акту в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	133 928 571,43
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	16 071 428,57
Всего по акту:	150 000 000,00

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"

Заместитель руководителя управления _____ Ажмурат А.К.

Руководитель отдела капитального строительства _____ Мушкенов А.Т.

Руководитель технического отдела
промышленно гражданского строительства _____ Омаров А.К.
расчеты соответствуют НД.

Главный специалист
отдела капитального строительства _____ Абдыгаликов Б.Ж.

Главный специалист технического отдела
промышленно гражданского строительства _____ Маратов А.М. (расчеты соответствуют НСН)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "EG COMPANI-ПВ"
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)
_____ Нуртазин Ж.А.