Форма КС-3

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"**
БИН 140340017022, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Ленина, 59, тел.: 8/7182/32-07-85

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"**
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Иртышская, 1, тел.: 8/7182/39-39-03

Наименование строительства и его адрес: «Межрегиональный профессиональный центр по подготовке и переподготовке кадров технического и обслуживающего труда для топливно-энергетической отрасли на 700 ученических мест в г.Экибастуз Павлодарской области» (незавершенное строительство)

Договор о государственных закупках работ №35/18 от 31 марта 2018 года, дополнительное соглашение №1 от 2018-10-16 к договору о государственных закупках работ № 35/18 от 2018-03-31, дополнительное соглашение № 2 от 2018-12-05 к договору о государственных закупках работ № 35/18 от 2018-03-31, дополнительное соглашение № 3 от 2019-02-04 к договору о государственных закупках работ № 35/18 от 2018-03-31, дополнительное соглашение №4 от 2019-03-11 к договору о государственных закупках работ № 35/18 от 2018-03-31

Справка № 12 от 22 мая 2019 года

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за май месяц 2019 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		35/18	31.03.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 1					Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	1474851261,13	128574984,54	40620282,00	38433872,00	0,00	2186410,00	0,00	2521078,13	15428998,16	144003982,70
в том числе										
Акт № 24 от 22.05.2019 года		52 938 402,89	16724660	15824445		900215		1038007,90	6352608,35	59291011,24
Акт № 25 от 22.05.2019 года		13815229,32	4364601	4129674		234927		270886,85	1657827,52	15473056,84
Акт № 26 от 22.05.2019 года		7156400,30	2260899	2139204		121695		140321,57	858768,04	8015168,34
Акт № 27 от 22.05.2019 года		24440340,32	7721358	7305752		415606		479222,36	2932840,84	27373181,16
Акт № 28 от 22.05.2019 года		30224611,71	9548764	9034797		513967		592639,45	3626953,41	33851565,12
Удержание суммы авансового платежа в размере 30 %										43201194,81
Итого к оплате:										100802787,89

Итого к оплате: Сто миллионов восемьсот две тысячи семьсот восемьдесят семь тенге 89 тиын

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022

И.о. руководителя _____ Ажмурзин А.К.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев Мухтар Сосламбекович

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "EG COMPANI-ПВ", БИН 160640018799

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

_____ Нуртазин Жанат Абенович, ИИН 680528350215, АТТЕСТАТ № KZ26VJE00025725, № KZ96VJE00025726, № KZ10VJE00025722 дата выдачи: 03.05.2017 г.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт проектирования и экспертизы "Апогей", БИН 100740007121, ГСЛ № 001588-1 от 27.01.2012 года

Директор _____ Аркенова Фарида Борисовна, ИИН 840203450734, АТТЕСТАТ № KZ17VJE00020649, дата выдачи: 21.10.2016 г.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022, Павлодарская область. г.Павлодар, ул.Ленина, 59, тел.: 8/7182/32-07-88

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область. г.Павлодар, ул. Иртышская, 1, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: «Межрегиональный профессиональный центр по подготовке и переподготовке кадров технического и обслуживающего труда для топливно-энергетической отрасли на 700 ученических мест в г.Экибастуз Павлодарской области» (незавершенное строительство)

Объект: «Межрегиональный профессиональный центр по подготовке и переподготовке кадров технического и обслуживающего труда для топливно-энергетической отрасли на 700 ученических мест в г.Экибастуз Павлодарской области» (незавершенное строительство)

Договор о государственных закупках работ №35/18 от 31 марта 2018 года, дополнительное соглашение №1 от 2018-10-16 к договору о государственных закупках работ № 35/18 от 2018-03-31, дополнительное соглашение № 2 от 2018-12-05 к договору о государственных закупках работ № 35/18 от 2018-03-31, дополнительное соглашение № 3 от 2019-02-04 к договору о государственных закупках работ № 35/18 от 2018-03-31, дополнительное соглашение №4 от 2019-03-11 к договору о государственных закупках работ № 35/18 от 2018-03-31

Акт № 28
приемки выполненных работ за май месяц 2019 года
от 22 мая 2019 года

Составлен в ценах 2001 года с пересчетом в текущие цены

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1								
		На общестроительные работы								
		Раздел №9. Внутренняя отделка.								
126	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	1052,9	32,87		34609		34609	0,23	242
		м2		32,87		34609		100		
127	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание (левкас) бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	5264,45	310,08	3,43	1632401	18 057	414797	0,4551	2396
		м2		73,73	1,31	388148	6 896	105	0,01	33
128	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание (левкас) бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	3380,34	377,64	3,94	1276552	13 319	367713	0,5535	1871
		м2		102,11	1,49	345167	5037	105	0,01	25
		Локальная смета 2-1-5								
		На вентиляцию								

4	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 100*200 мм	8,1	1169,91	13,82	9 476	112	2748	1,62	13
		м2		259,88	5,18	2 105	42	128	0,03	0
5	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ периметром до 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150*200 мм	1,4	1144,51	11,11	1 602	16	435	1,48	2
		м2		238,61	4,16	334	6	128	0,02	0
6	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ периметром до 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200*200 мм	4	1144,51	11,11	4 578	44	1243	1,48	6
		м2		238,61	4,16	954	17	128	0,02	0
17	E0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ диаметром 125 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	39,6425	1151,91	13,82	45 665	548	13449	1,62	64
		м2П2В3, В		259,88	5,18	10 302	205	128	0,03	1
21	E0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ диаметром 125 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,942	1151,91	13,82	1 085	13	320	1,62	2
		м2		259,88	5,18	245	5	128	0,03	0
22	E0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ диаметром 125 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,355	1151,91	13,82	2 713	33	799	1,62	4
		м2		259,88	5,18	612	12	128	0,03	0
23	E0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ диаметром 160 мм из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм	43,7088	1163,92	8,82	50 874	386	8869	0,96	42
		м2		155,232	3,31	6 785	145	128	0,02	1
27	E0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ диаметром 100 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	218,544	1151,914	13,82	251 744	3020	74145	1,615	353
		м2		259,874	5,175	56 794	1131	128	0,027	6
28	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ периметром до 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 100*200 мм	10,2	1144,51	11,11	11 674	113	3170	1,48	15
		м2		238,61	4,16	2 434	42	128	0,02	0
29	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ периметром до 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150*150 мм	39,6	1144,51	11,11	45 323	440	12306	1,48	59
		м2		238,61	4,16	9 449	165	128	0,02	1

30	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ периметром до 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200*150 мм м2	21	1144,51 238,61	11,11 4,16	24 035 5 011	233 87	6526 128	1,48 0,02	31 0
31	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ периметром до 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200*200 мм м2	2,4	1144,51 238,61	11,11 4,16	2 747 573	27 10	746 128	1 0,02	4 0
32	**E0120-3-3**	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ периметром до 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 250*200 мм м2	**16,2**	1144,51 238,641	11,11 4,16	18 541 3 866	**180** 67	5034 128	1,48 0,02	24 0
33	**E0120-3-10**	Прокладка воздуховодов класса Н/**нормальные/** периметром от 1100 до 1600 мм из **оцинкованной стали** толщиной 0,8 мм 300*200 мм м2	**6**	1174,73 206,72	9,61 3,59	7 048 1 240	58 22	1615 128	1,28 0,02	8 0
34	**E0120-3-10**	Прокладка воздуховодов класса **Н/нормальные/** периметром от 1100 до 1600 мм **из оцинкованной стали** толщиной 0,8 мм 330*550 мм м2	**54,4**	1174,73 206,72	9,61 3,59	63 905 11 246	523 195	14645 128	1,28 0,02	70 1
35	E0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ периметром от 160 мм из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм м2	12,56	1163,92 155,22	8,82 3,31	14 619 1 950	111 42	2549 128	0,96 0,02	12 0
		Всего прямые затраты	**Тенге**			**3499189** **881822**	**37232** **14126**	**965718**		**5216** **70**
		В том числе оборудование								
		Накладные расходы -	Тенге			**965718**				
		Ненормируемые и непредвиденные **затраты -**	Тенге			**267894**				

Локальная смета 2-2-1
На общестроительные работы

Раздел № 7. Полы

Ниже нуля.

Тип ГК1

106	С11011-1169 изм.и доп.выпол. 4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Керамогранит толщ. 10 мм **м2**	874,9356	1350		1 181 163				

107	С143002-58 изм.и доп.вып	Сухие смеси для плиточных работ	3259,564	14		45 634				
		кг								
114	Е0111-28-3	Устройство покрытий из керамогранита на клее	213,74	242,07	9,7	51 740	2 073	56437	1,16	248
		м2		211,05	3,62	45 110	774	123	0,02	4
		Всего прямые затраты	**Тенге**			**1278537**	**2073**	**56437**		**248**
						45110	**774**			**4**
		В том числе оборудование								
		Накладные расходы -	Тенге			**56437**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**80098**				

Локальная смета 2-6-1

На общестроительные работы

Раздел №14. Дополнительные работы

Двери

211	Е0110-23-1 изм.и доп.выпол. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах	2,64	397,39	102,53	1 049	271	593	0,9	2
		м2		151,65	35,67	400	94	120	0,14	0
212	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников	5,1	123,32	0,32	629	2	73	0,08	0
		м2		11,79	0,11	60	1	120		
213	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380,00		1 380				
		к-т								
214	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844,00		844				
		шт								
215	С12062-8 изм.и доп.выпол. 29	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние СТ РК 943-92	2,64	3076		8 121				
		м2								
		Всего прямые затраты	**Тенге**			**12023**	**272**	**666**		**3**
						460	**95**			**0**
		В том числе оборудование								
		Накладные расходы -	Тенге			**666**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**761**				

Локальная смета 2-8-1

На общестроительные работы

Раздел 6. Двери

49	E0110-23-1 Изм и доп вып 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	6,51	397,39 151,65	102,53 35,67	2587 987	667 232	1463 120	0,9 0,14	6 1
50	E0110-23-2 Изм и доп вып	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	6,3	322,83 138,83	83,13 29,17	2034 875	524 184	1270 120	0,8 0,12	5 1
51	E0110-23-3 Изм и доп вып 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	26,04	768,90 190,8	31,85 12,04	20022 4968	829 314	6338 120	1,15 0,06	30 2
52	C12062-2 Изм и доп вып 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	10,92	2039		22266				
53	C12062-3 Изм и доп вып 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	18,9	1761		33283				
54	C12062-5 Изм и доп вып 29	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13	м2	2,73	1397		3814				
55	C12063-6	Блоки дверные входные с двупольными полотнами ДГ 21-15	м2	6,3	5960		37548				
56	C11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	17	1380		23460				
57	C11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	2	2980		5960				
58	C11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	1	1500		1500				
59	C11011-815	Замок врезной	шт	16	844		13504				
		Всего прямые затраты		**Тенге**			**165978**	**2021**	**9072**		**41**
							6830	**730**			**3**
		В том числе оборудование									

Накладные расходы - Тенге 9072

Ненормируемые и непредвиденные затраты - Тенге 10503

Локальная смета 2-9-8

На Слаботочные системы

Раздел № 3. Компьютерная сеть

111	Ц0110-55-3	**Прокладка** кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг м	100	72,9 53,3		7 290 5 330		4797 90	0,33	33
112	С151606-235-3 изм.и вып.доп. 20	Кабель многодомовой оптоволоконный 50/123 мкм ОМ2 50/125 4FO км	0,1	224688		22 469				
113	Ц0110-55-3	Прокладка **кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг** шт	1281	72,9 53,3		93 385 68 277		61450 90	0,33	423
114	С151604-36	**Кабели витой пары кат 6 в** оболочке LS&H UTP 4*2*0.5 **1000** шт	1,281	1723400		2 207 675				
115	С151606-235-изм.и вып.20	**Кабель оптический ОК-16** км	0,008	197050		1 576				
116	Ц0110-349-7	**Арматура настенного типа.** Розетка шт	40	107,3 99		4 292 3 960		4000 101	1	40
117	С151801-840-изм.и вып.21	Розетка RJ 45 кат.6 шт	40	81		3 240				
118	Е0121-14-1	Прокладка лотков металлических **штампованных** м	147	150,81 53,78	10,52 4,13	22 169 7 906	1 546 607	9194 108	0,32 0,02	47 3
119	С12021-41- изм.и вып.25	Кабель неперфорированный лоток CLN10-080-**150-3** с крышкой на лоток осн. 150 мм CLP1K-150-3 т	**0,147**	122008		17 935				
120	С110-2050 изм.и доп. вып. 12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Стержень с резьбой (шпилька)** М8мм CLW10-TM-08-1 шт	588	5,13		3 016				

121	С11011-78	Соединительный комплект MS M6мм CLW10-MS-20 шт	294	80	23 520		
122	С11011-2087 изм.и доп. вып. 12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкер латунный, M8 CLP1M-AL-8 в комплекте с гайкой с отпорным буртом, M8 CLP1M-N-8 и шайбой плоской усиленной, M8 CLP1M-SHU-8 шт	9	4,18	38		
123	С151803-45	Разветвитель Т-образный 80-150 мм шт	9	1660	14 940		
124	С151803-46	Разветвитель Т-образный 80-150 мм CLP1T-080-150 м	9	3500	31 500		
125	С151801-18	Поворот на 90 80-500 мм CLP2P-080-50 шт	11	215	2 365		
126	С11011-2051 изм.и доп. вып. 12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Держатель горизонтальный VH200 CLW10-VH-200 шт	160	5,76	922		
		Всего прямые затраты	**Тенге**		**2456332** **85473**	**1546** **607**	**79441**	**543** **3**
		В том числе оборудование					
		Накладные расходы -	Тенге		**79441**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		**152146**		
		Всего прямые затраты	**Тенге**		**7412059** **1019696**	**43144** **16331**		
		В том числе оборудование			**0**			
		Накладные расходы -	Тенге		**1111334**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		**511404**			
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге		**9034797**			
		Временные здания и сооружения 1,8 %			**162626**			
		Итого с временными зданиями и сооружениями			**9197423**			
		Затраты при производстве СМР в зимнее время 2,42%			**222578**			
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет, 1%			**91974**			
		Дополнительные отпуска, 0 .4%			**36790**			
		Итого по акту в баз. ценах 2001г(МРП=775тен)			**9548764**			

Итого по акту в текущих ценах 2018 года (2405/775), К=3,1032	29 [illegible]
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	592 [illegible]
Итого по акту в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	30 224 [illegible]
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	3 626 953,11
Всего по акту:	33 851 565,12

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022

И.о. руководителя _____ Ажмурат А.К.

Руководитель отдела капитального строительства _____ Мушкенов А.Т.

Руководитель технического отдела промышленно-гражданского строительства _____ Омаров А.К.

Главный специалист отдела капитального строительства _____ Абдиталиков Б.Ж.

Главный специалист технического отдела промышленно-гражданского строительства _____ Гайниахметова Ж.М. /расчеты сошел ксд/

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

_____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "EG COMPANI-ПВ", БИН 160640018799

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

_____ Нуртазин Жанат Абенович, ИИН 680528350215, АТТЕСТАТ № KZ26VJE00025725, № KZ96VJE00025726, № KZ10VJE00025722 дата выдачи: 03.05.2017 г.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт

Директор _____ Аркенова Фарида Борисовна, ИИН 840203450734, АТТЕСТАТ № KZ17VJE00020649, дата выдачи: 21.10.2016 г.