Форма КС-3

Заказчик:**Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"**
БИН 140340017022, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Ленина, 59, тел.: 8/7182/32-07-88

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"**
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Иртышская, 1, тел.: 8/7182/39-39-63

Наименование строительства и его адрес: «Межрегиональный профессиональный центр по подготовке и переподготовке кадров технического и обслуживающего труда для топливно-энергетической отрасли на 700 ученических мест в г.Экибастуз Павлодарской области» (незавершенное строительство)

Договор о государственных закупках работ №35/18 от 31 марта 2018 года, дополнительное соглашение №1 от 2018-10-16 к договору о государственных закупках работ № 35/18 от 2018-03-31, дополнительное соглашение № 2 от 2018-12-05 к договору о государственных закупках работ № 35/18 от 2018-03-31, дополнительное соглашение № 3 от 2019-02-04 к договору о государственных закупках работ № 35/18 от 2018-03-31, дополнительное соглашение №4 от 2019-03-11 к договору о государственных закупках работ № 35/18 от 2018-03-31

Справка № 13 от 24 июня 2019 года

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июнь месяц 2019 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		35/18	31.03.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 1					Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	1646589684,39	153337877,91	48443543,12	45836040,77	0,00	2607502,35	0,00	3006625,06	18400545,35	171738423,26
в том числе										
Акт № 29 от 24.06.2019 года		23920236,64	7557044	7150281		406762		469024,25	2870428,40	26790665,04
Акт № 30 от 24.06.2019 года		17776290,33	5616006	5313721		302285		348554,71	2133154,84	19909445,17
Акт № 31 от 24.06.2019 года		7426167,50	2504089	2369305		134784		155415,05	951140,10	8877307,60
Акт № 32 от 24.06.2019 года		105775183,44	32766405	31002734		1763671		2033631,05	12445822,01	116161005,45
Удержание суммы авансового платежа в размере 30 %										51521526,98
Итого к оплате:										120216896,28
Итого к оплате: Сто двадцать миллионов двести шестнадцать тысяч восемьсот девяносто шесть тенге 28 тиын										

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022

Руководитель _____ Раисов Р.С.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев Мухтар Сосламбекович

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "EG COMPANI-ПВ", БИН 160640018799

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

_____ Нуртазин Жанат Абенович, ИИН 680528350215, АТТЕСТАТ № KZ26VJE00025725, № KZ96VJE00025726, № KZ10VJE00025722 дата выдачи: 03.05.2017 г.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт проектирования и экспертизы "Алгей", БИН 100740007121, ГСЛ № 001588-1 от 27.01.2012 года

Директор _____ Аркенова Фарида Борисовна, ИИН 840203450734, АТТЕСТАТ № KZ17VJE00020649, дата выдачи: 21.10.2016 г.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Ленина, 59, тел.: 8/7182/32-07-88

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Иртышская, 1, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: «Межрегиональный профессиональный центр по подготовке и переподготовке кадров технического и обслуживающего труда для топливно-энергетической отрасли на 700 ученических мест в г.Экибастуз Павлодарской области» (незавершенное строительство)

Объект: «Межрегиональный профессиональный центр по подготовке и переподготовке кадров технического и обслуживающего труда для топливно-энергетической отрасли на 700 ученических мест в г.Экибастуз Павлодарской области» (незавершенное строительство)

Договор о государственных закупках работ №35/18 от 31 марта 2018 года, дополнительное соглашение №1 от 2018-10-16 к договору о государственных закупках работ № 35/18 от 2018-03-31, дополнительное соглашение № 2 от 2018-12-05 к договору о государственных закупках работ № 35/18 от 2018-03-31, дополнительное соглашение № 3 от 2019-02-04 к договору о государственных закупках работ № 35/18 от 2018-03-31, дополнительное соглашение №4 от 2019-03-11 к договору о государственных закупках работ № 35/18 от 2018-03-31

Акт № 29
приемки выполненных работ за июнь месяц 2019 года
от 24 июня 2019 года

Составлен в ценах 2001 года с пересчетом в текущие цены

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1								
		На общестроительные работы								
		Раздел № 8. Полы								
		Тип ГК1								
97	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из керамогранита	828,073	41,95	0,32	34738	265	42513	0,2355	195
		м		41,63	0,11	34473	91	123		0
98	С11011-1169 изм.и доп.выпол. 4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Керамогранит толщ. 10 мм	78,9378	1350		106566				
		м2								
99	С143002-58 изм.и доп.вып.29	Сухие смеси для плиточных работ	294,082	14		4117				
		кг								

		Тип ГК2								
100	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	49,58	178,78	9,95	8864	493	3411	0,36	18
		м2		52,2	3,74	2588	185	123	0,02	1
102	E0111-27-7 изм.и доп.вып. 12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	49,58	1180,42	30,36	58525	1505	8556	0,8	40
		м2		132,85	7,46	6587	370	123	0,04	2
104	C11011-1169 изм.и доп.выпол. 4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Керамогранит толщ. 10 мм	78,9378	1350		106566				
		м2								
105	C11011-1169 изм.и доп.выпол. 4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Керамогранит толщ. 10 мм	50,5716	1350		68272				
		м2								
106	C143002-58 изм.и доп.вып.29	Сухие смеси для плиточных работ	294,082	14		4117				
		кг								
107	C143002-58 изм.и доп.вып.29	Сухие смеси для плиточных работ	188,404	14		2638				
		кг								
		Тип К								
108	E0111-39-4	Устройство стяжек из легкового бетона толщ. 20 мм (толщ. 40 мм)	86,29	245,41	13,43	21177	1 159	7604	0,45	39
		м2		66,6	5,04	5747	435	123	0,02	2
109	E0111-11-6 K=4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки из легклго бетона	86,29	152,79	2,68	13185	231	374	0,02	2
		м2		2,52	1	217	86	123		0
110	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной на битумной мастике 1 слоя толя	86,29	318,05	18,42	27444	1 589	9856	0,42	36
		м2		85,95	6,91	7417	596	123	0,03	3

111	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	86,29	185,57	9,95	16013	859	5937	0,36	31
		м2		52,2	3,7	4504	323	123	0,02	2
112	Е0111-28-3	Устройство покрытий из керамических плиток для полов одноцветных с красителями	86,29	846,93	9,7	73082	837	22784	1,16	100
		м2		211,05	3,62	18212	312	123	0,02	2
113	*Е0111-28-3	Устройство покрытий из керамических плиток для полов одноцветных с красителями	28	846,93	9,7	23714	272	7393	1,16	32
		м2		211,05	3,62	5909	101	123	0,02	1
114	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	131,3343	129,82	0,32	17050	42	6743	0,236	31
		м				5 467	14			
115	С143002-58 изм.и доп.выпол. 29	Сухие смеси для плиточных работ	360,6922	14		5050				
		кг								
116	С143002-58 изм.и доп.выпол. 29	Сухие смеси для плиточных работ	106,4	14		1490				
		кг								
		Тип ГК2								
117	Е0111-11-2	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ. 25 мм)	227,2	178,78	9,95	40618	2 261	15633	0,36	82
		м2		52,2	3,74	11860	850	123	0,02	5
118	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	227,2	26,01	0,67	5909	152	246		1
		м2		0,63	0,25	143	57	123		
119	Е0111-21-1 К=1,25	Устройство самонивелирующей стяжки толщиной 5 мм	227,2	339,075	60,81	77038	13 817	40794	0,75	170
		м2		123,19	22,79	27989	5 178	123	0,11	25
120	Е0111-28-3	Устройство покрытий из керамогранита на клее	227,2	242,07	9,7	54998	2 204	59991	1,16	264
		м2		211,05	3,62	47951	822	123	0,02	5
121	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из керамогранита	243,104	41,95	0,32	10198	78	12481	0,23446	57
		м		41,63	0,11	10120	27	12		
122	С11011-1169 изм.и доп.выпол. 4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Керамогранит толщ. 10 мм**	**254,9184**	**1350**		**344140**				
		м2								

123	С143002-58 изм.и доп.вып.29	Сухие смеси для плиточных работ кг	949,696	14		13296				
						1 138 804 **189 183**	**25 764** **9 447**	**244 316**		**1 098** **45**
		Раздел №9. Внутренняя отделка.								
124	**Е0115-61-4**	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков м2	759,6	266,23 139,28	4,07 0,97	202228 105797	3 088 737	111861 105	0,75 0,05	570 39
125	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2	2317,29	16,7721 13,73	0,12 0,05	38866 31816	278 116	33529 105	0,0919	213
132	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	**656,59**	996,195 333	2,1 0,79	654092 218644	1 379 519	230121 105	**2**	1313 3
		Раздел № 10. Наружная отделка								
137	Е0115-251-1 изм.и доп.выпол. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	**Установка синтетической** сетки м2	**1020**	51,08 49,95	0,49 0,18	52102 50949	**500** **184**	53689 105	0,3	309 1
138	**С11011-764**	Сетка синтетическая м2	**1020**	142		144840				
139	**Е0115-79-3**	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала среднезернистого, размер зерна до 3мм м2	**1020**	115,13 111,8	3,33 1,26	117433 114036	3 397 1 285	121087 105	0,54 0,01	551 6
140	**Е0115-79-3**	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала среднезернистого, размер зерна до 3мм м2	**102**	115,13 111,8	3,33 1,26	11743 11404	340 129	12109 105	0,54 0,01	55 1

141	С11011-1100	Состав грунтовочный на латексной основе кг	183,6	265		48654				
142	С11011-1100	Состав грунтовочный на латексной основе кг	18,36	265		4865				
143	С143002-66 изм.и доп.выпол. 27	Декоративное покрытие из микроминерала (размер зерна до 3 мм) кг	4080	23		93840				
144	С143002-66 изм.и доп.выпол. 27	Декоративное покрытие из микроминерала (размер зерна до 3 мм) кг	408	23		9384				
						1 378 047 532 647	8 981 2 969	562 396		3 011 50
		Раздел № 11. Разные работы **Элемент перекрытия лист АР11**								
149	Е0109-25-1 т.ч.п-1,16 К=1,1	Монтаж прогонов из швеллера т	0,715832	5255,26 2499,75	2020,02 502,43	3762 1789	1 446 360	1934 90	15,51 1,79	11 1
150	С12021-237 изм.и доп.выпол. 25	Стоимость м/конструкций т	0,715832	128055		91666				
151	Е0109-43-1 т.ч.п-1,16 К=1,1	Монтаж стоек из труб т	0,17888	11934,93 5197,5	4590,56 840,11	2135 930	821 150	972 90	27,83 3,01	5 1
152	С12021-237 изм.и доп.выпол. 25	Стоимость м/конструкций т	0,17888	143295		25633				
153	Е0113-16-6 т.ч.п-3,32 К=1,1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	40,26204	16,94 6,39	0,05 0,02	682 257	2 1	232 90	0,03	1
154	Е0113-16-6 т.ч.п-3,32 К=1,1 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 рааа м2	40,26204	33,9774 9,15	0,04	1368 368	2 0	332 90	0,05	2

155	Е0110-49-1	Устройство настила из досок толщиной 30 мм	0,55	20827,98	311,18	11455	171	1607	13,2	7
				2317,5	117	1275	64	120	0,57	
156	Е0112-13-3	Утелени покрытий плитами URSA в один слой	18,6666667	189,45	4,72	3536	88	1614	0,4	8
		м2		70,88	1,78	1323	33	119	0,01	
157	Е0112-13-4 К=2	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя URSA	18,6666667	315,78	9,44	5895	176	2508	0,62	12
		м2		109,36	3,56	2041	66	119	0,02	
158	С11031-166 изм.и доп.выпол. 4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11-50	2,884	2340		6749				
		м3								
159	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	37	207,945	1,19	7694	44	1209	0,16	6
		м2		27	0,45	999	17	119		
160	Е112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой плоклеечной пароизоляции	37	181,08	1,15	6700	43	807	0,1	4
				17,89	0,43	662	16	119		
161	Е0112-15-3	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	18,5	37,08	0,99	686	18	264	0,07	1
		м2		11,59	0,38	214	7	119		
162	С11011-507	Пленка полиэтиленовая	0,0185	30400		562				
		1000м2								
						168 523	2 811	11 479		57
						9 859	714			2
		Всего прямые затраты	**Тенге**			2 685 373	37 556	818 191		4 166
						731 689	13 130			97
		В том числе оборудование				0				
		Накладные расходы -	Тенге			818 191				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			210 214				

Локальная смета 2-1-6
На электроосвещение и силовое оборудование

		Раздел 1. Элетрообогрев водосточных воронок и труб								
172	**Е0121-18-1**	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	196	244,37	65,36	47 896	12 810	39394	0,95	185
		шт		151,65	34,45	29 723	6752	108	0,16	31

173	С151702-78 изм. и доп. вып. 20	Светильник компактный потолочный 32Вт, IP54 С360/132 шт	120	585		70 200				
174	С151702-74 изм. и доп. вып. 20	Светильник компактный потолочный 32Вт, IP54 С360/132 ES1с блоком питания шт	16	1670		26 720				
175	С151702-75 изм. и доп. вып. 20	Светильник с 2-мя люминесцентными лампами, потолочный, 2*36 Вт, IP54 ALS.PRS 236 шт	24	2128		51 072				
176	С151702-76 изм. и доп. вып. 20	Светильник с 2-мя люминесцентными лампами, потолочный, 2*36 Вт, IP54 с блоком питания, ALS.PRS 236 ES1 шт	8	3020		24 160				
177	С151702-85 изм. и доп. вып. 20	Светильник с 2-мя люминесцентными лампами, потолочный, 36 Вт, IP40 RKL 218 шт	28	656		18 368				
178	Е0121-18-2	Монтаж светильников до 4-х люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях шт	203	377,15 258,75	88,98 50,17	76 562 52 526	18 063 10185	67727 108	1,61 0,22	327 45
179	С151702-122 изм. и доп. вып. 20	Светильник с 4-мя люминесцентными лампами, встраиваемый, потолочный, IP20 OPL/S 4*18 шт	151	2081		314 231				
180	С151702-118 изм. и доп. вып. 20	Светильник с 4-мя люминесцентными лампами, встраиваемый, потолочный, IP20 OPL/S 4*18 ES1 с блоком питания шт	2	1372		2 744				
181	С151702-116 изм. и доп. вып. 20	Светильник с 4-мя люминесцентными лампами, встраиваемый, потолочный, IP20 OPL/R 4*18 шт	30	2429		72 870				
182	С151702-118 изм. и доп. вып. 20	Светильник с 4-мя люминесцентными лампами, встраиваемый, потолочный, IP20 OPL/S 4*18 ES1 с блоком питания шт	20	1983		39 660				

183	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях шт	93	244,37 151,65	65,36 34,45	22 726 14 103	6 078 3204	18692 108	0,95 0,16	88 15
184	С151702-109 изм. и доп. вып. 20	Светильник с 2-мя люминесцентными лампами, потолочный, IP20 ALS/S 2*18 шт	48	1144		54 912				
185	С151702-123 изм. и доп. вып. 20	Светильник с 2-мя люминесцентными лампами, потолочный, IP20 ALS/S 2*36 шт	45	744		33 480				
186	С151706-41	Лампы трубчатые люминесцентные на 18Вт диаметром 26 мм шт	908	96		87 168				
187	С151706-39	Лампы трубчатые люминесцентные на 36Вт диаметром 26 мм шт	154	45		6 930				
188	С151706-42	Лампы трубчатые люминесцентные на 18Вт DULUX L 18W шт	56	557		31 192				
189	С151706-43	Лампы трубчатые люминесцентные на 32Вт DULUX L 32W шт	150	716		107 400				
190	С151706-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 118277/, тип М036-60 шт	3	17		51				
191	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателями /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м шт	3	561		1 683				
193	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке шт	148	48.5 47	0,2 0,1	7 178 6 956	30 15	6622 95	0,29	43
194	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/22 0 шт	148	182		26 936				
195	Ц0108-591-3	Выключатель полугерметический и герметический шт	57	134,8 115	3,6 0,2	7 684 6 555	205 11	6238 95	0,68	39

196	С151801-18	Выключатель для открытой установки, брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-В01-6/220 шт	57	215		12 255				
197	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке шт	20	48,5 47	0,2 0,1	970 940	4 2	895 95	0,29	6
198	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/22 0 шт	20	182		3 640				
199	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке шт	142	62,7 57,8	0,2 0,1	8 903 8 208	28 14	7811 95	0,34	48
200	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц20-0-01-10/220 шт	142	68		9 656				
201	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке шт	211	62,7 57,8	0,2 0,1	13 230 12 196	42 21	11606 95	0,34	72
202	С151801-835 изм.и доп. вып. 21	Розетка двухместная модели КВАРТА, цвет белый, модели РСш12-2-КВ без заземляющего контакта, с защитными шторками, 10 А, типа ИЭК шт	193	98		18 914				
203	С151801-836 изм.и доп. вып. 21	Розетка двухместная модели КВАРТА, цвет белый, модели РСш12-2-КВ без заземляющего контакта, без защитных шторок, 10 А, типа ИЭК шт	1	69		69				
204	С151801-836 изм.и доп. вып. 21	Розетка двухместная модели КВАРТА, цвет белый, модели РСш12-2-КВ с заземляющим контактом, с защитными шторками, 10 А, типа ИЭК шт	17	109		1 853				
205	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ 1000 шт	0,6	16300		9 780				
206	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994- У2 шт	304	244		74 176				
						1 285 269 **131 208**	**37 261** **20 204**	**158 985**		**808** **91**

		Всего прямые затраты	**Тенге**			**1 285 269**	**37 261**	**158 985**		**808**
						158 652	**21 793**			**127**
		В том числе оборудование				**0**				
		Накладные расходы -	Тенге			**158 985**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**86 655**				

Локальная смета 2-1-9
На систему связи и сигнализации

Раздел №1. Система связи и сигнализации

10	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м до 1кг	645	27,7	21,1	17 867	1355	12378	0,1	65
		м		19,7	0,5	12 707	323	95		2
11	Ц0110-53-1	Прокладка кабелей и проводов питания на провододержателях, кабель или провод питания сечением 6 мм2	2790	18,8		52 452		46454	0,11	307
		м		18,5		51 615		90		
18	С151606-33	Кабель UTP, число жил и сечение 4*2*0,5 мм2	0,5	11300		5 650				
		1000 м								
19	С151606-9	Кабель КСПВ, число жил и сечение 2*0,5 мм2	2,9	69800		202 420				
		1000 м								
20	С151604-274	Кабели городских телефонных сетей, марка ПТТ, диам. жилы 0,4мм, число пар 10	0,035	50100		1 754				
		1000 м								
21	С151803-73	Кабельный канал 35*80	240	255		61 200				
		шт								
22	С151803-68	Аксессуары к кабельному каналу /углы внешние и внутренние/	70	45		3 150				
		шт								
23	С151803-74	Кабельный канал 50*80	60	256		15 360				
		шт								
24	С151803-68	Аксессуары к кабельному каналу /углы внешние и внутренние/	45	45		2 025				
		шт								
25	С151803-75	Кабельный канал 75*7	45	339		15 255				
		шт								
26	С151803-68	Аксессуары к кабельному каналу /углы внешние и внутренние/	25	45		1 125				

		шт								
27	С151803-76	Кабельный канал 120*60	300	466		139 800				
		шт								
28	С151803-68	Аксессуары к кабельному каналу /углы внешние и внутренние/	95	45		4 275				
		шт								
		Раздел № 4. Монтажные работы								
		Блок питания и контроля								
76	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м до 1кг	1991	27,7	2,1	55 151	4 181	38207	0,1	199
		м		19,7	0,5	39 223	996	95		6
77	С151607-62	Кабель сигнальной проводки огнестойкий КОПСЭВнг(а), число жил и сечение 1*2*0,5 мм2	1,991	31600		62 916				
		1000 м								
78	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м до 1кг	1046	27,7	2,1	28 974	2 197	20073	0,1	105
		м		19,7	0,5	20 606	523	95		3
79	С151607-64	Кабель сигнальной проводки огнестойкий КОПСЭВнг(а), число жил и сечение 1*2*1 мм2	1,046	38300		40 062				
		1000 м								
80	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м до 1кг	58	27,7	2,1	1 607	122	1113	0,1	6
		м		19,7	0,5	1 143	29	95		
81	С151606-102-3 изм.и доп. вып. 25	Кабели интерфейса RS-485огнестойкий 2*2*0,64 мм2 КСБнг-FRLS	0,058	87427		5 071				
		км								
82	Е0121-14-1	Прокладка лотков металлических штампованных	54	150,81	10,52	8 144	568	3377	0,32	17
		м		53,78	4,13	2 904	223	108	0,02	1
84	С130804-30	Кабель-канал 16*16	0,054	96600		5 216				
		1000 м								
85	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам.условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	3020	72,1314	6,9215	217 837	20903	164571	0,286	864
		м		46,13	4,327	139 313	13 068	108	0,02	57
		Раздел № 5. Системы связи								
96	Ц0110-927-1-изм.и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации по сводному каналу трубопровода.	36	54,58	23,45	1 965	844	1423	0,14	5

		м кабеля		29,97	5,96	1 079	215	110	0,03	1
97	С151606-140-изм.и доп. вып. 20	Кабель связи оптический ОК-4 км	0,036	86421		3 111				
98	Ц0110-927-1-изм.и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации по сводному каналу трубопровода. м кабеля	571	54,58 29,97	23,45 5,96	31 165 17 113	13390 3403	22568 110	0,14 0,03	80 20
99	С151606-140-изм.и доп. вып. 20	Кабель связи оптический ОК-4 км	0,571	95125		54 316				
100	Ц0110-927-1-изм.и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации по сводному каналу трубопровода. м кабеля	1857	54,58 29,97	23,45 5,96	101 355 55 654	43547 11068	73394 110	0,14 0,03	260 64
101	С151610-171-8-изм.и доп. вып. 20	Кабель связи одноволоконный гибкий DROP кабель КС-FTTH-П-1-G 675 a-ff-0,08 LSZH шт	1,857	69035		128 198				
102	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам.условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами м	40	72,13 46,13	6,92 4,33	2 885 1 845	277 173	2180 108	0,29 0,02	11 1
103	С130804-68 изм.и доп. вып. 26	Трубы ПВХ диам. 16 мм м	4	38		152				
104	С130804-69 изм.и доп. вып. 26	Трубы ПВХ диам. 25 мм м	36	60		2 160				
105	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам.условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами м	46	79,85 52,2	7,44 4,53	3 673 2 401	342 208	2818 108	0,33 0,02	15 1
106	С130804-70 изм.и доп. вып. 26	Трубы ПВХ диам. 32 мм м	46	106		4 876				
107	Е0121-14-1	Прокладка лотков металлических штампованных м	279	150,806 53,78	10,52 4,13	42 075 15 005	2 934 1 152	17449 108	0,32 0,02	89 6
108	С130804-29	Кабель-канал 40*40	0,279	86200		24 050				

		1000 м								
109	С130804-226 изм.и доп. вып. 27	**Т-образный ответвитель на кабель-канал 40*40**	**38**	**20**		**760**				
		шт								
110	С130804-226 изм.и доп. вып. 27	**Поворот 90 на кабель-канал 40*25**	**144**	**28**		**4 032**				
		шт								
111	С130810-254-изм.и доп. вып. 10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомутовый держатель CFC для трубы	**1**	**50**		50				
		шт								
145	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м до 1кг	**170**	27,7	2,1	4 709	357	3262	0,1	17
		м		19,7	0,5	3 349	85	95		
146	**С151606-35**	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/ марка ПРППМ, диам. Жилы 1,2 мм	**0,17**	20800		3 536				
		1000 м								
147	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам.условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	170	72,13	6,92	12 262	1 177	9264	0,29	**49**
		м		46,13	4,33	7 842	736	108	0,02	**3**
148	С130804-68 изм.и доп. вып. 26	Трубы ПВХ диам. 16 мм	170	38		6 460				
		м								
149	С130810-254-изм.и доп. вып. 10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомутовый держатель CFC для трубы	2	50		100				
		шт								
		Всего прямые затраты	**Тенге**			**1 379 199**	**92 194**	**418 531**		**2 088**
						371 798	**32 201**			**165**
		В том числе оборудование				**0**				
		Накладные расходы -	Тенге			**418 531**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**107 864**				
		Всего прямые затраты	**Тенге**			**5349841**	**167011**	**1395707**		**7061**

		1262139	67125	389
В том числе оборудование		0		
Накладные расходы -	Тенге	1395707		
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	404733		
ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге	7150281		
Временные здания и сооружения 1,8 %		128705		
Итого с временными зданиями и сооружениями		7278986		
Затраты при производстве СМР в зимнее время 2,42%		176151		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет, 1%		72790		
Дополнительные отпуска, 0 .4%		29116		
Итого по акту в баз. ценах 2001г(МРП=775тен)		7557044		
Итого по акту в текущих ценах 2018 года (2405/775), К=3,1032258		23451212,39		
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		469 024,25		
Итого по акту в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей		23 920 236,64		
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%		2 870 428,40		
Всего по акту:		26 790 665,04		

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022

Заместитеть руководителя _____ Ажмурат А.К.

Руководитель отдела капитального строительства _____ Мушкенов А.Т.

Руководитель технического отдела промышленно гражданского строительства _____ Омаров А.К.

расценки соответ. пр

Главный специалист отдела капитального строительства _____ Абдыгаликов Б.Ж.

Главный специалист технического отдела промышленно гражданского строительства _____ Гайниахметова Ж.М. (расценки соответ пр)

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "EG COMPANI-ПВ", БИН 160640018799

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

_____ Нуртазин Жанат Абенович, ИИН 680528350215, АТТЕСТАТ № KZ26VJE00025725, № KZ96VJE00025726, № KZ10VJE00025722 дата выдачи: 03.05.2017 г.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт

Директор _____ Аркенова Фарида Борисовна, ИИН 840203450734, АТТЕСТАТ № KZ17VJE00020649, дата выдачи: 21.10.2016 г.