Форма КС-3

Заказчик:**Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"**
БИН 140340017022, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Ленина, 59, тел.: 8/7182/32-07-88

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"**
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Иртышская, 1, тел.: 8/7182/39-39-63

Наименование строительства и его адрес: «Межрегиональный профессиональный центр по подготовке и переподготовке кадров технического и обслуживающего труда для топливно-энергетической отрасли на 700 ученических мест в г.Экибастуз Павлодарской области» (незавершенное строительство)

Договор о государственных закупках работ №35/18 от 31 марта 2018 года, дополнительное соглашение №1 от 2018-10-16 к договору о государственных закупках работ № 35/18 от 2018-03-31, дополнительное соглашение № 2 от 2018-12-05 к договору о государственных закупках работ № 35/18 от 2018-03-31, дополнительное соглашение № 3 от 2019-02-04 к договору о государственных закупках работ № 35/18 от 2018-03-31, дополнительное соглашение №4 от 2019-03-11 к договору о государственных закупках работ № 35/18 от 2018-03-31

Справка № 13 от 24 июня 2019 года

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июнь месяц 2019 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		35/18	31.03.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 1					Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	1646589684,39	153337877,91	48443543,12	45836040,77	0,00	2607502,35	0,00	3006625,06	18400545,35	171738423,26
в том числе										
Акт № 29 от 24.06.2019 года		23920236,64	7557044	7150281		406762		469024,25	2870428,40	26790665,04
Акт № 30 от 24.06.2019 года		17776290,33	5616006	5313721		302285		348554,71	2133154,84	19909445,17
Акт № 31 от 24.06.2019 года		7426167,50	2504089	2369305		134784		155415,05	951140,10	8877307,60
Акт № 32 от 24.06.2019 года		105775183,44	32766405	31002734		1763671		2033631,05	12445822,01	116161005,45
Удержание суммы авансового платежа в размере 30 %										51521526,98
Итого к оплате:										120216896,28
Итого к оплате: Сто двадцать миллионов двести шестнадцать тысяч восемьсот девяносто шесть тенге 28 тиын										

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022

Руководитель _____ Раисов Р.С.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев Мухтар Сосламбекович

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "EG COMPANI-ПВ", БИН 160640018799

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

_____ Нуртазин Жанат Абенович, ИИН 680528350215, АТТЕСТАТ № KZ26VJE00025725, № KZ96VJE00025726, № KZ10VJE00025722 дата выдачи: 03.05.2017 г.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт проектирования и экспертизы "Алгей", БИН 100740007121, ГСЛ № 001588-1 от 27.01.2012 года

Директор _____ Аркенова Фарида Борисовна, ИИН 840203450734, АТТЕСТАТ № KZ17VJE00020649, дата выдачи: 21.10.2016 г.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Ленина, 79, тел.: 8/7182/32-07-88

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Иртышская, 1, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: «Межрегиональный профессиональный центр по подготовке и переподготовке кадров технического и обслуживающего труда для топливно-энергетической отрасли на 700 ученических мест в г.Экибастуз Павлодарской области» (незавершенное строительство)

Объект: «Межрегиональный профессиональный центр по подготовке и переподготовке кадров технического и обслуживающего труда для топливно-энергетической отрасли на 700 ученических мест в г.Экибастуз Павлодарской области» (незавершенное строительство)

Договор о государственных закупках работ №35/18 от 31 марта 2018 года, дополнительное соглашение №1 от 2018-10-16 к договору о государственных закупках работ № 35/18 от 2018-03-31, дополнительное соглашение № 2 от 2018-12-05 к договору о государственных закупках работ № 35/18 от 2018-03-31, дополнительное соглашение № 3 от 2019-02-04 к договору о государственных закупках работ № 35/18 от 2018-03-31, дополнительное соглашение №4 от 2019-03-11 к договору о государственных закупках работ № 35/18 от 2018-03-31

Акт № 30
приемки выполненных работ за июнь месяц 2019 года
от 24 июня 2019 года

Составлен в ценах 2001 года с пересчетом в текущие цены

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета 2-2-1
На общестроительные работы

Раздел № 7. Полы
Тип ГК1

103	Е0111-21-1 К=1,25	Устройство самонивелирующей стяжки толщиной 5 мм	779,8	339,074	60,81	264 410	47422	140012	0,75	585
		м2		123,19	22,79	96 064	17770	123	0,11	87
104	Е0111-28-3	Устройство покрытий из керамогранита на клее	779,8	242,07	9,7	188 766	7564	205902	1,16	905
		м2		211,05	3,62	164 577	2823	123	0,02	14
105	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из керамогранита	834,386	41,95	0,32	35 002	267	42838	0,24	197
		м		41,63	0,11	34 735	92	123		1

Раздел № 10. Разные работы
Элемент перекрытия лист АР11

146	Е0109-25-1 т.ч.п-1,16 К=1,1	Монтаж прогонов из швеллера	0,715832	5255,26	2020,02	762	1 446	1934	15,51	11
		т		2499,75	502,43	789	360	90	1,79	1
147	С12021-237 изм.и доп.выпол. 25	Стоимость м/конструкций	0,715832	128055		91 666				
		т								
148	Е0109-43-1 т.ч.п-1,16 К=1,1	Монтаж стоек из труб	0,17888	11934,93	4590,56	2 135	821	972	27,83	5
		т		5197,5	840,11	930	150	90	3,01	1
149	С12021-237 изм.и доп.выпол. 25	Стоимость м/конструкций	0,17888	143295		25 633				
		т								
150	Е0113-16-6 т.ч.п-3,32 К=1,1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	40,26204	16,94	0,05	682	2	232	0,03	1
		м2		6,39	0,02	257	1	90		
151	Е0113-16-6 т.ч.п-3,32 К=1,1 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 рааа	40,26204	33,9774	0,04	1 368	2	332	0,05	2
		м2		9,15		368	0	90		
152	Е0110-49-1	Устройство настила из досок толщиной 30 мм	0,55	20827,98	311,18	11 455	171	1607	13,2	7
				2317,5	117	1 275	64	120	0,57	0
153	Е0112-13-3	Утелени покрытий плитами URSA в один слой	18,6666667	189,45	4,72	3 536	88	1614	0,4	8
		м2		70,88	1,78	1 323	33	119	0,01	0
154	Е0112-13-4 К=2	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя URSA	18,6666667	315,78	9,44	5 895	176	2508	0,62	12
		м2		109,36	3,56	2 041	66	119	0,02	0
155	С11031-166 изм.и доп.выпол. 4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11-50	2,884	2340		6 749				
		м3								
156	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	37	207,945	1,19	7 694	44	1209	0,16	6
		м2		27	0,45	999	17	119		

157	Е112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой плоклеечной пароизоляции	37	181,08	1,15	700	43	807	0,1	4
				17,89	0,43	662	16	119		
158	Е0112-15-3	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	18,5	37,08	0,99	686	18	264	0,07	1
		м2		11,59	0,38	214	7	119		
159	С11011-507	Пленка полиэтиленовая	0,0185	30400		562				
		1000м2								
		Всего прямые затраты	**Тенге**			**656 701**	**58 064**	**400 231**		**1 743**
						305 235	**21 399**			**105**
		В том числе оборудование				**0**				
		Накладные расходы -	Тенге			**400 231**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**63 416**				

Локальная смета 2-3-1
На общестроительные работы

		Раздел №9. Внутренняя отделка.								
114	Е0115-180-3	Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	5370,32	142,58	2,1	765 700	11 278	371148	0,39	2094
		м2		65,03	0,79	349 232	4 243	105		21
117	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2962,59	159,85	2,33	473 570	6 903	255421	0,49	1452
		м2		81,23	0,88	240 651	2 607	105		13
		Раздел № 10. Наружная отделка								
124	Е0115-79-3	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала среднезернистого, размер зерна до 3мм	102	115,13	3,33	11 743	340	121109	0,54	55
		м2		111,8	1,26	11 404	129	105	0,01	1
125	С11011-1100	Состав грунтовочный на латексной основе	18,36	265		4 865				
		кг								
126	С143002-66 изм.и доп.выпол. 27	Декоративное покрытие из микроминерала (размер зерна до 3 мм)	4488	23		103 224				
		кг								
127	Е0115-53-1	Штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200 м	375,98	91,04	0,60	34 229	226	22743	0,32	120
		м		57,38	0,23	21 574	86	105		
128	Е0115-101-2	Установка гипсовых погонных деталей плоских простого рисунка /порезки, пояса, фризы, капли и т.п./, высотой до 250 мм	429,64	98,22	1,91	42 199	821	42045	0,57	245
		м		92,48	0,72	39 733	309	105		2

129	С12071-72	Детали гипсовые погонные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, высотой 25 см м	429,64	388,00		166 700 0				
		Раздел № 11. Разные работы **Элемент перекрытия лист АР10**								
143	**Е0109-25-1 т.ч.п-1,16 К=1,1**	Монтаж прогонов из швеллера т	0,71583	5255,26 2499,75	2020,02 502,43	3 762 1 789	1 446 360	1934 90	15,51 1,79	11 1
144	С12021-237 изм.и доп.выпол. 25	Стоимость м/конструкций т	0,71583	128055		91 666				
145	Е0109-43-1 т.ч.п-1,16 К=1,1	Монтаж стоек из труб т	0,17888	11934,93 5197,5	4590,56 840,11	2 135 930	821 150	972 90	27,83 3,01	5 1
146	С12021-237 изм.и доп.выпол. 25	Стоимость м/конструкций т	0,17888	143295		25 633				
147	Е0113-16-6 т.ч.п-3,32 К=1,1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	40,262	16,94 6,39	0,05 0,02	682 257	2 1	232 90	0,03	1
148	**Е0113-26-6 т.ч.п-3,32 К=1,1 К=2**	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	40,262	33,9774 9,15	0,04	1 368 368	2 0	332 90	0,05	2
149	Е0110-49-1	Устройство настила из досок толщиной 30 мм	0,55	20827,98 2317,5	311,18 117	11 455 1 275	171 64	1607 120	13,2 0,57	7 0
150	Е0112-13-3	Утелени покрытий плитами URSA в один слой м2	18,6667	189,45 70,88	4,72 1,78	3 536 1 323	88 33	1614 119	0,43 0,01	8 0
151	Е0112-13-4 К=2	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя URSA м2	18,6667	315,78 109,36	9,44 3,56	5 895 2 041	176 66	2508 119	0,62 0,02	12 0

152	С11031-166 изм.и доп.выпол. 4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11-50	2,884	2340		6 749				
		м3								
153	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	37	207.945	1,19	7 694	44	1209	0,16	6
		м2		27	0,45	999	17	119		
154	Е112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой плоклеечной пароизоляции	37	181,08	1,15	6 700	43	807	0,1	4
				17,89	0,43	662	16	119		
155	Е0112-15-3	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	18,5	37,08	0,99	686	18	264	0,07	1
		м2		11.59	0,38	214	7	119		
156	С11011-507	Пленка полиэтиленовая	0,0185	30400		562				
		1000м2								
		Всего прямые затраты	**Тенге**			**1 770 753**	**22 378**	**823 945**		**4 023**
						672 453	**8 088**			**39**
		В том числе оборудование				**0**				
		Накладные расходы -	Тенге			**823 945**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**155 682**				

Локальная смета 2-3-8

на пожарную сигнализацию

Раздел №1. Пожарная сигнализация система оповещения людей о пожаре.

39	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м до 1кг	1857	27,7	2,1	51 439	3900	35636	0,1	186
		м		19,7	0,5	36 583	929	95		5
40	С151607-62	Кабель сигнальной проводки огнестойкий КОПСЭВнг(а), число жил и сечение 1*2*0,5 мм2	1,857	31600		58 681				
		1000 м								
41	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м до 1кг	14	27,7	2,1	388	29	269	0,1	1
		м		19,7	0,5	276	7	95		
42	С151606-102-3 изм.и доп. вып. 25	Кабели интерфейса RS-485огнестойкий 2*2*0,64 мм2 КСБнг-FRLS	0,014	87427		1 224				
		км								

43	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м до 1кг	925	27,7	2,1	25 623	1943	17751	0,1	93
		м		19,7	0,5	223	463	95		3
44	С151607-64	Кабель сигнальной проводки огнестойкий КОПСЭВнг(а), число жил и сечение 1*2*1 мм2 1000 м	0,925	38300		35 428				
45	Е0121-14-1	Прокладка лотков металлических штампованных	66	150,81	10,52	9 953	694	4128	0,32	21
		м		53,78	4,13	3 549	273	108	0,02	1
46	С130804-30	Кабель-канал 16*16 1000 м	0,066	96600		6 376				
47	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам.условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	2630	72,13	6,92	189 705	18203	143318	0,29	752
		м		46,13	4,33	121 322	11 380	108	0,02	50
48	С130804-187-3 изм.и доп. вып. 25	Трубы напорные полипропиленовые 33-R SDR 7,4-20*2,8 PN 16 неармированные СТ РК ГОСТ Р 53134-2010 м	2630	78		205 140				
		Раздел № 5. Системы связи								
80	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка распределительная на стене	8	92,4		739		648	0,5	4
		шт		90		720		90		
81	С151803-578-изм.и доп. вып. 24	Коробки распределительные этажная КРЗ-04-SC/SC-APC-8 шт	8	240		1 920				
84	С151803-857-изм.и доп. вып. 21	Розетка абонентская, модели РА-8686-SC/APC-1-0-0 шт	53	59		3 127				
85	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, ТИП Л48УХЛ3 1000 шт	0,053	16300		864				
86	Ц0110-927-1-изм.и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации по сводному каналу трубопровода.	36	54,58	23,45	1 965	844	1423	0,14	5
		м кабеля		29,97	5,96	1 079	215	110	0,03	1

87	С151606-140-изм.и доп. вып. 20	**Кабель связи оптический ОК-4** км	0,036	86421		111				
88	Ц0110-927-1-изм.и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации по сводному каналу трубопровода. м кабеля	485	54,58 29,97	23,45 5,96	26 471 14 535	11 373 2891	19169 110	0,14 0,03	68 17
89	С151606-140-изм.и доп. вып. 20	**Кабель связи оптический ОК-4** км	0,485	95125		46 136				
90	Ц0110-927-1-изм.и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации по сводному каналу трубопровода. м кабеля	1264	54,58 29,97	23,45 5,96	68 989 37 882	29 641 7533	49957 110	0,14 0,03	177 44
91	С151610-171-8-изм.и доп. вып. 20	Кабель связи одноволоконный гибкий DROP кабель КС-FTTH-П-1-G 675 a-ff-0,08 LSZH шт	1,264	69035		87 260				
92	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам.условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами м	40	72,13 46,13	6,92 4,33	2 885 1 845	277 173	2180 108	0,29 0,02	11 1
93	С130804-68 изм.и доп. вып. 26	**Трубы ПВХ диам. 16 мм** м	4	38		152				
94	С130804-69 изм.и доп. вып. 26	**Трубы ПВХ диам. 25 мм** м	36	60		2 160				
95	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам.условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами м	46	79,85 52,2	7,44 4,53	3 673 2 401	342 208	2818 108	0,33 0,02	15 1

96	С130804-70 изм.и доп. вып. 26	**Трубы ПВХ диам. 32 мм** м	**46**	**106**		**876**				
97	Е0121-14-1	**Прокладка лотков металлических штампованных** м	**789**	150,81 53,78	10,52 4,13	118 987 42 432	8 298 3 259	49346 108	0,32 0,02	252 16
98	С130804-29	**Кабель-канал 40*40** 1000 м	**0,315**	86200		27 153				
99	С130804-29	**Кабель-канал 40*25** 1000 м	**0,474**	86200		40 859				
100	С130804-226 изм.и доп. вып. 27	**Т-образный ответвитель на кабель-канал 40*40** шт	**45**	20		900				
101	С130804-226 изм.и доп. вып. 27	**Поворот 90 на кабель-канал 40*25** шт	**86**	28		2 408				
102	С130810-254- изм.и доп. вып. 10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Хомутовый держатель CFC для трубы** шт	**1**	**50**		**50**				
114	С151611-774- изм.и доп. вып. 26	**Разъем для кабеля CATV-11 FC44-54** 100 шт	**0,02**	39		1				
115	С151611-764- изм.и доп. вып. 26	**Разъем для кабеля SAT-50MN F113-55** 100 шт	**0,02**	41		1				
116	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м до 1кг м	**62**	27,7 19,7	2,1 0,5	1 717 1 221	130 31	1190 95	0,1	6
117	С151605-58	Кабели коаксиальные, марка RG-11 1000 шт	**0,051**	20200		1 030				

118	Ц151605-59	**Кабели коаксиальные,** марка RG-6 1000 шт	0,011	35100		386				
119	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам.условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами м	8	72,13 46,13	6,92 4,33	577 369	55 35	436 108	0,29 0,02	2
120	С130804-68 изм.и доп. вып. 26	**Трубы ПВХ диам. 16 мм** м	8	38		304				
121	С130810-254-изм.и доп. вып. 10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Хомутовый держатель** CFC **для трубы** шт	1	50		50				
122	С12041-6- изм.и доп. вып. 27	Стальная проволока диаметром 10 мм (катанка) т	0,00634	53299		338				
		Всего прямые затраты	**Тенге**			**1 033 045**	**75 730**	**328 269**		**1 594**
						282 438	**27 396**			**139**
		В том числе оборудование				**0**				
		Накладные расходы -	Тенге			**328 269**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**81 679**				
		Всего прямые затраты	**Тенге**			**3460500**	**156171**	**1552445**		**7361**
						1260126	**56883**			**283**
		В том числе оборудование				**0**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1552445**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**300777**				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге			**5313721**				
		Временные здания и сооружения 1,8 %				**95647**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**5409368**				
		Затраты при производстве СМР в зимнее время 2,42%				**130907**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет, 1%				**54094**				
		Дополнительные отпуска, 0 .4%				**21637**				
		Итого по акту в баз. ценах 2001г(МРП=775тен)				**5616006**				
		Итого по акту в текущих ценах 2018 года (2405/775), К=3,1032258				**17427735,62**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				348 554,71				

Итого по акту в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	17 776 290,33
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	2 154,84
Всего по акту:	19 909 445,17

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022

Заместитель руководителя _____ Ажмурат А.К.

Руководитель отдела капитального строительства _____ Мушкенов А.Т.

Руководитель технического отдела промышленно гражданского строительства _____ Омаров А.К.

расписки соответ. пед.

Главный специалист отдела капитального строительства _____ Абдыгаликов Б.Ж.

Главный специалист технического отдела промышленно гражданского строительства _____ Гайниахметова Ж.М.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

расписки соотвей пед

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "EG COMPANI-ПВ", БИН 160640018799

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

_____ Нуртазин Жанат Абенович, ИИН 680528350215, АТТЕСТАТ № KZ26VJE00025725, № KZ96VJE00025726, № KZ10VJE00025722 дата выдачи: 03.05.2017 г.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт

Директор _____ Аркенова Фарида Борисовна, ИИН 840203450734, АТТЕСТАТ № KZ17VJE00020649, дата выдачи: 21.10.2016 г.