Форма КС-3

Заказчик:**Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"**
БИН 140340017022, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Ленина, 59, тел.: 8/7182/32-07-88

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"**
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Иртышская, 1, тел.: 8/7182/39-39-63

Наименование строительства и его адрес: «Межрегиональный профессиональный центр по подготовке и переподготовке кадров технического и обслуживающего труда для топливно-энергетической отрасли на 700 ученических мест в г.Экибастуз Павлодарской области» (незавершенное строительство)

Договор о государственных закупках работ №35/18 от 31 марта 2018 года, дополнительное соглашение №1 от 2018-10-16 к договору о государственных закупках работ № 35/18 от 2018-03-31, дополнительное соглашение № 2 от 2018-12-05 к договору о государственных закупках работ № 35/18 от 2018-03-31, дополнительное соглашение № 3 от 2019-02-04 к договору о государственных закупках работ № 35/18 от 2018-03-31, дополнительное соглашение №4 от 2019-03-11 к договору о государственных закупках работ № 35/18 от 2018-03-31

Справка № 13 от 24 июня 2019 года

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июнь месяц 2019 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		35/18	31.03.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 1					Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	1646589684,39	153337877,91	48443543,12	45836040,77	0,00	2607502,35	0,00	3006625,06	18400545,35	171738423,26
в том числе										
Акт № 29 от 24.06.2019 года		23920236,64	7557044	7150281		406762		469024,25	2870428,40	26790665,04
Акт № 30 от 24.06.2019 года		17776290,33	5616006	5313721		302285		348554,71	2133154,84	19909445,17
Акт № 31 от 24.06.2019 года		7426167,50	2504089	2369305		134784		155415,05	951140,10	8877307,60
Акт № 32 от 24.06.2019 года		105775183,44	32766405	31002734		1763671		2033631,05	12445822,01	116161005,45
Удержание суммы авансового платежа в размере 30 %										51521526,98
Итого к оплате:										120216896,28
Итого к оплате: Сто двадцать миллионов двести шестнадцать тысяч восемьсот девяносто шесть тенге 28 тиын										

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022

Руководитель _____ Раисов Р.С.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев Мухтар Сосламбекович

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "EG COMPANI-ПВ", БИН 160640018799

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

_____ Нуртазин Жанат Абенович, ИИН 680528350215, АТТЕСТАТ № KZ26VJE00025725, № KZ96VJE00025726, № KZ10VJE00025722 дата выдачи: 03.05.2017 г.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт проектирования и экспертизы "Алгей", БИН 100740007121, ГСЛ № 001588-1 от 27.01.2012 года

Директор _____ Аркенова Фарида Борисовна, ИИН 840203450734, АТТЕСТАТ № KZ17VJE00020649, дата выдачи: 21.10.2016 г.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Ленина [illegible], тел.: 8/7182/32-07-88

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Иртышская, 1, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: «Межрегиональный профессиональный центр по подготовке и переподготовке кадров технического и обслуживающего труда для топливно-энергетической отрасли на 700 ученических мест в г.Экибастуз Павлодарской области» (незавершенное строительство)

Объект: «Межрегиональный профессиональный центр по подготовке и переподготовке кадров технического и обслуживающего труда для топливно-энергетической отрасли на 700 ученических мест в г.Экибастуз Павлодарской области» (незавершенное строительство)

Договор о государственных закупках работ №35/18 от 31 марта 2018 года, дополнительное соглашение №1 от 2018-10-16 к договору о государственных закупках работ № 35/18 от 2018-03-31, дополнительное соглашение № 2 от 2018-12-05 к договору о государственных закупках работ № 35/18 от 2018-03-31, дополнительное соглашение № 3 от 2019-02-04 к договору о государственных закупках работ № 35/18 от 2018-03-31, дополнительное соглашение №4 от 2019-03-11 к договору о государственных закупках работ № 35/18 от 2018-03-31

Акт № 32
приемки выполненных работ за июнь месяц 2019 года
от 24 июня 2019 года

Составлен в ценах 2001 года с пересчетом в текущие цены

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-14-2								
		На общестроительные работы								
		Раздел 8. Наружная отделка								
76	Е0115-79-3	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала среднезернистого, размер зерна до 3 мм / м2	76,7	115,13 / 111,8	3,33 / 1,26	8830 / 8575	255 / 97	9105 / 105	0,54 / 0,01	41 / 0
77	С11011-1100	Состав грунтовочный на латексной основе / кг	13,806	265		3659				
78	С143002-66 изм и доп вып 27	Декоративное покрытие из микроминерала (размер зерна до 3 мм) / кг	306,8	23		7056				
79	Е0115-53-1	Штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200 мм / м	22,6	91,04 / 57,38	0,6 / 0,23	2057 / 1297	14 / 5	1367 / 105	0,32 / 0	7 / 0

80	Е0115-101-2	Установка гипсовых погонных деталей плоских простого рисунка /порезки, пояса, фризы, капли и т.п./, выс й до 250 мм	210	98,22	1,91	20626	401	20551	0,57	120
		м		92,48	0,72	19421	151	105	0	1
81	С12071-72	Детали гипсовые погонные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, высотой 16-25 см	210	388		81480				
		м								
82	**С12073-70**	Модель деталей погонных, орнаментованных, плоских, выпуклых и рельефных простого рисунка, высотой 16-25 см (40,4: 0,2: 125)	**2**	**6300**		**12600**				
		м								
		Раздел 9. Разные работы								
		Входная группа листы АР11, АР12								
87	Е0109-24-1 т.ч. П-1.16, п-3.2, К=1,1	Монтаж каркаса входной группы	0,8358168	14768,99	4022,39	12344	3362	8328	62,15	52
		т		9999	1071,86	8357	896	90	3,81	3
88	С12021-245 Изм и доп вып 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб	0,254072	143295		36407				
		т								
89	С12021-237 Изм и доп вып 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей	**0,5817448**	**128055**		**74495**				
		т								
90	Е0113-16-6 т.ч. п-3.32, К=1,1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	**37,611756**	16,94	0,05	637	2	217	0,03	1
		м2		6,39	0	240	1	90	0	0
91	Е0113-26-6 т.ч. п-3.33, К=1,1 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	**37,611756**	33,99	0,04	1278	2	310	0,05	2
		м2		9,15	0	344	0	90	0	0
				Локальная смета 2-14-2-1						
				На конструкции железобетонные						
		Раздел 10. Ленточный фундамент								
66	**Е0108-3-2**	Устройство щебеночного основания под фундаменты	**0,38**	1107,72	100,89	421	38	73	0,85	0
		м3		123,75	38,25	47	15	118	0,18	0

67	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бутонных	1,13	7744	311,32	8751	352	663	2,82	3
		м3		441	117,61	498	133	105	0,57	1
68	С12041-23 Изм и доп вып 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,03394	53999		1833				
		т								
69	С12041-4 Изм и доп вып 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,008	53577		429				
		т								
		Раздел 11. Перегородки								
70	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фехверков при высоте этажа до 4 м	5	1249,89	319,7	6249	1599	3425	3,07	15
		м3		461,25	119,25	2306	596	118	0,58	3
71	С143018-15 Изм и доп вып 6 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8. 02-04с-2004	Панели/блоки/стеновые и перегородочные UTP	5	26500		132500				
		м3								
72	Е0108-12-1	Армированные кладки стен и других конструкций	0,00275	8679,65	422,15	24	1	27	56,4	0
		т		8257,5	157,5	23	0	118	0,77	0
73	С11011-4477 Изм и доп вып 26	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,00275	56239		155				
		т								
74	С11011-2087 Изм и доп вып 12 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8. 02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М6х8х40 мм	25	4		105				
		шт								

ОТДЕЛ 1. Блок 14

Раздел 1. Отопление

Локальная смета 2-14-4

На отопление и узлы управления

3	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам 40 мм	м	10	178,48	3,96	1785	40	687	0,3	3
					52,2	1,49	22	15	128	0,01	0
4	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам 25 мм	м	115	135,48	3,96	15580	455	7903	0,3	34
					52,2	1,49	6003	171	128	0,01	1
5	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам 20 мм	м	100	113,48	3,96	11348	396	6872	0,3	30
					52,2	1,49	5220	149	128	0,01	1
6	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам 15 мм	м	278	100,48	3,96	27933	1101	19105	0,3	83
					52,2	1,49	14512	414	128	0,01	2
7	С130904-67 Изм и доп вып 24	Краны шаровые DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	100	3321		**332100**				
8	С130903-1067 Изм и доп вып 26	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 3/4", KVs 5,7 м3/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт	**2**	**8609**		**17218**				
9	С130903-1068 Изм и доп вып 26	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 1", KVs 8,7 м3/ч, DN 25, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт	**2**	**9187**		**18374**				
10	С130903-1070 Изм и доп вып 26	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/2", KVs 19,2 м3/ч, DN 40, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт	**2**	**14866**		**29732**				
11	С130903-1071 Изм и доп вып 26	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 2", KVs 33,0 м3/ч, DN 50, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт	**1**	**18237**		**18237**				
12	С130904-91 Изм и доп вып 24	Краны шаровые DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	96	16676		1600896				

13	С130904-92 Изм и доп вып 24	**Краны шаровые DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт	6	18713		278			
14	С130904-93 Изм и доп вып 24	Краны шаровые **DN 32 ГОСТ 21345-2005**	шт	6	19731		118386			
15	С130904-94 Изм и доп вып 24	Краны шаровые DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт	4	20367		81468			
16	С130904-95 Изм и доп вып 24	Краны шаровые DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт	2	23295		46590			
17	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	38	16,36	0,05	622	2	199	0,03	1
					5,81	0,02	221	1	90	0	0
18	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	м2	38	39,28	0,04	1493	2	214	0,03	1
					6,26	0	238	0	90	0	0
19	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	120	16,36	0,05	1963	6	630	0,03	4
					5,81	0,02	697	2	90	0	0
20	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	м2	120	39,28	0,04	4714	5	676	0,03	4
					6,26	0	751	0	90	0	0

Всего прямые затраты	**Тенге**	**2852654**	**8031**	**80352**		**401**
		69272	**2646**			**12**
В том числе оборудование		**0**				
Накладные расходы -	Тенге	**80352**				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	**175980**				

Локальная смета 4-1-2
На наружное освещение

23	Ц0108-141-3	Кабель до 35кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1м до 3кг	5070	31,5	7,5	159705	38025	103073	0,12	608
		м		19,8	1,6	386	8112	95	0,01	47
24	Ц0108-147-3	Кабель до 35кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1м до 3кг	955	34	4,6	32470	4393	23226	0,16	153
		м		24,8	0,8	23684	764	95	0	4
25	С151601-541 Изм и доп вып 25	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	3,84	147803		567564				
		км								
26	С151601-542 Изм и доп вып 25	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	1,23	165007		202959				
		км								
27	С151601-342 Изм и доп вып 25	Кабели силовые АВБбШв 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,955	64596		61689				
		км								
33	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 100 мм	0,917	58881,69	25695,31	53995	23563	47551	194	178
		км		33075	6813,45	30330	6248	130	26,38	24
34	С130804-801 Изм и доп вып 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41-50 питьевая ГОСТ 18599-2001	876	107		93732				
		м								
35	С130804-804 Изм и доп вып 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41-100 питьевая ГОСТ 18599-2001	917	246		225582				
		м								
36	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	848,75	27,835	26,175	23625	22216	7294	0,01	10
		м3		1,66	7,2	1409	6111	97	0,03	21
37	Е0101-162-2	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	26,25	294,75	0	7737	0	8743	1,89	50
		м3		294,75	0	7737	0	113	0	0

38	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80_ кВт (л.с.), при пермещении 2 группы грунтов до 5 м	543,5	6,48	6,48	22	3522	1109	0	0
		м3		0	2,1	0	1141	97	0,01	4
39	E0108-3-1	Устройство песчанного основания	331,5	821,3	97,07	272261	32179	58089	0,78	259
		м3		112,5	36	37294	11934	118	0,18	60
40	C151803-143 примен.	Сжим ответвительный, У733	640	4180		2675200				
		шт								
		Всего прямые затраты	**Тенге**			**4380040**	**123897**	**249085**		**1257**
						200840	**34310**			**160**
		В том числе оборудование				**0**				
		Накладные расходы -	Тенге			**249085**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**277747**				

Локальная смета 5-1-1
на наружные сети связи

		Земляные работы								
6	E0101-12-2	Разработка грунта второй группы в отвал эскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	146,37	21,3	20,46	3118	2995	1085	0,01	1
		1м3		0,84	6,8	123	995	97	0,03	4
7	E0101-162-2	Рытье кабельной траншеи без креплений с откосами в траншеи, вручную	36	294,75		10611		11990	1,89	68
		м3		294,75		10611		113		
8	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	70,56	6,48	6,48	457	457	144		
					2,1		148	97	0,01	1
9	E0101-166-1	Обратная засыпка грунтом, вручную	24	122,18		2932		3314	0,89	21
		м3		122,18		2932		113		
10	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на атомобили-самосвалами эскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	46,83	26,19	25,02	1227	1172	360	0,01	
		м3		1,15	6,79	54	318	97	0,02	1
11	C010333-A5	Вывоз лишнего грунта	35,1225	45		1581				
		т		9		316				
12	E0108-3-1	Устройство песчанного основания	33,48	821,3	97,07	27497	3250	5867	0,78	26
		м3		112,5	36	3767	1205	118	0,18	6

		Монтажные работы								
13	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,372	621603,38		236		8507	133	49
		кан.-км		20790		7734		110		
14	Е0134-105-3	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3	7	10053,98	653,59	70378	4575	13508	90,25	65
		колодец		1588,5	165,83	11120	1161	110	0,67	5
15	С21-040301-0501	Колодцы железобетонные телефонные СТ РК 937-92	1,26	16440,91		20716				
		м3								
16	С24-040207-1202	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККЧ-2 ГОСТ Р 51177-98	0,28	10451,74		2926				
		100 шт								
17	Ц10-569-1	Муфта соединительная, монтируемая методом горячей пайки: прямая на кабеле емкостью до 4*4	47	26,3		1236		427	15	705
		муфта		11,8		555		77		
18	С130804-137-8 Изм. И вып. 24	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная DN 110*4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	47	837		39339				
		шт								
19	Ц10-890-3	Прокладка кабеля в существующей канализации	2712	308,2	108	835838	292896	295694	181	490872
		м		125	16,6	339000	45018	77	0,1	261
20	С151606-141-3 Изм. И вып. 20 примен.	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТ-8G,652,D-CF,0-3003	2,712	94977		257578				
		км								
21	Ц10-898-18	Разные работы: окраска конструкций	23,77	5,98		142		19	2	48
		100м		1,04		25		77		
22	Ц0108-412-9	Затягивание в трубу ПНД	372	5,4	0,1	2009	37	1308	0,02	7
		м		3,7		1376		95		
23	Ц10-868-1	Установка прямой оптичексой муфты, патчкордов и полки в шахте АТС-34	4	23,8	7,71	95	31	27	110	40
		шт		7,41	1,38	30	6	77	0,01	
24	С23-061703-0110	Муфта оплическая МОГ-М-01 IV	3	3657,41		10972				

		кт								
25	С23-061706-0106	Полка оптическая кроссовая, ГОСТ 12434-93 сер. „405-FC/UPC-24-24-1-24	1	6584,27		6584				
		in								
26	С23-070105-0201примен	Держатель для труб	40	142,09		5684				
		10 шт								
27	Е0127-36-2	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 3м2	0,7	777,56	403,56	544	282	282	1,25	1
		м3		195,75	107,44	137	75	133	0,38	
28	С143019-201	Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924,0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 30т. Длина 5,5м и более	7	2480		17360				
		м2								
29	Ц10-55-5	Прокладка кабеля по конструкциям	0,8	36,6		29		17	38	30
		100м		27		22		77		
30	С151606-141-3 изм. И доп. Вып. 20	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТ-8-G, D-CF-7, 0-3003	0,08	94977		7598				
		км								
31	Ц0110-51-13	Разделка и включение кабелей и проводов, кабель в штифтовые рамки пистолетом емкостью: 10*2	200	109,3		21860		19080	0,6	120
		конец		106		21200		90		
32	Ц0110-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконченные устройстрова	100	24,4		2440		2530	0,13	13
		пар		23		2300		110		
33	Ц0110-896-2	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкостью 100*2	2	626,1		1252		1362	4	8
		кабель		619		1238		110		
34	Ц0110-950-1 изм. И вып. 3	Контрольные и премосдаточные испытания	1	141529,52	46704	141530	46704	96035	289	289
		объект		94825,52	11880	94826	11880	90	68,9	69
		Всего прямые затраты	**Тенге**			**1724769**	**352399**	**461556**		**492363**
						497366	**60806**			**347**
		В том числе оборудование				**0**				

		Монтажные работы								
13	**Е0134-103-1**	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,372	621603,38		236		8507	133	49
		кан.-км		20790		7734		110		
14	**Е0134-105-3**	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3	7	10053,98	653,59	**70378**	**4575**	13508	90,25	65
		колодец		1588,5	165,83	**11120**	**1161**	110	0,67	5
15	С21-040301-0501	Колодцы железобетонные телефонные СТ РК 937-92	1.26	16440,91		20716				
		м3								
16	С24-040207-1202	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККЧ-2 ГОСТ Р 51177-98	0,28	**10451,74**		2926				
		100 шт								
17	Ц10-569-1	Муфта соединительная, монтируемая методом горячей пайки: прямая на кабеле емкостью до 4*4	47	26,3		1236		427	15	705
		муфта		11,8		555		77		
18	С130804-137-8 Изм. И вып. 24	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная DN 110*4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	**47**	837		39339				
		шт								
19	Ц10-890-3	Прокладка кабеля в существующей канализации	**2712**	308,2	108	835838	292896	295694	181	490872
		м		125	16,6	339000	45018	77	0,1	261
20	С151606-141-3 Изм. И вып. 20 примен.	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТ-8G,652,D-CF,0-3003	**2,712**	94977		257578				
		км								
21	Ц10-898-18	Разные работы: окраска конструкций	**23,77**	5,98		142		19	2	48
		100м		1,04		25		77		
22	Ц0108-412-9	Затягивание в трубу ПНД	**372**	5,4	0,1	2009	37	1308	0,02	7
		м		3,7		1376		95		
23	Ц10-868-1	Установка прямой оптичексой муфты, патчкордов и полки в шахте АТС-34	4	23,8	7,71	95	31	27	110	40
		шт		7,41	1,38	30	6	77	0,01	
24	С23-061703-0110	Муфта оплическая МОГ-М-01 IV	3	3657,41		10972				

	Накладные расходы -	Тенге		461556
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		131180

Локальная смета 6-12
На Ливневая канализация

Раздел 1. Земляные работы

		Срезка растительного слоя								
1	Е0101-25-1	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	119,025	9,85	9,85	1171	1171	312		0
		м3			2,69	0	321	97	0,01	1
2	Е0101-25-9 К=4	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50 м	119,025	33,12	33,12	3944	3944	1045		0
		м3			9,06	0	1077	97	0,01	1
3	Е0101-17-25 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Погрузка ранее разработанного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACKI" с ковшом вместимостью 0.65 м3	119,025	25,16	24,43	2996	2907	458		0
		м3		0,66	3,29	78	393	97	0,01	1
4	С010333-А1-1	Вывоз грунта во временный отвал	196,3912	19,7		3869				
		т		3,94		774				
5	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	119,025	3,07	2,66	364	317	153		0
		м3		0,39	0,93	47	111	97		0
	Разработка грунта									
6	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	3415,9625	32,22	30,77	110066	105113	32406	0,01	33
		м3		1,42	8,34	4851	28558	97	0,03	97
7	Е0101-164-2 т.ч. П-3.177 К=1, 15 т.ч.п-1.55, п-3.180, доп.изм. Н1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами сильно налипающего на инструмент/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	179,7875	302,12		54320		61381	2,13	382
		м3		302,12		54320		113		

8	Е0101-174-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	179,7875	86,53		15557		17580	0,54	97
		м3		86,53		15557		113		
9	С010333-А10-1	Вывоз лишнего грунта в отвал расстояние перевозки 10 км	598,95	76,6		45879,3				
		т		15,32		9176				
10	С010333-А1-1	Вывоз грунта во временный отвал	5334,0375	19,7		105080,5				
		т		3,94		21016				
11	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	3232,75	3,75	3,24	12176	10526	5017		11
		м3		0,48	1,12	1552	3621	97		12
	Обратная засыпка									
12	Е0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	67,5	912,3	152,52	61580	10295	18500	1	68
		м3		153,68	57,15	10374	3858	130	0	18
13	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами песком	437,5	5,55	5,55	2430	2430	765		
		м3			1,8		789	97	0	3
14	С143008-92 Изм. и доп. вып. 29	Песок природный ГОСТ 8736-2014	437,5	551		241062				
		м3								
15	Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACKI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (из временного отвала)	3232,75	48,82	47,46	157881	153483	24060	0	25
		м3		1,27	6,4	4105	20698	97	0	71
16	С010333-А1-1	Вывоз грунта из временного отвала	5334,0375	19,7		105080				
		т		3,94		21016				
17	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	3232,75	6,83	6,83	22027	22027	5822		
		м3			1,87	0	6002	97	0	20
18	Е0101-28-8 К=19	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м до 100 м	3232,75	62,51	62,51	202045	202045	53630		0

		м3			17,09	0		55289	97		9
19	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3232,75	21,55	4,52	315		14561	53402	0	349
		м3		17,03		55054			97		

Раздел 2. Прокладка трубопроводов

20	Е0122-11-6 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм перфорированных	0,1	96708,9	47796,27	9671		4780	7924	286	28
		км		48375	12572,33	4837		1257	130	49	5
21	С130804-232-5 Изм. и доп. вып. 27	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 225 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 перфорированная	101	500		50500					
		м									
22	Е0122-11-7 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,375	104944,76	54237,13	39354		20339	31383	296	111
		км		49950	14426,1	18731		5410	130	57	21
23	С130804-232-6 Изм. и доп. вып. 25	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 250 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	378,75	848		321180					
		м									
24	Е0122-11-8 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,02175	112791,01	60473,38	2453		1315	1907	306	7
		км		51300	16165,35	1116		351	130	64	2
25	С130804-232-7 Изм. и доп. вып. 25	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 300 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	21,9675	1360		29876					
		м									
26	Е0122-11-9 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм	0,0225	146403,43	74728,9	3294		1682	2641	413	9
		км		70416,5	19866,11	1584		447	130	78	2
27	С130804-232-8 Изм. и доп. вып. 25	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 400 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	22,725	2530		57494					
		м									

Колодцы канализационные

28	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах м3	22,4487	11653,08 2362,5	2104,76 623,48	261597 53035	47249 13996	87141 130	14 2	312 55
29	С131104-10 Изм. и доп. вып. 27	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 комплект	16,5	5850		96525				
30	С11011-773	Скобы ходовые шт	113	221		24973				
31	С143018-341 Изм. и доп. вып. 29	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10 шт	6	2520		15120				
32	С143018-342 Изм. и доп. вып. 29	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 шт	11	3478		38258				
33	С143018-324 Изм. и доп. вып. 29	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6 шт	4	2188		8752				
34	С143018-325 Изм. и доп. вып. 29	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9 шт	2,5	2361		5902				
35	С143018-329 Изм. и доп. вып. 29	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 шт	26,5	3788		100382				
36	С143018-37 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 1500 мм СТ РК 1971-2010 КС15.9 м	2,475	4875		12066				
37	С143018-344 Изм. и доп. вып. 29	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 шт	6,5	2001		13006				

38	С143018-346 Изм. и доп. вып. 29	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	17,5	3430		025				
		шт								
39	С143018-323 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	16,5	1078		17787				
		шт								

Раздел 3. Дождеприемные колодцы

40	Е0123-18-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	Устройство дождеприемных круглых колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диам. 1,0 м в мокрых грунтах	11,85	15889,5	2704,97	**188290**	32054	49951	15,7	186
		м3		2520	722,52	**29862**	8561	130	2,54	30
41	С131104-9 Изм. и доп. вып. 25	Дождеприемник магистральный круглый, тип дм (С250) ГОСТ 3634-99	19,75	8368		165268				
		комплект								
		Всего прямые затраты	**Тенге**			**2738916**	**636239**	**455478**		**1618**
						307084	**150739**			**349**
		В том числе оборудование				**0**				
		Накладные расходы -	Тенге			**455478**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**191664**				

Локальная смета 7-2
На Устройство проездов и площадок

Раздел 1. Покрытие проездов, тип 1, тип 2, тип 5

1	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м / корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	1400	33,43	29,06	46802	40684	21022	0,01	13
		м2		1,03	10,26	1442	14364	133	0,05	70
2	Е0101-136-1	Уплотнение грунта под покрытие	1400	4,31	4,31	6039	6039	2473		0
		м2			1,82	0	2550	97	0,01	10
3	Е0127-14-2	Устройство покрытия из песчано-гравийной смеси	350	1039,76	73,75	363917	25814	15384	0,14	50
		м3		21,38	11,67	7483	4084	133	0,04	14
4	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	168	1054,52	248,35	177159	41723	24750	0,22	36
		м3		32,18	78,59	5406	13202	133	0,27	46

5	Е0127-53-7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	6820	454,54	15,35	932	104697	99777	0,03	229
		м2		5,94	5,06	40511	34509	133	0,02	120
6	Е0127-54-7 К=4	Норма для корректировки табл. 27-53 при изменений толщины покрытий на 0,5 см, добавлять до 6 см к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	6820	214,64		1463845		363		2
		м2		0,04		273		133		
7	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	6840	530,14	15,35	3626127	105004	100069	0,03	230
		м2		5,94	5,06	40630	34610	133	0,02	121
8	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	Установка бортовых бетонных камней	1362,5	445,7	6,63	607261	9034	200125	0,7	951
		м		108,68	1,76	148077	2394	133	0,01	8
9	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	61,3125	11194		686332				
		м3								
		Дорожки, тип 3								
10	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	200	99,74	42,08	19947	8416	19213	0,38	76
		м2		57,38	14,85	11476	2970	133	0,07	15
		Дорожки, тип 4								
11	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ (толщиной 3 см)	511,2	530,14	15,35	271005	7848	7479	0,03	17
		м2		5,94	5,06	3037	2587	133	0,02	9

12	Е0127-54-2 К=2	Норма для корректировки табл. 27-53 при изменений толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или иск[illegible]тать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, пло[illegible]сть каменных материалов 3 т/м3 и более	511,2	-126,94		-64891		-14		
		м2		-0,02		-10		133		
13	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. П-3,9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий сечением 100х200 мм	390	402,4	6,63	156936	2586	57285	0,7	273
		м		108,68	1,76	42385	686	133	0,01	3
14	С143003-9 Изм. и доп. вып. 29	Камни бортовые 100х20	6,246	17023		106326				
		шт								
		Раздел 2. Хозяйственная зона								
15	**Е0127-53-7**	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более	2246,4	454,54	15,35	1021068	34486	32865	0,03	75
		м2		5,94	5,06	13344	11367	133	0,02	40
16	Е0127-54-7 К=2	Норма для корректировки табл. 27-53 при изменений толщины покрытий на 0.5 см, добавлять до 6 см к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	**2246,4**	214,64		482167		120		1
		м2		0,04		90		133		
17	**Е0127-53-2**	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	**2246,4**	530,14	15,35	1190896	34486	32865	0,03	75
		м2		5,94	5,06	13344	11367	133	0,02	40

18	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	**Установка бортовых бетонных камней**	125	445,7	6,63	55712	829	18360	0,7	87
		м		108,68	1,76	13585	220	133	0,01	1
19	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	Камни бортовые из бетона класса **В30 ГОСТ 6665-91**	5,625	11194		62966				
		м3								
		Всего прямые затраты	**Тенге**			**13379546**	**421646**	**632135**		**2115**
						341071	**134910**			**497**
		В том числе оборудование				**0**				
		Накладные расходы -	Тенге			**632135**				
		Ненормируемые и непредвиденные **затраты -**	Тенге			**840701**				

Локальная смета 7-5

НА ограждение

Раздел 1. Ограждение решетчатое по фундаментам (396 звеньев) /по фасаду/

1	Б0108-8-1	Кладка столбов из сплиттерного кирпича прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м	**380,8**	3230,75	367,45	1230270	139925 *	635934	7,46	2841
		м3		1278	137,25	486662	52265	118	0,67	255
2	С143003-137 Изм и доп вып 17	Блоки сплиттерные	**420**	128,18		53836				
		шт								
3	Б0115-5-1прим	**Установка накрывочного камня**	15,05	1084,13	32,76	16316	493	13707	4,5	68
		м2		855	12,38	12868	186	105	0,05	1

4	С143003-192 Изм и доп вып 17	Накрывочный камень двускатный	2	109,71		19				
		шт								
5	Б0107-24-12	Установка металлических оград по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей из сетчатых панелей высотой до 2 м	203	520,34	243,27	105629	49384	93084	1,49	302
		м		261	66,53	52983	13506	140	0,24	49
6	С12021-87 Изм и доп вып 25 прим	Декоративные решетки ограждения с применением гнутья и ковки	0,3	149383		44815				
		т								
7	Б0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой бетонных столбов	1	6110,73	1172,83	6111	1173	4973	17,8	18
		шт		3217,5	334,76	3218	335	140	1,28	1
8	С12021-87 Изм и доп вып 25 прим	Ворота распашные	0,1796152	149383		26831				
		т								
9	Б0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	12	1735,3	33,47	20824	402	24329	7,85	94
		шт		1435,5	12,65	17226	152	140	0,06	1
10	С12021-87 Изм и доп вып 25 прим	Ворота распашные с калиткой	0,110148	149383		16454				
		т								
		Всего прямые затраты	**Тенге**			**1521305**	**191376**	**772027**		**3323**
						572957	**66443**			**307**
		В том числе оборудование				**0**				
		Накладные расходы -	Тенге			**772027**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**137600**				
		Всего прямые затраты	**Тенге**			**26597229**	**1733588**	**2650633**		**501077**
						1988590	**449854**			**1672**
		В том числе оборудование				**0**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2650633**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1754872**				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге			**31002734**				
		Временные здания и сооружения 1,8 %				**558049**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**31560783**				
		Затраты при производстве СМР в зимнее время 2,42%				**763771**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет, 1%				**315608**				

Дополнительные отпуска, 0 .4%	126243
Итого по акту в баз. ценах 2001г(МРП=775тен)	32766405
Итого по акту в текущих ценах 2018 года (240: .5), К=3,1032258	10 1552,39
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	2 033 631,05
Итого по акту в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	103 715 183,44
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	12 445 822,01
Всего по акту:	116 161 005,45

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022

Заместитель руководителя _____ Ажмурат А.К.

Руководитель отдела капитального строительства _____ Мушкенов А.Т.

Руководитель технического отдела промышленно гражданского строительства _____ Омаров А.К.

Главный специалист отдела капитального строительства _____ Абдыгаликов Б.Ж.

Главный специалист технического отдела промышленно гражданского строительства _____ Гайниахметова Ж.М.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "EG COMPANI-ПВ", БИН 160640018799

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

_____ Нуртазин Жаңат Абенович, ИИН 680528350215, АТТЕСТАТ № KZ26VJE00025725, № KZ96VJE00025726, № KZ10VJE00025722 дата выдачи: 03.05.2017 г.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт

Директор _____ Аркенова Фарида Борисовна, ИИН 840203450734, АТТЕСТАТ № KZ17VJE00020649, дата выдачи: 21.10.2016 г.