Форма КС-3

Заказчик:**Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"**
БИН 140340017022, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Ленина, 59, тел.: 8/7182/32-07-88

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"**
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Иртышская, 1, тел.: 8/7182/39-39-63

Наименование строительства и его адрес: «Межрегиональный профессиональный центр по подготовке и переподготовке кадров технического и обслуживающего труда для топливно-энергетической отрасли на 700 ученических мест в г.Экибастуз Павлодарской области» (незавершенное строительство)

Договор о государственных закупках работ №35/18 от 31 марта 2018 года, дополнительное соглашение №1 от 2018-10-16 к договору о государственных закупках работ № 35/18 от 2018-03-31, дополнительное соглашение № 2 от 2018-12-05 к договору о государственных закупках работ № 35/18 от 2018-03-31, дополнительное соглашение № 3 от 2019-02-04 к договору о государственных закупках работ № 35/18 от 2018-03-31, дополнительное соглашение №4 от 2019-03-11 к договору о государственных закупках работ № 35/18 от 2018-03-31, дополнительное соглашение №5 от 2019-07-12 к договору о государственных закупках работ № 35/18 от 2018-03-31

Справка № 16 от 28 августа 2019 года

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август месяц 2019 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		35/18	31.03.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 1					Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
				из них		прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	2363669499,14	178571428,57	56415497,00	53405143,00	0,00	3010354,00	0,00	3501400,56	21428571,43	200000000,00
в том числе										
Акт № 45 от 28.08.2019 года		63595291,32	20091456	19010022		1081434		1246966,50	7631434,96	71226726,28
Акт № 46 от 28.08.2019 года		4373605,18	1381739	1307366		74373		85756,96	524832,62	4898437,80
Акт № 47 от 28.08.2019 года		4259110,27	1345567	1279891		65676		83511,97	511093,23	4770203,50
Акт № 48 от 28.08.2019 года		13928444,36	4400369	4163516		236853		273106,75	1671413,32	15599857,68
Акт № 49 от 28.08.2019 года		17805999,40	5625392	5334804		290588		349137,24	2136719,93	19942719,33
Акт № 50 от 28.08.2019 года		15855164,90	5009071	4745227		263844		310885,59	1902619,79	17757784,69
Акт № 51 от 28.08.2019 года		24833944,84	7845708	7423533		422175		486940,09	2980073,38	27814018,22
Акт № 52 от 28.08.2019 года		27040969,00	8542966	8084531		458435		530215,08	3244916,28	30285885,28
Акт № 53 от 28.08.2019 года		6878899,30	2173229	2056253		116976		134880,38	825467,92	7704367,22
Удержание суммы авансового платежа в размере 30 %										60000000,00
Итого к оплате:										140000000,00
Итого к оплате: Сто сорок миллионов тенге 00 тиын										

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022

Руководитель _____ Раисов Р.С.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев Мухтар Сосламбекович

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "EG COMPANI-ПВ", БИН 160640018799

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

_____ Нуртазин Жанат Абсюнович, ИИН 880528350215, АТТЕСТАТ № KZ26VJE00025725, № KZ96VJE00025726, № KZ10VJE00025722 дата выдачи: 03.05.2017 г.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт проектирования и экспертизы "Апогей", БИН 100740007121, ГСЛ № 001588-1 от 27.01.2012 года

Директор _____ Арканова Фарида Борисовна, ИИН 840203450734, АТТЕСТАТ № KZ17VJE00020649, дата выдачи: 21.10.2016 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В
БИН 140340017022, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Ленина, 59, тел.: 8/7182/32-07-88

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Иртышская, 1, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: «Межрегиональный профессиональный центр по подготовке и переподготовке кадров технического и обслуживающего труда для топливно-энергетической отрасли на 700 ученических мест в г.Экибастуз Павлодарской области» (незавершенное строительство)
Объект: «Межрегиональный профессиональный центр по подготовке и переподготовке кадров технического и обслуживающего труда для топливно-энергетической отрасли на 700 ученических мест в г.Экибастуз Павлодарской области» (незавершенное строительство)
Договор о государственных закупках работ №35/18 от 31 марта 2018 года, дополнительное соглашение №1 от 2018-10-16 к договору о государственных закупках работ № 35/18 от 2018-03-31, дополнительное соглашение № 2 от 2018-12-05 к договору о государственных закупках работ № 35/18 от 2018-03-31, дополнительное соглашение № 3 от 2019-02-04 к договору о государственных закупках работ № 35/18 от 2018-03-31, дополнительное соглашение №4 от 2019-03-11 к договору о государственных закупках работ № 35/18 от 2018-03-31, дополнительное соглашение №5 от 2019-07-12 к договору о государственных закупках работ № 35/18 от 2018-03-31

Акт № 50
приемки выполненных работ за август месяц 2019 года
от 28 августа 2019 года

Составлен в ценах 2001 года с пересчетом в текущие цены

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
		Локальная смета 2-6-1 **На общестроительные работы**								
		Слуховое окно								
21	Е0110-5-1	Установка каркаса двери Д-1	0,08	22656,35	316,57	1 813	25	346	22,50	2
		м3		3487,5	119,25	279	10	120	0,58	
22	Е0110-7-1	Обшивка каркаса двери досками	18	683,48	4,64	12 303	84	1 292	0,36	7
		м2		58,05	1,76	1 045	32	120	0,01	
23	С11011-819	Петля	20	40		800				
		шт								
		Люк выхода на чердак лист АР22								
26	Е0113-16-6 т.ч.п-3.32, К=1,1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,8731	16,94	0,05	150		51	0,03	
		м2		6,39	0,02	57		90		
27	Е0113-26-6 т.ч.п-3.33, К=1, 1К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	8,8731	33,99	0,04	302		73	0,05	
		м2		9,15		81		90		

		Раздел №4. Лестницы								
		Лестницы Л-1, Л2								
31	Е0113-16-6 т.ч.п-3.32, К=1,1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	**31,0509**	16,94	0,05	526	2	179	0,03	1
		м2		6,39	0,02	198	1	90		
32	Е0113-26-6 т.ч.п-3.33, К=1,1 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	**31,0509**	33,99	0,04	1 055	1	256	0,05	1
		м2		9,15		284	0	90		
33	Е0110-36-1	Установка поручня	**99**	12,44	0,32	1 232	32	1 414	0,08	8
		м		11,79	0,11	1 167	11	120		
34	С12069-54 К=2,31к сечен.	**Поручень размер 90*50 мм**	**99**	360,36		35 676				
		м								
35	Е0115-176-10	Покрытие поручня лаком	**19,8**	230,41		4 562		805	0,21	4
		м2		38,7		766		105		
		Лестница МЛ-1 листы АР35-АР38								
36	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	**4,52308**	1107,72	100,89	5 010	456	865	0,85	4
		м3		123,75	38,25	560	173	118	0,18	1
37	Е0111-13-3	Пропитка щебеночного основания битумом	**6,46154**	543,02	24,55	3 509	159	390	0,26	2
		м2		39,83	9,2	257	59	123	0,04	
38	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов под лестницу	**4,2**	1630,31	353,46	6 847	1 485	3 169	3,60	15
		м3		585	133,52	2 457	561	105	0,65	3
39	**Е0108-4-7 К=1,5**	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	25,35	368,16	5,73	9 333	145	1 740	0,32	8
		м2		56,03	2,16	1 420	55	118	0,01	0
40	С12041-94 изм.и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2002,	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, диам. 6 мм	**0,0022**	69000		152				
		т								

41	С12041-114 изм.и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2002	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, диам. 12 мм	0,0543	68800		3 736				
		т								
42	С12041-53 изм.и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2002,	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, диам. 6 мм	0,0044	65000		286				
		т								
43	Е0106-11-1	Установка анкера А-1	0,0301	172357,31	536,06	5 188	16	1 507	289,00	9
		1 т		47475	202,5	1 429	6	105	0,99	0
44	Е0109-43-1 т.ч.п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж стоек	0,5416112	11934,93	4590,56	6 464	2 486	2 943	27,83	15
		т		5197,5	840,11	2 815	455	90	3,01	2
45	Е0109-29-1	Монтаж косоуров со ступенями	1,695408	13686,56	5475,87	23 204	9 284	10 060	28,90	49
		т		5040	1552,87	8 545	2 633	90	5,46	9
46	Е0109-25-1	Монтаж балки	0,379392	5028,01	2020,02	1 908	766	948	14,10	5
		т		2272,5	502,43	862	191	90	1,79	1
47	С12021-237 изм.и доп.вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей	1,5909712	128055		203 732				
		т								
48	С12021-250 изм.и доп.вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	1,02544	127889		131 142				
		т								
49	Е0107-20-3	Установка соединительных элементов	0,330512	147939,1	1826,1	48 896	604	4 068	42,7	14
		т		8100	690,75	2 677	228	140	3,37	1
50	Е0113-16-6 т.ч.п-3.32, К=1,1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	132,611544	16,94	0,05	2 246	7	765	0,03	4
		м2		6,39	0,02	847	3	90		

51	Е0113-26-6 т.ч.п-3.33, К=1,1 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза									
		м2	132,611544	33,99	0,04	4 507	5	1 092	0,05	6	
				9,15		1 214	0	90			
		Раздел № 9. Подвесные потолки									
74	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно - акустических плит									
		м2	1077,3	326,29	2,21	351 512	2 381	362 346	1,76	1 896	
				319,5	0,83	344 197	894	105		4	
75	С11011-651 изм.и доп.выпол. 25	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими									
		м2	1109,619	740		821 118					
		Раздел № 13. Разные работы									
		Лестница на чердак ЛЧ-1 лист АР22									
		Стремянка СТ-3, СТ-4 лист АР23									
143	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных с криволинейных, пожарных с ограждением									
		т	0,141336	13686,56	5475,87	1 934	774	839	28,90	4	
				5040	1552,87	712	219	90	5,46	1	
144	С12021-245 изм.и доп.выпол. 25	Лестница металлическая из круглых труб									
		т	0,141336	143295		20 253					
145	Е0113-16-6 т.ч.п-3,32 К=1,1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз									
		м2	6,36012	16,94	0,05	108	0	37	0,03	0	
				6,39	0,02	41	0	90			
146	Е0113-26-6 т.ч.п-3.33, К=1,1 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза									
		м2	6,36012	33,99	0,04	216		52	0,05	0	
				9,15		58		90			
147	Е0109-49-1	Постановка анкерных дюбелей									
		шт	20	20,14	0,23	403	5	360	0,12	2	
				19,91	0,09	398	2	90			
148	С11011-1162 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Дюбели анкерные 10*100 мм									
		шт	20	36		720					
		Крыльцо входа и вход в подвал листы АР24, АР28									
171	С143011-323	Сплитерная плитка									
		м2	16,8	1550		26 040					
		Вентшахта лист АР27									

175	Е0109-43-1 т.ч.п-3,32 К=1,1 К=2	**Монтаж каркаса вентшахты**	0,8936928	11934,93	4590,56	10 666	4 103	4 856	27,83	25
		т		5197,5	840,11	4 645	751	90	3,01	3
176	С12021-245 изм.и доп.выпол. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружения из квадратных труб	0,8495968	143295		121 743				
		т								
177	С12021-237 изм.и доп.выпол. 25	Отдельные конструктивные элементы из горячекатаных профилей	0,044096	128055		5 647				
		т								
178	Е0113-16-6 т.ч.п-3,32 К=1,1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	40,216176	16,94	0,05	681	2	232	0,03	1
		м2		6,39	0,02	257	1	90		
179	Е0113-26-6 т.ч.п-3.33, К=1,1 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	40,216176	33,99	0,04	1 367	2	331	0,05	2
		м2		9,15		368	0	90		
180	Е0112-10-1	Устройство покрытий из листовой оцинкованной стали	10,08	661,07	1,24	6 664	12	1 844	0,97	10
		м2		153,23	0,47	1 545	5	119		
181	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7мм	21,2	1115,92	8,82	23 658	187	4 302	0,96	20
		м2		155,22	3,31	3 291	70	128	0,02	0
182	Е0126-30-1	Теплоизоляция стен изделиями из волокнистых и зернистых материалов	6,16	7327,3	378,22	45 136	2 330	22 841	20,04	123
		м3		3566,25	141,75	21 968	873	100	0,69	4
183	С11031-96	Утеплитель ТЭ-75	6,16	8650		53 284				
		м3								
184	Е0110-7-3	Обшивка стен вентшахты плитами Нутек	42,4	129,31	4,32	5 483	183	6 265	0,75	32
		м2		121,5	1,64	5 152	70	120	0,01	0
185	С11011-621	Нутек	42,4	449		19 038				
		м2								
186	Е0110-12-3	Обшивка стен вентшахты гипсокартоном	208	117,12	4,48	24 361	932	27 042	0,67	140
		м2		106,65	1,69	22 183	352	120	0,01	2
187	С11011-377	Стоимость гипсокартонных влагостойких плит	214,24	320		68 557				
		м2								

		Приямок лист АР29								
196	**Е0115-15-1**	Облицовка поверхностей керамогранитом	**35,75**	524,95	2,56	18 767	92	15 830	2,55	91
		м2		420,75	0,97	15 042	35	105		
197	С11011-1169 изм.и доп.выпол. 4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Керамогранит толщ. 10 мм	35,75	**1350**		48 263				
		м2								
		Всего прямые затраты	**Тенге**			**2190195**	**26558**	**479140**		**2501**
						446818	**7687**			**31**
		В том числе оборудование				**0**				
		Накладные расходы -	Тенге			**479140**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**160160**				

Локальная смета 2-6-3
На холодное, горячее водоснабжение, канализацию

		Раздел № 5. Канализация бытовая								
103	**Е0117-1-6**	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	18	2377,28	21,53	42 791	388	8191	1,95	35
		к-т		346,5	9	6 237	162	128	0,04	1
104	**Е0117-3-1**	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенном	13	7124,62	39,24	92 620	510	6702	2,22	29
		к-т		387	15,75	5 031	205	128	0,07	1
105	**Е0117-1-9**	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	4	395,38	47,75	1582	191	1417	1,55	6
		к-т		258,75	18	1035	72	128	0,09	0
		Всего прямые затраты	**Тенге**			**136993**	**1089**	**16310**		**70**
						12303	**439**			**2**
		В том числе оборудование				**0**				
		Накладные расходы -	Тенге			**16310**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**9198**				

Локальная смета 2-8-1
На общестроительные работы

		Раздел 2. Кровля								
13	**Е0112-12-1**	Монтаж снегодержателя	44	454,74	2,49	20008	110	555	0,06	3
		м		9,68	0,92	426	40	119	0,00	0
14	**Е0112-15-1**	Устройство оклеечной гидроизоляции в один слой гидроизола	556	256,36	1,19	142533	662	18162	0,16	89
		м2		27	0,45	15012	250	119	0	1
15	Е0110-12-3	Подшивка карниза гиперплитой	31,4	117,12	4,48	3678	141	4082	0,67	21
		м2		106,65	1,69	3349	53	120	0,01	0

16	С11011-597	**Гиперплита**	м2	**31,4**	**339**		**10645**				
		Слуховое окно									
17	Е0110-15-1	**Устройство слуховых окон**		**4**	2857,77	81,61	11431	326	4774	6,08	24
			шт		963	31,5	3852	126	120	0,15	1
18	Е0110-5-1	Установка каркаса двери		0,032	22656,35	316,57	725	10	138	22,5	1
			м3		3487,5	119,25	112	4	120	0,58	0
19	Е0110-7-1	Обшивка каркаса двери досками		14,4	683,48	4,64	9842	67	1034	0,36	5
			м2		58,05	1,76	836	25	120	0,01	0
20	С11011-819	Петля		16	40		640				
			шт								
21	Е0112-7-6 Изм и доп вып 12	**Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей**		16	1161,02	8,2	18576	131	4557	1,48	24
			м2		236,25	3,08	3780	49	119	0,02	0
		Люк выхода на чердак лист АР17									
22	Е0109-53-1 т.ч. П-1.16, п-3.2 к=1,1	Монтаж м/конструкций люка		0,049296	16095,26	1133,15	793	56	647	90,31	4
			т		14181,75	398,25	699	20	90	1,95	0
23	С12021-250 Изм и доп вып 25	**Стоимость м/конструкций люка**		0,049296	127889		6304				
			т								
24	Е0113-16-6 т.ч. П-3.32 К=1,1	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**		2,21832	16,94	0,05	38	0	13	0,03	0
			м2		6,39	0,02	14	0	90	0	0
25	Е0113-26-6 т.ч. П-3.33 К=1,1 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**		2,21832	33,99	0,04	75	0	18	0,05	0
			м2		9,15	0	20	0	90	0	0
26	Е0126-12-2	**Теплоизоляция люка ISOVER**		0,87	167,60	50,15	146	44	96	0,53	0
			м2		92,03	18,68	80	16	100	0,09	0

27	С11031-181 Изм и доп вып 4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04с-2004	**Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие**	**0,0261**									
		м3		**14600**		**381**						
28	С11011-819	**Петля накладная**	2	40		**80**						
		шт										
		Раздел 3. Лестница										
		Лестница Л-1										
35	**Е0110-36-1**	Установка поручня	**33**	12,44	0,32	411	11	471	0,08	3		
		м		11,79	0,11	389	4	120	0	0		
36	С12069-54 к=2,31 к сечен	Поручень, размер 90х50 мм	33	360,36		11892						
		м										
37	Е0115-176-10	Покрытие поручня лаком	6,6	230,41	0	1521	0	268	0,21	1		
		м2		38,7	0	255	0	105	0	0		
		Раздел 5. Окна										
39	Е0109-44-4	Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	13,6	985,59	202,91	13404	2760	9990	3,81	52		
		м2		765	51,2	10404	696	90	0,17	2		
40	С12031-62	Блоки оконные алюминевые, остекленные стеклопакетами, с фурнитурой	13,6	16975,31		230864						
		м2										
41	Е0110-91-3 Изм и доп вып 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	**2,34**									
		м2		472,81	19	1106	44	629	1,3	3		
				217,73	6,18	509	14	120	0,03	0		

42	С12061-182 Изм и доп вып 26	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	м2	2,34	5501		12872				
43	Е0110-22-2	Установка подоконных досок	м2	36,15	226,97 94,05	5,58 2,12	8205 3400	202 77	4172 120	0,59 0,01	21 0
44	С12069-31	Стоимость пластиковых подоконных досок шириной 400 мм	м	30,3	1800		54540				
45	Е0112-10-1	Устройство оконных сливов из оцинкованной стали	м2	5,895	661,07 153,23	1,24 0,47	3897 903	7 3	1078 119	0,97 0	6 0
46	Е0109-44-1	Монтаж стальных оконных блоков	т	0,012096	39340,63 15052,5	9420,05 1613,63	476 182	114 20	181 90	80,03 5,52	1 0
47	С12021-87 Изм и доп вып 25	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных,холодногнутых профилей и труб	т	0,012096	149383		1807				
48	Е0115-211-1	Остекление металлических переплетов	м2	0,72	3060,83 252	8,83 3,33	2204 181	6 2	193 105	1,57 0,02	1 0
		Раздел 6. Двери									
62	Е0107-57-8	Заделка швов монтажной пеной	м	134,5	25,65 25,65	0 0	3450 3450	0 0	4830 140	0,15 0,07	21 10
63	С11011-1163 Изм и доп вып 3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04с-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	8	530		4240				
		Раздел 8. Полы									
		Тип ПД1									
81	Е0111-9-2	Изоляция из OSB толщ 20 мм	м2	82,5	14,90 10,53	4,37 1,64	1229 869	361 135	1235 123	0,07 0,01	6 1

82	С11011-590	Плиты OSB толщиной 20 мм	м2	82,5	423		34898					
83	Е0111-36-1	Устройство покрытий их линолеума на клее "Бустилат"		82,5	663,98	4,9	54778	404	6124	0,38	32
			м2		58,5	1,85	4826	153	123	0,01	1
84	Е0111-40-1	Устройство плинтусов из пластика на клее		88,275	123,31	0,16	10885	14	1764	0,09	8
			м		16,18	0,07	1428	6	123	0	0
		Стремянка СТ-1 лист АР18									
173	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением		0,1594112	13686,56	5475,87	2182	873	946	28,9	5
			т		5040,00	1552,87	803	248	90	5,46	1
174	С12021-245 Изм и доп вып 25	Лестница-стремянка металлическая из круглых труб		0,1594112	143295		22843				
			т								
175	Е0113-16-6 т.ч. П-3.32 к=1,1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		7,173504	16,94	0,05	122	0	41	0,03	0
			м2		6,39	0,02	46	0	90	0	0
176	Е0113-26-6 Т.Ч. п-3.33 К=1,1 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		7,173504	33,99	0,04	244	0	59	0,05	0
			м2		9,15	0	66	0	90	0	0
177	Е0109-49-1	Постановка анкерных дюбелей		40	20,14	0,23	806	9	720	0,12	5
			шт		19,91	0,09	796	4	90	0	0
178	С11011-1162 Изм и доп вып 3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04с-2004	Дюбели анкерные 10х100 мм		40							
					36		1440				
			шт								
		Приямок лист АР2 6									
217	Е0113-16-6 т.ч. П-3.32 к=1,1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		2,21832	16,94	0,05	38	0	13	0,03	0
			м2		6,39	0,02	14	0	90	0	0

218	Е0113-26-6 Т.Ч. п-3.33 К=1,1 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		2,21832							
					33,99	0,04	75	0	18	0,05	0
			м2		9,15	0	20	0	90	0	0
224	Е0115-15-1	Облицовка поверхностей керамогранитом		14,3	524,95	2,56	7507	37	6332	2,55	36
			м2		420,75	0,97	6017	14	105	0	0
225	С11011-1169 «Изм и доп вып 4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04с-2004	Керамогранит, толщина 10 мм		12,3							
					1350		16605				
			м2								
		Всего прямые затраты		Тенге			730435	6389	73142		372
							62740	1959			17
		В том числе оборудование					0				
		Накладные расходы -		Тенге			73142				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			48215				
				Локальная смета 2-8-5							
				На вентиляцию							
		Воздуховоды									
14	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7мм		87,4968							
					1174,73	9,61	102785	841	23555	1,28	112
			м2		206,72	3,59	18088	314	128	0,02	2
15	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов		11,775	1151,91	13,82	13564	163	3995	1,62	19
			м2		259,88	5,18	3060	61	128	0,03	0
16	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1м2		2							
					913,38	29,9	1827	60	647	1,46	3
			шт		240,98	11,81	482	24	128	0,05	0
17	Е0120-29-1	Установка вставка гибких к радиальным вентиляторам		0,72	1309,04	7,3	943	5	897	6,04	4
			м2		970,99	2,36	699	2	128	0,01	0
		Всего прямые затраты		Тенге			119118	1068	29094		139
							22329	400			3
		В том числе оборудование					0				
		Накладные расходы -		Тенге			29094				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			8893				
				Локальная смета 2-8-6							
				На электроосвещение и силовое оборудование							
1	Е0121-24-7	Установка ВРУ-1-13-10		1	365,13	31	365	31	341	1,74	2
			шт		303,75	12,29	304	12	108	0,06	0

2	75-6-43 Изм и доп вып 21	Вводная панель ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012	1	58874		58874				
		шт								
3	Е0121-24-7	Установка распределительной панели	1	365,13	31	365	31	341	1,74	2
		шт		303,75	12,29	304	12	108	0,06	0
4	75-6-90 Изм и доп вып 21	Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-04 ГОСТ 30011.1-2012	1	48363		48363				
		шт								
5	Е0121-24-7	Установка щита распределительного	1	365,13	31	365	31	341	1,74	2
		шт		303,75	12,29	304	12	108	0,06	0
6	С151803-621 Изм идоп вып 24	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-136 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1395		1395				
		Раздел 1. Заземление								
76	Ц0108-471-4	Заземлитель вкртикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	30	330,1	24,1	9903	723	3377	0,7	21
		шт		116	2,5	3480	75	95	0,01	0
77	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по стоительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	120	107,3	3,5	12876	420	3739	0,18	22
		м		32,4	0,4	3888	48	95	0	0
78	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	280	88,9	3,1	24892	868	7501	0,16	45
		м		27,9	0,3	7812	84	95	0	0
79	Ц0108-17-1	Шина дополнительного уравнивания потенциалов	1	1495	680	1495	680	515	2	2
		шт		396	146	396	146	95	0,85	1
80	Ц0108-17-2	Главная заземляющая шина	1	2137	979	2137	979	684	3	3
		шт		504	216	504	216	95	1,25	1
81	Ц0108-147-10	Кабель до 35кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1м до 1 кг	590	34,1	2,7	20119	1593	14237	0,15	89
		м		25	0,4	14750	236	95	0	1
82	С151607-119 Изм и доп вып 24	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,59	16397		9674				
		км								

83	С151610-746 Изм и доп вып 26	**Наконечники** **100 шт**	**0,5**	143	72							
84	С130804-997 Изм и доп вып 14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба **полиэтиленовая диаметром 16 мм** **м**	**550**	**30**	**16500**							
85	С12041-26 Изм и доп вып 27	Сталь арматурная периодического профиля класса **А-III** диаметром от 16мм до 18мм СТ РК 2591-2014 т	**0,6162**	**52154**	**32137**							
		Раздел 3. Электроосвещение										
107	**Е0121-18-1**	**Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях** шт	**38**	244,377 151,65	65,36 34,45	9286 5763	2484 1309	7638 108	0,95 0,16	36 6		
108	С151702-78 Изм и доп вып 20	**Светильник компактный потолочный 32Вт, IP54 С360/132** шт	**10**	585	5850							
109	С151702-74 Изм и доп вып 20	Светильник компактный потолочный 32Вт, IP54 С360/132 ES1 с блоком питания шт	**7**	**1670**	11690							
110	С151702-75 Изм и доп вып 20	Светильник с 2-мя люминисцентными лампами, потолочный, 2х36 Вт, IP54 ARCTIC SAN/SMC 236 ES1 шт	**13**	2128	27664							
111	С151702-75 Изм и доп вып 20	Светильник с 2-мя люминисцентными лампами, потолочный, 2х36 Вт, IP54 ARCTIC SAN/SMC 236 ES1 с блоком питания шт	**5**	2128	10640							
112	С151702-86 Изм и доп вып 20	Светильник с 2-мя люминисцентными лампами, потолочный, 36Вт, IP40 RKL 218 **шт**	**3**	656	1968							

113	Е0121-18-2	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	14	377,15	88,98	5280	1246	4671	1,61	23
		шт		258,75	50,17	3623	702	108	0,22	3
114	С151702-122 Изм и доп вып 20	Светильник с 4-мя люминисцентными лампами встраиваемый, потолочный, IP20 OPL/S 4x18	9	2081		18729				
		шт								
115	С151702-118 Изм и доп вып 20	Светильник с 4-мя люминисцентными лампами встраиваемый, потолочный, IP20 OPL/S 4x18 ES1 с блоком питания	5	1372		6860				
		шт								
116	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	7	244,377	65,36	1711	458	1407	0,95	7
		шт		151,65	34,45	1062	241	108	0,16	1
117	С151702-123 Изм и доп вып 20	Светильник с 2-мя люминисцентными лампами, потолочный, IP20 ARS/S 2x36	5	744		3720				
		шт								
118	С151702-124 Изм и доп вып 20	Светильник с 2-мя люминисцентными лампами, потолочный, IP20 ARS/S 2x36 ES1 с блоком питания	2	1144		2288				
		шт								
119	Е0121-18-2	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	39	377,15	88,98	14709	3470	13012	1,61	63
		шт		258,75	50,17	10091	1957	108	0,22	9
120	С151702-132 Изм и доп вып 20	Светильник с 4-мя люминисцентными лампами встраиваемый, потолочный, IP20 DL POWER LED 40 D70	16	1537		24592				
		шт								
121	С151702-133 Изм и доп вып 20	Светильник с 4-мя люминисцентными лампами встраиваемый, потолочный, IP20 DL POWER LED 40 D70 с блоком питания	16	3873		61968				
		шт								
122	С151702-116 Изм и доп вып 20	Светильник с 4-мя люминисцентными лампами встраиваемый, потолочный, IP20 OPL/S 4x18 ES1	6	2429		14574				
		шт								
123	С151702-115 Изм и доп вып 20	Светильник с 4-мя люминисцентными лампами встраиваемый, потолочный, IP20 OPL/S 4x18 ES1 с блоком питания	1	1983		1983				

			шт								
124	E0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	18	244,377	65,36	4399	1176	3618	0,95	17
			шт	151,65	34,45	2730	620	108	0,16	3
125	C151702-113 Изм и доп вып 20	Светильник с 2-мя люминисцентными лампами встраиваемый, потолочный, 72Вт IP20 LNC 236	47	2454		115338				
			шт							
126	C151702-114 Изм и доп вып 20	Светильник с 2-мя люминисцентными лампами встраиваемый, потолочный, 72Вт IP20 FRONT 218	11	**2033**		**22363**				
			шт							
127	C151706-41	Лампы трубчатые люминисцентные на 18 Вт диаметром 26 мм	88	**96**		8448				
			шт							
128	C151706-39	Лампы трубчатые люминисцентные на 36 Вт диаметром 26 мм	68	**45**		3060				
			шт							
129	C151706-42	Лампы компактные люминисцентные на 18Вт DULUX L 18W	38	**557**		21166				
			шт							
130	C151706-43	Лампы компактные люминисцентные на 32Вт DULUX L 32W	11	**716**		7876				
			шт							
131	C151706-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60	2	**17**		34				
			шт							
132	C151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12м	2	**561**		1122				
			шт							
		Всего прямые затраты	**Тенге**			**646850**	**14190**	**61422**		**331**
						55009	**5671**			**26**
		В том числе оборудование				**107237**				
		Накладные расходы -	Тенге			**61422**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**36062**				
		Всего прямые затраты	**Тенге**			**3823591**	**49293**	**659108**		**3413**
						599200	**16157**			**78**
		В том числе оборудование				**107237**				
		Накладные расходы -	Тенге			**659108**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**262528**				

ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге	**4745227**
Временные здания и сооружения 1,8 %		**83484**
Итого с временными зданиями и сооружениями		**4828711**
Затраты при производстве СМР в зимнее время 2,42%		**114260**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет, 1%		**47215**
Дополнительные отпуска, 0 .4%		**18886**
Итого по акту в баз. ценах 2001г(МРП=775тен)		**5009071**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года (2405/775), К=3,1032258		**15544279,32**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		310 885,59
Итого по акту в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей		15 855 164,90
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%		1 902 619,79
Всего по акту:		17 757 784,69

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022

Заместитеть руководителя _____ Ажмурат А.К.

Руководитель отдела капитального строительства _____ Мушкенов А.Т.

Руководитель технического отдела

промышленно гражданского строительства _____ Омаров А.К.

Главный специалист

отдела капитального строительства _____ Досанов Т.Ж.

Главный специалист технического отдела

промышленно гражданского строительства _____ Гайниахметова Ж.М.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "EG COMPANI-ПВ", БИН 160640018799

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

_____ Нуртазин Жанат Абенович, ИИН 680528350215, АТТЕСТАТ № KZ26VJE00025725, № KZ96VJE00025726, № KZ10VJE00025722 дата выдачи: 03.05.2017 г.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт проектирования и экспертизы "Апогей", БИН 100740007121, ГСЛ № 001588-1 от 27.01.2012 года

Директор _____ Аркенова Фарида Борисовна, ИИН 840203450734, АТТЕСТАТ № KZ17VJE00020649, дата выдачи: 21.10.2016 г.