Форма КС-3

Заказчик:**Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"**
БИН 140340017022, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.площадь Победы, 5б, тел.: 8/7182/32-07-88

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"**
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Иртышская, 1, тел.: 8/7182/39-39-63

Наименование строительства и его адрес: «Межрегиональный профессиональный центр по подготовке и переподготовке кадров технического и обслуживающего труда для топливно-энергетической отрасли на 700 ученических мест в г.Экибастуз Павлодарской области» (незавершенное строительство)

Договор о государственных закупках работ №35/18 от 31 марта 2018 года, дополнительное соглашение №1 от 2018-10-16 к договору о государственных закупках работ № 35/18 от 2018-03-31, дополнительное соглашение № 2 от 2018-12-05 к договору о государственных закупках работ № 35/18 от 2018-03-31, дополнительное соглашение № 3 от 2019-02-04 к договору о государственных закупках работ № 35/18 от 2018-03-31, дополнительное соглашение №4 от 2019-03-11 к договору о государственных закупках работ № 35/18 от 2018-03-31, дополнительное соглашение №5 от 2019-07-12 к договору о государственных закупках работ № 35/18 от 2018-03-31

Справка № 22 от 21 октября 2019 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь месяц 2019 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		35/18	31.03.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 1		прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
				из них			На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	#ЗНАЧ!	64529947,77	20386740,00	19291948,00	0,00	1094792,00	0,00	1265293,08	7743593,73	72273541,50
в том числе										
Акт № 76 от 21.10.2019 года		36287868,38	11464310	10847236		617074		711526,83	4354544,21	40642412,59
Акт № 77 от 21.10.2019 года		4766107,19	1505741	1424694		81047		93453,08	571932,86	5338040,05
Акт № 78 от 21.10.2019 года		3129838,52	988800	935577		53223		61369,38	375580,62	3505419,14
Акт № 79 от 21.10.2019 года		13094030,43	4136755	3916629		220126		256745,69	1571283,65	14665314,08
Акт № 80 от 21.10.2019 года		7252103,25	2291134	2167812		123322		142198,10	870252,39	8122355,64
Удержание суммы авансового платежа в размере 30 %										21682062,45
Итого к оплате:										50591479,05
Итого к оплате: Пятьдесят миллионов пятьсот девяносто одна тысяча четыреста семьдесят девять тенге 05 тиын										

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022

Руководитель _____ Раисов Р.С.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев Мухтар Сосламбекович

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "EG COMPANI-ПВ", БИН 160640018799

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

_____ Нуртазин Жанат Абенович, ИИН 680528350215, АТТЕСТАТ № KZ26VJE00025725, № KZ96VJE00025726, № KZ10VJE00025722 дата выдачи: 03.05.2017 г.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт проектирования и экспертизы "Апогей", БИН 100740007121, ГСЛ № 001588-1 от 27.01.2012 года

Директор _____ Аркенова Фарида Борисовна, ИИН 840203450734, АТТЕСТАТ № KZ17VJE00020649, дата выдачи: 21.10.2016 г.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. площадь Победы, 5б тел.: 8/7182/32-07-88

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Иртышская, 1, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: «Межрегиональный профессиональный центр по подготовке и переподготовке кадров технического и обслуживающего труда для топливно-энергетической отрасли на 700 ученических мест в г.Экибастуз Павлодарской области» (незавершенное строительство)

Объект: «Межрегиональный профессиональный центр по подготовке и переподготовке кадров технического и обслуживающего труда для топливно-энергетической отрасли на 700 ученических мест в г.Экибастуз Павлодарской области» (незавершенное строительство)

Договор о государственных закупках работ №35/18 от 31 марта 2018 года, дополнительное соглашение №1 от 2018-10-16 к договору о государственных закупках работ № 35/18 от 2018-03-31, дополнительное соглашение № 2 от 2018-12-05 к договору о государственных закупках работ № 35/18 от 2018-03-31, дополнительное соглашение № 3 от 2019-02-04 к договору о государственных закупках работ № 35/18 от 2018-03-31, дополнительное соглашение №4 от 2019-03-11 к договору о государственных закупках работ № 35/18 от 2018-03-31, дополнительное соглашение №5 от 2019-07-12 к договору о государственных закупках работ № 35/18 от 2018-03-31

Акт № 79
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2019 года
от 21 октября 2019 года

Составлен в ценах 2001 года с пересчетом в текущие цены

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
		Локальная смета 2-13-1								
		НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		Раздел 10.Разные работы								
		Крыльцо КР-1 лист АР30								
135	Е0109-24-1 т.ч. П-1.16, п-3.2 К=1,1	**Монтаж козырька** / т	**0,44949**	14768,99 / 9999	4022,39 / 1071,86	6639 / 4494	1808 / 482	4479 / 90	62,15 / 3,81	28 / 2
136	С12021-245 Изм и доп вып 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений из квадратных труб / т	0,114712	143295		16438				
137	С12021-237 Изм и доп вып 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей / т	0,334776	128055		42870				

138	Е0113-16-6 т.ч. П-3.32 К=1,1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20,227	16,94	0,05	343	1	117	0,03	1
					6,39	0,02	129	0	90	0	0
139	Е0113-26-6 т.ч. П-3.33 К=1,1 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	20,227	33,99	0,04	687	1	167	0,05	1
					9,15	0	185	0	90	0	0
140	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	м2	8,2	109,71	34,24	900	281	439	0,32	3
					51,08	8,45	419	69	90	0,03	0
141	С11011-434	Настил профилированных оцинкованный	м2	8,2	1190		9758				
142	С11011-77	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм	т	0,0000947	604700		57				
143	С11011-145	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0001128	899500		101				
		Приямок лист АР31									
144	Е0109-24-1 т.ч. П-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж козырька над приямком	т	0,084864	14768,99	4022,36	1253	341	846	62,15	5
					9999	1071,86	849	91	90	3,81	0
145	С12021-245 Изм и доп вып 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений из квадратных труб	т	0,084864	143295		12161				
146	Е0113-16-6 т.ч. П-3.32 К=1,1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,81888	16,94	0,05	65	0	22	0,03	0
					6,39	0,02	24	0	90	0	0
147	Е0113-26-6 т.ч. П-3.33 К=1,1 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхостей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	3,81888	33,99	0,04	130	0	31	0,05	0
					9,15	0	35	0	90	0	0
		Всего прямые затраты		**Тенге**			**91400**	**2432**	**6100**		**38**

	Всего прямые затраты			6136
	В том числе оборудование			**0**
	Накладные расходы -	Тенге		**6100**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		**5850**

Локальная смета 2-13-3

На холодное, горячее водоснабжение и каанализация

Раздел 1. Водопровод хозяйственно-питьевой

1	Е0116-20-2	Установка кранов полировочных. диам 20 мм	1 кран	1	7778,57	1,57	7779	2	69	0,3	0
					54	0	54	0	128	0	0
8	С130905-193-8 Изм и доп вып 26	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80	шт	1	1323		1323				
9	С130905-162-3 Изм и доп вып 25	Привод электрический 10/161	шт	1	59875		59875				
10	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам до 50 мм	1 шт	10	473,47	39,24	4735	392	3456	1,47	15
					254,25	15,75	2543	158	128	0,07	1
11	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам до 25 мм	1 шт	50	473,47	39,24	23674	1962	17280	1,47	74
					254,25	15,75	12713	788	128	0,07	4

Раздел 8. Канализация производственная К3

170	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам 50 мм	м	15	623,7	14,12	9356	212	2028	0,55	8
					100,35	5,29	1505	79	128	0,03	0
171	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам до 50 мм	1 шт	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
					254,25	15,75	509	32	128	0,07	0
172	С130903-16 Изм и доп вып 27	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п.р) для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт	2	1799		3598				
173	С130804-281-1 Изм и доп вып 18	Ревизия для пластиковых труб диам 100	шт	5	1090		5450				

	С130804-280-8 Изм и доп вып	Ревизия для пластиковых труб диам 50									
174	18		10	344		3440					
			шт								
175	С130804-50	Переход для пластиковых труб диам 100х50	0,8	1220		976					
			10 шт								
	С130804-137-7 Изм и доп вып	Прочистка диам 100									
176	24		12	832		9984					
			шт								
	С130804-136-3 Изм и доп вып	Прочистка диам 50									
177	24		11	150		1650					
			шт								
178	**Е0117-3-1**	Установка унитазов с бачком непостредственно присоединенным	20	7124,62	39,24	142492	785	10310	2,22	44	
		комплект		387	15,75	7740	315	128	0,07	1	
179	**Е0117-5-4**	Установка раковин	23	2909,71	12,33	66923	284	4372	0,81	19	
		комплект		144	4,5	3312	104	128	0,02	0	
180	Е0117-1-8	Установка биде	4	7386,61	28,48	29546	114	2534	2,75	11	
		комплект		483,75	11,25	1935	45	128	0,05	0	
181	Е0117-4-1	Установка писсуров настенных /одиночных/	8	2387,78	13,9	19102	111	1705	0,93	7	
		комплект		162	4,5	1296	36	128	0,03	0	
			Тенге			**390850**	**3940**	**42446**		**181**	
	Всего прямые затраты					**31606**					
	В том числе оборудование					**0**					
	Накладные расходы -		Тенге			**42446**					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			**25998**					

Локальная смета 2-13-4

НА отопление и узла управления

Раздел 1. Отопление

19	**Е0116-26-1**	Установка теплосчетчика	2	75,82	1,57	152	3	173	0,41	1	
		1 счетчик		67,5	0	135	0	128	0	0	
20	СПРАЙС ТОО Данфосс	Теплосчетчик разсходомер SONO 2500CT Danfoss	2	23566,09		47132					
		шт									
21	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8	16,36	0,05	131	0	42	0,03	0	

			м2		5,81	0,02	46	0	90	0	0
22	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза		8	39,28	0,04	314	0	45	0,03	0
			м2		6,26	0	50	0	90	0	0
23	С131206-70 Изм и доп вып 27	Элеваторы 40с10бк водоструйные стальные, N3		1	5847		5847				
			шт								
24	Е0118-18-2	Установка узлов тепловых элеваторных номер 3-5		1	22364,97	360,23	22365	360	2907	11,95	12
			1 узел		2136,74	134,41	2137	134	128	0,66	1
		Всего прямые затраты		**Тенге**			**75941**	**364**	**3167**		**13**
							2368				
		В том числе оборудование					**47132**				
		Накладные расходы -		Тенге			**3167**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			**1919**				

Локальная смета 2-14-1

На общестроительные работы

Раздел 8. Разные работы

78	Е0110-7-3	Обшивка гиперплитой		44,26	129,31	4,32	5723	191	6540	0,75	33
			м2		121,5	1,64	5378	73	120	0,01	0
79	С11011-597	Гиперплита		44,26	339		15004				
			м2								
		Вентшахта лист АР13									
87	Е0126-30-1	Теплоизоляция стен изделиями из волокнистых и зернистых материалов		0,53	7327,3	378,22	3883	200	1965	20,04	11
			м3		3566,25	141,75	1890	75	100	0,69	0
88	С11031-96	Утеплитель ПТЭ-75		0,53	8650		4585				
			м3								
89	Е0110-7-3	Общивка стен вентшахты плитами Нутек		21,2	129,31	4,32	2741	92	3133	0,75	16
			м2		121,5	1,64	2576	35	120	0,01	0
90	С11011-621	Нутек		21,2	449		9519				
			м2								
		Гардеробная стойка Г1 лист АР13									
91	Е0110-5-1	Установка каркаса гардеробной стойки		0,46	22656,35	316,57	10422	146	1991	22,5	10
			м3		3487,5	119,25	1604	55	120	0,58	0
		Всего прямые затраты		**Тенге**			**51877**	**629**	**13629**		**70**
							11448				
		В том числе оборудование					**0**				

		Накладные расходы -		Тенге			13629				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3930				

Локальная смета 2-14-2

На общестроительные работы

Раздел 9. Разные работы

		Входная группа листы АР11, АР12									
83	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	м2	25,5	109,7	34,24	2798	873	1366	0,32	8
					51,08	8,5	1303	215	90	0,03	1
84	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный	м2	25,5	1190		30345				
85	С11011-77	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм	т	0,0005891	604700		356				
86	С11011-145	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0007013	899500		631				
		Всего прямые затраты		**Тенге**			**34130**	**873**	**1366**		**8**
							1303				
		В том числе оборудование					**0**				
		Накладные расходы -		Тенге			**1366**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			**2130**				

Локальная смета 2-14-3

На холодное, горячее водоснабжение и канализация

Раздел 3. Горячее и циркуляционное водоснабжение

		Водомерный узел 3									
45	С130901-10 Изм и доп вып 26	Вентили бронзовые, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт	2	1175		2350				
46	С130903-13 Изм и доп вып 27	**Обратный клапан**	шт	1	1698		1698				
47	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1	859,96	1,62	860	2	53	0,23	0
					41,72	0	42	0	128	0	0
48	С130903-178 Изм и доп вып 26	Клапан трехходовой DN 40 ГОСТ 31294-2005	шт	1	14704		14704				

	С130904-68 Изм и доп вып 24	**Краны шаровые DN 25 ГОСТ 21345-2005** шт	1	3637		3637				
49										
50	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых комплект	1	64,62 55,62	0 0	65 56	0 0	71 128	0,32 0	0 0
51	С131205-4	Термометры прямые в оправе шт	1	352		352				
52	С131206-707 Изм и доп вып 22	**Гильза** шт	1	**1168**		**1168**				
		Водомерный узел 4								
53	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам ввода до 65 мм, диам водомера до 40 мм 1 узел	1	4173,51 1453,5	137,88 51,75	4174 1454	138 52	1927 128	8,5 0,25	9 0
54	С131102-14 Изм и доп вып 27	Счетчики /водомеры/ горячей воды диаметром 25мм шт	1	8187		8187				
55	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм 1 фильтр	1	4872,46 134,42	52,42 18,54	4872 134	52 19	196 128	0,77 0,09	1 0
56	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном комплект	2	859,96 41,72	1,62 0	1720 83	3 0	107 128	0,23 0	0 0
57	С130904-68 Изм и доп вып 24	Краны шаровые DN 25 ГОСТ 21345-2005 шт	1	3637		3637				
58	С130904-62 Изм и доп вып 24	Клапан трехходовой DN 20 ГОСТ 21345-2005 шт	3	**687**		**2061**				
59	С130903-12 Изм и доп вып 27	Клапан обратный DN 25 ГОСТ 11823-91 шт	1	**939**		**939**				

60	E0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	1	64,62	0	65	0	71	0,32	0
		комплект		55,62	0	56	0	128	0	0
61	C131205-4	Термометры прямые в оправе	1	352		352				
		шт								
62	C131206-707 Изм и доп вып 22	Гильза	1	1168		1168				
		шт								
63	E0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3302,83	123,78	6606	248	5968	13,39	27
		1 насос		2285,06	46,35	4570	93	128	0,23	0
64	C131003-82 Изм и доп вып 25	Насос циркуляционный ГВС UPS 32-100 N180 Q 0,5л/сек H 7,0м N 0,345уВт (1раб + 1 резерв)	2	96823		193646				
		шт								
65	C130901-41 Изм и доп вып 24	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	2	1119		2238				
		шт								
66	C130901-38 Изм и доп вып 24	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	2	300		600				
		шт								
74	C130804-1000 Изм и доп вып 14 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8. 02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 40х3,7 питевая СТ РК ИСО 4427-2004	10	98		980				
		м								
75	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам до 50мм	20	10,99	0,00	220	0	274	0,05	1
		м		10,69	0	214	0	128	0	0
76	E0126-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 25мм	50	148,75	5,31	7438	266	5299	0,57	29
		м		103,95	2,03	5198	102	100	0	1
77	C11031-124 Изм и доп вып 22	Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм	55	42		2310				

			м							
78	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром до 38мм	м	64	154,15	5,31	9866	340	7128	0,6	38
					109,35	2,03	6998	130	100	0,01	1
79	С11031-126 Изм и доп вып 22	Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	м	64	64		4096				
80	Е0126-1-5	Изоляция трубопроводов диаметром до 45мм	м	10	174,85	5,31	1749	53	1321	0,71	7
					130,05	2,03	1301	20	100	0,01	0
81	С11031-127 Изм и доп вып 22	Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм	м	22	73		1606				
82	С11011-246	Клей	кг	6	205		1230				
83	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1 насос	2	3302,83	123,78	6606	248	5968	13,39	27
					2285,06	46,35	4570	93	128	0,23	0
84	С131005-1 Изм и доп вып 25	Насос циркуляционные для систем ГВС UPS 32-100 N180 Q 0,5л/сек H 7,0м N 0,345уВт (1раб + 1 резерв)	шт	2	6917		13834				
		Раздел 4. Канализация бытовая									
88	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам до 50 мм	1 шт	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
					254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
89	С130901-42 Изм и доп вып 24	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт	4	1539		6156				
90	С130903-33 Изм и доп вып 27	Клапан обратный поворотный фланцевый 19кч16р для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт	4	3877		15508				
91	Е0117-1-12	Установка трапов диам 100 мм	комплект	1	2935,08	9,2	2935	9	184	0,79	1
					139,5	4,5	140	5	128	0,02	0

92	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам 32 мм м	30	157,48 52,2	3,96 1,49	4724 1566	119 45	2062 128	0,3 0,01	9 0
93	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды комплект	26	2377,28 346,5	21,53 9	61809 9009	560 234	11831 128	1,95 0,04	51 1
94	Е0117-2-3	Установка смесителей шт	6	1793,32 126	1,57 0	10760 756	9 0	968 128	0,7 0	4 0
95	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным комплект	24	7124,62 387	39,24 15,75	170991 9288	942 378	12372 128	2,22 0,07	53 2
96	Е0117-4-1	Установка писсуаров настенных /одиночных/ комплект	16	2387,78 162	13,9 4,5	38204 2592	222 72	3410 128	0,93 0,03	15 0
		Раздел 5. Канализация производственная К3								
99	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам 50 мм м	30	623,7 100,35	14,12 5,29	18711 3011	424 159	4057 128	0,55 0,03	17 1
100	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам до 50 мм 1 шт	2	473,47 254,25	39,24 15,75	947 509	78 32	691 128	1,47 0,07	3 0
101	С130903-16 Изм и доп вып 27	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91 шт	2	1799		3598				
		Всего прямые затраты	**Тенге**			**643163**	**4026**	**66723**	**49**	**303**
						53578				
		В том числе оборудование				**0**				
		Накладные расходы -	Тенге			**66723**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**42593**				

Локальная смета 2-14-4

На отопление и узлы управления

Раздел 1. Отопление

21	Е0126-35-1 Изм и доп вып 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex м	55	72,96 38,59	16,85 4,33	4013 2122	927 238	2361 100	0,21 0,03	12 1

22	С11031-205 Изм и доп вып 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м*к) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	60,5	73		4417				
23	С11031-568 Изм и доп вып 22	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	5	1100		5500				
24	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6	200		1200				
		Раздел 2. Узел управления									
		СТУ в комплекте									
89	Е0126-35-1 Изм и доп вып 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	40	72,98	16,85	2919	674	1717	0,21	8
					38,59	4,33	1544	173	100	0,03	1
90	С11031-205 Изм и доп вып 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м*к) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	т	**10**	**73**		**730**				
91	С11031-206 Изм и доп вып 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м*к) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	т	10	81		810				
92	С11031-209 Изм и доп вып 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м*к) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	т	10	123		1230				

93	С11031-213 Изм и доп вып 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м*к) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77 т	10	165		1650				
		Раздел 3. Отопление								
114	Е0126-35-1 Изм и доп вып 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex м	55	72,96 38,59	16,85 4,33	4013 2122	927 238	2361 100	0,21 0,03	12 1
115	С11031-205 Изм и доп вып 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м*к) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 м	55	73		4015				
116	С11031-568 Изм и доп вып 22	Клей для изоляции **из вспененного каучука марки К 414** л	5	1100		5500				
117	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	6	200		1200				
		Раздел 4. Узел управления								
182	Е0126-35-1 Изм и доп вып 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex м	**40**	72,98 38,59	16,85 4,33	2919 1544	674 173	1717 100	0,21 0,03	8 1
183	С11031-205 Изм и доп вып 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м*к) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 т	**11**	**73**		**803**				
184	С11031-206 Изм и доп вып 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м*к) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	11	81		891				

		т								
185	С11031-209 Изм и доп вып 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м*к) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	11	123		1353				
		т								
186	С11031-213 Изм и доп вып 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м*к) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	11	165		1815				
		т								
			Тенге			**44977**	**3202**	**8155**		**40**
		Всего прямые затраты				**7332**				
		В том числе оборудование				**0**				
		Накладные расходы -	Тенге			**8155**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3188**				

Локальная смета 2-14-5

На вентиляцию

П1

1	**Е0120-42-1**	**Установка камер приточных типовых производительностью до 10 тыс м3-час**	2	9346,91	1057,91	18694	2116	19160	42,11	84
		шт		7087,5	396,9	14175	794	128	1,93	4
2	**Ц0111-168-1**	**Щиты, пульты управления**	2	1174,59	90,88	2349	182	1332	5	10
		шт		722,25	18	1445	36	90	0,1	0
3	**Ц0111-233-1**	Присоединение проводов, жил, электрических кабелей и заземляющих проводников, сечением 2,5 мм2 к приборам и винт с оконцеванием наконечником	12	23,79	0	285	0	220	0,11	1
		конец		20,34	0	244	0	90	0	0
4	**Е0118-13-1**	Установка насосов циркуляционных	2	3302,83	123,78	6606	248	5968	13,39	27
		1 насос		2285,06	46,35	4570	93	128	0,23	0
5	**Е0120-29-1**	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	1,76	1309,04	7,3	2304	13	2193	6,04	11
		м2		970,99	2,36	1709	4	128	0,01	0
6	**Е0120-27-9**	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 3-3 размером пластин 400x1000x1000 мм	2	418,32	31,54	837	63	442	1,02	2
		шт		160,65	11,81	321	24	128	0,06	0

7	С131308-4	Приточная система CTS-03-400/3/50 комплекте с автоматикой и опциональным оснащением	1	680000		680000					
		шт									
8	С131308-3	Приточная система CTS-02-400/3/50 комплекте с автоматикой и опциональным оснащением	1	500900		500900					
		шт									
		В1-В2									
9	Е0120-31-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	1	1258	38.84	1258	39	1400	6,3	6	
		шт		1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	0	
10	С131301-117 Изм и доп вып 25	Вентилятор KVKF-250м	1	32822		32822					
		комплект									
		Воздуховоды									
11	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	88	39		3432					
		шт									
12	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	74	798,85	16,96	59115	1255	18350	1,12	83	
		шт		186,64	7,09	13811	525	128	0,03	2	
13	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	36	913,38	29,9	32882	1077	11648	1,46	53	
		шт		240,98	11,81	8675	425	128	0,05	2	
14	Е0126-12-5	Изоляция поверхностей плитами	264	220,31	50,38	58161	13300	37839	0,69	183	
		м2		124,43	18,9	32850	4990	100	0,09	24	
15	С11031-5152 Изм и доп вып 22	маты теплоизоляционные K-Flex ST-AD	316,8	121		38333					
		м2									
		Всего прямые затраты	**Тенге**			**1437977**	**18293**	**98553**		**460**	
						78880					
		В том числе оборудование				**0**					
		Накладные расходы -	Тенге			**98553**					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**92192**					

Локальная смета 4-1-2

На наружное освещение

Демонтажные работы

5	Ц0108-472-2 к=0,3	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2, ДЕМОНТАЖ	м	1200	18.57	0,99	22284	1188	8003	0,04	48
					6.9	0,12	8280	144	95	0	1
6	Ц0108-471-4 к=0,3	Зазаемлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм, ДЕМОНТАЖ	шт	364	99.03	7,23	36047	2632	12293	0,21	76
					34.8	0,75	12667	273	95	0	0
19	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	119	1745,38	1411,25	207700	167939	71578	2,01	239
					333	239,85	39627	28542	105	0,81	96
20	С151703-13	Светильники тип РТУ01Х125/С53-01У1/Маяк-1/	шт	4	4950		19800				
21	С151706-83примен	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	шт	115	496		57040				
22	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по стоительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	35,7	88,9	3,1	3174	111	956	0,16	6
					27,9	0,3	996	11	95	0	0
28	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25А	шт	160	501,2	13,2	80192	2112	34854	1	160
					227	2,3	36320	368	95	0,01	2
29	С151801-210 Изм и доп вып 26	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	160	159		25440				
30	Ц0108-102-1	Шкаф управления освещением	шкаф	2	3089	497	6178	994	4528	13	26
					2273	110	4546	220	95	0,64	1
31	С151803-181	Ящик управления освещением серии ЯУО	шт	2	8100		16200				
32	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 50 мм	км	0,876	47611,09	17877,09	41707	15660	39173	173	152
					29700	4698,68	26017	4116	130	18,1	16
				Тенге			515762	190635	171385		707
		Всего прямые затраты					128453				
		В том числе оборудование					0				
		Накладные расходы -		Тенге			171385				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			41229				
		Всего прямые затраты		Тенге			3286076	224394	411524		1820
							321103				
		В том числе оборудование					47132				

Накладные расходы -	Тенге	411524
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	219028
ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге	3916629
Временные здания и сооружения 1,8 %		69651
Итого с временными зданиями и сооружениями		3986280
Затраты при производстве СМР в зимнее время 2,42%		95327
Единовременное вознаграждение за выслугу лет, 1%		39391
Дополнительные отпуска, 0 ,4%		15757
Итого по акту в баз. ценах 2001г(МРП=775тен)		**4136755**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года (2405/775), К=3,1032258		**12837284,73**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		256 745,69
Итого по акту в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей		13 094 030,43
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%		1 571 283,65
Всего по акту:		14 665 314,08

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022

Заместитеть руководителя _____ Ажмурат А.К.

Руководитель отдела капитального строительства _____ Мушкенов А.Т.

Руководитель технического отдела

промышленно гражданского строительства _____ Омаров А.К.

Главный специалист

отдела капитального строительства _____ Абдыгаликов Б.Ж.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "EG COMPANI-ПВ", БИН 160640018799

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

_____ Нуртазин Жанат Абенович, ИИН 680528350215, АТТЕСТАТ № KZ26VJE00025725, № KZ96VJE00025726, № KZ10VJE00025722 дата выдачи: 03.05.2017 г.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт проектирования и экспертизы "Апогей", БИН 100740007121, ГСЛ № 001588-1 от 27.01.2012 года

Директор _____ Аркенова Фарида Борисовна, ИИН 840203450734, АТТЕСТАТ № KZ17VJE00020649, дата выдачи: 21.10.2016 г.