Форма КС-3

Заказчик:**Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"**
БИН 140340017022, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.площадь Победы, 5б, тел.: 8/7182/32-07-88

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"**
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Иртышская, 1, тел.: 8/7182/39-39-63

Наименование строительства и его адрес: «Межрегиональный профессиональный центр по подготовке и переподготовке кадров технического и обслуживающего труда для топливно-энергетической отрасли на 700 ученических мест в г.Экибастуз Павлодарской области» (незавершенное строительство)

Договор о государственных закупках работ №35/18 от 31 марта 2018 года, дополнительное соглашение №1 от 2018-10-16 к договору о государственных закупках работ № 35/18 от 2018-03-31, дополнительное соглашение № 2 от 2018-12-05 к договору о государственных закупках работ № 35/18 от 2018-03-31, дополнительное соглашение № 3 от 2019-02-04 к договору о государственных закупках работ № 35/18 от 2018-03-31, дополнительное соглашение №4 от 2019-03-11 к договору о государственных закупках работ № 35/18 от 2018-03-31, дополнительное соглашение №5 от 2019-07-12 к договору о государственных закупках работ № 35/18 от 2018-03-31, дополнительное соглашение №6 от 2019-10-16 к договору о государственных закупках работ № 35/18 от 2018-03-31

Справка № 23 от 29 ноября 2019 года

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь месяц 2019 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		35/18	31.03.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 1					Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	3536383669,04	451923076,92	142775434,00	138301617,00	0,00	4473817,00	0,00	7117167,70	54230769,23	506153846,15
в том числе										
Акт № 81 от 29.11.2019 года		308048197,44	97320677	95289759		2030918		1077006,97	36965783,69	345013981,13
Акт № 82 от 29.11.2019 года		143874879,48	45454757	43011858		2442899		6040160,73	17264985,54	161139865,02
Удержание суммы авансового платежа в размере 30 %										151846153,85
Удержание 5 %										25307692,31
Итого к оплате:										329000000,00
Итого к оплате: Триста двадцать девять миллионов тенге 00 тиын										

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022

Руководитель _____ Раисов Р.С.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев Мухтар Сосламбекович

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "EG COMPANI-ПВ", БИН 160640018799

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

_____ Нуртазин Жанат Абенович, ИИН 680528350215, АТТЕСТАТ № KZ26VJE00025725, № KZ96VJE00025726, № KZ10VJE00025722 дата выдачи: 03.05.2017 г.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт проектирования и экспертизы "Апогей", БИН 100740007121, ГСЛ № 001588-1 от 27.01.2012 года

Директор _____ Аркенова Фарида Борисовна, ИИН 840203450734, АТТЕСТАТ № KZ17VJE00020649, дата выдачи: 21.10.2016 г.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. площадь Победы, 5б тел.: 8/7182/32-07-88

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Иртышская, 1, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: «Межрегиональный профессиональный центр по подготовке и переподготовке кадров технического и обслуживающего труда для топливно-энергетической отрасли на 700 ученических мест в г.Экибастуз Павлодарской области» (незавершенное строительство)

Объект: «Межрегиональный профессиональный центр по подготовке и переподготовке кадров технического и обслуживающего труда для топливно-энергетической отрасли на 700 ученических мест в г.Экибастуз Павлодарской области» (незавершенное строительство)

Договор о государственных закупках работ №35/18 от 31 марта 2018 года, дополнительное соглашение №1 от 2018-10-16 к договору о государственных закупках работ № 35/18 от 2018-03-31, дополнительное соглашение № 2 от 2018-12-05 к договору о государственных закупках работ № 35/18 от 2018-03-31, дополнительное соглашение № 3 от 2019-02-04 к договору о государственных закупках работ № 35/18 от 2018-03-31, дополнительное соглашение №4 от 2019-03-11 к договору о государственных закупках работ № 35/18 от 2018-03-31, дополнительное соглашение №5 от 2019-07-12 к договору о государственных закупках работ № 35/18 от 2018-03-31, дополнительное соглашение №6 от 2019-10-16 к договору о государственных закупках работ № 35/18 от 2018-03-31

Акт № 82
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2019 года
от 29 ноября 2019 года

Составлен в ценах 2001 года с пересчетом в текущие цены

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
		Корректирующая нулевая смета № 4								
		Добавить								
		Локальная смета 2-1-1								
		На общестроительные работы								
		Раздел №3. Кровля								
19	сч-ф ТОО "Торговая компания "Базальт"	Воронки водосточные ц/о= 542/1,12/3,103/1,06/1,02 / шт	10	144,24		1442				
		Раздел № 6. Двери								
56	Е0110-23-1 Изм. И доп.вып. 16 СН РК 8.02-01-2002	Установка блоков в наружных и **внутренних дверных** проемах в каменных стенах, площадь **проема до 3 м2** / м2	245,49	397,39 / 151,65	102,53 / 35,67	97555 / 397	25 170 / 8757	10985 / 120	0,9 / 0,14	221 / 34

57	Е0110-23-1 Изм. И доп.вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	131,86	397,39	102,53	52400	13 520	5984	0,9	119
		м2		151,65	35,67	284	4703	120	0,14	18
60	С12062-2 изм.и доп.выпол. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние	129,18	2039		263398				
		м2								
62	С12062-3 изм.и доп.выпол. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние	179,25	1761		315659				
		м2								
65	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	244	1380		336720				
		к-т								
66	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	9	1380		12420				
		к-т								
67	С11011-789	Скобяные изделия для двупольных входных дверей в помещение	13	1500		19500				
		к-т								
68	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндрованными механизмами	36	583		20988				
		шт								
69	Е0110-90-2	Установка металлических дверей	76,88	330,85	32,08	25436	2 466	1538	1,49	115
		м2		272,25	12,13	349	933	120	0,06	5
70	С12022-2	Двери металлические	76,88	8904,8		684601				
		м2								
	Е0107-57-8	Заделка швов монтажной пеной	1984,68	25,65		50 907		71270	0,15	253
		м		25,65		50 907		140	0,0719	143
	С11011-1163 изм.и доп.выпол. 3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, балончик емкостью 750 мл	120	530		63 600				
		шт								
	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	23,73	367,11	19,34	8 712	459	21274	0,8342	20
		м2		139,39	6,57	3 308	156	120	0,0321	1
	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	16,38	3900		63 882				
		м2								

		Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-7П внутренние	7,35	3780		27 783				
		м2								
Раздел № 11. Разные работы										
	E0115-38-1	Облицовка козырька профлистом (прим)	7,5	704,47	3,99	5284	30	3688	2,7	20
		м2		467,15	1,22	3504	9	105	0,0046	0
	сч/ф ТОО "Торговая компания Базальт"	Профилированный листС-8х1150 (ПЭ-01-8017-0,45)	7,875	483,29		3806				
		м2								
		Итого по смете 2-1-1				2 054 093	41 645			
						58 749	14 558			
		Накладные расходы				114 740				
		Стоимость оборудования								
		Ненормируемые и непредвиденные расходы 6%				130 130				
		Всего по смете 2-1-1				**2 298 963**				

Локальная смета 2-2-1

На общестроительные работы

Раздел №3. Кровля

19	сч-ф ТОО "Торговая компания "Базальт"	Воронки водосточные ц/о= 542/1,12/3,103/1,06/1,02	10	144,24		1 442				
		шт								
Раздел № 5. Двери										
66	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	14	1380		19 320				
		к-т								
67	С11011-789	Скобяные изделия для двупольных входных дверей в помещение	10	1500		15 000				
		к-т								
69	Е0110-90-2	Установка металлических дверей	53,49	330,85	32,08	17 697	1 716	21274	1,49	80
		м2		272,25	12,13	14 563	649	120	0,06	3
70	С12022-2	Двери металлические	53,49	8904,8		476 318				
		м2								
	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	23,46	367,11	19,34	8 612	454	21274	0,8342	20
		м2		139,39	6,57	3 270	154	120	0,0321	1
	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	16,38	3900		63 882				
		м2								

6-2-10	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-7П внутренние	7,08	3780		26 762					
	м2									

Раздел № 10. Разные работы

Е0115-38-1	Облицовка козырька профлистом (прим)	7,5	704,47	3,99	5284	30	3688	2,7	20
	м2		467,15	1,22	3504	9	105	0,0046	0
сч/ф ТОО "Торговая компания Базальт"	Профилированный листС-8х1150 (ПЭ-01-8017-0,45)	7,875	483,29		3806				
	м2								
	Итого по смете 2-2-1				638 123	2 200			
					21 337	812			
	Накладные расходы				46 237				
	Ненормируемые и непредвиденные расходы 6%				41 062				
	Всего по смете 2-2-1				**725 422**				

Локальная смета 2-2-3

На холодное, горячее водснабжение, канализацию

Раздел № 5. Канализация бытовая

Е0117-2-3	Установка смесителей	105	1793,32	1,57	188299	165	16934	0,7	74
	шт		126		13 230	0	128		0
Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	48	4260,08	54,70	204484	2 626	11474	0,99	48
	к-т		166,5	20,25	7 992	972	128	0,1	5
Е17-1-1	Установка купальных чугунных ванн	1	15266,57	93,94	15267	94	671	2,9	3
	к-т		488,25	36,00	488	36	128	0,17	0
	Итого по смете 2-2-3				408 050	2 884			
					21 710	1 008			
	Накладные расходы				29 079				
	Ненормируемые и непредвиденные расходы 6%				26 228				
	Всего по смете 2-2-3				**463 357**				

Локальная смета 2-3-1

На общестроительные работы

Раздел №3. Кровля

17	сч-ф ТОО "Торговая компания "Базальт"	Воронки водосточные ц/о= 542/1,12/3,103/1,06/1,02	8	144,24	1 154
		шт			

Раздел № 6. Двери

47	Е0110-23-1 Изм. И доп.вып. 16 СН РК 8.02-01-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах площадь проема до 3 м2 в каменных стенах м2	224,71	397,39	102,53	89 298	23 040	50511	0,9	202
				151,65	35,67	34 077	8 015	120	0,14	31
49	С12062-2 изм.и доп.выпол. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние м2	35,96	2039		73 322				
50	С12062-3 изм.и доп.выпол. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние м2	156,4	1761		275 420				
52	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение к-т	242	1380		333 960				
53	С11011-789	Скобяные изделия для двупольных входных дверей в помещение к-т	26	1500		39 000				
	С11011-816	Замок врезной шт	56	844		47 264				
54	Е0110-90-2	Установка металлических дверей м2	37,2	330,85	32,08	12 308	1 193	12695	1,49	55
				272,25	12,13	10 128	451	120	0,06	2
55	С12022-2	Двери металлические м2	37,2	8904,8		331 259				
	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2 м2	22,83	367,11	19,34	8 381	442	21274	0,8342	19
				139,39	6,57	3 182	150	120	0,0321	1
	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние м2	16,38	3900		63 882				
		Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-7П внутренние м2	6,45	3780		24 381				
	Е0107-57-8	Заделка швов монтажной пеной м	1924,52	25,65		49 364		69110	0,15	253
				25,65		49 364		140	0,0719	138

56	С11011-1163 изм.и доп.выпол. 3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, балончик емкостью 750 мл шт	111	530		58 830					
Раздел 11. Разные работы											
	Е0115-38-1	Облицовка козырька профлистом (прим) *м2*	7,5	704,47	3,99	5284	30	3688	2,7	20	
	сч/ф ТОО "Торговая компания Базальт"			467,15	1,22	3504	9	105	0,0046	0	
		Профилированный листС-8х1150 (ПЭ-01-8017-0,45) *м2*	7,875	483,29		3806					
		Итого по смете 2-3-1				1 416 913	24 704				
		Накладные расходы				100 255	8 626				
		Ненормируемые и непредвиденные расходы 6%				157 278					
						94 451					
		Всего по смете 2-3-1				**1 668 642**					

Локальная смета 2-5-1

На общестроительные работы (по чертежам АС)

Раздел 3. Кровля

17	сч-ф ТОО "Торговая компания "Базальт"	Воронки водосточные ц/о= 542/1,12/3,103/1,06/1,02 шт	10	144,24		1442					

Раздел 7. Двери

49	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	5	1380		6900					
50	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение комплект	9	1500		13500					
51	С11011-815	Замок врезной шт	14	844		11816					
52	Е0110-90-2	Установка металлических дверей	12,48	330,85	32,08	4129	400	4259	1,49	19	

			м2		272,25	12,13	3398	151	120	0,06	1
53	С12022-2	Двери металлические		12,48	37400		466752				
			м2								
54	Е0107-57-8	Заделка швов монтажной пеной		362,8	25,65	0	9306	0	13028	0,15	54
			м		25,65	0	9306	0	140	0,07	25
55	С11011-1163 Изм идоп вып 3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04с-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью		5							
			шт		530		2650				
		Итого по смете 2-5-1					516 495	400			
		Накладные расходы					12 704	151			
		Ненормируемые и непредвиденные расходы 6%					17 287				
		Всего по смете 2-5-1					32 027				
		Сметная заработная плата					**565 809**				
							15 448				

Локальная смета 2-5-3

На холодное, горячее водоснабжение и канализации

Раздел 3. Канализация бытовая

	Е0117-2-3	Установка смесителей		12	1793,32	1,57	21520	19	1935	0,7	8
			шт		126		1 512	0	128		0
		Итого по смете 2-5-3					21 520	19			
		Накладные расходы					1 512	0			
		Ненормируемые и непредвиденные расходы 6%					1 935				
		Всего по смете 2-5-3					1 407				
							24 862				

Локальная смета 2-6-1

На общестроительные работы

Раздел №3. Кровля

16	сч-ф ТОО "Торговая компания "Базальт"	Воронки водосточные ц/о= 542/1,12/3,103/1,06/1,02	шт	6	144,24		865				

Раздел № 6. Двери

	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	92,82	367,11	19,34	34 075	1 795	21274	0,8342	77
		м2		139,39	6,57	12 938	610	120	0,0321	3
	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	35,49	3900		138 411				
		м2								
	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	57,33	3900		223 587				
		м2								
62	С11011-789	Скобяные изделия для двупольных входных дверей в помещение	15	1500		22 500				
		к-т								
		Итого по смете 2-6-1				419 438	1 795			
						12 938	610			
		Накладные расходы				21 274				
		Ненормируемые и непредвиденные расходы 6%				26 443				
		Всего по смете 2-6-1				**467 155**				

Локальная смета 2-6-3

На холодное, горячее водоснабжение, канализацию

Раздел № 5. Канализация бытовая

	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	2377,28	21,53	2 377	22	455	1,95	2
		к-т		346,5	9	347	9	128	0,04	0
	Е17-1-1	Установка купальных чугунных ванн	1	15266,57	93,94	15267	94	671	2,9	3
		к-т		488,25	36,00	488	36	128	0,17	0
	Е17-1-1 (прим)	Установка купальных чугунных ванн 2-х секционных к=1,5	2	22899,86	140,91	45800	282	2013	4,35	9
		к-т		732,38	54,00	1 465	108	128	0,255	1
		Итого по смете 2-6-3				63 444	397			
						2 300	153			
		Накладные расходы				3 140				
		Ненормируемые и непредвиденные расходы 6%				3 995				
		Всего по смете 2-6-3				**70 579**				

Локальная смета 2-8-1

На общестроительные работы

Раздел №2. Кровля

11	сч-ф ТОО "Торговая компания "Базальт"	Воронки водосточные ц/о= 542/1,12/3,103/1,06/1,02 шт	3	144,24		433				

Раздел 6. Двери

56	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	4	1380		5520				
57	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание комплект	8	2980		23840				
	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2 м2	50,4	367,11	19,34	18 502	975	21274	0,8342	42
				139,39	6,57	7 025	331	120	0,0321	2
	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние м2	9,36	3900		36 504				
	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние м2	41,04	3900		160 056				
60	Е0110-90-2	Установка металлических дверей м2	8,79	330,85	32,08	2908	282	3000	1,49	13
				272,25	12,13	2393	107	120	0,06	1
61	С12022-2	Двери металлические м2	8,79	37400		328746				

	Итого по смете 2-8-1	576 509	1 257
	Накладные расходы	9 418	438
	Ненормируемые и непредвиденные расходы 6%	24 274	
		36 047	
	Всего по смете 2-8-1	**636 830**	

Локальная смета 2-8-3

На холодное, горячее водоснабжение и канализации

Раздел 3. Канализация бытовая

	Е0117-2-3	Установка смесителей шт	5	1793,32	1,57	8967	8	806	0,7	4
				126		630	0	128		0

		Итого по смете 2-8-3				8 967	8			
						630	0			
		Накладные расходы				806				
		Ненормируемые и непредвиденные расходы 6%				586				
		Всего по смете 2-8-3				**10 359**				

Локальная смета 2-9-1

На общестроительные работы

Раздел № 3. Кровля

14	сч-ф ТОО "Торговая компания "Базальт"	Воронки водосточные ц/о= 542/1,12/3,103/1,06/1,02	4	144,24		577				
		шт								

Раздел 6. Двери

49	Е0110-23-1 Изм и доп вып 16 СН РК 8.020-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных сттенах, площадь проема до 3 м2	130,14	397,39	102,53	51716	13343	29253	0,9	117
		м2		151,65	35,67	19736	4642	120	0,14	18
50	Е0110-23-3 Изм и доп вып 16 СН РК 8.020-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема о 3 м2	18,34	768,9	31,85	14102	584	4464	1,15	21
		м2		190,8	12,04	3499	221	120	0,06	1
51	С12062-2 Изм и доп вып 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7п; ДГ 21-8п внутренние	33,81	2039		68939				
		м2								
52	С12062-3 Изм и доп вып 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9п; ДГ 21-10п внутренние	130,14	1761		229177				
		м2								
	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	28,08	367,11	19,34	10 308	543	21274	0,8342	23
		м2		139,39	6,57	3 914	184	120	0,0321	1
	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	28,08	3900		109 512				
		м2								
55	Е0110-90-2	Установка металлических дверей	17,34	330,85	32,08	5737	556	5917	1,49	26
		м2		272,25	12,13	4721	210	120	0,06	1

56	С12022-2 примен	Двери металлические м2	17,34	8904,8		154409				
	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	115	1380		158700				
	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание комплект	13	2980		38740				
	С11011-815	Замок врезной шт	20	844		16880				
	Е0107-57-8	Заделка швов монтажной пеной м	1403,08	25,65		35 989		50385	0,15	253
				25,65		35 989		140	0,0719	101
	С11011-1163 изм.и доп.выпол. 3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, балончик емкостью 750 мл шт	84	530		44 520				
Раздел 9. Внутренняя отделка										
104	Е0115-180-3	Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	1097,65	131,87	2,1	144747	2305	75860	0,39	428
				65,03	0,79	71380	867	105	0	0
		Итого по смете 2-9-1				1 084 053	17 332			
		Накладные расходы				139 239	6 125			
		Ненормируемые и непредвиденные расходы 6%				187 153				
		Всего по смете 2-9-1				76 272				
						1 347 478				

Локальная смета 2-9-3

На холодное, горячее водоснабжение, канализацию

Раздел №3. Пожарный водопровод

51	1306-2	Огнетушитель порошковый ОП-8	6	4945		29 670				

Раздел №5. Канализация бытовая

101	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды к-т	16	2377,28	21,53	38 036	344	7281	1,95	31
				346,5	9	5 544	144	128	0,04	1

102	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	16	7124,62	39,24	113 994	628	8248	2,22	36
		к-т		387	15,75	6 192	252	128	0,07	1
103	Е0117-1-1	Установка писсуаров настенных /одиночных/	4	2387,78	13,9	9 551	56	852	0,93	4
		к-т		162	4,5	648	18	128	0,03	0
104	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	25	620,54	0,64	15514	16	3406	0,584	15
		м		106,2	0,25	2655	6	128	0,0012	0
105	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	46	748,88	1,43	34448	66	6060	0,560	26
		м		102,38	0,54	4709	25	128	0,0026	0
106	Е0117-2-3	Установка смесителей	10	1573,32	1,57	15 733	16	1613	0,7	7
		шт		126		1 260	0	128		
		Итого по смете 2-9-3				256 947	1 125			
						21 008	445			
		Накладные расходы				27 461				
		Ненормируемые и непредвиденные расходы 6%				17 064				
		Всего по смете 2-9-3				**301 472**				

Локальная смета 2-11-1
На общестроительные работы

Раздел № 3. Кровля

17	сч-ф ТОО "Торговая компания "Базальт"	Воронки водосточные ц/о= 542/1,12/3,103/1,06/1,02	4	144,24		577				
		шт								

Раздел № 6. Двери

56	Е0110-23-1 Изм. И доп.вып. 16 СН РК 8.02-01-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100,72	397,39	102,53	40 025	10 327	22640	0,9	91
		м2		151,65	35,67	15 274	3 593	120	0,14	14
58	С12062-2 изм.и доп.вып.. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние	8,74	2039		17 821				
		м2								

59	С12062-3 изм.и доп.вып.. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние	82,87	1761		145 934				
		м2								
60	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	63	1380		86 940				
		к-т								
	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	24	2980		71520				
		комплект								
	С11011-815	Замок врезной	15	844		12660				
		шт								
	Е0107-57-8	Заделка швов монтажной пеной	1066,16	25,65		27 347		38286	0,15	253
		м		25,65		27 347		140	0,0719	77
63	С11011-1163 изм.и доп.выпол. 3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, балончик емкостью 750 мл	64	530		33 920				
		шт								
		Итого по смете 2-11-1				436 744	10 327			
						42 621	3 593			
		Накладные расходы				60 926				
		Ненормируемые и непредвиденные расходы 6%				29 860				
		Всего по смете 2-11-1				**527 530**				

Локальная смета 2-11-3

На холодное, горячее водоснабжение, канализацию

Раздел № 5. Канализационная бытовая

73	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	6	7124,62	39,24	42748	235	3093	2,22	13
		к-т		387	15,75	2 322	94	128	0,07	0
74	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	26	2377,28	21,53	61809	560	11831	1,95	51
		к-т		346,5	9,00	9 009	234	128	0,04	1
	Е0117-4-1	Установка писсуаров настенных /одиночных/	8	2387,78	13,9	19102	111	1705	0,93	7
		комплект		162	4,5	1296	36	128	0,03	0

75	Е0117-2-3	Установка смесителей	26	1793,32	1,57	46626	41	4193	0,7	18
		шт		126		3 276	0	128		0
		Итого по смете 2-11-3				170 286	947			
						15 903	364			
		Накладные расходы				20 822				
		Ненормируемые и непредвиденные расходы 6%				11 466				
		Всего по смете 2-11-3				**202 574**				

Локальная смета 2-12-1

На общестроительные работы

Раздел № 3. Кровля

20	сч-ф ТОО "Торговая компания "Базальт"	Воронки водосточные ц/о= 542/1,12/3,103/1,06/1,02	4	144,24		577				
		шт								

Раздел 6. Двери

50	Е0110-23-3 Изм и доп вып 16 СН РК 8. 02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	95,25	397,39	102,53	37851	9766	21411	0,9	86
		м2		151,65	35,67	14445	3398	120	0,14	13
53	С12062-3 Изм и доп вып 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	94,5	1761		166415				
		м2								
54	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	48	1380		66240				
		комплект								
55	С11011-815	Замок врезной	9	844		7596				
		шт								
	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	27,36	367,11	19,34	10 044	529	21274	0,8342	23
		м2		139,39	6,57	3 814	180	120	0,0321	1
	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	18,72	3900		73 008				
		м2								
	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	8,64	3900		33 696				
		м2								

	Е0107-57-8	Заделка швов монтажной пеной	515,28	25,65		13 217		18504	0,15	253
		м		25,65		13 217		140	0,0719	37
	С11011-1163 изм.и доп.выпол. 3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, балончик емкостью 750 мл	31	530		16 430				
		шт								
		Итого по смете 2-12-1				425 074	10 295			
		Накладные расходы				31 475	3 577			
		Ненормируемые и непредвиденные расходы 6%				61 188				
		Всего по смете 2-12-1				29 176				
						515 438				

Локальная смета 2-12-3

На холодное, горячее водоснабжение и канализация

Раздел 6. Канализация бытовая

129	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	5	2377,28	21,53	11886	108	2275	1,95	10
		комплект		346,5	9	1733	45	128	0,04	0
130	Е0117-2-3	Установка смесителей	6	1793,32	1,57	10760	9	968	0,7	4
		шт		126	0	756	0	128	0	0
		Итого по смете 2-12-3				22 646	117			
		Накладные расходы				2 489	45			
		Ненормируемые и непредвиденные расходы 6%				3 243				
		Всего по смете 2-12-3				1 553				
						27 443				

Локальная смета 2-13-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Раздел № 3. Кровля

19	сч-ф ТОО "Торговая компания "Базальт"	Воронки водосточные ц/о= 542/1,12/3,103/1,06/1,02	4	144,24		577				
		шт								

Раздел 6. Двери

	Е0110-23-3 Изм и доп вып 16 СН РК 8. 02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	103,95	397,39	102,53	41309	10658	23366	0,9	94
		м2		151,65	35,67	15764	3708	120	0,14	15

62	С12062-3 Изм и доп вып 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	84,95	1761		149597				
		м2								
63	С11011-791	Скобянные изделия для однопольных входных дверей в помещение	43	1380		59340				
		комплект								
	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	28,8	367,11	19,34	10 573	557	21274	0,8342	24
		м2		139,39	6,57	4 014	189	120	0,0321	1
	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	28,8	3900		112 320				
		м2								
	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	8	1500		12000				
		комплект								
	С12022-2 примен	Двери металлические	33,08	8904,8		294571				
		м2								
	С11011-815	Замок врезной	11	844		9284				
		шт								
	Е0107-57-8	Заделка швов монтажной пеной	609,46	25,65		15 633		21886	0,15	253
		м		25,65		15 633		140	0,0719	44
	С11011-1163 изм.и доп.выпол. 3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, балончик емкостью 750 мл	37	530		19 610				
		шт								
		Раздел 8. Внутренняя отделка								
106	Е0115-176-1	Окраска эмалевыми составами стен с под готовкой поверхности	975,74	145,64	0,16	142107	156	99195	0,59	576
		м2		96,75	0,07	94403	68	105	0	0
		Итого по смете 2-13-1				866 920	11 371			
						129 814	3 965			
		Накладные расходы				165 721				
		Ненормируемые и непредвиденные расходы 6%				61 958				
		Всего по смете 2-13-1				**1 094 599**				

Локальная смета 2-13-3

На холодное, горячее водоснабжение и каанализация

123	Е0117-5-4	Установка раковин	5	2909,71	12,33	14549	62	950	0,81	4
		комплект		144	4,5	720	23	128	0,02	0
		Итого по смете 2-13-3				14 549	62			

		Накладные расходы				720	23			
		Ненормируемые и непредвиденные расходы 6%				950				
		Всего по смете 2-13-3				930				
						16 429				

Локальная смета 2-14-1

На общестроительные работы

Раздел № 2. Кровля

13	сч-ф ТОО "Торговая компания "Базальт"	Воронки водосточные ц/о= 542/1,12/3,103/1,06/1,02 шт	4	144,24		577				

Раздел 3. Двери

	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2 м2	67,38	367,11	19,34	24 736	1 303	21274	0,8342	56
				139,39	6,57	9 392	443	120	0,0321	2
	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние м2	65,22	3900		254 358				
	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние м2	2,16	3640		7 862				
	Е0110-23-3 Изм и доп вып 16 СН РК 8. 02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	1,91	397,39	102,53	759	196	429	0,9	2
				151,65	35,67	290	68	120	0,14	0
	С12062-3 Изм и доп вып 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2	1,91	1761		3364				
30	Е0110-90-2	Установка металлических дверей м2	8,88	330,85	32,08	2938	285	3030	1,49	13
				272,25	12,13	2418	108	120	0,06	1
31	С12022-2	Двери металлические м2	8,88	8904,8		79075				
	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение комплект	24	1500		36000				
	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	2	1380		2760				
	С11011-815	Замок врезной шт	3	844		2532				

	E0107-57-8	Заделка швов монтажной пеной м	323,08	25,65 25,65		8 287 8 287		11602 140	0,15 0,0719	253 23
	С11011-1163 изм.и доп.выпол. 3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, балончик емкостью 750 мл шт	19	530		10 070				
		Итого по смете 2-14-1				433 317	1 784			
		Накладные расходы				20 386	619			
		Ненормируемые и непредвиденные расходы 6%				36 335				
		Всего по смете 2-14-1				28 179				
						497 832				

Локальная смета 2-14-2

На общестроительные работы

Раздел 2. Кровля

19	сч-ф ТОО "Торговая компания "Базальт"	Воронки водосточные ц/о= 542/1,12/3,103/1,06/1,02 шт	4	144,24		577				
		Итого по смете 2-14-1				**577**				
		Ненормируемые и непредвиденные расходы 6%				35				
		Всего по смете 2-14-1				**612**				

Локальная смета 4-1-1

На КТПу МВ 2х1600/10/0,4

Ц8-1-1	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ мощностью 250 кВА шт	16	8859 3420	5158 1152	141744 54720	82528 18432	69494 95	20 6,733	320 108
прайс	Трансформатор 250/5 ц/о=4300/1,12/3,103/1,02/1,06 шт	16	1144,36		18310				
Ц8-1-2	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ мощностью 400 кВА шт	8	11093 3938	6871 1532	88744 31504	54968 12256	41572 95	22 8,955	176 72
прайс	Трансформатор 400/5 ц/о=5200/1,12/3,103/1,02/1,06 шт	8	1383,88		11071				
Ц8-1-6	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ мощностью 2500 кВА шт	6	99780 44330	43400 8775	598680 265980	260400 52650	302699 95	238 51,285	1428 308
прайс	Трансформатор 2500/5 ц/о=25000/1,12/3,103/1,02/1,06	6	6653,26		39920				

		шт									
	прайс	Амперметр ц/о 7500/1,12/3,103/1,02/1,06	24	1995,98		47904					
		шт									
	прайс	Киловольтметр КА ц/о= 8600/1,12/3,103/1,02/1,06	6	2288,72		13732					
		шт									
	прайс	Киловольтметр КВ ц/о= 8600/1,12/3,103/1,02/1,06	2	2288,72		4577					
		шт									
	прайс	Патроны-предохранители 10 кВ ц/о = 14700/1,12/3,103/1,02/1,06	6	3912,11		23473					
		шт									
	прайс	Счетчик Меркурий 230 ART-03 ц/о = 57000/1,12/3,103/1,02/1,06	2	15169,42		30339					
		шт									
	прайс	Пакетный выключатель ц/о = 380/1,12/3,103/1,02/1,06	1	101,13		101					
		шт									
	прайс	Наконечники на отходящие автоматы ц/о = 537/1,12/3,103/1,02/1,06	72	142,91		10290					
		шт									
		Провода и кабели									
5	Ц0108-402-1	кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10мм2	240	50,5	23,1	12120	5544	6293	0,13	31	
		м		22,1	5,5	5304	1320	95	0,03	7	
	16-1-1928	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3х240 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	0,24	733828		176071					
		км									
		Шины и другие изделия									
14	Ц0108-72-3	Шины ответвительные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 700 мм2	41	175,8	39,5	7208	1620	5106	0,66	27	
		м		124	7,1	5084	291	95	0,04	2	
	прайс	Шина ответвительная ц/о= 3700/3,103/1,12/1,02/1,06	41	984,68		40372					
		м									
16	Ц0108-52-1	Изолятор опорный, напряжение до 10кВ, с количеством точек крепления: 1	26	78,6	1,6	2044	42	1667	0	19	

			шт		67,5	0	1755	0	95	0	0
	прайс	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20 ц/о= 2690/1,12/3,103/1,02/1,06	шт	26	715,89		18613				
	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
					227	2,3	227	2	95	0,013	0
	Ц8-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А	шт	16	1008,7	32,7	16139	523	6772	2	32
					441	4,5	7056	72	95	0,026	0
	Ц8-526-4	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 400 А	шт	8	1350,1	38,1	10801	305	4467	3	24
					581	6,8	4648	54	95	0,039	0
	прайс	автомат 400А ц/о=53000/1,12/3,103/1,02/1,06	шт	8	14104,9		112 839				
	прайс	автомат 250А ц/о=42500/1,12/3,103/1,02/1,06	шт	1	11310,53		11 311				
	прайс	автомат 25А ц/о =12500/1,12/3,103/1,02/1,06	шт	16	3326,63		53 226				
	Ц8-72-1	Шина ответвительная медная или алюминиевая, одна полоса в фазе, сечение до 250 мм2	м	40	118,4	22,8	4736	912	3591	0,49	20
					90,5	4	3620	160	95	0,023	1
12	Ц0108-399-2	Провод сечение до 35 мм2	м	1500	14	6,4	21000	9600	12398	0,04	60
					6,9	1,8	10350	2700	95	0,01	15
13	С151607-127 Изм и доп вып 24	Провода силовые для электрических устатновок на напряжение до 450В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,5	185661		278492				
		Итого по смете 4-1-1					1 794 355	416 454			
		Накладные расходы					390 248	87 938			
		Оборудование					454 277				
		Ненормируемые и непредвиденные расходы 6%					69 300				
							130 760				

	Всего по смете 4-1-1					**2 379 392**				

Локальная смета 5-2-1

На общестроительные работы

Раздел 2 Кровля

Е58-2-5	Разборка покрытий кровли из черепицы		200	109,99	3,54	21 998	708	25352	0,6719	253
		м2		106,45	0,07	21 290	14	119	0,0014	0
Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей		200	759,33	8,2	151 866	1 640	65695	1,71	253
		м2		272,95	3,08	54 590	616	119	0,015	3
	Итого по смете 5-2-1					173 864	2 348			
						75 880	630			
	Накладные расходы					91 047				
	Ненормируемые и непредвиденные расходы 6%					15 895				
	Всего по смете 5-2-1					**280 806**				

Локальная смета 7-2

На Устройство проездов и площадок

Раздел 1. Покрытие проездов, тип 1, тип 2, тип 5

1	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м / корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	3407	33,43	29,06	113896	99007	51158	0,01	34
		м2		1,03	10,26	3509	34956	133	0,05	170
2	Е0101-136-1	Уплотнение грунта под покрытие	3407	4,31	4,31	14684	14684	6015		0
		м2			1,82	0	6201	97	0,01	34
3	Е0127-14-2	Устройство покрытия из песчано-гравийной смеси	851,75	1039,76	73,75	885617	62818	37440	0,14	120
		м3		21,38	11,67	18210	9939	133	0,04	34
4	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	408,84	1054,52	248,35	431130	101535	60232	0,22	89
		м3		32,18	78,59	13156	32130	133	0,27	111
5	Е0127-53-7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	3407	454,54	15,35	1548618	52297	49844	0,03	102
		м2		5,94	5,06	20238	17239	133	0,02	68
6	Е0127-54-7 К=4	Норма для корректировки табл. 27-53 при изменений толщины покрытий на 0,5 см, добавлять до 6 см к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	3407	214,64		731278		181		2
		м2		0,04		136		133		
7	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	3407	530,14	15,35	1806187	52297	49844	0,03	102
		м2		5,94	5,06	20238	17239	133	0,02	68

	Дорожки, тип 4								
Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м / корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	318,1	33,43	29,06	10634	9244	4776	0,01	3
	м2		1,03	10,26	328	3264	133	0,05	16
Е0101-136-1	Уплотнение грунта под покрытие	318,1	4,31	4,31	1371	1371	562		0
	м2			1,82	0	579	97	0,01	3
Е0127-14-2	Устройство покрытия из песчано-гравийной смеси	31,81	1039,76	73,75	33076	2347	1398	0,14	5
	м3		21,38	11,67	680	370	133	0,04	1
Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	38,172	1054,52	248,35	40253	9480	5623	0,22	7
	м3		32,18	78,59	1228	2999	133	0,27	11
Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ (толщ. 3 см)	318,1	530,14	15,35	168638	4883	4654	0,03	10
	м2		5,94	5,06	1890	1610	133	0,02	6
Е0127-54-2	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины к расценке 27-53-2	318,1	-126,94		-40380	0	-8		0
	м2		-0,02		-6	0	133		0
Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий сечением 100х200 мм	345	402,4	6,63	138828	2287	50675	0,7	242
	м		108,68	1,76	37495	607	133	0,01	3
С143003-9	Камни бортовые 100х20	5,52	17023		93967				
	м3								
	Итого по смете 7-2				5 977 797	412 252			
					117 101	127 133			
	Накладные расходы				322 395				
	Ненормируемые и непредвиденные расходы 6%				378 011				
	Всего по смете 7-2				**6 678 203**				

Локальная смета № 7-3

На озеленение

Е47-25-4	Подготовка почвы вручную для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	46596,2	244,28	–	11382520	–	3503158	0,4	18638,48
	м2		58,28	–	2715627	–	129	–	–
Е47-25-5	Добавлять на каждые 5 см изменения толщины слоя растительной земли при подготовке почвы для устройства партерного и обыкновенного газона	46596,2	69,97	–	3260336	–	479070	0,0547	2549
	м2		7,97	–	371372	–	129	–	22 –

Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	46596,2	19,01	–	885794	–	493496	0,0525	2446,3005
	м2		8,21	–	382555	–	129	–	–
сч-ф маг. "Дачник"	Семена трав ц/о= 3000/1,12/3,103/1,02/1,06	752,438	798,39		600739				
	кг								
	Посадка деревьев								
Е0147-6-17	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,8х0,6 м с добавлением растительной земли до 25%	80	793,58	–	63486	–	53105	3,57	285,6
	яма		514,58	–	41166	–	129	–	–
Е0147-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	80	424,69	163,33	33975	13066	26898	1,25	100
	шт		220,5	40,14	17640	3211	129	0,17	13,6
сч/ф ТОО "Лесничество"	Сосна ц/о = 8000/1,12/3,103/1,02/1,06	80	2129,04		170323				
	шт								

Итого по смете 7-3	16 397 173	13 066
	3 528 359	3 211
Накладные расходы	4 555 726	
Ненормируемые и непредвиденные расходы 6%	1 257 174	
Всего по смете 7-3	**22 210 073**	
Итого добавить	34 177 851	972 790
	4 756 798	264 023
Накладные расходы	6 403 296	
Стоимость оборудования	69 300	
Ненормируемые и непредвиденные расходы 6%	2 430 711	
Всего добавить	**43 011 858**	
Временные здания и сооружения 1,8 %	**772 966**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**43 784 824**	
Затраты при производстве СМР в зимнее время 2,42%	**1 057 916**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет, 1%	**437 155**	
Дополнительные отпуска, 0 .4%	**174 862**	
Итого по акту в баз. ценах 2001г(МРП=775тен)	**45 454 757**	
Итого по акту в текущих ценах 2018 года (2405/775), К=3,1032258	**141 053 803,41**	
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	2 821 076,07	
Итого по акту в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	143 874 879,48	

Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	17 264 985,54
Всего по акту	**161 139 865,02**

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022

Заместитеть руководителя _____ Ажмурат А.К.

Руководитель отдела капитального строительства _____ Мушкенов А.Т.

Руководитель технического отдела
промышленно гражданского строительства _____ Омаров А.К.

Главный специалист
отдела капитального строительства _____ Абдыгаликов Б.Ж.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "EG COMPANI-ПВ", *БИН 160640018799*
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)
_____Нуртазин Жанат Абенович, ИИН 680528350215, АТТЕСТАТ № KZ26VJE00025725, № KZ96VJE00025726, № KZ10VJE00025722 дата выдачи: 03.05.2017 г.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт проектирования и экспертизы "Апогей", БИН 100740007121, ГСЛ № 001588-1 от 27.01.2012 года
Директор _____ Аркенова Фарида Борисовна, ИИН 840203450734, АТТЕСТАТ № KZ17VJE00020649, дата выдачи: 21.10.2016 г.