Акт государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от « 20 » сентября 2012 года г. Костанай

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением акима Костанайской области от 11 июля 2012 года № 157 – р,

в составе:

председателя – представителя местного исполнительного органа – **Тайкешова Аубакира Салкеновича**, начальника ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области»;

заместителя председателя комиссии – **Колесника Владимира Ивановича,** директора ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Костанайской области Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства»;

членов комиссии – представителей:

заказчика - **Суюндукова Мурата Калымбаевича**, начальника отдела разработки и реализации инвестиционных проектов ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области»;

эксплуатирующей организации – **Камбарова Хайдара Жабыкбаевича,** главного инженера ГКП «Костанайгаз»;

генерального подрядчика 2010-2011 гг. – Барышева Виктора Ивановича, заместителя директора ТОО «ПФ «Агрогазстрой»;

генерального подрядчика 2012 г. – **Шиктыбаева Балабия Тлеубаевича**, директора ТОО «Теплоэнергострой»;

генерального проектировщика – **Когая Александра Владимировича**, директора ТОО «Промстройпроект»;

субпроектировщиков _____

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора_____

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора – **Севостьянова Юрий Ивановича,** исполняющего обязанности директора ГУ «Департамент Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Костанайской области»;

органов государственного противопожарной службы – **Батова Евгения Владимировича,** начальника ГУ «Департамент по ЧС Костанайской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»;

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды_____

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) **ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области», ТОО «Производственная фирма «Агрогазстрой» и ТОО «Теплоэнергострой»** предъявлен к приемке в эксплуатацию объект **«Строительство газопровода высокого давления от ГРС до ГРП в селах Денисовка и Некрасовка Денисовского района» – новое строительство,**

по адресу: **Костанайская область, Денисовский район, села Денисовка и Некрасовка.**

2. Строительство осуществлено на основании Постановления акимата Костанайской области № 454 от 25.12.2009 г. "О реализации решения областного маслихата от 20 декабря 2009 года № 243 "Об областном бюджете Костанайской области на 2010 - 2012 годы", Постановления акимата Денисовского района Костанайской области № 6 от 14.01.2010 г. «О согласии на строительство» и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ № 274 от 25 июня 2012

года, выданным ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Костанайской области Агентства РК по делам строительства и ЖКХ»

2. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

ТОО «Производственная фирма «Агрогазстрой» – 2010-2011 гг., выполнившим весь комплекс строительно-монтажных работ по строительству газопроводов высокого и среднего давления

ТОО «Теплоэнергострой» – 2012 г., выполнившим строительство аварийно диспетчерской службы

и субподрядными организациями ТОО «КостЭнергоНадежность», выполнившим работы по электроосвещению, электрооборудованию, диспетчерской связи и сигнализации аварийно-диспетчерской службы.

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Промстройпроект», выполнившим

Паспорт проекта. Общая пояснительная записка. Наружные газопроводы. Электрохимзащита. Электроснабжение ГРПБ 2, ГРПБ 3. Генплан. Аварийно-диспетчерский пункт. Архитектурно-строительные решения. Технологические решения. Спецификация оборудования. Санитарно-технические решения марки ОВ, ВК. Наружные сети. Электротехнические чертежи марки ЭОМ. Слаботочные чертежи марки СС, ПС. Наружные сети. Спецификация оборудования. Пункт автономного теплоснабжения. Тепломеханическая часть. Внутренние устройства ГСВ. Теплая стоянка на 2 бокса. Пункт автономного теплоснабжения. Архитектурно-строительные решения. Теплая стоянка на 2 бокса. Пункт автономного теплоснабжения. Санитарно-технические решения марки ОВ, ВК. Спецификация оборудования. Электротехнические чертежи решения марки ЭОМ. Слаботочные чертежи марки ПС. Спецификация оборудования. Сметная документация. Проект организации строительства. Охрана окружающей среды.

и субподрядными проектными организациями _____.

5. Исходные данные для проектирования выданы заказчиком ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства акимата Костанайской области»

Задание на разработку проектно-сметной документации от 18.01.2010 года,

Постановления акимата Денисовского района Костанайской области № 6 от 14.01.2010 г. «О согласии на строительство»

Архитектурно-планировочное задание № 6 от 15.03.2010 года.

6. Строительство осуществлялось по индивидуальному проекту: № 24.3-334/10 – «Строительство газопровода высокого давления от ГРС до ГРП в селах Денисовка и Некрасовка Денисовского района».

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена Приказом № 162-ОД от 27 июля 2010 г. ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства акимата Костанайской области» на основании заключения ДГП «Костанайгосэкспертиза» № 13-0133/10 от 27июля 2010г.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ – сентябрь 2010 года;

окончание работ – июль 2012 года;

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства:

фактически 14 месяцев.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

рабочий проект, акты на скрытые работы, акты испытания, журналы производства работ, исполнительные схемы.

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.; (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производитель-ность и т.д	Ед. изме-рения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая длина газопровода, в том числе:	м	14 207,5		14 170,0	
газопровод высокого давления	м	8 065,0		7 985,36	
газопровод среднего давления	м	6 142,5		6 184,64	
ГРПБ	шт	3		3	
ГРПШ (УГРП-50-2ВО)	шт	1		1	
Катодно-сетевая станция	шт	4		4	
Аварийно-диспетчерский пункт	шт	1		1	
Теплая стоянка на 2 бокса	шт	1		1	
Пункт автономного теплоснабжения	шт	1		1	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Газопровод и опоры-стойки смонтированы из стальных труб, соединяемых на сварке. В подземном исполнении – с «весьма усиленной» изоляцией лентой «Полилен 40-ЛИ-63», трубы с наружным покрытием из экструдированного полиэтилена. В надземном исполнении - с грунтовкой газопровода и опор-стоек грунтовкой ГФ-021 на два раза и окраской эмалью ПФ-115 на 2 раза. Здание тёплой стоянки с автономным источником теплоснабжения одноэтажное, размерами 15,3х11,4 м, стены кирпичные, кровля мягкое. Здание аварийно-диспетчерского пункта одноэтажное, размерами в осях 9х18 м, с подвалом, стены кирпичные, кровля чердачная с покрытием металлочерепицей.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране природной окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, **выполнены согласно СНиП.**

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: **293, 636 млн. тенге,** в том числе:
строительно-монтажные работы – 212, 603 млн. тенге, оборудование, мебель и инвентарь – 21, 705 млн. тенге, прочие – 59, 328 млн. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **288, 702 884 млн. тенге,** в том числе:
строительно-монтажные работы – 212, 429 млн. тенге, оборудование, мебель и инвентарь – 23, 099 млн. тенге, прочие – 53, 175 млн. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект: **«Строительство газопровода высокого давления от ГРС до ГРП в селах Денисовка и Некрасовка Денисовского района»** (газопровод высокого и среднего давления от ГРС до ГРП в селах Денисовка и Некрасовка Денисовского района, аварийно-диспетчерский пункт, теплая стоянка на 2 бокса, пункт автономного теплоснабжения, ГРПБ – 1, ГРПБ – 2, ГРПБ – 3)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ **А. С. ТАЙКЕШОВ**

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____ **В. И. КОЛЕСНИК**

Члены Государственной приемочной комиссии:

_____ **М. К. СУЮНДУКОВ**

_____ **Е. В. БАТОВ**

_____ **Ю.И. СЕВОСТЬЯНОВ**

_____ **В. И. БАРЫШЕВ**

_____ **В. Т. ШИКТЫБАЕВ**

_____ **А. В. КОГАЙ**

_____ **Х. Ж. КАМБАРОВ**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған обьектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

2012 жылғы «20 » қыркүйек Қостанай қ.

Қостанай облысы әкімінің 2012 жылғы 11 шілдедегі № 157-ө өкімімен тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Комиссия төрағасы – тапсырыс берушінің өкілі – **Тәйкешов Әубәкір Салкенұлы** – «Қостанай облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ бастығы;

комиссия төрағасының орынбасары – **Колесник Владимир Иванович** – «ҚР Құрылыс және ТКШ істері агенттігінің Қостанай облысы бойынша мемлекеттік сәулет – құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті» ММ директоры;

комиссия мүшелері-өкілдері:

Сүйіндіков Мұрат Қалымбайұлы - «Қостанай облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ инвестициялық жобаларды әзірлеу және іске асыру бөлімінің бастығы;

пайдаланушы ұйым - **Қамбаров Қайдар Жабықбайұлы** – «Қостанайгаз» МКК бас инженері;

2010-2011 жж. бас мердігер – **Барышев Виктор Иванович**, «Агрогазстрой»ӨФ» ЖШС директорының орынбасары;

2012 ж. бас мердігер – **Шиктібаев Балаби Тілеубайұлы** – «Теплоэнергострой» ЖШС директоры;

бас жобалаушы – **Когай Александр Владимирович** – «Промстройпроект» ЖШС директоры;

қосалқы жобалаушылар_____

мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органдары _____

мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау органдары - **Севостьянов Юрий Иванович** - «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Мемлекеттік санитарлық – эпидемиологиялық қадағалау комитетінің Қостанай облысы бойынша департаменті» ММ директорының міндетін атқарушы;

өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары - **Батов Евгений Владимирович** – «Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің Қостанай облысының төтенше жағдайлар департаменті» ММ бастығы;

коршаған ортаны қорғау саласында уәкілетті мемлекеттік орган

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен бірлесе отырып мердігермен) **«Қостанай облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ** және **«Агрогазстрой» Өндірістік фирмасы» ЖШС** және **«Теплоэнергострой» ЖШС** пайдалануға қабылдауға **«Денисов ауданының Денисовка және Некрасовка селоларында ГТС-нан ГТП дейін жоғары қысымды газ құбырын салу» - Қостанай облысы Денисов ауданы, Денисовка және Некрасовка селолары** мекен-жайы бойынша **жаңа құрылыс** объектісі ұсынылды.

2. Құрылыс «2010-2012 жылдарға арналған Қостанай облысының облыстық бюджеті туралы» облыстық мәслихатының 2009 жылғы 20 желтоқсандағы № 243 шешімін іске асыру туралы» Қостанай облысы әкімдігінің 2009 жылғы 25 желтоқсандағы №454 қаулысының, Қостанай облысы Денисов ауданы әкімдігінің «Құрылысқа рұқсат беру туралы» 14.01.2010ж. № 6 қаулысының негізінде және «ҚР Құрылыс және ТКШ істері агенттігінің

Қостанай облысы бойынша мемлекеттік сәулет – құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті» ММ құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге берілген 2012 жылғы 25 маусымдағы № 274 рұқсатына сәйкес жүзеге асырылды.

3. Құрылыс

2010-2011 жж. жоғары және орта қысымды газ құбырын салу бойынша құрылыс-монтаж жұмыстарының барлық кешенін орындаған бас мердігер - «Агрогазстрой» Өндірістік фирмасы» ЖШС

2012 ж. апатты-диспетчерлік қызметтің құрылысын орындаған - «Теплоэнергострой» ЖШС

және электр жарықтандыру, электр жабдықтар, диспетчерлік байланыс және апатты-диспетчерлік қызмет сигналы бойынша жұмыстарды орындаған қосалқы мердігер ұйымдар «КостЭнергоНадежность» ЖШС жүзеге асырылды.

4. Жобалау-сметалық құжаттамасы

Жобаның паспортын. Жалпы түсіндірме жазба. Сыртқы газ құбыры. Электр химиялық қорғау. БГТП 2, БГТП 3 электрмен жабдықтау. Бас жоспар. Апатты-диспетчерлік пункт. Сәулет-құрылыс шешімі. Технологиялық шешім. Ерекше жабдықтар. ОВ, ВК маркаларының санитарлы-техникалық шешімі. Сыртқы желілер. ЭОМ маркалы электр техникалық сызбалар. СС. ПС маркалы аз тоқты сызбалар. Сыртқы желілер. Ерекше жабдықтар. Автономды жылумен жабдықтау пункті. Жылу механикалық бөлігі. ГСВ ішкі құрылыстар. 2 бокска арналған жылы тұрақ. Автономды жылумен жабдықтау пункті. Сәулет-құрылыс шешімі. 2 бокска арналған жылы тұрақ. Автономды жылумен жабдықтау пункті. ОВ, ВК маркаларының санитарлы-техникалық шешімі. Ерекше жабдықтар. ЭОМ маркалы шешімнің электр техникалық сызбалар. ПС маркалы аз тоқты сызбалар. Ерекше жабдықтар. Сметалық құжаттама. Құрылысты ұйымдастыру жобасы. Қоршаған ортаны қорғау.

орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен _____ әзірленген.

5. Жобалау үшін бастапқы деректер тапсырыс беруші «Қостанай облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ берілген

2010 жылғы 18 қаңтардағы жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеуге арналған тапсырма,

Қостанай облысы Денисов ауданы әкімдігінің «Құрылысқа рұқсат беру туралы» 14.01.2010 ж. № 6 қаулысы

2010 жылғы 15.03 № 6 сәулет-жоспарлау тапсырмасы.

6. Құрылыс № 24.3-334/10 «Денисов ауданының Денисовка және Некрасовка селоларында ГТС-нан ГТП дейін жоғары қысымды газ құбырын салу» жеке жобасы бойынша жүзеге асырылды.

7. Жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасы «Қостанаймемсараптама» ЕМК 2010 ж. 27 шілдедегі № 13-0133/10 қорытындысы негізінде «Қостанай облысы әкімдігінің энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ 2010 жылғы 27 шілдедегі № 162-НҚ бұйрығымен бекітілген.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылды:

жұмыстардың басталуы -2010 жылғы қыркүйек;

жұмыстардың аяқталуы -2012 жылғы шілде;

құрылыстың ұзақтығы:

норма бойынша және құрылысты ұйымдастыру жобасы бойынша: нақты 14 ай.

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:

жұмыс жобасы, жабық жұмыстардың актісі, сынау актілері, жұмыс өндірісінің журналдары, атқару схемалары.

Көрсетілген құжаттар осы актінің міндетті қосымшасы болып табылады.

10. Пайдалануға қабылдауға ұсынылып отырған объект мынадай негізгі көрсеткіштерді көрсетеді: қуатын, өнімділігін, өндіріс аумағын, ұзақтығын, өткізу қабілетін, кірелеу қабілеті, жұмыс орнының саны және т.б.; нысаналы өнімге немесе қызметтің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірлігінде барлық объектілер бойынша (тұрғын үйден басқасы) толтырылады.

Қуаты, өнімділігі және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		Жалпы (бұрынғы қабылдан ганды есептей отыра)	О.і..шығаратын кондырғы кешені немесе кезегі	Жалпы (бұрынғы қабылданганды есептей отыра)	О.і..шығараты н кондырғы кешені немесе кезегі
Газ құбырының жалпы ұзындығы, оның ішінде	м	14 207,5		14 170,0	
Жоғары қысымды газ құбыры	м	8 065,0		7 985,36	
Орта қысымды газ құбыры	м	6 142,5		6 184,64	
БГТП	дана	3		3	
ШГТП (УГРП-50-2ВО)	дана	1		1	
Катодты желілі станция	дана	4		4	
Апатты- диспетчерлік пункт	дана	1		1	
2 бокска арналған жылы тұрақ	дана	1		1	
Автономды жылумен жабдықтау пунткі	дана	1		1	

Бастапқы кезеңдегі жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде көлемдегі өнім шығару (қызмет көрсету) _____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңдар	$м^2$		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$		
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$		
Жапсарла салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтердің ауданы, м2		Пәтер саны	Пәтердің ауданы, м2	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі	-	-	-	-	-	-
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі						
және одан да көп						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай мәліметтермен сипатталады:

Газ құбыры және тіреуіш-бағандар дәнекерлеуде біріктірілетін болатты құбырдан жасалған. Жерасты орындауда- « аса күшейтілген» «Полилен 40ЛИ-63» оқшау лентамен, құбырлар экструдияланған полиэтиленнен сыртқы жамылғысымен. Жерүсті орындалуда газ құбыры грунтовкасымен және екі рет ГФ-021 грунтовкамен баған-тіреуіштер және ПФ-115 эмалі бояуымен 2 рет. Автономды жылу көзімен жылы тұрақ ғимараты бір қабатты, 15,3х11,4 м көлемімен, қабырғалары кірпіш, жабын жұмсақ. Апатты-диспетчерлік пункт ғимараты бір қабатты, өстердегі көлемі 9х18 м, жертөлесі бар, қабырғалары кірпіш, жабын шатырлы металл шатырлы жабынымен.

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада қаралған еңбек қорғау, жарылыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету, өрт қауіпсіздігі, табиғатты қоршаған ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы шаралар **ҚНЕ-не (СНиП) сәйкес орындалған.**

(орындалуы туралы мәліметтер)

Іс – шаралардың сипаттамасы актінің қосымшасында көрсетілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, їй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, абаттандыру, ғимараттарға кіре беріс жерлердің жоғарғы қабатын, жолдарды, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарын, сондай-ақ ғимараттардың фасадтарының элементтерін салу жөніндегі жұмыстар орындалу керек:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстардың көлемі	Орындау мерзімі
-	-	-	-

16. Бекітілген жобалау-сметалық құжаттама бойынша сметалық құны: **293, 636 млн. теңге**, оның ішінде:

құрылыс – монтаж жұмыстары – 212, 603 млн.теңге, жабдықтар, жиһаз және бұйымдар -21 , 705 млн.теңге, басқалары – 59, 328 млн.теңге

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: **288, 702 884 млн. теңге**, оның ішінде:

құрылыс – монтаж жұмыстары – 212, 429 млн.теңге, жабдықтар, жиһаз және бұйымдар – 23, 099 млн.теңге, басқалары – 53, 175 млн.теңге

18. Объектіні қарап тексеру және сәйкес құжаттамалармен танысу негізінде шешімдердің озықтығына баға берілді: технологиялық

_____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыс (көлемді-жоспарлау және материалдар мен конструкцияларды қолдану жөніндегі шешімдерді қоса отырып)_____

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдауға ұсынылған **«Денисов ауданының Денисовка және Некрасовка селоларында ГТС-нан ГТП дейін жоғары қысымды газ құбырын салу»** (Денисов ауданының Денисовка және Некрасовка селоларында ГТС-нан ГТП дейін жоғарғы және төменгі қысымды газ құбыры, апатты-диспетчерлік пункт, 2 бокска жылы тұрақ, автономды жылумен жабдықтау тармағы, БГТП -1, БГТП-2, БГТП-3) объектісі:

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы _____ **Ә. С. ТӘЙКЕШОВ**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары _____ **В. И. КОЛЕСНИК**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері:

_____ **М. Қ. СҮЙІНДІКОВ**

_____ **Е. В. БАТОВ**

_____ **Ю.И. СЕВОСТЬЯНОВ**

_____ **В. И. БАРЫШЕВ**

_____ **Б. Т. ШИКТІБАЕВ**

_____ **А. В. КОТАЙ**

_____ **К. Ж. КАМБАРОВ**