АКТ выполненных работ №1
от 28 июня 2012 г.

Заказчик ГУ "Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства акимата Костанайской области"

Исполнитель По договору № 55 от 26 апреля 2012 г. Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"

Объект Строительство газопровода высокого давления от ГРС до ГРП в селах Денисовке и Некрасовке Денисовского района

Программа 279004 "Газификация населенных пунктов"
Подпрограмма 015"За счет средств местного бюджета"
Специфика 421 "Строительство зданий и сооружений"

ТЕНГЕ

Сумма договора	Стоимость поставленных товаров, выполненных работ		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержаного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
40 342 026,00	11 960 044,00	11 960 044,00	12 102 607,80	3 588 013,20	3 588 013,20		8 372 030,80

М.П ЗАКАЗЧИК ТАЙКЕШОВ А.С. Начальник

М.П ПОДРЯДЧИК ШИКТЫБАЕВ Б.Т. Директор

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. №: 308; 310; 311

Форма № 1

Заказчик ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области"

Подрядчик ТОО"Теплоэнергострой"

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

от28 июня 2012г

Строительство газопровода высокого давления от ГРС до ГРП в селах Денисовка и Некрасовка Денисовского района

(наименование стройки)

СОСТАВЛЕН в ценах на 01.01.2001 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
1	акт№1 л.см.3-1-1	Теплая стоянка на 2 бокса.Пункт автономного теплоснабжения.Общестроительные работы	1043,777	--	--	1043,777
2	акт№1 л.см.3-1-3	Теплая стоянка на 2 бокса.Пункт автономного теплоснабжения.Сантехнические работы ВК	27,094	--	--	27,094
3	акт№1 л.см.3-2-1	АДП. Общестроительные работы	2365,204	--	--	2365,204
4	акт№1 л.см.3-2-2	АДП. Сантехнические работы ОВ	327,354	--	--	327,354
5	акт№1 л.см.3-2-4	АДП. Электроосвещение	22,313	--	--	22,313
		Всего по главе	**3785,742**	--	--	**3785,742**
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
6	акт№1 л.см.5-1-3	Диспетчерская радиосвязь	1213,983	--	--	1213,983
		Всего по главе	**1213,98**			**1213,983**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение				
7	акт№1 л.см.7-1-1	Вертикальная планировка	91,336	--	--	91,336
		Всего по главе	**91,336**			**91,336**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**5091,061**	--	--	**5091,061**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
6	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 3,4%	173,1			173,,1
7	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	25,96			25,96
		Всего по главе	**173,1**			**173,1**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**5264,161**			**5264,161**

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
8	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	173,72			173,72
9	СН РК 8.02-05-2002	Разница в стоимости электроэнергии 0,13247%	6,97			6,97
10	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%			52,64	52,64
11	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			21,06	21,06
		Всего по главе	**180,69**		**73,7**	**254,39**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**5444,851**		**73,7**	**5518,551**
12		В том числе возвратные суммы	25,96			25,96
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**5444,851**		**73,7**	**5518,551**
13	СН РК 8.02-02-2002 К-1,9071	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г.	10383,875		140,553	10524,428
14		В том числе возвратные суммы в текущих ценах	49,5			49,5
15	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0%			210,49	210,49
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**10383,875**		**351,043**	**10734,918**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН с к-том снижения стоимосто к-0,994755	**10329,412**		**349,202**	**10678,614**
16	Решения Правительства	НДС (12,0%)			1281,43	1281,43
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**10329,412**		**1630,632**	**11960,044**

ЗАКАЗЧИК:
Начальник
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области"

_____ К.С.Тайсоева

И.О.Нач.отдела ЖКХ

_____ К.Ж.Бозова

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО " Теплоэнергострой"

_____ Б.Т.Шиктыбаев.

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт технадзора Кочин В.С
Рег. NN: 308; 310; 311

Заказчик: ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области"
Подрядчик: ТОО"Теплоэнергострой"
Форма 2в
Наименование стройки - Строительство газопровода высокого давления от ГРС до ГРП в селах Денисовка и Некрасовка Денисовского района

Наименование объекта - Теплая стоянка на 2 бокса. Пункт автономного теплоснабжения (объектная смета 3-1)

АКТ № 1
приемки выполненных работ за июнь месяц 2012г

на Общестроительные работы (локальная смета 3-1-1)

Основание

Сметная стоимость 1043,777 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 618 чел.-ч

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ПОЛЫ								
		ТД-740								
1	Е0111-2-4 поз.113	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	2,1088	2931,00	--	6181	--	1377	3,24	7
		м3		531,00	--	1120	--	123	--	--
2	Е0111-2-9 поз.114	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	2,1088	11542,68	--	24341	--	1471	3,66	8
		м3		567,00	--	1196	--	123	--	--
3	Е0111-15-1 поз.115	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм**	26,36	442,47	14,76	11663	389	1880	0,36	10
		м2		52,43	5,54	1382	146	123	0,03	1
4	Е0111-15-2 поз.116	**Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий**	52,72	-57,95	-0,67	-3055	-35	-126	-0,01	-1
		м2		-1,69	-0,25	-89	-13	123	--	--
5	Е0111-39-2 поз.117	**Устройство плинтусов цементных**	52,2802	34,72	0,22	1815	12	1195	0,10	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		18,50	0,09	967	5	123	--	--
		Дет."А"								
6	Е0111-2-4 поз.118	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1,23	2856,70	--	3514	--	803	3,24	4
		м3		531,00	--	653	--	123	--	--
7	Е0111-2-9 поз.119	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	61,12	11542,68	--	705489	--	42626	3,66	224
		м3		567,00	--	34655	--	123	--	--
8	Е0106-11-10 поз.120	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,07457	46439,08	327,33	3463	24	158	11,60	1
		т		1890,00	123,75	141	9	105	0,60	--
9	Е0111-15-1 поз.121	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	61,12	442,47	14,76	27044	902	4358	0,36	22
		м2		52,43	5,54	3205	339	123	0,03	2
10	Е0111-39-2 поз.122	Устройство плинтусов цементных	65,3984	34,72	0,22	2271	14	1495	0,10	7
		м		18,50	0,09	1210	6	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			782725	1306			286
			Тенге			44439	491			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			782725				
	Материалы -		Тенге			3944				
	Всего заработная плата -		Тенге				44930,00			
	Местные материалы -		Тенге			730055				
		Накладные расходы -	Тенге			55237				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8286,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50278				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			888240				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							316
		Сметная заработная плата -	Тенге				53216,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			888240				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							316
		Сметная заработная плата -	Тенге				53216,00			
		РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка								
11	Е0115-69-4 поз.129	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	130,18	59,71	0,35	7773	46	7124	0,30	39
				51,98	0,14	6767	18	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
12	Е0115-61-1 поз.131	Оштукатуривание простые поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	269,56	294,52	3,39	79391	913	33319	0,65	175
		м2		117,00	0,72	31539	194	105	0,05	14
13	Е0115-65-1 поз.133	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	23,6	329,58	6,33	7778	149	7809	1,79	42
		м2		312,75	2,39	7381	56	105	0,01	--
14	Е0115-51-3 поз.135	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню колонн прямоугольных	5,6	411,85	1,65	2306	9	1231	1,12	6
		м2		208,80	0,63	1169	4	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			97248	1117			263
			Тенге			46855	272			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			97248				
	Материалы -		Тенге			3935				
	Всего заработная плата -		Тенге				47128,00			
	Местные материалы -		Тенге			45331				
		Накладные расходы -	Тенге			49484				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7423,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8804				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			155536				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							301
		Сметная заработная плата -	Тенге				54550,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			155536				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							301
		Сметная заработная плата -	Тенге				54550,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			879973	2423			549
			Тенге			91295	764			16
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			879973				
	Материалы -		Тенге			7879				
	Всего заработная плата -		Тенге				92058,00			
	Местные материалы -		Тенге			775386				
		Накладные расходы -	Тенге			104721				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15708,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59082				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1043777				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							618
		Сметная заработная плата -	Тенге				107766,00			

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				1043727				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч								618
			Тенге				107766,00				

СДАЛ:

Прораб: _____ Джардемов М

ПРИНЯЛ:

И.О. Нач.отдела РиРИП

_____ К.Б.Ерденов

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311 _____

Заказчик: ГУ"Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства акимата Костанайской области"
Подрядчик: ТОО"Теплоэнергострой"
Форма 2в
Наименование стройки - Строительство газопровода высокого давления от ГРС до ГРП в селах Денисовка и Некрасовка Денисовского района

Наименование объекта - Теплая стоянка на 2 бокса. Пункт автономного теплоснабжения(объектная смета 3-1)

АКТ № 1
приемки выполненных работ за июнь месяц 2012г

на Сантехнические работы ВК (локальная смета 3-1-3)

Основание:

Сметная стоимость 27,094 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 22 чел.-ч

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживаю-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.К1,К3								
1	Е0116-13-1 поз.16	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	16,2	141,50	0,64	2292	10	2207	0,58	9
		м		106,20	0,25	1720	4	128	--	--
2	СПрайс "Политек" поз.17	Трубы для внутренней канализации из полипропилена 50х1000	16,2	217,00	--	3515	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0116-13-2 поз.18	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	17,8	150,08	1,43	2671	25	2345	0,56	10
		м		102,38	0,54	1822	10	128	--	--
4	СПрайс "Политек" поз.19	Трубы для внутренней канализации из полипропилена 110х1000	17,8	572,00	--	10182	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	СПрайс "Политек" поз.20	Тройник Т45 110Кх110Кх110К ПНД	2	273,00	--	546	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
6	СПрайс "Политек" поз.21	Тройник Т45 50Кх50Кх50К ПНД	1	104,00	--	104	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	СПрайс "Политек" поз.22	Отвод О 45Кх110К ПНД	6	150,00	--	900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	СПрайс "Политек" поз.23	Отвод О 110Кх110К ПНД	3	150,00	--	450	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	СПрайс "Политек" поз.24	Отвод О 50Кх50р ПНД	1	49,00	--	49	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	СПрайс "Политек" поз.25	Ревизия	1	298,00	--	298	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**21008**	**36**			**19**
			Тенге			**3543**	**14**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16044				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16044				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			963				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17007				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4964				
	Материалы -		Тенге			1385				
	Всего заработная плата -		Тенге				3556,00			
		Накладные расходы -	Тенге			4552				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				683,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			571				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10087				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				4239,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			27094				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				4239,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**21008**	**36**			**19**
			Тенге			**3543**	**14**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16044				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16044				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			963				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17007				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4964				
	Материалы -		Тенге			1385				
	Всего заработная плата -		Тенге				3556,00			
		Накладные расходы -	Тенге			4552				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				683,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			571				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10087				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				4239,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			27094				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				4239,00			

СДАЛ:

Прораб _____ Джардемов М.

ПРИНЯЛ:

И.О. Нач.отдела РиРИП

_____ К.Б.Ерденов

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311 _____

Заказчик: ГУ"Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства акимата Костанайской области"
Подрядчик: ТОО"Теплоэнергострой"
Форма 2в
Наименование стройки - Строительство газопровода высокого давления от ГРС до ГРП в селах Денисовка и Некрасовка Денисовского района

Наименование объекта - Аварийно-диспетчерский пункт (объектная смета 3-2)

АКТ №1
приемки выполненных работ за июнь месяц 2012г

на общестроительные работы (локальная смета 3-2-1)

Основание:

Сметная стоимость 2365,204 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1730 чел.-ч

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6.Проемы								
1	Е0110-23-1 поз.53	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	34,23	433,19	102,53	14828	3510	7694	0,90	31
		м2		151,65	35,67	5191	1221	120	0,14	5
2	С12062-3 поз.54	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние**	34,23	4010,00	--	137262	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0110-36-1 поз.57	**Установка и крепление наличников**	205	95,32	0,32	19541	66	2927	0,08	16
		м		11,79	0,11	2417	23	120	--	--
4	Е0110-90-2 поз.58	**Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен**	3,82	330,85	32,08	1264	123	1304	1,49	6
		м2		272,25	12,13	1040	46	120	0,06	--
5	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	**Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные**	3,82	13000,00	--	49660	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С - 2004	м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			222555	3698			52
			Тенге			8648	1290			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			222555				
	Материалы -		Тенге			22099				
	Всего заработная плата -		Тенге				9938,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			186922				
		Накладные расходы -	Тенге			11925				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1789,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14069				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			248549				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата -	Тенге				11727,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			248549				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата -	Тенге				11727,00			
		РАЗДЕЛ 8.Полы								
		К								
6	Е0111-2-4 поз.87	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,3792	2856,70	--	1083	--	248	3,24	1
		м3		531,00	--	201	--	123	--	--
7	Е0111-2-9 поз.88	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,474	11542,68	--	5471	--	331	3,66	2
		м3		567,00	--	269	--	123	--	--
8	Е0106-11-10 поз.89	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,00578	46439,08	327,33	268	2	12	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	11	1	105	0,60	--
9	Е0111-11-1 поз.90	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,74	291,87	9,95	1383	47	326	0,36	2
		м2		52,20	3,74	247	18	123	0,02	--
10	Е0111-11-2 поз.91	добавлять на каждые 5 мм изменении толщины цементной стяжки +20мм	18,96	48,32	0,67	916	13	21	--	--
		м2		0,63	0,25	12	5	123	--	--
11	Е0111-27-2 поз.92	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	4,74	1885,23	11,72	8936	56	1027	1,06	5
				171,68	4,39	814	21	123	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
12	Е0111-39-4 поз.93	Устройство плинтусов из плиток керамических	5,0718	260,76	0,32	1323	2	260	0,24	1
		м		41,63	0,11	211	1	123	--	--
		К1								
13	Е0111-11-5 поз.94	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	39,5	492,94	13,43	19471	530	3481	0,45	18
		м2		66,60	5,04	2631	199	123	0,02	1
14	Е0111-11-6 поз.95	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона+30мм	237	94,12	0,67	22306	159	257	--	1
		м2		0,63	0,25	149	59	123	--	--
15	Е0111-11-1 поз.96	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	39,5	291,87	9,95	11529	393	2718	0,36	14
		м2		52,20	3,74	2062	148	123	0,02	1
16	Е0111-11-2 поз.97	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки+10мм	79	48,32	0,67	3817	53	86	--	--
		м2		0,63	0,25	50	20	123	--	--
17	Е0111-2-1 поз.98	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	4,076	1968,85	--	8025	--	2391	2,99	12
		м3		477,00	--	1944	--	123	--	--
18	Е0111-2-9 поз.99	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	20,38	11542,68	--	235240	--	14213	3,66	75
		м3		567,00	--	11555	--	123	--	--
19	Е0111-15-1 поз.100	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	20,38	442,47	14,76	9018	301	1453	0,36	7
		м2		52,43	5,54	1069	113	123	0,03	1
20	Е0111-15-2 поз.101	Исключить на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий-10мм	40,76	-57,95	-0,67	-2362	-27	-97	-0,01	--
		м2		-1,69	-0,25	-69	-10	123	--	--
21	Е0111-27-2 поз.102	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	39,5	1885,23	11,72	74467	463	8554	1,06	42
		м2		171,68	4,39	6781	173	123	0,02	1
22	Е0111-39-4 поз.103	Устройство плинтусов из плиток керамических	42,265	260,76	0,32	11021	14	2170	0,24	10
				41,63	0,11	1759	5	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
		.4К2								
23	Е0111-11-1 поз.104	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	28,45	291,87	9,95	8304	283	1958	0,36	10
		м2		52,20	3,74	1485	106	123	0,02	1
24	Е0111-11-2 поз.105	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки+20мм	113,8	48,32	0,67	5499	76	123	--	1
		м2		0,63	0,25	72	28	123	--	--
25	Е0111-4-1 поз.106	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	28,45	340,45	18,42	9686	524	3249	0,42	12
		м2		85,95	6,91	2445	197	123	0,03	1
26	Е0111-4-2 поз.107	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	28,45	232,19	9,05	6606	257	1898	0,25	7
		м2		50,85	3,40	1447	97	123	0,02	--
27	Е0111-11-1 поз.108	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	28,45	291,87	9,95	8304	283	1958	0,36	10
		м2		52,20	3,74	1485	106	123	0,02	1
28	Е0111-27-2 поз.109	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	28,45	1885,23	11,72	53635	333	6161	1,06	30
		м2		171,68	4,39	4884	125	123	0,02	1
29	Е0111-39-4 поз.110	Устройство плинтусов из плиток керамических	30,4415	260,76	0,32	7938	10	1563	0,24	7
		м		41,63	0,11	1267	3	123	--	--
		.5Л								
30	Е0111-9-2 поз.111	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	78,07	404,35	4,37	31568	341	1169	0,07	6
		м2		10,53	1,64	822	128	123	0,01	1
31	Е0111-11-5 поз.112	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	78,07	492,94	13,43	38484	1048	6879	0,45	35
		м2		66,60	5,04	5199	393	123	0,02	2
32	Е0111-11-6 поз.113	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона+25мм	390,35	94,12	0,67	36740	262	423	--	2
		м2		0,63	0,25	246	98	123	--	--
33	Е0111-11-1 поз.114	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	78,07	291,87	9,95	22786	777	5372	0,36	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		52,20	3,74	4075	292	123	0,02	1
34	Е0111-11-2 поз.115	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки+10мм	156,14	48,32	0,67	7545	105	169	--	1
		м2		0,63	0,25	98	39	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			649004	6304			338
			Тенге			53224	2364			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			649004				
	Материалы -		Тенге			163005				
	Всего заработная плата -		Тенге				55588,00			
	Местные материалы -		Тенге			417166				
		Накладные расходы -	Тенге			68371				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10256,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43043				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			760418				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							384
		Сметная заработная плата -	Тенге				65843,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			760418				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							384
		Сметная заработная плата -	Тенге				65843,00			
		РАЗДЕЛ 9.Внутренняя отделка								
35	Е0115-69-4 поз.118	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	150,76	59,71	0,35	9002	53	8250	0,30	45
		м2		51,98	0,14	7837	21	105	--	--
36	Е0115-61-1 поз.121	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	363,71	294,52	3,39	107120	1231	44957	0,65	236
		м2		117,00	0,72	42554	262	105	0,05	18
37	Е0115-152-1 поз.122	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	363,71	17,55	0,12	6383	44	5263	0,09	33
		м2		13,73	0,05	4994	18	105	--	--
38	Е0115-65-1 поз.123	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	23,6	329,58	6,33	7778	149	7809	1,79	42
		м2		312,75	2,39	7381	56	105	0,01	--
39	Е0115-61-3 поз.124	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	430,72	366,30	4,07	157773	1751	61801	0,74	319

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		135,68	0,97	58440	418	105	0,05	22
40	Е0115-180-3 поз.125	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	389	418,01	2,10	162606	817	26884	0,39	152
		м2		65,03	0,79	25297	307	105	--	2
41	Е0115-163-8 поз.126	Простая окраска колером масляным разведенным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	23,6	108,70	1,42	2565	34	766	0,19	5
		м2		30,38	0,54	717	13	105	--	--
42	Е0115-17-1 поз.127	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	41,72	1915,66	2,10	79921	88	14622	2,00	83
		м2		333,00	0,79	13893	33	105	--	--
43	Е0115-70-1 поз.128	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	46,3	764,00	4,92	35373	228	9476	1,15	53
		м2		193,05	1,87	8938	87	105	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			568521	4394			969
			Тенге			170050	1215			43
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			568521				
	Материалы -		Тенге			199276				
	Всего заработная плата -		Тенге				171265,00			
	Местные материалы -		Тенге			151424				
		Накладные расходы -	Тенге			179828				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26974,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44901				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			793250				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1102
		Сметная заработная плата -	Тенге				198239,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			793250				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1102
		Сметная заработная плата -	Тенге				198239,00			
		РАЗДЕЛ 11.Разные работы								
		1.2.Вход в техподполье								
44	Е0111-2-1 поз.161	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	1,096	12064,68	--	13223	--	643	2,99	3
		м3		477,00	--	523	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0111-2-9 поз.162)	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,82	45116,08	327,33	172343	1250	3246	3,66	14
		м3		567,00	123,75	2166	473	123	0,72	3
46	Е0106-11-10 поз.163)	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,045	2280,04	14,76	103	1	90	11,60	1
		1т		1890,00	5,54	85	--	105	0,60	--
47	Е0109-42-1 поз.169	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	21,6	85,33	34,24	1843	740	1157	0,32	7
		м2		51,08	8,45	1103	183	90	0,03	1
48	С11011-434 поз.170	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	23,76	1190,00	--	28274	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0112-4-2 поз.171	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	19,6	74,27	4,29	1456	84	1670	0,42	8
		м		69,98	1,60	1372	31	119	0,01	--
50	С11011-624 поз.172	Поковки оцинкованные из квадратных заготовок	0,031	115400,00	--	3577	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		1.3.Отмостка								
51	Е0108-3-2 поз.173	Устройство щебеночного основания под фундаменты	2,6	2472,77	100,89	6429	262	497	0,85	2
		м3		123,75	38,25	322	99	118	0,18	--
52	Е0111-2-9 поз.174	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	7,8	11542,68	--	90033	--	5440	3,66	29
		м3		567,00	--	4423	--	123	--	--
		1.4Крыльца								
53	Е0109-53-3 поз.188	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	0,16448	16367,84	681,42	2692	112	2191	95,00	16
		т		14670,00	132,75	2413	22	90	0,65	--
54	С12021-245 поз.189	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,16448	172800,00	--	28422	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е0134-56-7 поз.190	Устройство каркасов акустических конструкций потолков металлических м2	11,475	1734,64	10,56	19905	121	3629	1,77	20
				283,50	4,03	3253	46	110	0,02	--
56	С12021-260 поз.191	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,1129	114900,00	--	12972	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
57	С11021-28 поз.192	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, I сорта м3	0,24	22100,00	--	5304	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
58	Е0112-7-5 поз.193	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством м2	11,48	1790,03	8,20	20550	94	3771	1,71	20
				272,95	3,08	3133	35	119	0,02	--
59	Е0134-60-11 поз.194	Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами дюралюминием толщиной 1 мм м2	11	145,29	0,76	1598	8	1732	0,86	9
				142,88	0,29	1572	3	110	--	--
60	СПРайс	Металлосайдинг м2	12,2	1080,00	--	13176	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
61	Е0106-11-8 поз.196	Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,0614	70437,87	304,24	4325	19	631	58,00	4
				9675,00	114,75	594	7	105	0,56	--
62	Е0106-1-13 поз.197	Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	0,96	12935,75	95,97	12418	92	814	4,90	5
				771,75	36,25	741	35	105	0,18	--
63	Е0111-1-2 поз.198	Уплотнение грунта щебнем м2	7,2	100,91	2,62	727	19	102	0,07	--
				10,51	0,99	76	7	123	--	--
64	Е0111-2-1 поз.199	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных м3	0,63	1968,85	--	1240	--	370	2,99	2
				477,00	--	301	--	123	--	--
65	Е0111-2-9 поз.200	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	0,96	12154,68	--	11668	--	670	3,66	4
				567,00	--	544	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е0111-25-2 поз.201	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	7,2	1499,34	29,99	10795	216	1787	1,18	8
		м2		190,58	11,23	1372	81	123	0,05	--
67	Е0107-60-4 поз.202	Установка металлических ограждений без поручня	21,82	93,57	5,89	2042	129	2261	0,42	9
		м		71,78	2,23	1566	49	140	0,01	--
68	С12021-96 поз.203	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,199	177400,00	--	35303	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			500419	3147			160
			Тенге			25558	1071			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			419187				
	Материалы -		Тенге			214631				
	Всего заработная плата -		Тенге				22909,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			50332				
	Местные материалы -		Тенге			114645				
		Накладные расходы -	Тенге			27352				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4103,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26792				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			473331				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							156
		Сметная заработная плата -	Тенге				27012,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			81232				
	Материалы -		Тенге			167				
	Всего заработная плата -		Тенге				3721,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			76697				
		Накладные расходы -	Тенге			3349				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				502,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5075				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			89656				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				4223,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			562987				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							181
		Сметная заработная плата -	Тенге				31235,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1940499	17543			1519

Заказчик: ГУ"Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства акимата Костанайской области"
Подрядчик: ТОО"Теплоэнергострой"
Наименование стройки - Строительство газопровода высокого давления от ГРС до ГРП в селах Денисовка и Некрасовка Денисовского района

Форма 2в

Наименование объекта - Аварийно-диспетчерский пункт (объектная смета 3-2)

АКТ № 1
приемки выполненных работ за июнь месяц 2012г

на Сантехнические работы ОВ (локальная смета 3-2-2)

Основание:

Сметная стоимость	327,354	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	162	чел.-ч

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1.Отопление									
		1.1Отопление									
1	Ц0111-30-1 поз.1	**Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях**	7	64,86	--	454	--	312	0,29	2	
		шт		49,50	--	347	--	90	--	--	
2	С130904-59 поз.2	**Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм**	7	377,00	--	2639	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
3	Е0118-22-5 поз.3	**Установка кранов воздушных**	16	28,13	--	450	--	461	0,12	2	
		комплект		22,50	--	360	--	128	--	--	
4	СПРайс Челяб.ч2стр.227 поз.4	**Кран Маевский**	16	55,00	--	880	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0118-6-1 поз.5	Установка чугунных радиаторов	28,65	144,29	34,73	4134	995	4454	0,68	20
		1кВт		108,45	13,01	3107	373	128	0,06	2
6	С131204-13 поз.6	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	28,65	4150,00	--	118898	--	--	--	--
		кВт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0116-6-2 поз.7	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	160	264,48	3,96	42317	634	10996	0,30	48
		м		52,20	1,49	8352	238	128	0,01	1
8	Е0116-6-3 поз.8	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	65	343,48	3,96	22326	257	4467	0,30	19
		м		52,20	1,49	3393	97	128	0,01	--
9	Е0116-6-4 поз.9	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	10	422,48	3,96	4225	40	687	0,30	3
		м		52,20	1,49	522	15	128	0,01	--
10	Е0115-172-4 поз.10	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм в т.ч. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	24,4	166,84	0,07	4071	2	2767	0,65	16
		м2		108,00	0,02	2635	--	105	--	--
11	Е0116-10-1 поз.11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	4	425,70	14,12	1703	56	541	0,55	2
		м		100,35	5,29	401	21	128	0,03	--
12	С130810-45 поз.12	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	14,52	200,00	--	2904	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
13	С130901-63 поз.13	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	8	507,00	--	4056	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С130901-61 поз.14	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	6	362,00	--	2172	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С130901-62 поз.15	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	8	408,00	--	3264	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.4Тепловой пункт								
16	Е0118-16-1 поз.21	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм	2	10269,61	76,23	20539	152	1238	2,64	5
		1шт		454,50	29,25	909	58	128	0,14	--
17	Е0116-15-2 поз.22	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
		1шт		254,25	15,75	1526	94	128	0,07	--
18	С130901-101 поз.23	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	5320,00	--	10640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С130901-94 поз.24	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	1270,00	--	2540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С130901-93 поз.25	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	869,00	--	869	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С130901-63 поз.26	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	507,00	--	507	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0118-22-4 поз.29	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	63,00	--	126	--	138	0,31	1
		комплект		54,00	--	108	--	128	--	--
23	СПРайс Челяб.от03.03.2010 поз.30	Термометр ТТЖУ	2	265,00	--	530	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0112-698-3 поз.31	Расширитель с бобышкой из углеродисой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм, на условное давление до 10 МПа для трубопровода, диаметром до 76 мм	2	1123,10	93,10	2246	186	1041	3,00	6
		шт		576,00	2,30	1152	5	90	0,01	--
25	Е0118-22-2 поз.32	Установка манометров с трехходовым краном	3	858,70	1,57	2576	5	156	0,22	1
		комплект		40,50	--	122	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	СПРайс Челяб.от03.03.2010 поз.33	Манометр МПУ-6кгс/см2	2	730,00	--	1460	--	--	--	--
	поз.33	шт		--	--	--	--	--	--	--
27	СПРайс Челяб.от03.03.2010 поз.34	Манометр МПУ-16кгс/см2	1	884,00	--	884	--	--	--	--
	поз.34	шт		--	--	--	--	--	--	--
28	П0112-698-1 поз.35	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	7	436,80	18,80	3058	132	838	0,58	4
		шт		133,00	--	931	--	90	--	--
29	Е0109-24-1 поз.36	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,04524	13864,97	4022,39	627	182	413	56,50	3
		т		9090,00	1071,86	411	48	90	3,81	--
30	С12021-41 поз.37	Конструкции стальные из одного профиля	0,04524	147100,00	--	6655	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0116-6-3 поз.38	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	1	343,48	3,96	343	4	69	0,30	--
		м		52,20	1,49	52	1	128	0,01	--
32	Е0116-10-2 поз.39	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	4	623,70	14,12	2495	56	541	0,55	2
		м		100,35	5,29	401	21	128	0,03	--
33	СПрайс Челяб.от 03.03.10 поз.45	Насос Р2 ручной поршневой +Р 0.8-30	1	4204,00	--	4204	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			277632	2936			142
			Тенге			24729	973			5
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			9512				
	Материалы -		Тенге			3011				
	Всего заработная плата -		Тенге				2434,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3754				
		Накладные расходы -	Тенге			2191				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				329,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			702				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			12405				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2763,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8275				
	Материалы -		Тенге			984				
	Всего заработная плата -		Тенге				2636,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4204				
		Накладные расходы -	Тенге			2767				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				415,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			663				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11705				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				3051,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7282				
	Материалы -		Тенге			34				
	Всего заработная плата -		Тенге				459,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6655				
		Накладные расходы -	Тенге			413				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				62,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			462				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8157				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				521,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			252564				
	Материалы -		Тенге			79954				
	Всего заработная плата -		Тенге				20173,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			148489				
		Накладные расходы -	Тенге			25821				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3873,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16703				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			295088				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							129
		Сметная заработная плата -	Тенге				24046,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			327354				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							162
		Сметная заработная плата -	Тенге				30381,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			277632	2936			142
			Тенге			24729	973			5
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			9512				
	Материалы -		Тенге			3011				
	Всего заработная плата -		Тенге				2434,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3754				
		Накладные расходы -	Тенге			2191				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				329,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			702				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			12405				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2763,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8275				
	Материалы -		Тенге			984				
	Всего заработная плата -		Тенге				2636,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4204				
		Накладные расходы -	Тенге			2767				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				415,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			663				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11705				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				3051,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7282				
	Материалы -		Тенге			34				
	Всего заработная плата -		Тенге				459,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6655				
		Накладные расходы -	Тенге			413				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				62,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			462				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8157				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				521,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			252564				
	Материалы -		Тенге			79954				
	Всего заработная плата -		Тенге				20173,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			148489				
		Накладные расходы -	Тенге			25821				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3873,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16703				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			295088				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							129
		Сметная заработная плата -	Тенге				24046,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			327354				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							162
		Сметная заработная плата -	Тенге				30381,00			

СДАЛ:
Прораб_____Джардемов М.

ПРИНЯЛ:
И.О. Нач.отдела РиРИП
_____К.Б.Ерденов

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт технадзора Кочин В.Ф
Рег. NN: 308; 310; 311

Заказчик: ГУ"Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства акимата Костанайской области"
Подрядчик: ТОО"Теплоэнергострой"
Форма 2в
Наименование стройки - Строительство газопровода высокого давления от ГРС до ГРП в селах Денисовка и Некрасовка Денисовского района

Наименование объекта - Аварийно-диспетчерский пункт(объектная смета 3-2)

АКТ № 1
приемки выполненных работ за июнь месяц 2012г

на Электроосвещение (локальная смета 3-2-4)

Основание:

Сметная стоимость	22,313	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	40	чел.-ч

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживаю-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0108-403-3 поз.42	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах м	199,7	47,20	14,80	9426	2956	5805	0,16	32
				26,30	4,30	5252	859	95	0,02	5
2	С151607-123 поз.45	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2 1000м	0,01043	29000,00	--	302	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	Справс Челяб.ч1. стр.100 поз.46 поз.46	Провод ПУНП 3х1,5 1000м	0,104	37722,00	--	3923	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	Справс Челяб.ч1. стр.100 поз.47 поз.47	Провод ПУНП 3х2,5 1000м	0,017	62474,00	--	1062	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
5	С151601-341 поз.49	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марки ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,0102	52100,00	--	531	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**15245**	**2956**			**32**
			Тенге			**5252**	**859**			**5**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**10260**				
	Материалы -		Тенге			**1218**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**6111,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**834**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5805**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**871,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**964**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**17029**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6982,00**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4985**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**4985**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**299**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5284**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**22313**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6982,00**			

СДАЛ:

Прораб Джардемов М.

ПРИНЯЛ:

И.О. Нач.отдела РиРИП

К.Б.Ерденов

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Заказчик: ГУ"Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства акимата Костанайской области"
Подрядчик: ТОО"Теплоэнергострой"
Наименование стройки - Строительство газопровода высокого давления от ГРС до ГРП в селах Денисовка и Некрасовка Денисовского района

Форма 2в

Наименование объекта - Наружные сети телефонизации, радиосвязь, пожарная сигнализация

АКТ №1
приемки выполненных работ за июнь месяц 2012г

на Диспетчерская радиосвязь (локальная смета 5-1-3)

Основание:

Сметная стоимость 1213,983 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 127 чел.-ч

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиция норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы								
1	Е0133-29-3 поз.20	Установка в отрытые котлованы сборных железобетонных центрифугированных стоек порталов без оттяжек массой до 3,5 т	6,236	3703,42	2182,89	23095	13613	13512	8,10	51
		1м3		1476,00	587,56	9204	3664	105	2,15	13
2	Е0133-30-4 поз.21	Установка болтовых стальных стоек порталов ошиновки массой до 3 т	2,0744	5937,24	2809,74	12316	5829	8404	17,20	36
		1т		3127,50	730,92	6488	1516	105	2,53	5
3	СПрайс поз.22	Мачта прожекторная	2,0744	520882,00	--	1080518	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С11011-57 поз.23	Болты строительные с гайками, анкерные	0,036	119700,00	--	4309	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0101-164-2 поз.24	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,14	218,93	--	906	--	1024	1,54	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		218,93	--	906	--	113	--	--
6	Е0101-166-2 поз.25	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,14	134,10	--	555	--	627	0,97	4
		м3		134,10	--	555	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1121699	19441			97
			Тенге			17154	5180			19
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1109383				
	Материалы -		Тенге			278				
	Всего заработная плата -		Тенге				14330,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1084827				
		Накладные расходы -	Тенге			15163				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2274,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67473				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1192019				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							82
		Сметная заработная плата -	Тенге				16604,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12316				
	Всего заработная плата -		Тенге				8004,00			
		Накладные расходы -	Тенге			8404				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1261,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1243				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			21964				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				9265,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1213983				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							127
		Сметная заработная плата -	Тенге				25869,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1121699	19441			97
			Тенге			17154	5180			19
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1109383				
	Материалы -		Тенге			278				
	Всего заработная плата -		Тенге				14330,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1084827				
		Накладные расходы -	Тенге			15163				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2274,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67473				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1192019				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				16604,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12316				
	Всего заработная плата -		Тенге				8004,00			
		Накладные расходы -	Тенге			8404				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1261,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1243				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			21964				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				9265,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1213983				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							127
		Сметная заработная плата -	Тенге				25869,00			

СДАЛ:

Прораб _____ Джардемов М.

ПРИНЯЛ:

И.О. Нач.отдела РиРИП

_____ К.Б.Ерденов

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт технадзора Кочин В.Ю.
Рег. NN: 308; 310; 311 _____

Заказчик: ГУ"Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства акимата Костанайской области"
Подрядчик: ТОО"Теплоэнергострой"
Форма 2в
Наименование стройки - Строительство газопровода высокого давления от ГРС до ГРП в селах Денисовка и Некрасовка Денисовского района

Наименование объекта - Благоустройство и озеленение (объектная смета 7-1)

АКТ № 1
приемки выполненных работ за июнь месяц 2012г

на Вертикальная планировка(локальная смета 7-1-1)

Основание:

Сметная стоимость 91,336 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 469 чел.-ч

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего; рабочих, обслуживаю-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-30-1 поз.1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	600	0,28	0,28	168	168	52	--	--
		м2		--	0,09	--	55	97	--	--
2	Е0101-24-2 поз.2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	557,7	9,24	9,24	5153	5153	1623	--	--
		м3		--	3,00	--	1673	97	0,01	6
3	С01031-А7-1 поз.3	Погрузка грунта растительного слоя /земли, перегной/ при автомобильных перевозках	669,24	30,00	--	20077	--	14054	0,44	295
		т		21,00	--	14054	--	100	--	--
4	С010333-А5-1 поз.4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	669,24	54,89	--	36735	--	7348	0,23	154
		т		10,98	--	7348	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-30-1 поз.5	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	2605,33	0,28	0,28	729	729	227	--	--
		м2		--	0,09	--	234	97	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			62870	6058			449
			Тенге			21401	1967			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			62870				
	Всего заработная плата -		Тенге				23368,00			
	Транспортные расходы -		Тенге			56812				
		Накладные расходы -	Тенге			23309				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3496,00			
		Неучитываемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5171				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			91336				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							469
		Сметная заработная плата -	Тенге				26864,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			91336				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							469
		Сметная заработная плата -	Тенге				26864,00			

СДАЛ:

Прораб _____ Джардемов М.

ПРИНЯЛ:

И.О. Нач.отдела РиРИП

_____ К.Б.Ердёнов

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311 _____