Наш

АКТ выполненных работ №3
от 31 июля 2012 г.

Заказчик ГУ "Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства акимата Костанайской области"

Исполнитель По договору № 55 от 26 апреля 2012 г. Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"

Объект Строительство газопровода высокого давления от ГРС до ГРП в селах Денисовке и Некрасовке Денисовского района Костанайской области

Программа 279004 "Газификация населенных пунктов"
Подпрограмма 015"За счет средств местного бюджета"
Специфика 421 "Строительство зданий и сооружений"

ТЕНГЕ

Сумма	Стоимость поставленных товаров, выполненных работ		Сумма	Сумма удержаного аванса		Ранее	Сумма подлежащая
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период	выплаченного	Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	зааактированные	
договора			аванса			суммы	к оплате
40 342 026,00	36 273 379,00	3 314 942,00	12 102 607,80	10 882 014,02	994 482,60	32 958 437,00	2 320 459,40

М.П. ТАЙКЕШОВ А.С. Начальник

М.П. ШИКТЫБАЕВ Б.Т. Директор

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Per. NN: 369; 310; 311

Форма № 1

Заказчик ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области"

Подрядчик ТОО"Теплоэнергострой"

"___" _____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

от 31 июля 2012г

Строительство газопровода высокого давления от ГРС до ГРП в селах Денисовка и Некрасовка Денисовского района

(наименование стройки)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
1	акт 1 гл.см.3-4	Дополнительные работы	1411,15	--	--	1411,15
		Всего по главе	**1411,15**	--	--	**1411,15**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	1411,15	--	--	**1411,15**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 3,4%	47,98	--	--	47,98
3	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	7,2	--	--	7,2
		Всего по главе	**47,98**	--	--	**47,98**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**1459,13**	--	--	**1459,13**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	48,15	--	--	48,15
5	СН РК 8.02-05-2002	Разница в стоимости электроэнергии 0,127424%	1,86	--	--	1,86
6	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	14,59	14,59

7	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--	5,84	5,84
		Всего по главе	**50,01**	--	**20,43**	**70,44**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**1509,14**	--	**20,43**	**1529,57**
8		В том числе возвратные суммы	7,2	--	--	7,2
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**1509,14**	--	**20,43**	**1529,57**
9	СН РК 8.02-02-2002 К-1,9071	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011г.	2878,08	--	38,96	2917,04
10		В том числе возвратные суммы в текущих ценах	13,73	--	--	13,73
11	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0%	--	--	58,34	58,34
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**2878,08**	--	**97,3**	**2975,38**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН с к-том снижения стоимосто к-0,994755	**2862,98**		**96,79**	**2959,77**
12	Решения Правительства	НДС (12%)	--	--	355,172	355,172
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**2862,98**	--	**451,962**	**3314,942**

ЗАКАЗЧИК:
Начальник
ГУ "Упра[illegible]лищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области"

Нач.отдела [illegible]
[illegible] Кундуков

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. №№: 308; 310; 311

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО " Теплоэнергострой"

Б.Т.Шиктыбаев.

Заказчик: ГУ"Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства акимата Костанайской области"
Подрядчик: ТОО"Теплоэнергострой"

Форма 2в

Наименование стройки - Строительство газопровода высокого давления от ГРС до ГРП в селах Денисовка и Некрасовка Денисовского района

Наименование объекта -

АКТ № 1
приемки выполненных работ за июль месяц 2012г

на Дополнительные работы (локальная смета 3-4)

Основание: Письмо согласования №05-2099/1 от27.07.2012г
техн. условия №112 от 04.06.2012г
ТОО"ЭПК-ФОРФАЙТ"

Сметная стоимость 1411.153 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 371 чел.-ч

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Асфальтобетонное покрытие въезда и площадка- участок АДС								
		Подготовка территории								
1	ЕС01031-А26-1 0,7	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	10	27,10	27,10	271	271	190	--	--
		т		--	18,97	--	190	100	0,11	1
2	С010333-А3-1 табл.7 к-1,1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1+ расстояние до ТБО**	10	60,05	--	600	--	120	0,25	3
				12,01	--	120	--	100	--	--
		т								
		Площадка и въезд								
3	Е0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(устройство корыта)**	560	9,24	9,24	5174	5174	1630	--	--
				--	3,00	--	1681	97	0,01	6
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	560	26,22	25,02	14683	14012	4311	0,01	4
		м3		1,15	6,79	644	3800	97	0,02	13
5	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	672	49,50	49,50	33264	33264	6653	--	--
		т		--	9,90	--	6653	100	0,21	140
6	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	105	1552,76	68,13	163040	7154	4768	0,14	15
		м3		21,38	12,76	2245	1340	133	0,04	5
7	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	700	441,72	33,28	309204	23297	15349	0,03	23
		м2		5,00	11,49	3500	8041	133	0,04	28
8	Е0127-22-1 к-5 т.ч. п1.37	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	3500	27,59	--	96565	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	700	547,13	15,35	382991	10746	10241	0,03	24
		м2		5,94	5,06	4158	3542	133	0,02	12
10	Е0127-54-1 к=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2800	65,48	--	183344	--	37	--	--
		м2		0,01	--	28	--	133	--	--
		Водопропускная труба								
11	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(для укладки водопропускной трубы)	2,2	218,93	--	482	--	544	1,54	3
		м3		218,93	--	482	--	113	--	--
12	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,011	204666,79	85907,16	2251	945	1835	504,00	6
		км		95850,00	32451,75	1054	357	130	158,50	2
13	С130806-110 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кв-БСт4кв, 325х4,5 мм	11,04	2540,00	--	28042	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
14	Е0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за 2 раза	22,44	16,64	0,02	373	--	89	0,02	--
		м2		4,39	--	99	--	90	--	--
15	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (водопропускную трубу)	1,17	122,18	--	143	--	162	0,89	1
		м3		122,18	--	143	--	113	--	--
		Озеленение								
16	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	178,5	225,58	0,34	40266	61	9066	0,27	48
		м2		39,24	0,13	7004	23	129	--	--
17	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	178,5	22,62	--	4037	--	1890	0,05	9
		м2		8,21	--	1465	--	129	--	--
		Электроснабжение								
18	СПРайс	Счетчик Меркурий 230, многотарифный с долговременной памятью, трехфазный	1	12852,55	--	12853	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Локальная смета 3-1-4								
19	Ц0108-600-2 поз.17	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	-166,90	-5,40	-167	-5	-152	-1,00	-1
		шт		-158,00	-2,30	-158	-2	95	-0,01	--
20	99-4-3прайс поз.18	Счетчик СА4-3703+ЦЭ6807БК	1	-1453,00	--	-1453	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Локальная смета 3-2-4								
21	99-4-3 прайс поз.20	Счетчик СА4-3703+ЦЭ6807БК	1	-1453,00	--	-1453	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1274544	94922			136
			Тенге			20784	25624			207
Стоимость монтажных работ -			Тенге			9780				
Материалы -			Тенге			-4				
Всего заработная плата -			Тенге				-160,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			9947				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			-152				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-23,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			578				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			10205				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1
		Сметная заработная плата -	Тенге				-183,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1236713				
	Материалы -		Тенге			2809				
	Всего заработная плата -		Тенге				46569,00			
	Местные материалы -		Тенге			1117553				
	Транспортные расходы -		Тенге			600				
		Накладные расходы -	Тенге			56884				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8533,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77616				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1371213				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							372
		Сметная заработная плата -	Тенге				55101,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			28052				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			28052				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1683				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			29735				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1411153				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							371
		Сметная заработная плата -	Тенге				54918,00			
		РАЗДЕЛ 2.Исключить след поз.								
		Снятие и хранение растительного слоя								
		Локальная смета 1-1-1								
22	Е0101-24-1	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м+(снятие ПСП)**	6992,625	-7,91	-7,91	-55309	-55309	-17420	--	--
		м3		--	-2,57	--	-17959	97	-0,01	-69
23	Е0101-24-1	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м+(возврат ПСП)**	6992,625	-7,91	-7,91	-55309	-55309	-17420	--	--
		м3		--	-2,57	--	-17959	97	-0,01	-69
		Разбивка трассы(локальная смета 1-1-2)								
24	С95-27-1 поз.1	**Восстановление трассы**	0,0705	-15812,00	--	-1115	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С95-27-1 поз.2	Закрепление трассы	0,0705	-8342,00	--	-588	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Высокое давление(локальная смета 2-1-1)								
		Раздел 13.УГРПШ-50Н-О-1шт								
		13.1Ограждение УГРПШ-50-2-ВО								
26	Е0113-26-6 поз.256	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	30,5	-80,82	-0,02	-2465	-1	-114	-0,02	-1
		м2		-4,16	--	-127	--	90	--	--
		Электрохимзащита (локальная смета 2-1-3)								
27	У3-40-1 поз.30	Контрольно-измерительные пункты на трубопроводах в ковере	19	-12860,95	-213,61	-244358	-4059	-121951	-30,80	-585
		пункт		-5297,64	-51,08	-100655	-971	120	-0,30	-6
28	Ц0108-472-2 поз.31	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	76	-61,90	-3,30	-4704	-251	-1689	-0,14	-11
		м		-23,00	-0,40	-1748	-30	95	--	--
29	С99-20-4 поз.34	Стоимость ковера	24	-1380,00	--	-33120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	У3-8-2 поз.35	Протекторы с активатором одиночные типа ПМ-10У на трубопроводе с выводом под ковер	5	-23391,67	-2787,13	-116958	-13936	-53588	-44,90	-225
		протект		-7729,14	-1202,26	-38646	-6011	120	-5,90	-30
31	У3-49-1 поз.37	Прокладка кабеля питания по стенам или опорам /без стоимости кабеля/, масса 1 м кабеля до 3 кг	25	-1013,78	-53,24	-25345	-1331	-1643	-0,30	-8
		м		-44,55	-10,22	-1114	-255	120	-0,10	-3
32	С151601-104 поз.38	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 1х10 мм2	0,0255	-21700,00	--	-553	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Локальная смета 3-1-4								
33	Ц0108-600-2 поз.17	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	-166,90	-5,40	-167	-5	-152	-1,00	-1
		шт		-158,00	-2,30	-158	-2	95	-0,01	--
34	99-4-3прайс поз.18	Счетчик СА4-3703+ЦЭ6807БК	1	-1453,00	--	-1453	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		Локальная смета 3-2-4								
35	99-4-3 прайс поз.20	Счетчик СА4-3703+ЦЭ6807БК	1	-1453,00	--	-1453	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Наружные сети телефонизации(локальная смета 5-1-1)								
36	Е0101-81-4 поз.1	Устройство каналов канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт (140 л.с.) с предварительным выравниванием трассы в грунтах 2 группы	5,4	-42,20	-42,20	-228	-228	-47	--	--
		м3		--	-9,01	--	-49	97	-0,03	--
37	Е0101-27-2 поз.2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	5,4	-6,48	-6,48	-35	-35	-11	--	--
		м3		--	-2,10	--	-11	97	-0,01	--
38	Ц0108-142-1 поз.3	Устройство постели при одном кабеле в траншее	30	-36,70	-27,80	-1101	-834	-447	-0,06	-2
		м		-8,80	-6,90	-264	-207	95	-0,04	-1
39	Е0134-103-1 поз.4	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,03	-163603,38	--	-4908	--	-686	-133,00	-4
		кан.-км		-20790,00	--	-624	--	110	--	--
		НВК-Колодцы(локальная смета 6-1-1)								
		3.1.В1								
40	Е0122-41-1 поз.23	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,82	-8584,66	-1879,87	-15624	-3421	-4670	-8,86	-16
		м3		-1435,50	-538,43	-2613	-980	130	-2,06	-4
41	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 поз.24	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	1,78	-7310,00	--	-13012	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 поз.25	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0,07	-4338,00	--	-304	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 поз.26	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0,87	-4338,00	--	-3774	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 поз.27	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	1,78	-4338,00	--	-7722	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	С12021-245 поз.28	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,01384	-172800,00	--	-2392	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 поз.29	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	0,43	-28900,00	--	-12427	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0108-6-9 поз.30	Кладка стен приямков и каналов	0,01	-11938,85	-296,60	-119	-3	-12	-5,95	--
		м3		-915,75	-110,25	-9	-1	118	-0,54	--
48	Е0108-4-7 поз.31	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	14,53	-245,44	-3,82	-3566	-55	-665	-0,21	-3
		м2		-37,35	-1,44	-543	-21	118	-0,01	--
49	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	-8060,00	--	-8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Ограждение (локальная смета 7-1-3)								
50	С12021-268	Сварная решетка ограждения	3,69162	-134000,00	--	-494677	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-1110855	-134787			-855
			Тенге			-146499	-44456			-181

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			-396093				
	Материалы -		Тенге			-229633				
	Всего заработная плата -		Тенге				-150062,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-3459				
		Накладные расходы -	Тенге			-179472				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-90
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-26921,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-34534				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			-610098				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-959
		Сметная заработная плата -	Тенге				-176982,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-207931				
	Материалы -		Тенге			-8417				
	Всего заработная плата -		Тенге				-40894,00			
	Местные материалы -		Тенге			-46401				
		Накладные расходы -	Тенге			-41046				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-6157,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-14939				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-263916				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-186
		Сметная заработная плата - *	Тенге				-47051,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-497069				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-497069				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-29824				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-526893				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-8060				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-8060				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-484				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-8544				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			-1703				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			-1703				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-1411153				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1146
		Сметная заработная плата -	Тенге				-224034,00			
		РАЗДЕЛ 3.Включить след поз.								
		Снятие и хранение растительного слоя								
		Локальная смета 1-1-1								
51	E0101-24-1	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м+(снятие ПСП)**	6992,625	7,91	7,91	55309	55309	17420	--	--
		м3		--	2,57	--	17959	97	0,01	69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м+(возврат ПСП)	6992,625	7,91	7,91	55309	55309	17420	--	--
		м3		--	2,57	--	17959	97	0,01	69
		Разбивка трассы(локальная смета 1-1-2)								
53	С95-27-1 поз.1	Восстановление трассы	0,0705	15812,00	--	1115	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
54	С95-27-1 поз.2	Закрепление трассы	0,0705	8342,00	--	588	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Высокое давление(локальная смета 2-1-1)								
		Раздел 13.УГРПШ-50Н-О-1шт								
		13.1Ограждение УГРПШ-50-2-ВО								
55	Е0113-26-6 поз.256	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	30,5	80,82	0,02	2465	1	114	0,02	1
		м2		4,16	--	127	--	90	--	--
		Электрохимзащита (локальная смета 2-1-3)								
56	У3-40-1 поз.30	Контрольно-измерительные пункты на трубопроводах в ковере	19	12860,95	213,61	244358	4059	121951	30,80	585
		пункт		5297,64	51,08	100655	971	120	0,30	6
57	Ц0108-472-2 поз.31	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	76	61,90	3,30	4704	251	1689	0,14	11
		м		23,00	0,40	1748	30	95	--	--
58	С99-20-4 поз.34	Стоимость ковера	24	1380,00	--	33120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	У3-8-2 поз.35	Протекторы с активатором одиночные типа ПМ-10У на трубопроводе с выводом под ковер	5	23391,67	2787,13	116958	13936	53588	44,90	225
		протект		7729,14	1202,26	38646	6011	120	5,90	30
60	У3-49-1 поз.37	Прокладка кабеля питания по стенам или опорам /без стоимости кабеля/, масса 1 м кабеля до 3 кг	25	1013,78	53,24	25345	1331	1643	0,30	8
		м		44,55	10,22	1114	255	120	0,10	3
61	С151601-104 поз.38	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 1х10 мм2	0,0255	21700,00	--	553	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Локальная смета 3-1-4								
62	Ц0108-600-2 поз.17	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
63	99-4-3прайс поз.18	Счетчик СА4-3703+ЦЭ6807БК	1	1453,00	--	1453	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Локальная смета 3-2-4								
64	99-4-3 прайс поз.20	Счетчик СА4-3703+ЦЭ6807БК	1	1453,00	--	1453	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Наружные сети телефонизации(локальная смета 5-1-1)								
65	Е0101-81-4 поз.1	Устройство каналов канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт (140 л.с.) с предварительным выравниванием трассы в грунтах 2 группы	5,4	42,20	42,20	228	228	47	--	--
		м3		--	9,01	--	49	97	0,03	--
66	Е0101-27-2 поз.2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	5,4	6,48	6,48	35	35	11	--	--
		м3		--	2,10	--	11	97	0,01	--
67	Ц0108-142-1 поз.3	Устройство постели при одном кабеле в траншее	30	36,70	27,80	1101	834	447	0,06	2
		м		8,80	6,90	264	207	95	0,04	1
68	Е0134-103-1 поз.4	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,03	163603,38	--	4908	--	686	133,00	4
		кан.-км		20790,00	--	624	--	110	--	--
		НВК-Колодцы(локальная смета 6-1-1)								
		3.1.В1								
69	Е0122-41-1 поз.23	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,82	8584,66	1879,87	15624	3421	4670	8,86	16
		м3		1435,50	538,43	2613	980	130	2,06	4
70	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	1,78	7310,00	--	13012	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С- 2004 поз.24	м		--	--	--	--	--	--	--
71	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 поз.25	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0,07	4338,00	--	304	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
72	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 поз.26	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0,87	4338,00	--	3774	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
73	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 поз.27	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	1,78	4338,00	--	7722	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
74	С12021-245 поз.28	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,01384	172800,00	--	2392	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	0,43	28900,00	--	12427	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0108-6-9 поз.30	Кладка стен приямков и каналов	0,01	11938,85	296,60	119	3	12	5,95	--
		м3		915,75	110,25	9	1	118	0,54	--
77	Е0108-4-7 поз.31	Гидроизоляции боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	14,53	245,44	3,82	3565	55	665	0,21	3
		м2		37,35	1,44	543	21	118	0,01	--
78	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ограждение (локальная смета 7-1-3)								
79	С12021-268	**Сварная решетка ограждения**	3,69162	134000,00	--	494677	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			1110855	134787			855
			Тенге			146499	44456			181
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			396093				
	Материалы -		Тенге			229633				
	Всего заработная плата -		Тенге				150062,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3459				
		Накладные расходы -	Тенге			179472				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26921,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34534				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			610098				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							959
		Сметная заработная плата -	Тенге				176982,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			207931				
	Материалы -		Тенге			8417				
	Всего заработная плата -		Тенге				40894,00			
	Местные материалы -		Тенге			46401				
		Накладные расходы -	Тенге			41046				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6157,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14939				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			263916				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							186
		Сметная заработная плата -	Тенге				47051,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			497069				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			497069				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29824				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			526893				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8060				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8060				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			484				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8544				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			1703				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			1703				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1411153				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1146
		Сметная заработная плата -	Тенге				224034,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1274544	94922			136
			Тенге			20784	25624			207

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			9780				
	Материалы -		Тенге			-4				
	Всего заработная плата -		Тенге				-160,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9947				
		Накладные расходы -	Тенге			-152				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-23,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			578				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			10205				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1
		Сметная заработная плата -	Тенге				-183,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1236713				
	Материалы -		Тенге			2809				
	Всего заработная плата -		Тенге				46569,00			
	Местные материалы -		Тенге			1117553				
	Транспортные расходы -		Тенге			600				
		Накладные расходы -	Тенге			56884				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8533,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77616				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1371213				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							372
		Сметная заработная плата -	Тенге				55101,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			28052				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			28052				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1683				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			29735				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1411153				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							371
		Сметная заработная плата -	Тенге				54918,00			

СДАЛ:

Прораб _____ Джардемов М.

ПРИНЯЛ:

Нач.отдела РиРИП

_____ М.К.Суюндуков

ТЕХНАДЗОР: _____

Эксперт технадзора Качин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311