АКТ выполненных работ №2
от 30 июля 2012 г.

Заказчик ГУ "Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства акимата Костанайской области"

Исполнитель По договору № 55 от 26 апреля 2012 г. Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"

Объект Строительство газопровода высокого давления от ГРС до ГРП в селах Денисовке и Некрасовке Денисовского района Костанайской области

Программа 279004 "Газификация населенных пунктов"
Подпрограмма 015"За счет средств местного бюджета"
Специфика 421 "Строительство зданий и сооружений"

ТЕНГЕ

Сумма	Стоимость поставленных товаров, выполненных работ		Сумма	Сумма удержаного аванса		Ранее	Сумма подлежащая
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период	выплаченного аванса	Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	зааактированные суммы	к оплате
договора							
40 342 026,00	32 958 437,00	20 998 393,00	12 102 607,80	9 887 531,42	6 299 517,90	11 960 044,32	14 698 875,10

М.П. ЗАКАЗЧИК ТАЙКЕШОВ А.С. Начальник

М.П. ПОДРЯДЧИК ШИКТЫБАЕВ Б.Т. Директор

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Форма № 1

Заказчик ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области"

Подрядчик ТОО"Теплоэнергострой"

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

от 30июля 2012г

Строительство газопровода высокого давления от ГРС до ГРП в селах Денисовка и Некрасовка Денисовского района

(наименование стройки)

СОСТАВЛЕН в ценах на 01.01.2001 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Об.см.3-1-Теплая стоянка на 2 бокса.Пункт автономного теплоснабжения				
1	акт№2 л.см.3-1-1	Общестроительные работы	86,92	--	--	86,92
2	акт№1 л.см.3-1-2	Сантехнические работы ОВ	29,15	--	--	29,15
3	акт№2 л.см.3-1-3	Сантехнические работы ВК	41,28	8,71	--	49,99
4	акт№1 л.см.3-1-4	Электроосвещение	80,09	--	--	80,09
5	акт№1 л.см.3-1-7	Технологическое оборудование	--	92,56	--	92,56
6	акт№1 л.см.3-1-8	Автоматическая пожарная сигнализация	47,09	11,09	--	58,18
		Об.см3-2-Аварийно-диспетчерский пункт				
7	акт№2 л.см.3-2-1	Общестроительные работы	412,81	--	--	412,81
8	акт№2 л.см.3-2-2	Сантехнические работы ОВ	97,78	--	--	97,78
9	акт№1 л.см.3-2-3	Сантехнические работы ВК	179,46	18,00	--	197,46
10	акт№2 л.см.3-2-4	Электроосвещение	343,44	28,61	--	372,05
11	акт№1 л.см.3-2-5	Слабые токи	21,37	15,07	--	36,44

1	2	3	4	5	6	7
12	акт№1 л.см.3-2-6	Автоматическая пожарная сигнализация	190,96	90,62	--	281,58
13	акт№1 л.см.3-2-7	Технологическое оборудование	--	952,02	--	952,02
14	акт№1 л.см.3-3	Дополнительные работы	1435,75	753,18	--	2188,93
		Всего по главе	**2966,1**	**1969,86**	--	**4935,96**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
15	акт№1 л.см.4-1-2	Наружные сети АДС	78,05	--	--	78,05
		Всего по главе	**78,05**	--	--	**78,05**
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
16	акт№1 л.см.5-1-1	Наружная телефонизация	105,49	--	--	105,49
17	акт№1 л.см.5-1-2	Пожарная сигнализация	19,28	--	--	19,28
18	акт№2 л.см.5-1-3	Диспетчерская радиосвязь	492,94	61,23	--	554,17
		Всего по главе	**617,71**	**61,23**	--	**678,94**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
19	акт№1 л.см.6-1-1	НВК	5,59	--	--	5,59
20	акт№1 л.см.6-1-2	Теплотрасса	2,06	--	--	2,06
		Всего по главе	**7,65**	--	--	**7,65**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
21	акт№1 л.см.7-1-2	Благоустройство	1597	--	--	1597
22	акт№1 л.см.7-1-3	Ограждение АДС	940,02	--	--	940,02
23	акт№1 л.см.7-1-4	МАФ	88,64	--	--	88,64
24	акт№1 л.см.7-1-5	Озеленение	769,88	--	--	769,88
		Всего по главе	**3395,54**	--	--	**3395,54**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**7065,05**	**2031,09**	--	**9096,14**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
25	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 3,4%	240,21	--	--	240,21

1	2	3	4	5	6	7
26	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	36,03	--	--	36,03
		Всего по главе	**240,21**	--	--	**240,21**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**7305,26**	**2031,09**	--	**9336,35**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
27	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	241,07	--	--	241,07
28	СН РК 8.02-05-2002	Разница в стоимости электроэнергии 0,127424%	9,31	--	--	9,31
29	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	73,05	73,05
30	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--	29,22	29,22
		Всего по главе	**250,38**	--	**102,27**	**352,65**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**7555,64**	**2031,09**	**102,27**	**9689**
31		В том числе возвратные суммы	36,03	--	--	36,03
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**7555,64**	**2031,09**	**102,27**	**9689**
32	СН РК 8.02-02-2002 К-1,9071	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011г.	14409,34	3873,49	195,04	18477,86
33		В том числе возвратные суммы в текущих ценах	68,72	--	--	68,72
34	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0%	--	--	369,56	369,56
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**14409,34**	**3873,49**	**564,6**	**18847,42**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН с к-том снижения стоимосто к-0,994755	**14333,763**	**3853,172**	**561,63**	**18748,565**
35	Решения Правительства	НДС (12%)	--	--	2249,828	2249,828
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**14333,763**	**3853,172**	**2811,458**	**20998,393**

ЗАКАЗЧИК:
Начальник
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области"

_____ Е.С.Тайкешов

_____ М.К.Суюндуков

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Теплоэнергострой"

_____ Б.Т.Шиктыбаев.

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311 _____

Заказчик: ГУ"Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства акимата Костанайской области"
Подрядчик: ТОО"Теплоэнергострой"
Форма 2в
Наименование стройки - Строительство газопровода высокого давления от ГРС до ГРП в селах Денисовка и Некрасовка Денисовского района

Наименование объекта - Теплая стоянка на 2 бокса. Пункт автономного теплоснабжения(объектная смета 3-1)

АКТ № 1
приемки выполненных работ за июль месяц 2012г

на Сантехнические работы ОВ(локальная смета 3-1-2)

Основание

Сметная стоимость	29,145	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	32	чел.-ч

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция								
1	E0120-31-2 поз.22	**Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т**	1	1726,32	91,69	1726	92	1777	8,26	8
		шт		1354,50	33,75	1355	34	128	0,17	--
2	E0120-12-10 поз.24	**Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм**	9	311,15	16,15	2800	145	2125	1,07	10
		шт		177,75	6,75	1600	61	128	0,03	--
3	E0120-3-2 поз.25	**Прокладки воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	0,6	1867,88	13,16	1121	8	194	1,54	1
		м2		247,50	4,93	149	3	128	0,02	--
4	E0120-3-1 поз.26	**Прокладки воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	1,884	1797,88	13,16	3387	25	609	1,54	3
		м2		247,50	4,93	466	9	128	0,02	--
5	E0120-3-4 поз.27	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм**	1,1775	1657,88	13,16	1952	15	380	1,54	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		247,50	4,93	291	6	128	0,02	--
6	Е0120-3-8 поз.28	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	1,256	1483,11	8,40	1863	11	243	0,92	1
		м2		147,83	3,15	186	4	128	0,02	--
7	Е0109-53-2 поз.29	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,0083	9850,47	1162,94	82	10	56	46,60	--
		т		7357,50	108,00	61	1	90	0,53	--
8	С11011-864 поз.30	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	0,0083	97200,00	--	807	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0128-932-1 поз.31	Местный вентиляционный отсос	1	459,49	7,01	459	7	405	3,00	3
		шт		447,75	2,25	448	2	90	0,01	--
10	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 поз.32	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	5,4	714,00	--	3856	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	99-1-1Челябинск ч2 стр.239 поз.33	Переход Ду 108х76 + АС-6	1	16,00	--	16	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С130806-68 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 поз.34	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	0,45	377,00	--	170	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	С130809-12 поз.35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	2	492,00	--	984	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С130809-11 поз.36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 80 мм	4	377,00	--	1508	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С131312-32 поз.37	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК200Ц для вентиляционных шахт, d-200 мм	1	787,00	--	787	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
16	С11011-59 поз.38	**Болты строительные с гайками и шайбами**	0,00126	149300,00	--	188	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			21707	312			28
			Тенге			4555	120			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			459				
	Материалы -		Тенге			5				
	Всего заработная плата -		Тенге				450,00			
		Накладные расходы -	Тенге			405				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				61,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			916				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				511,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			995				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			995				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1055				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			82				
	Материалы -		Тенге			11				
	Всего заработная плата -		Тенге				62,00			
		Накладные расходы -	Тенге			56				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			146				
		Сметная заработная плата -	Тенге				70,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			20170				
	Материалы -		Тенге			8508				
	Всего заработная плата -		Тенге				4163,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7320				
		Накладные расходы -	Тенге			5328				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				799,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1530				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			27028				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				4962,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			29145				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				5543,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			21707	312			28
			Тенге			4555	120			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			459				
	Материалы -		Тенге	Страниц -		5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				450,00			
		Накладные расходы -	Тенге			405				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				61,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			916				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				511,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			995				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			995				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1055				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			82				
	Материалы -		Тенге			11				
	Всего заработная плата -		Тенге				62,00			
		Накладные расходы -	Тенге			56				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			146				
		Сметная заработная плата -	Тенге				70,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			20170				
	Материалы -		Тенге			8508				
	Всего заработная плата -		Тенге				4163,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7320				
		Накладные расходы -	Тенге			5328				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				799,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1530				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			27028				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				4962,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			29145				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				5543,00			

СДАЛ:

Прораб _____ Джардемов М.

ПРИНЯЛ:

Нач.отдела РиРИП

_____ М.К.Суюндуков

ТЕХНАДЗОР: Эксперт технадзора Кочин В.Ф. г. МН: 308; 310; 311 _____

Заказчик: ГУ"Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства акимата Костанайской области"
Подрядчик: ТОО"Теплоэнергострой"
Наименование стройки - Строительство газопровода высокого давления от ГРС до ГРП в селах Денисовка и Некрасовка Денисовского района

Форма 2в

Наименование объекта - Теплая стоянка на 2 бокса. Пункт автономного теплоснабжения (объектная смета 3-1)

АКТ № 2
приемки выполненных работ за июль месяц 2012г

на Общестроительные работы (локальная смета 3-1-1)

Основание:

Сметная стоимость	86,921	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	84	чел.-ч

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5.Проемы								
1	E0110-23-1 поз.81	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	2,01	433,19	102,53	871	206	452	0,90	2
		м2		151,65	35,67	305	72	120	0,14	--
2	C12062-3 поз.82	**Блоки дверные одновольные с глухими волотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние**	2,01	4010,00	--	8060	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
3	C11011-790 поз.83	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание**	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			10891	206			2
			Тенге			305	72			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10891				
	Материалы -		Тенге			290				
	Всего заработная плата -		Тенге				377,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10020				
		Накладные расходы -	Тенге			452				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				68,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			681				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12023				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				444,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			12023				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				444,00			
		РАЗДЕЛ 8.Внутренняя отделка								
4	E0115-152-1 поз.130	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	130,18	17,55	0,12	2285	16	1884	0,09	12
		м2		13,73	0,05	1787	7	105	--	--
5	E0115-163-8 поз.132	**Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен**	109,88	108,70	1,42	11944	156	3567	0,19	21
		м2		30,38	0,54	3338	59	105	--	--
6	E0115-163-8 поз.134	**Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен**	23,6	108,70	1,42	2565	34	766	0,19	5
		м2		30,38	0,54	717	13	105	--	--
7	E0115-163-4 поз.136	**Простая окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов дверных**	5,04	110,59	0,07	557	--	276	0,33	2
		м2		52,20	0,02	263	--	105	--	--
8	E0115-163-5 поз.137	**Простая окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов оконных**	5,88	123,64	0,07	727	--	403	0,41	2
		м2		65,25	0,02	384	--	105	--	--
9	E0115-163-4 поз.138	**Простая окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов дверных**	0,42	110,59	0,07	46	--	23	0,33	--
		м2		52,20	0,02	22	--	105	--	--
10	E0115-172-2 поз.139	**Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	48,96	85,71	1,84	4196	90	984	0,11	5
		м2		18,45	0,70	903	34	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			22320	296			47
			Тенге			7414	113			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22320				
		Материалы -	Тенге			14594				
		Всего заработная плата -	Тенге				7528,00			
		Накладные расходы -	Тенге			7904				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1186,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1813				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32038				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				8713,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			32038				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				8713,00			
		РАЗДЕЛ 9.Наружная отделка								
11	E0112-8-2 поз.140	**Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, поиски, балконы и др./ без водосточных труб**	217,67	31,04	0,05	6756	11	2000	0,05	11
		м2		7,70	0,02	1676	4	119	--	--
12	E0115-53-1 поз.141	**Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм**	13	128,33	0,60	1668	8	786	0,32	4
		м		57,38	0,23	746	3	105	--	--
13	E0115-152-1 поз.142	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	13	17,55	0,12	228	2	188	0,09	1
		м2		13,73	0,05	178	1	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**8652**	**20**			**16**
			Тенге			**2600**	**8**			**--**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8652				
		Материалы -	Тенге			5115				
		Всего заработная плата -	Тенге				2608,00			
		Местные материалы -	Тенге			915				
		Накладные расходы -	Тенге			2974				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				446,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			698				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12324				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3055,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			12324				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				3055,00			
		РАЗДЕЛ 10.Разные работы								
		10.3.Отмостка								
14	Е0108-3-2 поз.160	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	5,526	2472,77	100,89	13665	558	1056	0,85	5
		м3		123,75	38,25	684	211	118	0,18	1
15	Е0108-3-2 поз.162	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	6,3	2472,77	100,89	15578	636	1204	0,85	5
		м3		123,75	38,25	780	241	118	0,18	1
		10.4.Крыльца								
16	Е0112-1-5 поз.177	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя+(объем взят в акте за октябрь2011г)**	5,76	-430,66	-18,33	-2481	-106	-215	-0,14	-1
		м2		-24,53	-6,86	-141	-40	119	-0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			26762	1088			9
			Тенге			1322	413			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26762				
	Материалы -		Тенге			-1816				
	Всего заработная плата -		Тенге				1735,00			
	Местные материалы -		Тенге			26520				
		Накладные расходы -	Тенге			2045				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				307,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1728				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30536				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2042,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			30536				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2042,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			68626	1610			74
			Тенге			11642	606			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			68626				
	Материалы -		Тенге			18184				
	Всего заработная плата -		Тенге				12248,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10020				
	Местные материалы -		Тенге			27434				
		Накладные расходы -	Тенге			13375				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2006,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4920				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			86921				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				14254,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			86921				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				14254,00			

СДАЛ:

Прораб _____ Джардемов М.

ПРИНЯЛ:

Нач.отдела РиРИП

_____ М.К.Суюндуков

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт технадзора Комитет
Рег. NN: 308; 310; 311

Заказчик: ГУ"Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства акимата Костанайской области"
Подрядчик: ТОО"Теплоэнергострой" Форма 2в
Наименование стройки - Строительство газопровода высокого давления от ГРС до ГРП в селах Денисовка и Некрасовка Денисовского района

Наименование объекта - Теплая стоянка на 2 бокса. Пункт автономного теплоснабжения

АКТ № 2
приемки выполненных работ за июль 2012г

на Сантехнические работы ВК (локальная смета 3-1-3)

Основание

Сметная стоимость 49,99 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 10 чел.-ч

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел - ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ВІ								
1	E0116-7-6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**	4,5	693,07	10,34	3119	47	466	0,43	2
		м		76,95	3,87	346	17	128	0,02	--
2	E0116-7-3	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	4	362,67	4,19	1451	17	315	0,34	1
		м		59,85	1,58	239	6	128	0,01	--
3	E0116-7-1	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	1,5	329,67	4,19	495	6	118	0,34	1
		м		59,85	1,58	90	2	128	0,01	--
4	E0116-15-2	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	3500,00	--	3500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
7	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	471,00	--	471	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	2	8445,47	23,09	16891	46	426	0,90	2
		1кран		157,50	9,00	315	18	128	0,04	--
9	80-1-1Челябинск ч1стр.62	Огнетушитель порошковый ОП-10 + ОП 8	2	1963,00	--	3926	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	80-1-1Челябинск ч1стр.63	Шкаф ШПК-320	1	4782,00	--	4782	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	471,00	--	471	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С131103-9	Рукава поливочные, d 25 мм	20	362,00	--	7240	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	С130904-2	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм	1	432,00	--	432	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С131101-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	1	284,00	--	284	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С131101-55	Раковины РСВ стальные эмалированные с отъемной спинкой, деталями крепления, размером 500х400х410 мм	1	1630,00	--	1630	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			45638	194			9
			Тенге			1499	76			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			8708				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			8708				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			36930				
	Материалы -		Тенге			21209				
	Всего заработная плата -		Тенге				1575,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14028				
		Накладные расходы -	Тенге			2015				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				302,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2337				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			41282				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1877,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			49990				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1877,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			45638	194			9
			Тенге			1499	76			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			8708				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			8708				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			36930				
	Материалы -		Тенге			21209				
	Всего заработная плата -		Тенге				1575,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14028				
		Накладные расходы -	Тенге			2015				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				302,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2337				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			41282				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1877,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			49990				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1877,00			

СДАЛ:

Прораб _____ Джардемов М.

ПРИНЯЛ:

Нач.отдела РиРИП _____ М.К.Суюндуков

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт технадзора Ким В.Ч.
Рег. NN: 308; 310; 311

Заказчик: ГУ"Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства акимата Костанайской области"
Подрядчик: ТОО"Теплоэнергострой"
Форма 2в
Наименование стройки - Строительство газопровода высокого давления от ГРС до ГРП в селах Денисовка и Некрасовка Денисовского района

Наименование объекта - Теплая стоянка на 2 бокса. Пункт автономного теплоснабжения(объектная смета 3-1)

АКТ № 1
приемки выполненных работ за июль 2012г

на Электроосвещение (локальная смета 3-1-4)

Основание:

Сметная стоимость	80,087	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	76	чел.-ч

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0121-22-12 поз.3	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	5	239,31	3,06	1197	15	1282	1,40	7
		шт		236,25	1,15	1181	6	108	0,01	--
2	99-1-1 прайс поз.4	Выключатель ВА47-63-3	2	286,00	--	572	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	99-1-2 прайс поз.5	Выключатель ВА47-63-1	3	93,00	--	279	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С151609-8 поз.6	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 80, 100 мм	0,0022	322300,00	--	709	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	E0121-22-12 поз.9	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	3	239,31	3,06	718	9	769	1,40	4
				236,25	1,15	709	3	108	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
6	99-1-1прайс поз.10	Выключатель ВА47-63-3	1	286,00	--	286	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	99-1-2прайс поз.11	Выключатель ВА47-63-1	2	93,00	--	186	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С151609-8 поз.12	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 80, 100 мм	0,0022	322300,00	--	709	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0121-22-12 поз.15	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	3	239,31	3,06	718	9	769	1,40	4
		шт		236,25	1,15	709	3	108	0,01	--
10	99-1-1прайс поз.16	Выключатель ВА47-63-3	3	286,00	--	858	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-600-2 поз.17	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
12	99-4-3прайс поз.18	Счетчик СА4-3703+ЦЭ6807БК	1	1453,00	--	1453	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0108-530-1 поз.21	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	2	892,90	17,90	1786	36	753	2,00	4
		шт		394,00	2,30	788	5	95	0,01	--
14	80-1-5прайс Челябинск ч1стр98 поз.22	ПКУ 15-21131-40У3	1	2289,00	--	2289	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	99-1-3прайс Челябинск ч1стр86 поз.23	Пускатель магнитный ПМЛ 150002В	1	193,00	--	193	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0121-22-8 поз.24	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	3	34,70	--	104	--	96	0,19	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		29,48	--	88	--	108	--	--
17	С151801-155 поз.25	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, тип РШ-К	3	171,00	--	513	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-144-3 поз.26	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 16 мм2	10	26,50	--	265	--	250	0,15	2
		шт		26,30	--	263	--	95	--	--
19	99-1-16прайс Челябинск ч1стр98 поз.27	Наконечник ТЛ 4-5-3	10	26,00	--	260	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-472-3 поз.28	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	60	55,00	7,60	3300	456	1374	0,13	8
		м		23,20	0,90	1392	54	95	0,01	--
21	Е0121-9-3 поз.31	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	125	20,78	--	2598	--	2445	0,11	14
		м		18,11	--	2264	--	108	--	--
22	Е0121-2-1 поз.36	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	45	72,13	6,92	3246	311	2452	0,29	13
		м		46,13	4,33	2076	195	108	0,02	1
23	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 поз.37	Трубы винипластовые	9	650,00	--	5850	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0121-17-1 поз.38	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	3	169,86	57,56	509	173	398	0,55	2
		шт		86,85	35,93	261	108	108	0,16	--
25	С151701-14 поз.39	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	3	871,00	--	2613	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0121-18-1 поз.40	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	4	244,37	65,36	977	261	804	0,95	4
		шт		151,65	34,45	607	138	108	0,16	1
27	С151702-3 поз.41	Светильники тип ЛСП02-2Х40/Д20-01-УХЛ4	6	2320,00	--	13920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С151706-79 поз.42	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	14	99,00	--	1386	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С151705-3 поз.43	Стартер для люминесцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	16	14,00	--	224	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С151706-15 поз.44	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-100	4	39,00	--	156	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0121-22-4 поз.45	Установка выключателей герметических и полугерметических	10	82,17	--	822	--	578	0,34	3
		шт		53,55	--	536	--	108	--	--
32	С151801-18 поз.46	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	10	215,00	--	2150	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0121-24-13 поз.47	Установка трансформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	1	314,30	20,67	314	21	247	1,26	1
		шт		220,50	8,19	221	8	108	0,04	--
34	С151803-192 поз.48	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С151801-131 поз.49	Коробка пластмассовая, тип У409	12	509,00	--	6108	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	99-10-155 поз.50	Скоба для крепления кабеля	50	16,00	--	800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	99-10-21 поз.51	**Шпилька для крепления потолочных светильников**	**8**	**45,00**	--	**360**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**63315**	**1297**			**67**
			Тенге			**11251**	**522**			**2**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**2289**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**2289**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**55176**				
	Материалы -		Тенге			**4173**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**11773,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**38455**				
		Накладные расходы -	Тенге			**12369**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1855,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4053**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**71597**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**76**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13628,00**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**5850**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**5850**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**351**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**6201**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**80087**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**76**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13628,00**			

СДАЛ:

Прораб _____ Джардемов М.

ПРИНЯЛ:

Нач.отдела РиРИП

_____ М.К.Сувондуков

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт технадзора Кочин
Рег. NN: 308; 310; 311

Заказчик: ГУ"Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства акимата Костанайской области"
Подрядчик: ТОО"Теплоэнергострой"
Форма 2в
Наименование стройки - Строительство газопровода высокого давления от ГРС до ГРП в селах Денисовка и Некрасовка Денисовского района

Наименование объекта - Теплая стоянка на 2 бокса. Пункт автономного теплоснабжения

АКТ № 1
приемки выполненных работ за июль 2012г

на Технологическое оборудование(локальная смета 3-1-7)

Основание

Сметная стоимость 92,556 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиция норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	80-1-1С8.1 Административны	Стеллаж универсальный	8	8626,00	--	69008	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	80-1-2 С65,3,стр.15 п220	Стремянка бытовая из дюралюминиевых труб	1	1469,00	--	1469	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	80-1-3 прайс Челябинск ч1	Пожарный щит + ШП-310	1	3365,00	--	3365	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	80-1-4 С65,1,стр.18 п251	Ведро пожарное + ящик для песка	1	340,00	--	340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	80-1-5 ТОО "Пожтехника"	Огнетушитель ОУ-5	3	3086,00	--	9258	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	80-1-6 ТОО "Пожтехника"	Огнетушитель ОУ-10	2	4558,00	--	9116	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			92556	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			92556				
	ВСЕГО. Стоимость оборудования -		Тенге			92556				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			92556				

СДАЛ:

Прораб Джардемов М.

ПРИНЯЛ:

Нач.отдела РиРИП М.К.Суюндуков

ТЕХНАДЗОР: Эксперт технадзора Конин В.Ф. Рег. NN: 308; 310; 311

Заказчик: ГУ"Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства акимата Костанайской области"
Подрядчик: ТОО"Теплоэнергострой"
Наименование стройки - Строительство газопровода высокого давления от ГРС до ГРП в селах Денисовка и Некрасовка Денисовского района

Форма 2в

Наименование объекта - Благоустройство и озеленение(объектная смета 7-1)

АКТ № 1
приемки выполненных работ за июль месяц 2012г

на Озеленение(локальная смета 7-1-5)

Основание:

Сметная стоимость	769,88	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	804	чел.-ч

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0147-11-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте	34	56,94	12,39	1936	421	2160	0,32	11
		яма		44,55	4,70	1515	160	129	0,02	1
2	E0147-13-2	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 1,0х0,8 м	34	190,24	--	6468	--	8260	1,04	35
		шт		188,33	--	6403	--	129	--	--
3	C143012-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 м	34	649,00	--	22066	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	E0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	1748	225,58	0,34	394314	594	88776	0,27	468
		м2		39,24	0,13	68592	227	129	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0147-25-5	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлятьисключать**	1748	69,97	--	122308	--	17972	0,05	96
		м2		7,97	--	13932	--	129	--	--
6	Е0147-25-6	**Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных**	1748	19,01	--	33229	--	18513	0,05	92
		м2		8,21	--	14351	--	129	--	--
7	Е0147-27-1	**Устройство механизированным способом корыта под цветники глубиной 40 см**	13,8	57,86	9,48	798	131	926	0,36	5
		м2		48,38	3,64	668	50	129	0,01	--
8	Е0147-27-4	**Устройство цветников вручную, добавлять на каждые 10 см изменения глубины корыта**	27,6	30,11	--	831	--	1072	0,22	6
		м2		30,11	--	831	--	129	--	--
9	Е0147-29-1	**Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2**	13,8	213,08	--	2941	--	3732	1,35	19
		м2		209,63	--	2893	--	129	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**584891**	**1146**			**731**
			Тенге			**109184**	**437**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			584891				
	Материалы -		Тенге			75				
	Всего заработная плата -		Тенге				109621,00			
	Местные материалы -		Тенге			474486				
		Накладные расходы -	Тенге			141411				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21212,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43578				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			769880				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							804
		Сметная заработная плата -	Тенге				130832,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			769880				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							804
		Сметная заработная плата -	Тенге				130832,00			

СДАЛ:

Прораб _____ Джардемов М.

ПРИНЯЛ:

Нач.отдела РиРИП

_____ М.К.Суюндуков

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Заказчик: ГУ"Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства акимата Костанайской области"
Подрядчик: ТОО"Теплоэнергострой"
Форма 2в
Наименование стройки - Строительство газопровода высокого давления от ГРС до ГРП в селах Денисовка и Некрасовка Денисовского района

Наименование объекта - Теплая стоянка на 2 бокса. Пункт автономного теплоснабжения(объектная смета 3-1)

АКТ № 1
приемки выполненных работ за июль 2012г

на Автоматическая пожарная сигнализация(локальная смета 3-1-8)

Основание:

Сметная стоимость	58,179	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	126	чел.-ч

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0110-898-12	**Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке**	1	742,00	305,00	742	305	517	2,00	2
		коробка		398,00	72,00	398	72	110	0,42	--
2	С151802-14	**Коробка телефонная распределительная КРТ-10**	1	463,00	--	463	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-668-1	**Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении**	15	153,50	--	2303	--	1944	1,00	15
		шт		144,00	--	2160	--	90	--	--
4	80-1-3 ООО ПТФ"Интэк-сигнал"	**ИП103-5/1-А3**	15	112,00	--	1680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0110-668-2	**Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении**	3	369,90	1,60	1110	5	937	2,00	6
				347,00	--	1041	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
6	80-1-4 ООО ПТФ"Интэк-сигнал"	ИПР-513-10	3	1298,00	--	3894	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	14	742,00	305,00	10388	4270	7238	2,00	28
		коробка		398,00	72,00	5572	1008	110	0,42	6
8	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,014	26100,00	--	365	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0110-53-1	Прокладка кабелей и проводов питания на провододержателях, кабель или провод питания сечением 6 мм2	46	18,80	--	865	--	766	0,11	5
		м		18,50	--	851	--	90	--	--
10	С11011-668	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметром 2,5 мм	1,15	49,00	--	56	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	74	72,90	--	5395	--	3550	0,33	24
		м		53,30	--	3944	--	90	--	--
12	С151607-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2	0,1224	3660,00	--	448	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0110-683-13	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	1	3220,00	--	3220	--	1782	25,00	25
		шт		1980,00	--	1980	--	90	--	--
14	80-1-7 Челябинск ч1 стр121 2008	Сирена "Шмель-12	1	5515,00	--	5515	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0110-671-2	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям	20	61,10	0,80	1222	16	880	0,28	6
		м		48,80	0,10	976	2	90	--	--
16	99-1-1 Челябинск	провод МГШВ 0,75мм	0,02	11711,00	--	234	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ч1 стр126	1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**37900**	**4596**			**111**
			Тенге			**16922**	**1082**			**6**
	Стоимость оборудования -		Тенге			11089				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			11089				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			26754				
	Материалы -		Тенге			3726				
	Всего заработная плата -		Тенге				18004,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1511				
		Накладные расходы -	Тенге			17614				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2642,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2662				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			47030				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							126
		Сметная заработная плата -	Тенге				20646,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			56				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			56				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			60				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			58179				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							126
		Сметная заработная плата -	Тенге				20646,00			

СДАЛ:

Прораб _____ Джардемов М.

ПРИНЯЛ:

Нач.отдела РиРИП

_____ М.К.Суюндуков

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. №: 308; 310; 311 _____

Заказчик: ГУ"Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства акимата Костанайской области"
Подрядчик: ТОО"Теплоэнергострой"
Форма 2в
Наименование стройки - Строительство газопровода высокого давления от ГРС до ГРП в селах Денисовка и Некрасовка Денисовского района

Наименование объекта - Аварийно-диспетчерский пункт(объектная смета 3-2)

АКТ № 2
приемки выполненных работ за июль месяц2012г

на общестроительные работы(локальная смета 3-2-1)

Основание:

Сметная стоимость	412,808	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	304	чел.-ч

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 8.Полы								
		8.5.Л								
1	**Е0111-36-2 поз.116**	**Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2**	**78,07**	**1020,16**	**4,90**	**79644**	**383**	**5795**	**0,38**	**30**
		м2		58,50	1,85	4567	144	123	0,01	1
2	**Е0111-40-1 поз.117**	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**	**83,5349**	**123,31**	**0,16**	**10301**	**13**	**1670**	**0,09**	**8**
		м		16,18	0,07	1352	6	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**89945**	**396**			**37**
			Тенге			**5919**	**150**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			89945				
	Материалы -		Тенге			83630				
	Всего заработная плата -		Тенге				**6069,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			7465				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1120,00**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5845				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			103254				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				7189,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			103254				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				7189,00			
		РАЗДЕЛ 9.Внутренняя отделка								
3	Е0115-69-4 поз.118	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	144,66	59,71	0,35	8638	51	7917	0,30	43
		м2		51,98	0,14	7519	20	105	--	--
4	Е0115-152-1 поз.119	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	144,66	17,55	0,12	2539	17	2093	0,09	13
		м2		13,73	0,05	1986	7	105	--	--
5	Е0115-180-4 поз.120	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	150,76	436,92	2,33	65870	351	12998	0,49	74
		м2		81,23	0,88	12246	133	105	--	1
6	Е0126-33-1 поз.129	Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных	1,2	3494,25	--	4193	--	3918	18,17	22
		м3		3264,75	--	3918	--	100	0,34	--
7	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	1,2	14600,00	--	17520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0115-180-3 поз.131	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	46,3	418,01	2,10	19354	97	3200	0,39	18
		м2		65,03	0,79	3011	37	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			118113	516			170
			Тенге			28680	197			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			118113				
	Материалы -		Тенге			70468				
	Всего заработная плата -		Тенге				28877,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17520				
	Местные материалы -		Тенге			911				
		Накладные расходы -	Тенге			30125				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4519,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8894				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			157133				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							187
		Сметная заработная плата -	Тенге				33396,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			157133				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							187
		Сметная заработная плата -	Тенге				33396,00			
		РАЗДЕЛ 10.Наружная отделка								
9	Е0112-8-2 поз.132	**Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб**	185,27	31,04	0,05	5751	9	1702	0,05	9
		м2		7,70	0,02	1427	4	119	--	--
10	Е0115-53-1 поз.133	**Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм**	24	128,33	0,60	3080	14	1452	0,32	8
		м		57,38	0,23	1377	6	105	--	--
11	Е0115-152-1 поз.134	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	24	17,55	0,12	421	3	347	0,09	2
		м2		13,73	0,05	330	1	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			9252	27			19
			Тенге			3133	10			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9252				
	Материалы -		Тенге			4401				
	Всего заработная плата -		Тенге				3144,00			
	Местные материалы -		Тенге			1688				
		Накладные расходы -	Тенге			3501				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				525,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			765				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13518				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3669,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			13518				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3669,00			
		РАЗДЕЛ 11.Разные работы								
		11.1.смотровые приямки								
12	Е0115-61-1 поз.144	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	14,23	294,52	3,39	4191	48	1759	0,65	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		117,00	0,72	1665	10	105	0,05	1
13	Е0115-152-1 поз.145	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	14,23	17,55	0,12	250	2	206	0,09	1
		м2		13,73	0,05	195	1	105	--	--
14	Е0109-53-2 поз.146	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,092	9850,47	1162,94	906	107	618	46,60	4
		т		7357,50	108,00	677	10	90	0,53	--
15	С12021-145 поз.147	Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зданий производственного назначения	0,092	111100,00	--	10221	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		11.2.Вход в техподполье								
16	Е0111-15-1 поз.164)	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	13,7	4153,29	261,86	56900	3587	2552	0,36	5
		м2		52,43	99,00	718	1356	123	0,03	--
17	Е0111-8-3 поз.165)	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	6,1	6310,56	4795,68	38494	29254	14005	3,44	21
		м3		499,50	1367,15	3047	8340	123	0,48	3
18	Е0113-26-6 поз.168)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	12,2	65,54	34,25	800	418	138	0,02	--
		м2		4,16	8,45	51	103	90	0,05	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			111762	33416			41
			Тенге			6353	9820			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			100635				
	Материалы -		Тенге			59370				
	Всего заработная плата -		Тенге				15486,00			
	Местные материалы -		Тенге			2278				
		Накладные расходы -	Тенге			18660				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2799,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7158				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			126453				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				18285,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			11127				
	Материалы -		Тенге			122				
	Всего заработная плата -		Тенге				687,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10221				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			618				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				93,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			705				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12450				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				780,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			138903				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				19065,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			329072	34355			267
			Тенге			44086	10177			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			317944				
	Материалы -		Тенге			217869				
	Всего заработная плата -		Тенге				53576,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17520				
	Местные материалы -		Тенге			4877				
		Накладные расходы -	Тенге			59752				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8963,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22662				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			400358				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							300
		Сметная заработная плата -	Тенге				62539,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			11127				
	Материалы -		Тенге			122				
	Всего заработная плата -		Тенге				687,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10221				
		Накладные расходы -	Тенге			618				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				93,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			705				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12450				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				780,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			412808				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							304
		Сметная заработная плата -	Тенге				63318,00			

СДАЛ:

Прораб _____ Джардемов М.

ПРИНЯЛ:

Нач.отдела РиРИП _____ М.К.Суюндуков

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Заказчик: ГУ"Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства акимата Костанайской области"
Подрядчик: ТОО"Теплоэнергострой"
Наименование стройки - Строительство газопровода высокого давления от ГРС до ГРП в селах Денисовка и Некрасовка Денисовского района

Форма 2в

Наименование объекта - Аварийно-диспетчерский пункт(объектная смета 3-2)

АКТ № 2
приемки выполненных работ за июль 2012г

на Сантехнические работы ОВ(локальная смета 3-2-2)

Основание:

Сметная стоимость	97,779	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	95	чел.-ч

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Отопление								
1.1.Отопление										
1	Е0115-172-4 поз.10	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм в т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	36,6	166,84	0,07	6106	3	4151	0,65	24
		м2		108,00	0,02	3953	1	105	--	--
2	Е0113-29-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 поз.16	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03**	20	292,37	0,14	5847	3	52	0,01	--
				2,84	0,05	57	1	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
3	Е0126-11-1 поз.17	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	40	109,48	31,97	4379	1279	2943	0,34	14
		м		61,65	11,93	2466	477	100	0,06	2
4	С11031-76 поз.18	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 40 мм	0,5	5520,00	--	2760	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0126-23-1 поз.19	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	40	114,31	6,39	4572	256	1296	0,19	8
		м		29,93	2,48	1197	99	100	0,01	--
6	С11011-970 поз.20	Ткань стеклянная конструкционная /ГОСТ 19170-73 с изм. N5/ Т-13	0,016	273800,00	--	4381	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		1.4.Тепловой пункт								
7	Е0118-22-1 поз.27	Установка указателей уровня кранового типа	1	159,07	1,57	159	2	181	0,78	1
		комплект		141,75	--	142	--	128	--	--
8	С130905-2 поз.28	Регуляторы расхода и давления универсальные УРРД-М-25, М-50	1	22500,00	--	22500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0113-29-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 поз.40	Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03	2,4	292,37	0,14	702	--	6	0,01	--
		м2		2,84	0,05	7	--	90	--	--
10	Е0126-11-1 поз.41	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	5	109,48	31,97	547	160	368	0,34	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		61,65	11,93	308	60	100	0,06	--
11	С11031-76 поз.42	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 40 мм	0,06	5520,00	--	331	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0126-23-1 поз.43	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	5	114,31	6,39	572	32	162	0,19	1
		м		29,93	2,48	150	12	100	0,01	--
13	С11011-970 поз.44	Ткань стеклянная конструкционная /ГОСТ 19170-73 с изм. N5/ Т-13	0,0016	273800,00	--	438	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			53295	1733			49
			Тенге			8279	650			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30636				
	Материалы -		Тенге			12857				
	Всего заработная плата -		Тенге				8788,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7910				
		Накладные расходы -	Тенге			8979				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1347,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2377				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41992				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата -	Тенге				10135,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			22659				
	Материалы -		Тенге			16				
	Всего заработная плата -		Тенге				142,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22500				
		Накладные расходы -	Тенге			181				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1370				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			24211				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				169,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			66203				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				10304,00			
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция								
14	Е0120-12-10 поз.46	**Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм**	19	311,15	16,15	5912	307	4487	1,07	20
		шт		177,75	6,75	3377	128	128	0,03	1
15	Е0120-3-2 поз.47	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	8,85	1867,88	13,16	16531	116	2860	1,54	14
		м2		247,50	4,93	2190	44	128	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			22443	423			34
			Тенге			5568	172			1
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			22443				
	Материалы -		Тенге			16452				
	Всего заработная плата -		Тенге				5740,00			
		Накладные расходы -	Тенге			7347				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1102,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1787				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			31577				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				6841,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			31577				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				6841,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			75738	2157			83
			Тенге			13847	822			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30636				
	Материалы -		Тенге			12857				
	Всего заработная плата -		Тенге				8788,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7910				
		Накладные расходы -	Тенге			8979				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1347,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2377				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41992				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата -	Тенге				10135,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			45102				
	Материалы -		Тенге			16467				
	Всего заработная плата -		Тенге				5881,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22500				
		Накладные расходы -	Тенге			7528				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1129,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3158				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			55787				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				7010,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			97779				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата -	Тенге				17145,00			

СДАЛ:

Прораб _____ Джардемов М.

ПРИНЯЛ:

Нач.отдела РиРИП

_____ М.К.Суюндуков

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт технадзора Кочин В.К.
Рег. NN: 308; 310; 311

Заказчик: ГУ"Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства акимата Костанайской области"
Подрядчик: ТОО"Теплоэнергострой"
Наименование стройки - Строительство газопровода высокого давления от ГРС до ГРП в селах Денисовка и Некрасовка Денисовского района

Форма 2в

Наименование объекта - Аварийно-диспетчерский пункт(объектная смета 3-2)

АКТ № 1
приемки выполненных работ за июль 2012г

на Сантехнические работы ВК(локальная смета 3-2-3)

Основание:

Сметная стоимость	197,458	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	70	чел.-ч

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.В1								
1	E0116-7-6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**	20,5	693,07	10,34	14208	212	2121	0,43	9
		м		76,95	3,87	1577	79	128	0,02	--
2	E0116-7-2	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	6	364,67	4,19	2188	25	472	0,34	2
		м		59,85	1,58	359	9	128	0,01	--
3	E0116-7-1	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	13	329,67	4,19	4286	54	1022	0,34	4
		м		59,85	1,58	778	21	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
5	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	3500,00	--	7000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		1шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	--
7	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	3	371,00	--	1113	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
9	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	328,00	--	1312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм+д15мм	1	7700,57	1,57	7701	2	69	0,30	--
		1кран		54,00	--	54	--	128	--	--
11	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1	7700,57	1,57	7701	2	69	0,30	--
		1кран		54,00	--	54	--	128	--	--
12	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	330,00	--	1320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			51089	648			29
			Тенге			5111	251			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			51089				
	Материалы -		Тенге			34585				
	Всего заработная плата -		Тенге				5362,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10745				
		Накладные расходы -	Тенге			6863				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1030,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3477				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			61430				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				6391,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			61430				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				6391,00			
		РАЗДЕЛ 2.Оборудование								
13	**Е0117-1-6**	**Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды**	**3**	**5930,28**	**21,53**	**17791**	**65**	**1365**	**1,95**	**6**
		комплект		**346,50**	**9,00**	**1040**	**27**	**128**	**0,04**	**--**
14	**Е0117-3-1**	**Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным**	**1**	**9126,62**	**39,24**	**9127**	**39**	**516**	**2,22**	**2**
		комплект		**387,00**	**15,75**	**387**	**16**	**128**	**0,07**	**--**
15	**Е0117-1-10**	**Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов**	**1**	**4260,08**	**54,70**	**4260**	**55**	**239**	**0,99**	**1**
		комплект		**166,50**	**20,25**	**167**	**20**	**128**	**0,10**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**31178**	**159**			**9**
			Тенге			**1593**	**63**			**--**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			31178				
	Материалы -		Тенге			29426				
	Всего заработная плата -		Тенге				1656,00			
		Накладные расходы -	Тенге			2120				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				318,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1998				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			35295				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1974,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			35295				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1974,00			
		РАЗДЕЛ 3.ТЗ								
16	Е0116-7-2	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	2	364,67	4,19	729	8	157	0,34	1
		м		59,85	1,58	120	3	128	0,01	--
17	Е0116-15-1	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
18	С130901-13	**Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм**	1	325,00	--	325	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0116-15-1	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
20	С130901-12	**Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм**	2	280,00	--	560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	80-1-1 торг.сеть	**Водонагреватель Аристон емк.10л**	1	18000,00	--	18000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			21035	126			5
			Тенге			882	50			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			18000				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			18000				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3035				
	Материалы -		Тенге			1141				
	Всего заработная плата -		Тенге				933,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			885				
		Накладные расходы -	Тенге			1194				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				179,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			254				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4483				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1112,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			22483				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1112,00			
		РАЗДЕЛ 4.К1								
22	Е0116-13-2	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	13	748,88	1,43	9735	19	1713	0,56	7
		м		102,38	0,54	1331	7	128	--	--
23	Е0116-13-1	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	12,5	620,54	0,64	7757	8	1703	0,58	7
		м		106,20	0,25	1327	3	128	--	--
24	Е0116-15-2	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
25	Е0116-21-4	**Установка воронок сливных диам. 150 мм**	1	8080,45	6,95	8080	7	282	1,36	1
		1воронка		218,25	2,25	218	2	128	0,01	--
26	С131101-60	**Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм**	1	284,00	--	284	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	99-1-1ТОО Пластстандарт	**Тройник 110х110х90**	3	2313,00	--	6939	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	99-1-1ТОО Пластстандарт	**Тройник 110х50х90**	3	1735,00	--	5205	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	99-1-1ТОО Пластстандарт	**Тройник 110х50х45**	2	1735,00	--	3470	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	99-1-1ТОО Пластстандарт	**Тройник 50х50**	4	284,00	--	1136	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	99-1-1ТОО Пластстандарт	Отвод 110	2	2268,00	--	4536	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	99-1-1ТОО Пластстандарт	Отвод 50	3	882,00	--	2646	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	99-1-1ТОО Пластстандарт	Отвод 110	3	1952,00	--	5856	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	99-1-1ТОО Пластстандарт	Отвод 50	3	1952,00	--	5856	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	99-1-1ТОО Пластстандарт	Ревизия	19	298,00	--	5662	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	99-1-1ТОО Пластстандарт	Заглушка д 110	2	913,00	--	1826	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	99-1-1ТОО Пластстандарт	Заглушка д 50	2	158,00	--	316	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**69778**	**73**			**17**
			Тенге			**3131**	**28**			**--**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			69778				
		Материалы -	Тенге			22842				
		Всего заработная плата -	Тенге				3159,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			43732				
		Накладные расходы -	Тенге			4044				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				607,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4429				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			78251				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3766,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			78251				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3766,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**173079**	**1005**			**61**
			Тенге			**10717**	**393**			**2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость оборудования -		Тенге			18000				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			18000				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			155079				
	Материалы -		Тенге			87995				
	Всего заработная плата -		Тенге				11110,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			55362				
		Накладные расходы -	Тенге			14221				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2133,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10158				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			179458				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата -	Тенге				13243,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			197458				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата -	Тенге				13243,00			

СДАЛ:

Прораб _____ Джардемов М.

ПРИНЯЛ:

Нач.отдела РиРИП

_____ М.К.Суюндуков

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт технадзора Колин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Заказчик: ГУ"Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства акимата Костанайской области"
Подрядчик: ТОО"Теплоэнергострой"
Наименование стройки - Строительство газопровода высокого давления от ГРС до ГРП в селах Денисовка и Некрасовка Денисовского района

Форма 2а

Наименование объекта - Аварийно-диспетчерский пункт(объектная смета 3-2)

АКТ № 2
приемки выполненных работ за июль2012г

на Электроосвещение(локальная смета 3-2-4)

Основание:

Сметная стоимость	372,053	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	320	чел.-ч

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0121-22-12 поз.3	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	9	239,31	3,06	2154	28	2308	1,40	13
		шт		236,25	1,15	2126	10	108	0,01	--
2	99-1-1 прайс поз.4	Выключатель ВА47-63-3	6	286,00	--	1716	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	99-1-1 прайс поз.5	Выключатель ВА47-63-1	3	93,00	--	279	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С151609-8 поз.6	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 80, 100 мм	0,0022	322300,00	--	709	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-572-3 поз.7	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
6	80-1-1 прайс Челябинск поз.8	Щит ЩРН-18	1	1326,00	--	1326	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0121-22-12 поз.9	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	9	239,31	3,06	2154	28	2308	1,40	13
		шт		236,25	1,15	2126	10	108	0,01	--
8	99-1-1 прайс поз.10	Выключатель ВА47-63-3	1	286,00	--	286	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	99-1-2 прайс поз.11	Выключатель ВА47-63-1	4	93,00	--	372	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	99-1-3 прайс Челябинск поз.12	СВДТ-222	4	928,00	--	3712	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С151609-8 поз.13	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 80, 100 мм	0,0022	322300,00	--	709	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0108-572-3 поз.14	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
13	80-1-2 прайс поз.15	Щит ЩРВ9	1	1217,00	--	1217	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0121-22-12 поз.16	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	3	239,31	3,06	718	9	769	1,40	4
		шт		236,25	1,15	709	3	108	0,01	--
15	99-1-1 прайс поз.17	Выключатель ВА47-63-3	1	286,00	--	286	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	99-1-2 прайс поз.18	Выключатель ВА47-63-1	2	93,00	--	186	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0108-600-2 поз.19	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
18	99-4-3 прайс поз.20	Счетчик СА4-3703+ЦЭ6807БК	1	1453,00	--	1453	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-102-1 поз.21	Шкаф управления и регулирования	1	3089,00	497,00	3089	497	2264	13,00	13
		шкаф		2273,00	110,00	2273	110	95	0,64	1
20	80-1-4 прайс Челябинск поз.22	Шкаф ЯАВР3-25-1	1	12028,00	--	12028	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-102-1 поз.23	Шкаф управления и регулирования	1	3089,00	497,00	3089	497	2264	13,00	13
		шкаф		2273,00	110,00	2273	110	95	0,64	1
22	80-1-4 прайс Челябинск поз.24	Ящик Я5410-1874	1	11547,00	--	11547	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0108-525-1 поз.25	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	1	598,80	14,80	599	15	276	2,00	2
		шт		288,00	2,30	288	2	95	0,01	--
24	99-1-21 прайс поз.26	Выключатель АП50Б-2МТ	1	549,00	--	549	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Ц0108-532-7 поз.27	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 16 элементов поста	2	1001,80	14,80	2004	30	1201	4,00	8
		шт		630,00	2,30	1260	5	95	0,01	--
26	99-1-5 прайс Челябинск поз.28	ПКЕ222-1 У3	2	449,00	--	898	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Ц0108-532-1 поз.29	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, до 3 элементов поста+реле	1	750,20	13,20	750	13	261	2,00	2
		шт		272,00	2,30	272	2	95	0,01	--
28	80-1-7 прайс Челябинск поз.30	Реле ПЭ37-22У3	1	1243,00	--	1243	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0108-532-1 поз.31	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, до 3 элементов поста+арматура светосигнальная	1	750,20	13,20	750	13	261	2,00	2
		шт		272,00	2,30	272	2	95	0,01	--
30	80-1-8 прайс Челябинск поз.32	АМЕ-3212212У2	1	83,00	--	83	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Ц0110-683-13 поз.33	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	1	3220,00	--	3220	--	1782	25,00	25
		шт		1980,00	--	1980	--	90	--	--
32	80-1-9 прайс поз.34	Сирена СС-1	1	1165,00	--	1165	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0108-591-9 поз.35	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	15	62,70	0,20	941	3	825	0,34	5
		шт		57,80	0,10	867	2	95	--	--
34	С151801-158 поз.36	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	15	237,00	--	3555	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0108-472-3 поз.37	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	30	55,00	7,60	1650	228	687	0,13	4
		м		23,20	0,90	696	27	95	0,01	--
36	Ц0108-472-1 поз.38	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	10	51,70	2,80	517	28	264	0,16	2
		м		27,50	0,30	275	3	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Ц0108-409-1 поз.39	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	37	108,60	48,90	4018	1809	1821	0,22	8
		м		39,60	12,20	1465	451	95	0,07	3
38	С130804-1 Изм. в доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 поз.40	Трубы винипластовые	7,4	650,00	--	4810	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
39	Ц0108-412-2 поз.41	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	37	10,60	0,10	392	4	313	0,06	2
		м		8,80	0,10	326	4	95	--	--
40	Ц0108-403-3 поз.42	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	593,7	47,20	14,80	28023	8787	17259	0,16	95
		м		26,30	4,30	15614	2553	95	0,02	15
41	С151607-117 поз.43	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,05225	9230,00	--	482	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
42	С151607-121 поз.44	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	0,06793	19900,00	--	1352	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
43	99-1-10 прайс Челябинск ч1стр100 поз.46	ПУНП 3х1,5	0,32546	37722,00	--	12277	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
44	99-1-11 прайс Челябинск ч1стр100 поз.47	ПУНП 3х2,5	0,0522	62474,00	--	3261	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
45	С151601-332 поз.48	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,0102	28900,00	--	295	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	99-1-12 прайс Челябинск ч1стр93 поз.50	Кабель ВВГ-0,66 5х1,5	0,01836	65812,00	--	1208	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
47	С151601-342 поз.51	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,12852	60500,00	--	7775	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
48	Ц0108-144-5 поз.52	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 70 мм2	4	33,00	--	132	--	124	0,18	1
		шт		32,60	--	130	--	95	--	--
49	Ц0108-144-5 поз.53	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 70 мм2	10	33,00	--	330	--	310	0,18	2
		шт		32,60	--	326	--	95	--	--
50	Ц0108-144-4 поз.54	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 35 мм2	10	29,90	--	299	--	280	0,17	2
		шт		29,50	--	295	--	95	--	--
51	99-1-16 прайс Челябинск ч1стр97 поз.55	Наконечник ТЛ 4-5-3	10	26,00	--	260	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	99-1-17 прайс Челябинск ч1стр97 поз.56	Наконечник ТЛ 6-5-4	10	9,00	--	90	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	99-1-18 прайс Челябинск ч1стр97 поз.57	Наконечник ТА35-8-10	4	21,00	--	84	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0121-17-1 поз.58	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	3	169,86	57,56	510	173	398	0,55	2
		шт		86,85	35,93	261	108	108	0,16	--
55	С151701-80 поз.59	Светильники тип НБ007Х60/Р2-1-01	3	158,00	--	474	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е0121-17-1 поз.60	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	2	169,86	57,56	340	115	265	0,55	1
		шт		86,85	35,93	174	72	108	0,16	--
57	С151701-82 поз.61	Светильники тип НП001-2Х60/Н-01-УХЛ	2	365,00	--	730	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0121-17-1 поз.62	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	6	169,86	57,56	1019	345	796	0,55	3
		шт		86,85	35,93	521	216	108	0,16	1
59	С151701-14 поз.63	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУЗ	6	871,00	--	5226	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0121-18-1 поз.64	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	2	244,37	65,36	489	131	402	0,95	2
		шт		151,65	34,45	303	69	108	0,16	--
61	99-1-21 прайс Челябинск поз.65	Светильник ЛП001-1х18	2	602,00	--	1204	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0121-18-1 поз.66	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	14	244,37	65,36	3421	915	2814	0,95	13
		шт		151,65	34,45	2123	482	108	0,16	2
63	99-1-22 прайс Челябинск поз.67	Светильник ЛП050-2х40	14	1605,00	--	22470	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0121-18-1 поз.68	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	5	244,37	65,36	1222	327	1005	0,95	5
		шт		151,65	34,45	758	172	108	0,16	1
65	99-1-23 прайс Челябинск поз.69	Светильник ЛПО-1х40	5	803,00	--	4015	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0121-18-1 поз.70	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	9	244,37	65,36	2199	588	1809	0,95	9
				151,65	34,45	1365	310	108	0,16	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
67	С151702-53 поз.71	Светильники тип ЛСП13-2Х40-008У3+ЛСП40-2х40	9	3500,00	--	31500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0121-18-2 поз.72	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	2	377,16	88,99	754	178	667	1,61	3
		шт		258,75	50,17	518	100	108	0,22	--
69	С151702-28 поз.73	Светильники тип ЛП002-4Х40/П-01-УХЛ4	2	4590,00	--	9180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0121-17-12 поз.74	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	5	135,55	--	678	--	671	0,78	4
		шт		124,20	--	621	--	108	--	--
71	99-2-17 ООО "ЭЛиПС-О" поз.75	Аварийный светильник ЛБА-01-2х8-006	5	6090,00	--	30450	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	С151706-79 поз.76	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	59	99,00	--	5841	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	С151706-77 поз.77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	2	82,00	--	164	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	С151706-76 поз.78	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ15, ЛД15, ЛДЦ15, ЛТБ15, ЛХБ15	10	64,00	--	640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	С151706-16 поз.79	Лампы ЛОН-100	2	39,00	--	78	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	С151705-3 поз.80	Стартер для люминесцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	59	14,00	--	826	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	С151705-2 поз.81	Стартер для люминесцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	2	17,00	--	34	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
78	С151706-12 поз.82	Лампы ЛОН-75	2	28,00	--	56	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	С151706-8 поз.83	Лампы ЛОН-60	2	24,00	--	48	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0121-22-3 поз.84	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	7	45,74	--	320	--	235	0,20	1
		шт		31,05	--	217	--	108	--	--
81	С151801-13 поз.85	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	7	182,00	--	1274	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0121-22-2 поз.86	Установки 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	11	35,40	--	389	--	350	0,19	2
		шт		29,48	--	324	--	108	--	--
83	С151801-12 поз.87	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	11	156,00	--	1716	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	С151803-47 поз.88	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2	0,41	22300,00	--	9143	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0121-22-4 поз.89	Установка выключателей герметических и полугерметических	14	82,17	--	1150	--	810	0,34	5
		шт		53,55	--	750	--	108	--	--
86	С151801-18 поз.90	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	14	215,00	--	3010	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	С151801-131 поз.91	Коробка пластмассовая, тип У409	17	509,00	--	8653	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	С151801-131 поз.92	Коробка пластмассовая, тип У409	25	509,00	--	12725	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
89	99-2-15 прайс Челябинск поз.93	Скоба для крепления кабеля №8	200	30,00	--	6000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	E0121-24-13 поз.94	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	1	314,30	20,67	314	21	247	1,26	1
		шт		220,50	8,19	221	8	108	0,04	--
91	C151803-192 поз.95	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			305790	14922			271
			Тенге			42521	4862			26
	Стоимость оборудования -		Тенге			28609				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			28609				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			272371				
	Материалы -		Тенге			12956				
	Всего заработная плата -		Тенге				47383,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			201972				
		Накладные расходы -	Тенге			46823				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7023,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19152				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			338345				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							320
		Сметная заработная плата -	Тенге				54406,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4810				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4810				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			289				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5099				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			372053				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							320
		Сметная заработная плата -	Тенге				54406,00			

СДАЛ:

Прораб _____ Джардемов М.

ПРИНЯЛ:

Нач.отдела РиРИП

_____ М.К.Суюндуков

ТЕХНАДЗОР: Эксперт технадзора Кочин В.Ф. Рег. NN: 308; 310; 311

Заказчик: ГУ"Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства акимата Костанайской области"
Подрядчик: ТОО"Теплоэнергострой"
Наименование стройки - Строительство газопровода высокого давления от ГРС до ГРП в селах Денисовка и Некрасовка Денисовского района

Форма 2в

Наименование объекта - Аварийно-диспетчерский пункт(объектная смета 3-2)

АКТ № 1
приемки выполненных работ за июль 2012г

на Слабые токи(локальная смета 3-2-5)

Основание:

Сметная стоимость	36,442	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	61	чел.-ч

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Телефонизация								
1	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	5	978,90	--	4895	--	4262	7,00	35
		шт		947,00	--	4735	--	90	--	--
2	80-1-1	Телефонный аппарат РАпАзОпiК	5	3014,00	--	15070	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетки микрофонная	5	107,30	--	537	--	500	1,00	5
		шт		99,00	--	495	--	101	--	--
4	С151802-23	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная /без конденсатора/ РТШ-4	5	179,00	--	895	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	3	8,50	0,10	26	--	21	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		7,30	--	22	--	95	--	--
6	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	107	43,80	--	4687	--	2359	0,15	16
		м	✓	24,50	--	2622	--	90	--	--
7	С151607-291	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,4 мм2	0,11	2980,00	--	328	--	--	--	--
		1000м	✓	--	--	--	--	--	--	--
8	С151802-14	Коробка телефонная распределительная КРТ-10	1	463,00	--	463	--	--	--	--
		шт	✓	--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	3	147,30	73,00	442	219	193	0,29	1
		м	✓	49,50	18,30	149	55	95	0,11	--
10	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Трубы винипластовые	0,846	650,00	--	550	--	--	--	--
		кг	✓	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			27899	219			57
			Тенге			8022	55			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			15070				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			15070				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			12277				
	Материалы -		Тенге			2344				
	Всего заработная плата -		Тенге				8077,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1692				
		Накладные расходы -	Тенге			7335				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1100,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1177				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			20789				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата -	Тенге				9177,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			550				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			550				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			583				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			36442				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата -	Тенге				9177,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**27897**	**219**			**57**
			Тенге			**8022**	**55**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**15070**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**15070**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**12277**				
	Материалы -		Тенге			**2344**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**8077,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1692**				
		Накладные расходы -	Тенге			**7335**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1100,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1177**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**20789**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**61**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9177,00**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**550**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**550**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**33**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**583**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**36442**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**61**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9177,00**			

СДАЛ:

Прораб _____ Джарлемов М.

ПРИНЯЛ:

Нач.отдела РиРИП

_____ М.К.Суюндуков

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт технадзора Конин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311 _____

Заказчик: ГУ"Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства акимата Костанайской области"
Подрядчик: ТОО"Теплоэнергострой"
Форма 2в
Наименование стройки - Строительство газопровода высокого давления от ГРС до ГРП в селах Денисовка и Некрасовка Денисовского района

Наименование объекта - Аварийно-диспетчерский пункт(объектная смета 3-2)

АКТ № 1
приемки выполненных работ за июль 2012г

на Автоматическая пожарная сигнализация(локальная смета 3-2-6)

Основание:

Сметная стоимость	281,583	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	580	чел.-ч

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0110-669-1	**Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной**	1	2062,70	1,60	2063	2	1784	11,00	11
		шт		1982,00	--	1982	--	90	--	--
2	80-1-1Челябинск ч1 стр121 2008	**Прибор приемно-контрольный Сигнал-20**	1	3856,00	--	3856	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-898-12	**Разные работы: коробка распределительная настенная: кабеля в пластмассовой оболочке**	50	742,00	305,00	37100	15250	25850	2,00	100
		коробка		398,00	72,00	19900	3600	110	0,42	21
4	С151803-48	**Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2**	0,05	26100,00	--	1305	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	14	369,90	1,60	5179	22	4372	2,00	28
		шт		347,00	--	4858	--	90	--	--
6	80-1-2000 ПТФ Интэк-сигнал	ИП-212-46	14	315,00	--	4410	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0110-668-6	Извещатели ОС автоматические: конструкция для установки извещателя	14	86,30	7,80	1208	109	766	0,35	5
		шт		60,80	--	851	--	90	--	--
8	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	26	153,50	--	3991	--	3370	1,00	26
		шт		144,00	--	3744	--	90	--	--
9	80-1-4000 ПТФ Интэк-сигнал	ИП103-5/1-А3	26	112,00	--	2912	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	6	369,90	1,60	2219	10	1874	2,00	12
		шт		347,00	--	2082	--	90	--	--
11	80-1-4000 ПТФ Интэк-сигнал	ИПР-513-10	6	1298,00	--	7788	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0110-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	9	332,40	--	2992	--	2882	2,00	18
		шт		317,00	--	2853	--	101	--	--
13	80-1-5000 ПТФ Интэк-сигнал	Маяк-12-КП	9	509,00	--	4581	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,60	1,60	4488	2	3848	23,00	23
		шт		4275,00	--	4275	--	90	--	--
15	80-1-6Челябинск ч1 стр66	Блок питания ББП-10М	1	6726,00	--	6726	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	1	742,00	305,00	742	305	517	2,00	2
		коробка		398,00	72,00	398	72	110	0,42	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	80-1-8	Резервный источник питания РИП-12	1	10713,00	--	10713	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	1	742,00	305,00	742	305	517	2,00	2
		коробка		398,00	72,00	398	72	110	0,42	--
19	С151802-14	Коробка телефонная распределительная КРТ-10	1	463,00	--	463	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	9	8,50	0,10	77	1	62	0,05	--
		м		7,30	--	66	--	95	--	--
21	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	9	108,60	48,90	977	440	443	0,22	2
		м		39,60	12,20	356	110	95	0,07	1
22	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК	Трубы винипластовые	0,64	650,00	--	416	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	141	72,90	--	10279	--	6764	0,33	47
		м		53,30	--	7515	--	90	--	--
24	80-1-10000 ПТФ Интэк-сигнал	Провод КСПэВ 1х2х0,5	0,15	6,00	--	1	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
25	Ц0110-53-1	Прокладка кабелей и проводов питания на провододержателях, кабель или провод питания сечением 6 мм2	40	18,80	--	752	--	666	0,11	4
		м		18,50	--	740	--	90	--	--
26	С11011-668	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметром 2,5 мм	1	49,00	--	49	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	50	72,90	--	3645	--	2399	0,33	17
		м		53,30	--	2665	--	90	--	--
28	С151607-292	Провода телефонные распределительные одинарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2	0,09	3660,00	--	329	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0110-683-13	Сигнализации дистанционная: сирена мощная 1 кВт	9	3220,00	--	28980	--	16038	25,00	225
				1980,00	--	17820	--	90	--	--
		шт								
30	80-1-7Челябинск ч1 стр121 2008	Сирена "Шмель-12"	9	5515,00	--	49635	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			198624	16445			522
			Тенге			70504	3854			22
	Стоимость оборудования -		Тенге			90621				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			90621				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			107538				
	Материалы -		Тенге			18484				
	Всего заработная плата -		Тенге				74357,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2105				
		Накладные расходы -	Тенге			72150				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10823,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10781				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			190469				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							580
		Сметная заработная плата -	Тенге				85180,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			49				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			49				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			52				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			416				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			416				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			441				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			281583				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							580
		Сметная заработная плата -	Тенге				85180,00			

СДАЛ:

Прораб _____ Джардемов М.

ПРИНЯЛ:

Нач.отдела РиРИП

_____ М.К.Суюндуков

ТЕХНАДЗОР: Эксперт технадзора Кочин В.Ц. Рег. NN: 308; 310; 311 _____

Заказчик: ГУ"Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства акимата Костанайской области"
Подрядчик: ТОО"Теплоэнергострой"
Наименование стройки - Строительство газопровода высокого давления от ГРС до ГРП в селах Денисовка и Некрасовка Денисовского района

Форма 2в

Наименование объекта - Аварийно-диспетчерский пункт(объектная смета 3-2)

АКТ №1
приемки выполненных работ за июль месяц2012г

на Технологическое оборудование(локальная смета 3-2-7)

Основание:

Сметная стоимость 952,019 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	80-1-1сб.8.1.Администр	Стул полумягкий шт	17	1505,00 --	--	25585 --	--	--	--	--
2	80-1-2сб.8.1.Администр	Стул подъемно-поворотный Мод.210 шт	5	5698,00 --	--	28490 --	--	--	--	--
3	80-1-3сб.8.1.Администр	Стол письменный с полкой 1300х630х750 С 92-13 шт	6	9030,00 --	--	54180 --	--	--	--	--
4	80-1-4сб.8.1.Администр	Стол руководителя угловой 2200х1500х750 СУР шт	1	38700,00 --	--	38700 --	--	--	--	--
5	80-1-5сб.8.1.Администр	Кресло руководителя шт	1	7955,00 --	--	7955 --	--	--	--	--
6	80-1-6сб.8.1.Администр	Стол приставка 1000х600х750 шт	1	4300,00 --	--	4300 --	--	--	--	--
7	80-1-7сб.8.1.Администр	Сейф 450х650х1400 шт	1	18275,00 --	--	18275 --	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	80-1-8сб8.1.Администр	Тумба мобильная 700х500х1000	2	7955,00	--	15910	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	80-1-9сб8.1.Администр	Вешалка для кабинета д400, в 1800	7	2931,00	--	20517	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	80-1-11 поз.11сб8.1.Административные	Компьютер	3	57760,00	--	173280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	80-1-12 поз.12сб8.1.Административные	Принтер	3	56215,00	--	168645	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	80-1-13 поз.13сб8.1.Административные	Факс-аппарат	1	5600,00	--	5600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	80-1-14 поз.14сб8.1.Административные	Шкаф для документов	8	14835,00	--	118680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	80-1-15 поз.15сб8.1.Административные	Шкаф для одежды	5	12900,00	--	64500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	80-1-16 поз.16прайс ОАО "Промлаш"	Шкаф для хранения уборочного инвентаря СУИ	1	21022,00	--	21022	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	80-1-17 поз.17сб8.1.Административные	Стеллаж универсальный	6	8626,00	--	51756	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	80-1-18 поз.18сб8.1.Административные	Стол обеденный со стульями	2	2795,00	--	5590	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	80-1-14 поз.19сб6.5.3.стр.11п.82	Холодильник	1	33907,00	--	33907	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	80-1-20 поз.20Торговая сеть	Микроволновая печь	1	12200,00	--	12200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
21	80-1-21 поз.21сб.8.1.Административные	Электросушитель для рук	1	3268,00	--	3268	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	80-1-7 поз.22сб.5.5.стр.91п.44	Часы настенные	1	2638,00	--	2638	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	80-1-23 поз.23сб.5.3.стр.15п.220	Стремянка бытовая из дюралюминиевых труб	1	1469,00	--	1469	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	80-1-24 поз.24ТОО Пожтехника	Огнетушитель ОУ-5	4	3086,00	--	12344	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	80-1-25 поз.25ТОО Пожтехника	Огнетушитель ОУ-10	1	4558,00	--	4558	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	80-1-122 поз.26Торговая сеть	Жалюзи	37,4	1500,00	--	56100	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
27	80-1-123 поз.27Торговая сеть	Москитная сетка	1,7	1500,00	--	2550	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			952019	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			952019				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			952019				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			952019				

СДАЛ:

Прораб _____ Джардемов М.

ПРИНЯЛ:

Нач.отдела РиРИП _____ М.К.Суюндуков

ТЕХНАДЗОР: Эксперт технадзора Кочин В.Ф. Рег. NN: 308; 310; 311

Заказчик: ГУ"Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства акимата Костанайской области"
Подрядчик: ТОО"Теплоэнергострой"
Наименование стройки - Строительство газопровода высокого давления от ГРС до ГРП в селах Денисовка и Некрасовка Денисовского района

Форма 2а

Наименование объекта -

АКТ № 1
приемки выполненных работ за июль месяц 2012г

на Дополнительные работы(локальная смета 3-3)

Основание: Письмо согласования №05-2025 от20.07.2012г

Сметная стоимость	2188,931	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	994	чел.-ч

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел - ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Дополнительные работы								
		Отсыпка и планировка территории АДП								
1	E0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	1260	39,76	37,82	50098	47648	15727	0,01	16
		м3		1,87	11,00	2356	13857	97	0,04	47
2	E010333-A1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	1512	21,67	21,67	32765	32765	6553	--	--
		т		--	4,33	--	6553	100	0,09	138
3	E0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	1260	9,24	9,24	11642	11649	3668	--	--
		м3		--	3,00	--	3782	97	0,01	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-24-10 к-4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	5040	7,91	7,91	39866	39866	12556	--	--
		м3		--	2,57	--	12944	97	0,01	50
5	Е0101-131-1	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 10 см	1260	25,61	25,61	32268	32268	10876	--	--
		м3		--	8,90	--	11212	97	0,03	37
6	Е0101-131-4 к-5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 10 см	6300	3,74	3,74	23562	23562	8003	--	--
		м3		--	1,31	--	8251	97	--	27
7	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом (автоскрепером)	2520	1,41	1,41	3553	3553	734	--	--
		м2		--	0,30	--	757	97	--	2
		АДП-общестроительные работы								
		Проемы								
8	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2+(установка в перегородке 2х кассовых оконных блоков)	0,5	498,09	19,17	249	10	142	1,38	1
		м2		230,97	6,18	115	3	120	0,03	--
9	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей сварные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	0,5	5240,00	--	2620	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
10	С11011-791	Скобяные изделия для одновольных входных дверей в помещение	20	1380,00	--	27600	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
11	С99-2-1	Маскитные сетки на форточные проемы пластиковых окон 1-го этажа	9	2814,74	--	25333	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	0,75	210,48	5,58	158	4	87	0,59	--
		м2		94,05	2,12	71	2	120	0,01	--
13	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм	1,5	4100,00	--	6150	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
		Внутренняя отделка								
14	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке+(вестибюль на высоту 1,5м)	13,8	173,10	1,88	2389	26	1145	0,47	6
		м2		78,30	0,72	1081	10	105	--	--
		Наружная отделка								
15	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамогранитными плитками стен+(цоколь)	40	1989,48	2,56	79579	102	17712	2,55	102
		м2		420,75	0,97	16830	39	105	--	--
		Разные работы								
		Крыльцо								
16	Е0134-56-7 поз.190	Устройство каркасов акустических конструкций потолков металлических	11,475	1734,64	10,56	19905	121	3629	1,77	20
		м2		283,50	4,03	3253	46	110	0,02	--
17	С12021-260 поз.191	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,1129	114900,00	--	12972	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С11021-28 поз.192	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, I сорта	0,24	22100,00	--	5304	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	11,48	112,45	34,24	1291	393	615	0,32	4
		м2		51,08	8,45	586	97	90	0,03	--
20	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	12,628	1190,00	--	15027	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0106-11-8 поз.196	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0614	70437,87	304,24	4325	19	631	58,00	4
		1т		9675,00	114,75	594	7	105	0,56	--
		Техподполье								
22	Е0110-12-3	Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм+(из плит МДФ)	8	117,12	4,48	937	36	1040	0,67	5
		м2		106,65	1,69	853	14	120	0,01	--
23	С99-2-2	Плиты МДФ для подшивки потолка входа в техподполье	8	452,52	--	3620	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Смотровые приямки								
24	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и толстолистовой стали	0,1808	9850,48	1162,95	1781	210	1215	46,60	8
		т		7357,50	108,00	1331	20	90	0,53	--
25	С12021-145	Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зданий производственного назначения	0,18084	111100,00	--	20091	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Отмостка								
26	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	7,8	11542,68	--	90033	--	5440	3,66	29
		м3		567,00	--	4423	--	123	--	--
27	Е0106-36-4	Железнение поверхности	52	59,59	0,23	3099	12	2806	0,29	15
		м2		51,30	0,09	2668	5	105	--	--
		Технологическое оборудование по АДП								
28	80-1-1сб.8.1.Администр	Стул полумягкий	10	1505,00	--	15050	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	80-1-2сб.8.1.Администр	Стул подъемно-поворотный Мод.210	2	5698,00	--	11396	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	80-1-3сб.8.1.Администр	Стол письменный с полкой 1300х630х750 С 92-13	2	9030,00	--	18060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	80-1-8сб.8.1.Администр	Тумба мобильная	2	7955,00	--	15910	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	80-1-15	Шкаф для одежды	2	24378,52	--	48757	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Теплая стоянка на 2 бокса.Пункт автономного теплоснабжения								
		Сантехнические работы ОВ								
33	С99-2-3	Вентилятор завода "Тайра" согласно рабочему проекту	1	44065,87	--	44066	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	4	1483,11	8,40	5932	34	773	0,92	4
		м2		147,83	3,15	591	13	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		.1 Крыльца								
46	E0101-13-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	2,0974	38,62	37,22	81	78	26	0,01	--
		м3		1,40	11,27	3	24	97	0,04	--
47	E0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,1256	262,72	--	33	--	37	1,85	--
		м3		262,72	--	33	--	113	--	--
48	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,1268	134,10	--	17	--	19	0,97	--
		м3		134,10	--	17	--	113	--	--
49	E0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,0602	1678,20	97,07	101	6	11	0,78	--
		м3		112,50	36,00	7	2	118	0,18	--
50	E0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	4	396,16	172,69	1585	691	764	0,48	2
		шт		76,28	60,21	305	241	140	0,24	1
51	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	0,78	12000,00	--	9360	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	0,25	11129,84	335,84	2782	84	244	4,54	1
		м3		699,75	126,00	175	32	118	0,61	--
53	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	1,8	100,91	2,62	182	5	25	0,07	--
		м2		10,51	0,99	19	2	123	--	--
54	E0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	0,315	1968,85	--	620	--	185	2,99	1
		м3		477,00	--	150	--	123	--	--
55	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,5	12154,68	--	6077	--	349	3,66	2
		м3		567,00	--	284	--	123	--	--
56	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	1,8	451,65	14,76	813	27	128	0,36	1
		м2		52,43	5,54	94	10	123	0,03	--
		Покрытие на 3крыльца								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	6	311,15	16,15	1867	97	1417	1,07	6
		шт		177,75	6,75	1067	41	128	0,03	--
36	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	1	2247,08	6,95	2247	7	550	2,65	3
		шт		427,50	2,25	428	2	128	0,01	--
		ПОЛЫ								
		Дет"А"								
37	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1,6306	2856,70	--	4658	--	1065	3,24	5
		м3		531,00	--	866	--	123	--	--
38	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,038	11542,68	--	23524	--	1421	3,66	7
		м3		567,00	--	1156	--	123	--	--
39	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0249	46439,08	327,33	1155	8	53	11,60	--
		т		1890,00	123,75	47	3	105	0,60	--
40	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	20,38	442,47	14,76	9017	301	1453	0,36	7
		м2		52,43	5,54	1069	113	123	0,03	1
41	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	21,81	34,72	0,22	757	5	499	0,10	2
		м		18,50	0,09	403	2	123	--	--
42	Е0109-34-5	Монтаж опорных конструкций +(колесоотбойник и приямок лотковый из швеллера)	0,1522	9751,19	2162,21	1484	329	470	17,30	3
		т		3015,00	415,31	459	63	90	1,56	--
43	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей массой до 0,1 т	0,1522	154400,00	--	23492	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Наружная отделка								
44	Е0115-156-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая+(цоколь)	25	470,22	2,03	11756	51	617	0,13	3
		м2		22,73	0,77	568	19	105	--	--
		Разные работы								
45	С99-2-4	Автономный источник электроснабжения -дизельная электростанция KIPOR с автоматическим запуском , 10,5/8,4 квт, 400/230В теплом боксе	1	550823,37	--	550823	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ограждение ПГБ-1								
68	Е0107-24-12	Установка оград металлических по железобетонным столбам без поколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	42	663,03	243,27	27847	10217	19259	1,49	63
		м		261,00	66,53	10962	2794	140	0,24	10
69	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	1	1488,85	33,47	1489	33	2027	7,85	8
		шт		1435,50	12,65	1436	13	140	0,06	--
70	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	2	7673,69	1172,83	15347	2346	9946	17,80	36
		шт		3217,50	334,76	6435	670	140	1,28	3
71	С12021-117	Стойки фахверка+СТ-1, СТ-2	0,465	113100,00	--	52592	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	С12021-268	Сварная решетка ограждения	1,005	134000,00	--	134670	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/	1,95	10300,00	--	20085	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	168	35,73	0,02	6003	3	629	0,02	4
		м2		4,16	--	699	--	90	--	--
		Устройство туалета на одно очко на территории АДП								
75	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	15	23,36	22,08	350	331	99	0,01	--
		м3		1,28	5,56	19	83	97	0,02	--
76	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1	262,72	--	263	--	297	1,85	2
		м3		262,72	--	263	--	113	--	--
77	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	9	122,18	--	1100	--	1243	0,89	8
		м3		122,18	--	1100	--	113	--	--
78	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,5	2931,00	--	1466	--	327	3,24	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е0109-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий+(стойка-6шт)	0,1081	16367,84	681,42	1769	74	1440	95,00	10
		т		14670,00	132,75	1585	14	90	0,65	--
58	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,10806	172800,00	--	18673	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	0,1371	9523,56	4795,68	1306	657	627	23,00	3
		т		3712,50	1367,15	509	187	90	5,24	1
60	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,1371	114900,00	--	15753	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	9,45	112,45	34,24	1063	324	506	0,32	3
		м2		51,08	8,45	483	80	90	0,03	--
62	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	9,45	1190,00	--	11246	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,39	21,80	0,05	74	--	18	0,03	--
		м2		5,81	0,02	20	--	90	--	--
64	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза	6,78	35,73	0,02	242	--	25	0,02	--
		м2		4,16	--	28	--	90	--	--
65	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	2,49	873,30	4,29	2175	11	212	0,42	1
		м		69,98	1,60	174	4	119	0,01	--
		.2Отмостка								
66	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	8,676	11542,68	--	100144	--	6051	3,66	32
		м3		567,00	--	4919	--	123	--	--
67	Е0106-36-4	Железнение поверхности	57,84	59,59	0,23	3447	13	3121	0,29	17
		м2		51,30	0,09	2967	5	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
90	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/	0,84	10300,00	--	8652	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115+(труб-стоек)	7,88	35,73	0,02	282	--	30	0,02	--
		м2		4,16	--	33	--	90	--	--
92	С99-2-5	Мусорные баки	2	18360,78	--	36722	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Разные работы								
93	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99+(на канализационный колодец)	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
94	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99+(на накопитель стоков)	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками+(водопровод)	385,476	21,55	4,52	8307	1741	6369	0,11	42
		м3		17,03	--	6566	--	97	--	--
96	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками+(канализации)	106,497	21,55	4,52	2295	481	1760	0,11	12
		м3		17,03	--	1814	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1934556	216593			566
			Тенге			92940	64021			342
	Стоимость оборудования -		Тенге			753177				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			753177				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			846847				
	Материалы -		Тенге			100419				
	Всего заработная плата -		Тенге				149407,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			95650				
	Местные материалы -		Тенге			321065				
		Накладные расходы -	Тенге			165493				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24824,00			
		Невормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60740				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1073080				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							944
		Сметная заработная плата -	Тенге				174231,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		531,00	--	265	--	123	--	--
79	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,39	11542,68	--	4502	--	272	3,66	1
		м3		567,00	--	221	--	123	--	--
80	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	1,12	10130,05	1538,85	11346	1724	3192	9,66	11
		м3		1615,95	576,23	1810	645	130	2,81	3
81	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	0,32	28900,00	--	9248	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
82	С143018-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	1,78	7310,00	--	13012	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	2,514	1928,67	274,19	4849	689	3257	6,93	17
		м3		994,50	103,50	2500	260	118	0,50	1
84	Е0115-63-1	Оштукатуривание простое внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону /когда остальные поверхности не оштукатуриваются/	8,38	134,21	3,77	1125	32	1153	0,78	7
		м2		130,28	0,72	1092	6	105	0,06	1
85	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	8,38	127,03	9,83	1065	82	1225	0,69	6
		м2		115,20	3,69	965	31	123	0,02	--
86	С99-2-6	Деревянная кабина туалета	1	12393,53	--	12394	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Ограждение площадки под мусорные баки								
87	Е0107-24-12	Установка оград металлических по железобетонным столбам без поколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	16	663,03	243,27	10608	3892	7337	1,49	24
		м		261,00	66,53	4176	1064	140	0,24	4
88	С12021-117	Стойки фахверка из трубы	0,18948	113100,00	--	21430	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	23,28	1190,00	--	27703	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			308366				
	Материалы -		Тенге			1753				
	Всего заработная плата -		Тенге				5414,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			299673				
		Накладные расходы -	Тенге			4873				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				731,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18794				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			332033				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				6145,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			26166				
	Материалы -		Тенге			7824				
	Всего заработная плата -		Тенге				2141,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16120				
		Накладные расходы -	Тенге			2740				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				411,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1734				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			30641				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2552,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2188931				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							994
		Сметная заработная плата -	Тенге				182927,00			
		РАЗДЕЛ 2.Исключить следующие позиции смет								
		Среднее давление(локальная смета 2-1-2)								
		Раздел2 Подземный газопровод								
97	**Е0122-36-3 поз.10**	**Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм**	1	-23091,58	-375,08	-23092	-375	-702	-2,46	-2
		шт		-398,25	-141,75	-398	-142	130	-0,69	-1
98	**Е0122-9-2 поз.24**	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием**	0,03895	-123549,87	-51496,99	-4812	-2006	-4118	-337,00	-13
		км		-61875,00	-19453,50	-2410	-758	130	-95,01	-4
99	**С130806-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 поз.25**	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм**	36,4966	-596,00	--	-21752	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 поз.32	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кв-БСт4кв, 108х4 мм	2,0453	-728,00	--	-1489	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0122-8-7 поз.36	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием	0,0708	-174718,44	-71861,81	-12370	-5102	-10169	-441,00	-31
		км		-83025,00	-27146,25	-5895	-1927	130	-132,58	-9
102	С130806-105 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 поз.37	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кв-БСт4кв, 273х5 мм	71,284	-2417,00	--	-172293	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0124-111-2 поз.44	Установка двухлинзовых компенсаторов диаметром 150 мм	1	-529,59	-17,71	-530	-18	-521	-2,27	-2
		шт		-393,75	-6,75	-394	-7	130	-0,03	--
104	Е0122-40-5 поз.48	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	2	-988,52	-33,52	-1977	-67	-474	-0,90	-2
		фланец		-180,00	-2,25	-360	-5	130	-0,01	--
105	Е0124-114-1 поз.52	Устройство контрольной трубки	2	-1711,02	-290,34	-3422	-581	-1550	-2,74	-5
		шт		-486,00	-110,25	-972	-220	130	-0,53	-1
106	Е0122-27-2 поз.55	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 75 мм	0,03635	-70209,46	-31834,58	-2552	-1157	-2153	-191,00	-7
		км		-33525,00	-12026,25	-1219	-437	130	-58,73	-2
107	Е0122-27-3 поз.56	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,0076	-72844,63	-32537,00	-554	-247	-459	-196,00	-1
		км		-34200,00	-12291,75	-260	-93	130	-60,03	--
108	С99-2-1 поз.58	Пленка Полилен 40-ЛИ-63	0,05335	-362496,00	--	-19339	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
109	С99-2-1 поз.59	Полилен ОБ-40-ОБ-63	0,02396	-355383,00	--	-8514	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	С99-2-1 поз.60	Праймер НК-50	0,00277	-348730,00	--	-965	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
111	Е0122-27-7 поз.66	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 250 мм+273мм(футляр)	0,071	-124985,66	-99484,16	-8874	-7063	-4673	-71,80	-5
		км		-13050,00	-37581,75	-927	-2668	130	-183,54	-13
112	Е0125-43-1 поз.69	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм+(89мм)	0,03634	-23528,12	-17198,76	-855	-625	-229	-11,05	--
		км		-2286,00	-2952,96	-83	-107	120	-10,93	--
113	Е0125-43-1 поз.70	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм+(108мм)	0,0076	-28530,18	-20855,20	-217	-158	-58	-13,40	--
		км		-2772,00	-3580,76	-21	-27	120	-13,26	--
		Раздел3 Надземный газопровод								
114	Е0122-36-3 поз.85	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	1	-23091,58	-375,08	-23092	-375	-702	-2,46	-2
		шт		-398,25	-141,75	-398	-142	130	-0,69	-1
115	С99-1-2 поз.87	Изолирущая втулка д 100	2	-825,00	--	-1650	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0122-9-1 поз.88	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,0033	-121367,16	-49858,78	-401	-165	-344	-336,00	-1
		км		-61425,00	-18834,75	-203	-62	130	-91,99	--
117	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 поз.89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	3,312	-327,00	--	-1083	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
118	Е0122-9-2 поз.90	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием	0,004	-123549,87	-51496,99	-494	-206	-423	-337,00	-1
		км		-61875,00	-19453,50	-248	-78	130	-95,01	--
119	С130806-69 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм	4,016	-445,00	--	-1787	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 поз.91	м		--	--	--	--	--	--	--
120	Е0122-9-3 поз.94	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,009	-129222,58	-54072,58	-1163	-487	-995	-352,00	-3
		км		-64575,00	-20425,50	-581	-184	130	-99,76	-1
121	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 поз.95	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кв-БСт4кв, 108х4 мм	9,036	-728,00	--	-6578	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
122	Е0122-9-4 поз.96	Укладка стальных водопроводных труб диам. 125 мм с пневматическим испытанием	0,0015	-127395,56	-41432,06	-191	-62	-177	-411,00	-1
		км		-75150,00	-15651,00	-113	-23	130	-76,44	--
123	С130806-84 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 поз.97	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кв,БСт4кв, 133х4 мм	1,506	-907,00	--	-1366	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
124	Е0122-9-5 поз.98	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	0,001	-160329,25	-60626,12	-160	-61	-137	-442,00	--
		км		-82575,00	-22902,75	-83	-23	130	-111,85	--
125	С130806-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 поз.99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кв-БСт4кв, 159х4,5 мм	1,004	-1224,00	--	-1229	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0122-33-5 поз.100	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,00825	-247994,13	-49389,75	-2046	-407	-873	-312,70	-3
		т		-62775,00	-18657,00	-518	-154	130	-91,12	-1
127	У3-56-14 поз.101	Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	-4675,36	-647,90	-4675	-648	-1925	-8,00	-8
		соединен		-1381,46	-222,43	-1381	-222	120	-1,10	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	Е0122-40-1 поз.102	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	4	-404,06	-9,93	-1616	-40	-328	-0,32	-1
		фланец		-63,00	--	-252	--	130	--	--
129	Е0122-40-3 поз.104	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	6	-728,43	-21,43	-4371	-129	-983	-0,60	-4
		фланец		-126,00	--	-756	--	130	--	--
130	Е0122-40-5 поз.105	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	8	-1112,52	-33,52	-8900	-268	-1895	-0,90	-7
		фланец		-180,00	-2,25	-1440	-18	130	-0,01	--
131	Е0113-16-6 поз.107	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,66	-21,80	-0,05	-211	--	-51	-0,03	--
		м2		-5,81	-0,02	-56	--	90	--	--
132	Е0113-26-6 поз.108	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	12,86	-35,73	-0,02	-459	--	-48	-0,02	--
		м2		-4,16	--	-53	--	90	--	--
133	Е0125-43-1 поз.109	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм+(д-57мм)	0,003306	-14820,87	-10833,87	-49	-36	-13	-6,96	--
		км		-1440,00	-1860,14	-5	-6	120	-6,89	--
134	Е0125-43-1 поз.110	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм+(д-76мм)	0,004	-20100,82	-14693,45	-80	-59	-21	-9,44	--
		км		-1953,00	-2522,82	-8	-10	120	-9,34	--
135	Е0125-43-1 поз.112	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм+(108мм)	0,009	-28530,18	-20855,20	-257	-188	-69	-13,40	--
		км		-2772,00	-3580,76	-25	-32	120	-13,26	--
136	Е0125-43-1 поз.113	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм+(д-133мм)	0,0015	-35199,57	-25730,44	-53	-39	-14	-16,53	--
		км		-3420,00	-4417,82	-5	-7	120	-16,36	--
137	Е0125-43-1 поз.114	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм+(д-159мм)	0,001	-42054,20	-30741,09	-42	-31	-11	-19,75	--
		км		-4086,00	-5278,13	-4	-5	120	-19,54	--
		Раздел4 Опоры-стойки								
138	Е0113-26-6 поз.125	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,64	-35,73	-0,02	-202	--	-21	-0,02	--
		м2		-4,16	--	-23	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел6 Шкаф для отключающих устройств Ш-1-6шт								
139	Е0113-26-6 поз.132	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	37,02	-35,73	-0,02	-1323	-1	-139	-0,02	-1
		м2		-4,16	--	-154	--	90	--	--
		Раздел10.Отмостки								
140	Е0130-3-1 поз.159	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	0,471	-2976,27	-38,67	-1402	-18	-167	-1,99	-1
		м3		-310,50	-14,24	-146	-7	109	-0,67	--
141	Е0127-55-1 поз.160	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	3,14	-460,11	--	-1445	--	-103	-0,14	--
		м2		-24,75	--	-78	--	133	--	--
		Теплая стоянкана на 2 бокса.Пункт автономного теплоснабжения								
		Локальная смета 3-1-1-общестроительные работы								
		Раздел7ПОЛЫ								
		7.3.Дет"Б"								
142	Е0111-2-4 поз.123	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1,6304	-2856,70	--	-4658	--	-1065	-3,24	-5
		м3		-531,00	--	-866	--	123	--	--
143	Е0111-2-1 поз.124	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	4,076	-1968,85	--	-8025	--	-2391	-2,99	-12
		м3		-477,00	--	-1944	--	123	--	--
144	Е0111-2-9 поз.125	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	20,38	-11542,68	--	-235240	--	-14213	-3,66	-75
		м3		-567,00	--	-11555	--	123	--	--
145	Е0111-15-1 поз.126	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	20,38	-442,47	-14,76	-9018	-301	-1453	-0,36	-7
		м2		-52,43	-5,54	-1069	-113	123	-0,03	-1
146	Е0111-15-2 поз.127	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	40,76	57,95	0,67	2362	27	97	0,01	--
		м2		1,69	0,25	69	10	123	--	--
147	Е0111-39-2 поз.128	Устройство плинтусов цементных	21,8066	-34,72	-0,22	-757	-5	-499	-0,10	-2
				-18,50	-0,09	-403	-2	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
		Раздел 10.Разные работы								
		10.1.Приямки, подпольные каналы								
148	Е0101-164-2 пос.143	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,9	-218,93	--	-854	--	-965	-1,54	-6
		м3		-218,93	--	-854	--	113	--	--
149	Е0111-13-3 пос.144	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	6,4916	-665,53	-24,55	-4320	-159	-391	-0,26	-2
		м2		-39,83	-9,20	-259	-60	123	-0,04	--
150	Е0106-13-1 пос.145	Устройство бетонных стен подвалов+приямки ОВ и ТХ	2,32	-11804,47	-86,60	-27386	-201	-1275	-3,06	-7
		м3		-490,50	-32,72	-1138	-76	105	-0,16	--
151	Е0108-12-3 пос.146	Установка металлических решеток приямков	0,02	-177794,60	-1941,97	-3556	-39	-182	-42,30	-1
		т		-6975,00	-726,75	-140	-15	118	-3,55	--
152	Е0108-4-7 пос.147	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	16	-245,44	-3,82	-3927	-61	-732	-0,21	-3
		м2		-37,35	-1,44	-598	-23	118	-0,01	--
153	Е0115-61-1 пос.148	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	15,1	-294,52	-3,39	-4447	-51	-1866	-0,65	-10
		м2		-117,00	-0,72	-1767	-11	105	-0,05	-1
154	Е0115-152-1 пос.149	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	15,1	-17,55	-0,12	-265	-2	-218	-0,09	-1
		м2		-13,73	-0,05	-207	-1	105	--	--
155	Е0107-61-1 пос.150	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,27832	-1187,57	-564,43	-331	-157	-297	-3,33	-1
		м3		-567,00	-195,49	-158	-54	140	-0,75	--
156	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 пос.151	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22.5, плоские прямоугольные	0,27832	-22000,00	--	-6123	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
157	С12021-41 пос.152	Конструкции стальные из одного профиля	0,059	-147100,00	--	-8679	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
158	Е0110-55-1 поз.153	Укладка щитов над подпольными каналами	0,6	-1292,59	-29,74	-776	-18	-32	-0,23	--
		м2		-32,85	-11,23	-20	-7	120	-0,05	--
		10.3.Отмостка								
159	Е0127-55-1 поз.161	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	36,84	-440,83	--	-16240	--	-1213	-0,14	-5
		м2		-24,75	--	-912	--	133	--	--
160	Е0127-55-1 поз.163	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	21	-391,57	--	-8223	--	-691	-0,14	-3
		м2		-24,75	--	-520	--	133	--	--
161	Е0127-55-2 поз.164	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	73,68	-61,09	--	-4501	--	-390	-0,02	-2
		м2		-3,98	--	-293	--	133	--	--
		Сантехнические работы ОВ(локальная смета 3-1-2)								
162	80-1-1прайс Электроавтоматика поз.23	Вентилятор ВР-80-75-4	1	-25255,00	--	-25255	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Аварийно-диспетчерский пункт-общестроительные работы (локальная смета 3-2-1)								
		Раздел 10. Наружная отделка								
163	Е0115-61-3 поз.135	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	27	-366,30	-4,07	-9890	-110	-3874	-0,74	-20
		м2		-135,68	-0,97	-3663	-26	105	-0,05	-1
164	Е0115-156-2 поз.136	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая	27	-470,22	-2,03	-12696	-55	-666	-0,13	-3
		м2		-22,73	-0,77	-614	-21	105	--	--
		Раздел11.Разные работы								
		11.2.Вход в техподполье								
165	Е0107-42-1 поз.152)	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	3	-537,69	-243,37	-1613	-730	-58	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-76,28	-85,08	-229	-255	12	-0,49	-1
166	Е0107-42-2 поз.153)	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	1	-800,25	-389,08	-800	-389	-29	--	--
		шт		-106,88	-136,92	-107	-137	12	-0,79	-1
167	Е0107-42-3 поз.154	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	8	-542,98	-389,08	-4344	-3113	-3257	-0,94	-7
		шт		-153,90	-136,92	-1231	-1095	140	-0,55	-4
168	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 поз.155	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	3,23	-12000,00	--	-38760	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
169	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 поз.156	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	1,56	-11100,00	--	-17316	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
170	Е0108-6-1 поз.158	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	7,01	-1035,59	-335,84	-7259	-2354	-6830	-4,54	-32
		м3		-699,75	-126,00	-4905	-883	118	-0,61	-4
171	Е0108-11-1 поз.159)	Расшивка швов кладки из кирпича	10	-131,88	-2,62	-1319	-26	-471	-0,22	-2
		м2		-38,93	-0,99	-389	-10	118	-0,01	--
172	Е0109-22-1 поз.166 т.ч. п.3.6 к=1,03	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м /окрашенных в заводских условиях /	0,246	-8619,56	-4795,68	-2120	-1180	-1149	-23,69	-6
		т		-3823,88	-1367,15	-941	-336	90	-5,24	-1
173	С12021-260 поз.167	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,246	-114900,00	--	-28265	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		11.3.Отмостка								
174	Е0127-55-1 поз.175	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	52	-440,83	--	-22923	--	-1712	-0,14	-7
				-24,75	--	-1287	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Аварийно-диспетчерский пункт-технологическое оборудование (локальная смета 3-2-7)								
175	80-1-17 поз.17сб.8.1.Административные	Стеллаж универсальный	33	-8626,00	--	-284658	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
176	80-1-10 поз.10Экспериментальный завод №1	Скамья трехместная Мод 340	5	-5666,00	--	-28330	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Электроснабжение ГРПБ-2,ГРПБ-3(локальная смета 4-1-1)								
		Раздел.1.Электроснабжение ГРПБ-3								
177	С11011-871 Изм. в доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 поз.13	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	3,856	-60200,00	--	-232131	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Раздел 2.Электроснабжение ГРПБ-2								
178	Е0133-108-1 поз.41	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	51,948	-7259,41	-4310,78	-377112	-223936	-213516	-16,10	-836
		1км		-2745,00	-1169,46	-142597	-60751	105	-4,45	-231
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**-1790292**	**-253478**			**-1163**
			Тенге			**-198064**	**-71231**			**-283**
	Стоимость оборудования -		Тенге			-338243				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			-338243				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			-381787				
	Материалы -		Тенге			-13224				
	Всего заработная плата -		Тенге				-204952,00			
		Накладные расходы -	Тенге			-215440				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-108
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-32316,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-35834				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			-633061				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1184
		Сметная заработная плата -	Тенге				-237268,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-823619				
	Материалы -		Тенге			-39623				
	Всего заработная плата -		Тенге				-63066,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-232131				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			-381145				
		Накладные расходы -	Тенге			-77294				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-11594,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-54055				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-954968				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-401
		Сметная заработная плата -	Тенге				-74660,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-39065				
	Всего заработная плата -		Тенге				-1277,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-36944				
		Накладные расходы -	Тенге			-1149				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-172,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-2413				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-42627				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-8
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1449,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-207578				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-207578				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-12455				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-220033				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-2188931				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1593
		Сметная заработная плата -	Тенге				-313378,00			
		РАЗДЕЛ 3.Включить следующие позиции смет								
		Среднее давление(локальная смета 2-1-2)								
		Раздел2 Подземный газопровод								
179	Е0122-36-3 поз.10	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	1	23091,58	375,08	23092	375	702	2,46	2
		шт		398,25	141,75	398	142	130	0,69	1
180	Е0122-9-2 поз.24	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием	0,039	123549,87	51496,99	4812	2006	4118	337,00	13
		км		61875,00	19453,50	2410	758	130	95,01	4
181	С130806-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 поз.25	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	36,5	596,00	--	21752	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
182	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 поз.32	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	2,05	728,00	--	1489	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
183	Е0122-8-7 поз.36	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием	0,071	174718,44	71861,81	12370	5102	10169	441,00	31
		км		83025,00	27146,25	5895	1927	130	132,58	9
184	С130806-105 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 поз.37	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х5 мм	71,28	2417,00	--	172293	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
185	Е0124-111-2 поз.44	Установка двухлинзовых компенсаторов диаметром 150 мм	1	529,59	17,71	530	18	521	2,27	2
		шт		393,75	6,75	394	7	130	0,03	--
186	Е0122-40-5 поз.48	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	2	988,52	33,52	1977	67	474	0,90	2
		фланец		180,00	2,25	360	5	130	0,01	--
187	Е0124-114-1 поз.52	Устройство контрольной трубки	2	1711,02	290,34	3422	581	1550	2,74	5
		шт		486,00	110,25	972	220	130	0,53	1
188	Е0122-27-2 поз.55	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 75 мм	0,03635	70209,46	31834,58	2552	1157	2153	191,00	7
		км		33525,00	12026,25	1219	437	130	58,73	2
189	Е0122-27-3 поз.56	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,0076	72844,63	32537,00	554	247	459	196,00	1
		км		34200,00	12291,75	260	93	130	60,03	--
190	С99-2-1 поз.58	Пленка Полилен 40-ЛИ-63	0,05335	362496,00	--	19339	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
191	С99-2-1 поз.59	Полилен ОБ-40-ОБ-63	0,024	355383,00	--	8514	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 поз.91	м		--	--	--	--	--	--	--
202	Е0122-9-3 поз.94	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,009	129222,58	54072,58	1163	487	995	352,00	3
		км		64575,00	20425,50	581	184	130	99,76	1
203	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 поз.95	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	9,036	728,00	--	6578	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
204	Е0122-9-4 поз.96	Укладка стальных водопроводных труб диам. 125 мм с пневматическим испытанием	0,0015	127395,56	41432,06	191	62	177	411,00	1
		км		75150,00	15651,00	113	23	130	76,44	--
205	С130806-84 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 поз.97	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм	1,506	907,00	--	1366	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
206	Е0122-9-5 поз.98	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	0,001	160329,25	60626,12	160	61	137	442,00	--
		км		82575,00	22902,75	83	23	130	111,85	--
207	С130806-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 поз.99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	1,004	1224,00	--	1229	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
208	Е0122-33-5 поз.100	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,00825	247994,13	49389,75	2046	407	873	312,70	3
		т		62775,00	18657,00	518	154	130	91,12	1
209	УЗ-56-14 поз.101	Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	4675,36	647,90	4675	648	1925	8,00	8
		соединен		1381,46	222,43	1381	222	120	1,10	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
192	С99-2-1 поз.60	Праймер ИК-50	0,0028	348730,00	--	965	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
193	Е0122-27-7 поз.66	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными лентами на стальные трубопроводы диам. 250 мм+273мм(футляр)	0,071	124985,66	99484,16	8874	7063	4673	71,80	5
		км		13050,00	37581,75	927	2668	130	183,54	13
194	Е0125-43-1 поз.69	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм+(89мм)	0,0364	23528,12	17198,76	855	625	229	11,05	--
		км		2286,00	2952,96	83	107	120	10,93	--
195	Е0125-43-1 поз.70	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм+(108мм)	0,0076	28530,18	20855,20	217	158	58	13,40	--
		км		2772,00	3580,76	21	27	120	13,26	--
		Раздел3 Надземный газопровод								
196	Е0122-36-3 поз.85	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	1	23091,58	375,08	23092	375	702	2,46	2
		шт		398,25	141,75	398	142	130	0,69	1
197	С99-1-2 поз.87	Изолирущая втулка д 100	2	825,00	--	1650	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
198	Е0122-9-1 поз.88	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,0033	121367,16	49858,78	401	165	344	336,00	1
		км		61425,00	18834,75	203	62	130	91,99	--
199	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 поз.89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	3,312	327,00	--	1083	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
200	Е0122-9-2 поз.90	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием	0,004	123549,87	51496,99	494	206	423	337,00	1
		км		61875,00	19453,50	248	78	130	95,01	--
201	С130806-69 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм	4,016	445,00	--	1787	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	Е0122-40-1 поз.102	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	4	404,06	9,93	1616	40	328	0,32	1
		фланец		63,00	--	252	--	130	--	--
211	Е0122-40-3 поз.104	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	6	728,43	21,43	4371	129	983	0,60	4
		фланец		126,00	--	756	--	130	--	--
212	Е0122-40-5 поз.105	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	8	1112,52	33,52	8900	268	1895	0,90	7
		фланец		180,00	2,25	1440	18	130	0,01	--
213	Е0113-16-6 поз.107	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,66	21,80	0,05	211	--	51	0,03	--
		м2		5,81	0,02	56	--	90	--	--
214	Е0113-26-6 поз.108	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	12,86	35,73	0,02	459	--	48	0,02	--
		м2		4,16	--	53	--	90	--	--
215	Е0125-43-1 поз.109	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм+(д-57мм)	0,003306	14820,87	10833,87	49	36	13	6,96	--
		км		1440,00	1860,14	5	6	120	6,89	--
216	Е0125-43-1 поз.110	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм+(д-76мм)	0,004	20100,82	14693,45	80	59	21	9,44	--
		км		1953,00	2522,82	8	10	120	9,34	--
217	Е0125-43-1 поз.112	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм+(108мм)	0,009	28530,18	20855,20	257	188	69	13,40	--
		км		2772,00	3580,76	25	32	120	13,26	--
218	Е0125-43-1 поз.113	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм+(д-133мм)	0,0015	35199,57	25730,44	53	39	14	16,53	--
		км		3420,00	4417,82	5	7	120	16,36	--
219	Е0125-43-1 поз.114	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм+(д-159мм)	0,001	42054,20	30741,09	42	31	11	19,75	--
		км		4086,00	5278,13	4	5	120	19,54	--
		Раздел4 Опоры-стойки								
220	Е0113-26-6 поз.125	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,64	35,73	0,02	202	--	21	0,02	--
		м2		4,16	--	23	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел6 Шкаф для отключающих устройств Ш-1-6шт								
221	E0113-26-6 поз.132	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	37,02	35,73	0,02	1323	1	139	0,02	1
		м2		4,16	--	154	--	90	--	--
		Раздел10.Отмостки								
222	E0130-3-1 поз.159	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	0,471	2976,27	38,67	1402	18	167	1,99	1
		м3		310,50	14,24	146	7	109	0,07	--
223	E0127-55-1 поз.160	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	3,14	460,11	--	1445	--	103	0,14	--
		м2		24,75	--	78	--	133	--	--
		Теплая стоянкана на 2 бокса.Пункт автономного теплоснабжения								
		Локальная смета 3-1-1-общестроительные работы								
		Раздел7ПОЛЫ								
		7.3.Дет"Б"								
224	E0111-2-4 поз.123	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1,6304	2856,70	--	4658	--	1065	3,24	5
		м3		531,00	--	866	--	123	--	--
225	E0111-2-1 поз.124	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	4,076	1968,85	--	8025	--	2391	2,99	12
		м3		477,00	--	1944	--	123	--	--
226	E0111-2-9 поз.125	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	20,38	11542,68	--	235240	--	14213	3,66	75
		м3		567,00	--	11555	--	123	--	--
227	E0111-15-1 поз.126	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	20,38	442,47	14,76	9018	301	1453	0,36	7
		м2		52,43	5,54	1069	113	123	0,03	1
228	E0111-15-2 поз.127	Вычитается позиции: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	40,76	-57,95	-0,67	-2362	-27	-97	-0,01	--
		м2		-1,69	-0,25	-69	-10	123	--	--
229	E0111-39-2 поз.128	Устройство плинтусов цементных	21,8066	34,72	0,22	757	5	499	0,10	2
				18,50	0,09	403	2	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
		Раздел 10.Разные работы								
		10.1.Приямки, подпольные каналы								
230	Е0101-164-2 поз.143	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,9	218,93	--	854	--	965	1,54	6
		м3		218,93	--	854	--	113	--	--
231	Е0111-13-3 поз.144	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	6,4916	665,53	24,55	4320	159	391	0,26	2
		м2		39,83	9,20	259	60	123	0,04	--
232	Е0106-13-1 поз.145	Устройство бетонных стен подвалов+приямки ОВ и ТХ	2,32	11804,47	86,60	27386	201	1275	3,06	7
		м3		490,50	32,72	1138	76	105	0,16	--
233	Е0108-12-3 поз.146	Установка металлических решеток приямков	0,02	177794,60	1941,97	3556	39	182	42,30	1
		т		6975,00	726,75	140	15	118	3,55	--
234	Е0108-4-7 поз.147	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	16	245,44	3,82	3927	61	732	0,21	3
		м2		37,35	1,44	598	23	118	0,01	--
235	Е0115-61-1 поз.148	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	15,1	294,52	3,39	4447	51	1866	0,65	10
		м2		117,00	0,72	1767	11	105	0,05	1
236	Е0115-152-1 поз.149	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	15,1	17,55	0,12	265	2	218	0,09	1
		м2		13,73	0,05	207	1	105	--	--
237	Е0107-61-1 поз.150	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,27832	1187,57	564,43	331	157	297	3,33	1
		м3		567,00	195,49	158	54	140	0,75	--
238	С143018-23 Изм. в доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 поз.151	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22.5, плоские прямоугольные	0,27832	22000,00	--	6123	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
239	С12021-41 поз.152	Конструкции стальные из одного профиля	0,059	147100,00	--	8679	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
240	Е0110-55-1 поз.153	Укладка щитов над подвальными каналами	0,6	1292,59	29,74	776	18	32	0,23	--
		м2		32,85	11,23	20	7	120	0,05	--
		10.3.Отмостка								
241	Е0127-55-1 поз.161	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	36,84	440,83	--	16240	--	1213	0,14	5
		м2		24,75	--	912	--	133	--	--
242	Е0127-55-1 поз.163	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	21	391,57	--	8223	--	691	0,14	3
		м2		24,75	--	520	--	133	--	--
243	Е0127-55-2 поз.164	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	73,68	61,09	--	4501	--	390	0,02	2
		м2		3,98	--	293	--	133	--	--
		Сантехнические работы ОВ(локальная смета 3-1-2)								
244	80-1-1прайс Электроавтоматика поз.23	Вентилятор ВР-80-75-4	1	25255,00	--	25255	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Аварийно-диспетчерский пункт-общестроительные работы (локальная смета 3-2-1)								
		Раздел 10. Наружная отделка								
245	Е0115-61-3 поз.135	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	27	366,30	4,07	9890	110	3874	0,74	20
		м2		135,68	0,97	3663	26	105	0,05	1
246	Е0115-156-2 поз.136	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая	27	470,22	2,03	12696	55	666	0,13	3
		м2		22,73	0,77	614	21	105	--	--
		Раздел11.Разные работы								
		11.2.Вход в техподполье								
247	Е0107-42-1 поз.152)	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	3	537,69	243,37	1613	730	58	--	--
				76,28	85,08	229	255	12	0,49	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
248	Е0107-42-2 поз.153)	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	1	800,25	389,08	800	389	29	--	--
		шт		106,88	136,92	107	137	12	0,79	1
249	Е0107-42-3 поз.154	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	8	542,98	389,08	4344	3113	3257	0,94	7
		шт		153,99	136,92	1231	1095	140	0,55	4
250	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 поз.155	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	3,23	12000,00	--	38760	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
251	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 поз.156	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	1,56	11100,00	--	17316	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
252	Е0108-6-1 поз.158	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	7,01	1035,59	335,84	7259	2354	6830	4,54	32
		м3		699,75	126,00	4905	883	118	0,61	4
253	Е0108-11-1 поз.159)	Расшивка швов кладки из кирпича	10	131,88	2,62	1319	26	471	0,22	2
		м2		38,93	0,99	389	10	118	0,01	--
254	Е0109-22-1 поз.166 т.ч. п.3.6 к=1,03	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м /окрашенных в заводских условиях /	0,246	8619,56	4795,68	2120	1180	1149	23,69	6
		т		3823,88	1367,15	941	336	90	5,24	1
255	С12021-260 поз.167	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,246	114900,00	--	28265	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		11.3.Отмостка								
256	Е0127-55-1 поз.175	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	52	440,83	--	22923	--	1712	0,14	7
		м2		24,75	--	1287	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Аварийно-диспетчерский пункт-технологическое оборудование (локальная смета 3-2-7)								
257	80-1-17 поз.17сб.8.1.Административные	Стеллаж универсальный	33	8626,00	--	284658	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
258	80-1-10 поз.10Экспериментальный завод №1	Скамья трехместная Мод 340	5	5666,00	--	28330	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Электроснабжение ГРПБ-2,ГРПБ-3(локальная смета 4-1-1)								
		Раздел.1.Электроснабжение ГРПБ-3								
259	С11011-871 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 поз.13	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	3,856	60200,00	--	232131	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Раздел 2.Электроснабжение ГРПБ-2								
260	Е0133-108-1 поз.41	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	51,948	7259,41	4310,78	377112	223936	213516	16,10	836
		1км		2745,00	1169,46	142597	60751	105	4,45	231
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1790292	253478			1163
			Тенге			198064	71231			283
	Стоимость оборудования -		Тенге			338243				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			338243				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			381787				
	Материалы -		Тенге			13224				
	Всего заработная плата -		Тенге				204952,00			
		Накладные расходы -	Тенге			215440				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							108
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32316,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35834				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			633061				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1184
		Сметная заработная плата -	Тенге				237268,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			823619				
	Материалы -		Тенге			39623				
	Всего заработная плата -		Тенге				63066,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			232131				
	Местные материалы -		Тенге			381145				
		Накладные расходы -	Тенге			77294				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11594,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54055				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			954968				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							401
		Сметная заработная плата -	Тенге				74660,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			39065				
	Всего заработная плата -		Тенге				1277,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			36944				
		Накладные расходы -	Тенге			1149				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				172,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2413				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			42627				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1449,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			207578				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			207578				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12455				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			220033				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2188931				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1593
		Сметная заработная плата -	Тенге				313378,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1934556	216593			566
			Тенге			92940	64021			342
	Стоимость оборудования -		Тенге			753177				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			753177				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			846847				
	Материалы -		Тенге			100419				
	Всего заработная плата -		Тенге				149407,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			95650				
	Местные материалы -		Тенге			321065				
		Накладные расходы -	Тенге			165493				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24824,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60740				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1073080				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							944
		Сметная заработная плата -	Тенге				174231,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			308366				
	Материалы -		Тенге			1753				
	Всего заработная плата -		Тенге				5414,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			299673				
		Накладные расходы -	Тенге			4873				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				731,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18794				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			332033				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				6145,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			26166				
	Материалы -		Тенге			7824				
	Всего заработная плата -		Тенге				2141,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16120				
		Накладные расходы -	Тенге			2740				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				411,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1734				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			30641				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2552,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2188931				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							994
		Сметная заработная плата -	Тенге				182927,00			

СДАЛ:

Прораб _____ Джардемов М.

ПРИНЯЛ:

Нач.отдела РиРИП

_____ М.К.Суюндуков

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311 _____

Заказчик: ГУ"Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства акимата Костанайской области"
Подрядчик: ТОО"Теплоэнергострой"
Наименование стройки - Строительство газопровода высокого давления от ГРС до ГРП в селах Денисовка и Некрасовка Денисовского района

Форма 2в

Наименование объекта - Объекты энергетического хозяйства

АКТ № 1
приемки выполненных работ за июль месяц 2012г

на Наружные сети АДС(локальная смета 4-1-2)

Основание:

Сметная стоимость	78,047	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	53	чел.-ч

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.Молниезащита								
1	Е0101-164-2 поз.69	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	10,8	218,93	--	2364	--	2672	1,54	17
		м3		218,93	--	2364	--	113	--	--
2	Е0101-166-2 поз.70	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	10,8	134,10	--	1448	--	1637	0,97	10
		м3		134,10	--	1448	--	113	--	--
3	Ц0108-472-2 поз.71	**Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2**	90	61,90	3,30	5571	297	2001	0,14	13
		м		23,00	0,40	2070	36	95	--	--
4	Ц0108-471-4 поз.72	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм**	13	330,10	24,10	4291	313	1463	0,70	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		116,00	2,50	1508	32	95	0,01	--
5	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 поз.73	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	1,05	44300,00	--	46515	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С11041-83 поз.74	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,1134	46400,00	--	5262	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С130802-25 поз.75	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	2	193,00	--	386	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	С11071-2 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 поз.76	Болт специальный для крепления с гайкой и шайбой, d 12-16 мм	0,00022	92400,00	--	20	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге			65857	610			49
			Тенге			7391	68			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			15124				
	Материалы -		Тенге			5674				
	Всего заработная плата -		Тенге				3646,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5262				
		Накладные расходы -	Тенге			3464				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				520,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1115				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			19704				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4166,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			50348				
	Всего заработная плата -		Тенге				3813,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			46535				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			4308				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				646,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3279				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			57936				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				4459,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			386				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			386				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			409				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			78047				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				8625,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			65857	610			49
			Тенге			7391	68			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			15124				
	Материалы -		Тенге			5674				
	Всего заработная плата -		Тенге				3646,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5262				
		Накладные расходы -	Тенге			3464				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				520,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1115				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			19704				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4166,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			50348				
	Всего заработная плата -		Тенге				3813,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			46535				
		Накладные расходы -	Тенге			4308				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				646,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3279				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			57936				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				4459,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			386				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			386				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			409				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			78047				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				8625,00			

СДАЛ:

Прораб _____ Джардемов М.

ПРИНЯЛ:

Нач.отдела РиРИП

_____ М.К.Суюндуков

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Форма 2в

Наименование стройки - Строительство газопровода высокого давления от ГРС до ГРП в селах Денисовка и Некрасовка Денисовского района

Наименование объекта - Наружные сети телефонизации, радиозвязь, пожарная сигнализация

АКТ № 1
приемки выполненных работ за июль месяц 2012г

на Наружная телефонизация(локальная смета 5-1-1)

Основание:

Сметная стоимость 105,494 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 115 чел.-ч

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-81-4	Устройство каналов канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт (140 л.с.) с предварительным выравниванием трассы в грунтах 2 группы	4,14	42,20	42,20	175	175	36	--	--
		м3		--	9,01	--	37	97	0,03	--
2	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4,14	6,48	6,48	27	27	8	--	--
		м3		--	2,10	--	9	97	0,01	--
3	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	23	36,70	27,80	844	639	343	0,06	1
		м		8,80	6,90	202	159	95	0,04	1
4	Е0134-101-1 воз.5	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,023	221958,38	--	5105	--	694	175,00	4
		кан.-км		27450,00	--	631	--	110	--	--
5	С130802-54 воз.6	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ 1839-80/, Dy труб 100 мм, Dн 160 мм	6	67,00	--	402	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Ц0110-900-2 поз.7	Трубы стальные для слаботочных сетей, требующих экранирования: труба в готовых бороздах в перекрытиях, диаметр до 40 мм	12	99,40	7,40	1193	89	1122	0,51	6
		м		84,40	0,60	1013	7	110	--	--
7	С130806-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	12	191,00	--	2292	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0108-412-1 поз.9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	53	8,50	0,10	451	5	368	0,05	3
		м		7,30	--	387	--	95	--	--
9	Ц0110-899-1 поз.10	Кабели, подвешиваемые на опорах: кабель на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг	167	47,80	19,60	7983	3273	5309	0,15	25
		м		24,30	4,60	4058	768	110	0,03	4
10	Ц0110-55-4 поз.11	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 3 кг	20	92,60	--	1852	--	1247	0,43	9
		м		69,30	--	1386	--	90	--	--
11	99-1-1 Казцентрэлектропровод	Кабель ТРРэп3-10х2х0,4мм	0,2601	48641,00	--	12652	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0110-898-10 поз.13	Разные работы: ящик кабельный на столбе, емкостью 10х2	1	3825,00	1565,00	3825	1565	2764	12,00	12
		ящик		2144,00	369,00	2144	369	110	2,14	2
13	99-1-1 ТОО Казцентрэлектропровод	Ящик кабельный КС-МК10	1	5698,00	--	5698	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,055	47400,00	--	2607	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0134-115-2 поз.16	Установка опор деревянных одинарных средствами малой механизации высотой до 8,5 м	4	883,26	90,13	3533	361	2940	3,98	16
		опора		634,50	33,75	2538	135	110	0,17	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С11041-94 поз.17	Стойки телефонные с траверсами, поковками и болтами для крепления, одноопарные	4	1360,00	--	5440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0134-119-1 поз.18	Установка подпоры к опорам высотой до 8,5 м	6	824,76	90,13	4949	541	4024	3,48	21
		подпора		576,00	33,75	3456	202	110	0,17	1
18	С143019-56 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/ длиной 3 м, марки ПТ-30	6	3560,00	--	21360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,00631	44300,00	--	280	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			80665	6675			97
			Тенге			15816	1687			9
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			39937				
	Материалы -		Тенге			1385				
	Всего заработная плата -		Тенге				10493,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23790				
		Накладные расходы -	Тенге			11153				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1673,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3065				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			54155				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата -	Тенге				12166,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38035				
	Материалы -		Тенге			6007				
	Всего заработная плата -		Тенге				7009,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2887				
	Местные материалы -		Тенге			21413				
		Накладные расходы -	Тенге			7704				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1156,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2744				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			48483				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				8164,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2694				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2694				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			162				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2856				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			105494				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							115
		Сметная заработная плата -	Тенге				20331,00			

СДАЛ:

Прораб _____ Джардемов М.

ПРИНЯЛ:

Нач.отдела РиРИП

_____ М.К.Суюндуков

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Per. NN: 308; 310; 311

Заказчик: ГУ"Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства акимата Костанайской области"
Подрядчик: ТОО"Теплоэнергострой"
Наименование стройки - Строительство газопровода высокого давления от ГРС до ГРП в селах Денисовка и Некрасовка Денисовского района

Форма 2в

Наименование объекта - Наружные сети телефонизации, радиосвязь, пожарная сигнализация

АКТ № 1
приемки выполненных работ за июль 2012г

на Пожарная сигнализация(локальная смета 5-1-2)

Основание: на 2012г. 100%

Сметная стоимость 19,278 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 25 чел.-ч

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	2,16	218,93	--	473	--	534	1,54	3
		м3		218,93	--	473	--	113	--	--
2	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	2,16	134,10	--	290	--	327	0,97	2
		м3		134,10	--	290	--	113	--	--
3	Ц0110-900-6	**Трубы стальные для слаботочных сетей, требующих экранирования: труба с креплением накладными скобами, диаметр до 40 мм**	3	106,80	7,40	320	22	296	0,54	2
		м		89,10	0,60	267	2	110	--	--
4	С130806-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	**Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм**	3	191,00	--	573	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	м		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,012	221958,38	--	2664	--	362	175,00	2
		кан.-км		27450,00	--	329	--	110	--	--
6	С130802-54	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ 1839-80/, Dy труб 100 мм, Dn 160 мм	3	67,00	--	201	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	12	8,50	0,10	102	1	83	0,05	1
		м		7,30	--	88	--	95	--	--
8	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	12	27,70	2,10	332	25	230	0,10	1
		м		19,70	0,50	236	6	95	--	--
9	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	21	73,10	20,80	1535	437	555	0,14	3
		м		23,40	4,40	491	92	95	0,03	1
10	Ц0110-55-7	Провод одиночный с креплением проволочными скрепами по стене деревянной или оштукатуренной	150	10,10	--	1515	--	1337	0,06	9
		м		9,90	--	1485	--	90	--	--
11	С151604-166	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭПБ, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10	0,04284	109700,00	--	4700	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
12	99-1-1 Челябинск ч1 стр.126	Провод МГШВ 0,75мм	0,15	11711,00	--	1757	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			14462	485			23
			Тенге			3660	100			1
Стоимость монтажных работ -			Тенге			10261				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			752				
	Всего заработная плата -		Тенге				2668,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6456				
		Накладные расходы -	Тенге			2501				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				375,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			766				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			13527				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				3043,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3426				
	Материалы -		Тенге			2306				
	Всего заработная плата -		Тенге				1092,00			
	Местные материалы -		Тенге			28				
		Накладные расходы -	Тенге			1224				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				184,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			279				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4929				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1276,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			774				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			774				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			820				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			19278				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				4319,00			

СДАЛ:

Прораб _____ Джардемов М.

ПРИНЯЛ:

Нач.отдела РиРИП

_____ М.К.Суюндуков

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт технадзора Качин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311 _____

Заказчик: ГУ"Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства акимата Костанайской области"
Подрядчик: ТОО"Теплоэнергострой"
Наименование стройки - Строительство газопровода высокого давления от ГРС до ГРП в селах Денисовка и Некрасовка Денисовского района

Форма 2в

Наименование объекта - Наружные сети телефонизации, радиозвязь, пожарная сигнализация

АКТ № 2
приемки выполненных работ за июль 2012г

на Диспетчерская радиосвязь(локальная смета 5-1-3)

Основание:

Сметная стоимость	554,172	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	329	чел.-ч

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы								
1	Ц0110-261-5	Передатчик вещательный средневолновый мощностью 5 кВт	1	23197,00	2812,00	23197	2812	17010	100,00	100
		компл		16180,00	662,00	16180	662	101	3,84	4
2	80-1-1прайс	Радиостанция мобильная 146-174 МГц,32 канала,DR 310	1	38352,00	--	38352	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	1	1526,20	--	1526	--	1296	9,00	9
		шт		1440,00	--	1440	--	90	--	--
4	80-1-2прайс	Блок питания SEC 1223	1	11067,00	--	11067	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-121-5	Аккумулятор, типы : С-6, СК-6, С-8, СК-8	1	722,00	--	722	--	580	4,00	4
		шт		610,00	--	610	--	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	80-1-3прайс	Аккумуляторная батарея Варта 80	1	205,00	--	205	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0110-485-2	Антенна для связи с подвижными объектами: антенна коллинеарная, устанавливаемая на опоре высотой до 110 м, на первую антенну	1	8806,20	462,00	8806	462	8368	50,00	50
		шт		8258,00	27,00	8258	27	101	0,16	--
8	80-1-4 прайс	Антенна DiAMOnd F-23	1	6916,00	--	6916	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0110-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	1	332,40	--	332	--	320	2,00	2
		шт		317,00	--	317	--	101	--	--
10	80-1-5прайс	Внешний громкоговоритель SP-5	1	4687,00	--	4687	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0110-374-1	Радиостанция УКВ связи абонентская мощностью до 15 Вт: разделка ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов: БТС, РТС, СР, БС, РС, РД	2	223,50	--	447	--	432	1,00	2
		конец		214,00	--	428	--	101	--	--
12	99-1-1прайс	Кабель для подключения внешних устройств к мобильным станциям серии F ОРС-617	1	3835,00	--	3835	--	--	--	--
		кабель		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0110-899-3	Кабели, подвешиваемые на опорах: кабель на стоечных линиях, масса 1 м до 2 кг	40	55,30	20,60	2212	824	1632	2,00	80
		м		32,20	4,90	1288	196	110	0,03	1
14	Ц0110-55-6	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 3 кг	10	88,40	--	884	--	689	0,48	5
		м		76,50	--	765	--	90	--	--
15	Ц0110-898-19	Разные работы: ввод абонентский или групповой с установкой коробок или АЗУ со столба или стойки на стену	2	978,00	347,00	1956	694	1223	3,00	6
		ввод		475,00	81,00	950	162	110	0,47	1
16	99-1-2прайс	Кабель HDF-400	51	7128,00	--	363528	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С11011-669	**Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали ПЦ, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d-3,0 мм**	1,3	39,00	--	51	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
18	С11041-74	**Поковки для конструкций связи**	2,88	192,00	--	553	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0133-29-1	**Установка в отрытые котлованы сборных железобетонных вибрированных стоек порталов массой до 3,5 т**	4,14	3872,29	2299,30	16031	9519	9413	8,49	35
		1м3		1550,25	615,09	6418	2546	105	2,23	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			485307	14311			293
			Тенге			36654	3593			15
	Стоимость оборудования -		Тенге			61227				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			61227				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			407999				
	Материалы -		Тенге			5055				
	Всего заработная плата -		Тенге				31283,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			367916				
		Накладные расходы -	Тенге			31550				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4733,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26373				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			465922				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							280
		Сметная заработная плата -	Тенге				36016,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16082				
	Материалы -		Тенге			94				
	Всего заработная плата -		Тенге				8965,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51				
		Накладные расходы -	Тенге			9413				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1412,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1530				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27024				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				10376,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			554172				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							329
		Сметная заработная плата -	Тенге				46392,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			4853087	14311			293
			Тенге			36654	3593			15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость оборудования -		Тенге			61227				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			61227				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			407999				
	Материалы -		Тенге			5055				
	Всего заработная плата -		Тенге				31283,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			367916				
		Накладные расходы -	Тенге			31550				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4733,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26373				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			465922				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							280
		Сметная заработная плата -	Тенге				36016,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16082				
	Материалы -		Тенге			94				
	Всего заработная плата -		Тенге				8965,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51				
		Накладные расходы -	Тенге			9413				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1412,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1530				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27024				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				10376,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			554172				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							329
		Сметная заработная плата -	Тенге				46392,00			

СДАЛ:

Прораб _____ Джардемов М.

ПРИНЯЛ:

Нач.отдела РиРИП

_____ М.К.Суюндуков

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт технадзора Конин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Заказчик: ГУ"Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства акимата Костанайской области"
Подрядчик: ТОО"Теплоэнергострой" Форма 2в
Наименование стройки - Строительство газопровода высокого давления от ГРС до ГРП в селах Денисовка и Некрасовка Денисовского района

Наименование объекта - Наружные сети водопровода,канализации и теплотрассы

АКТ № 1
приемки выполненных работ за июль месяц 2012г

на НВК (локальная смета 6-1-1)

Основание остаток на 2012г.

Сметная стоимость 5,59 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1 чел.-ч

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.Дополнительный объем работ								
		4.1.В1								
1	**Е0127-14-4 поз.43**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня шлакового**	**0,30144**	**2448,08**	**248,35**	**738**	**75**	**44**	**0,22**	**--**
		м3		**32,18**	**78,59**	**10**	**24**	**133**	**0,27**	**--**
2	**Е0127-53-1 поз.44**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	**3,768**	**573,21**	**15,35**	**2160**	**58**	**55**	**0,03**	**--**
		м2		**5,94**	**5,06**	**22**	**19**	**133**	**0,02**	**--**
3	**Е0127-54-1 поз.45**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**7,536**	**68,75**	**--**	**518**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**0,01**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		4.2.К2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0127-14-4 поз.46	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака шлакового	0,15072	2448,08	248,35	369	37	22	0,22	--
		м3	V	32,18	78,59	5	12	133	0,27	--
5	Е0127-53-1 поз.47	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1,884	573,21	15,35	1080	29	28	0,03	--
		м2	V	5,94	5,06	11	10	133	0,02	--
6	Е0127-54-1 поз.48	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3,768	68,75	--	259	--	--	--	--
		м2	V	0,01	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			5124	199			--
			Тенге			48	64			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5124				
	Материалы -		Тенге			18				
	Всего заработная плата -		Тенге				112,00			
	Местные материалы -		Тенге			4858				
		Накладные расходы -	Тенге			149				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			316				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5590				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				135,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			5590				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				135,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5124	199			--
			Тенге			48	64			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5124				
	Материалы -		Тенге			18				
	Всего заработная плата -		Тенге				112,00			
	Местные материалы -		Тенге			4858				
		Накладные расходы -	Тенге			149				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			316				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5590				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				135,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5590				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				135,00			

СДАЛ:

Прораб _____ Джардемов М.

ПРИНЯЛ:

Нач.отдела РиРИП

_____ М.К.Суюндуков

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311 _____

Заказчик: ГУ"Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства акимата Костанайской области"
Подрядчик: ТОО"Теплоэнергострой" Форма 2в
Наименование стройки - Строительство газопровода высокого давления от ГРС до ГРП в селах Денисовка и Некрасовка Денисовского района

Наименование объекта - Наружные сети водопровода,канализации и теплотрассы

АКТ № 1
приемки выполненных работ за июль 2012г

на Теплотрасса(локальная смета 6-1-2)

Основание:

Сметная стоимость 2,06 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 3 чел.-ч

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 8.Камера УТ-1(тип1)								
1	**Е0127-14-4 поз.88**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изшебня шлакового**	**3,768**	**280,88**	**248,35**	**1058**	**936**	**555**	**0,22**	**1**
		м3		**32,18**	**78,59**	**121**	**296**	**133**	**0,27**	**1**
2	**Е0127-55-1 поз.87**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	**3,768**	**54,56**	**--**	**206**	**--**	**124**	**0,14**	**1**
		м2		**24,75**	**--**	**93**	**--**	**133**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**1264**	**936**			**1**
			Тенге			**215**	**296**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1264				
	Материалы -		Тенге			87				
	Всего заработная плата -		Тенге				511,00			
	Местные материалы -		Тенге			26				
		Накладные расходы -	Тенге			679				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				102,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			117				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2060				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				612,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			2060				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				612,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1264	936			1
			Тенге			215	296			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1264				
	Материалы -		Тенге			87				
	Всего заработная плата -		Тенге				511,00			
	Местные материалы -		Тенге			26				
		Накладные расходы -	Тенге			679				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				102,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			117				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2060				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				612,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2060				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				612,00			

СДАЛ:

Прораб _____ Джардемов М.

ПРИНЯЛ:

Нач.отдела РиРИП

_____ М.К.Суюндуков

ТЕХНАДЗОР: Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311 _____

Заказчик: ГУ"Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства акимата Костанайской области"
Подрядчик: ТОО"Теплоэнергострой"
Наименование стройки - Строительство газопровода высокого давления от ГРС до ГРП в селах Денисовка и Некрасовка Денисовского района

Форма 2в

Наименование объекта - Благоустройство и озеленение(объектная смета 7-1)

АКТ № 1
приемки выполненных работ за июль месяц2012г

на Благоустройство(локальная смета 7-1-2)

Сметная стоимость 1596,996 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 454 чел.-ч

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Благоустройство ГРПБ-1								
		1.1. Асфальтобетонное покрытие тротуара								
1	E0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	32,595	1552,76	68,13	50612	2221	1480	0,14	5
		м3		21,38	12,76	697	416	133	0,04	1
2	E0127-56-1	**Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см**	217,3	379,51	12,52	82468	2721	12260	0,24	53
		м2		38,03	4,39	8264	954	133	0,02	4
3	E0127-56-2	**Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять и исключать**	434,6	0,83	--	361	--	480	0,01	2
		м2		0,83	--	361	--	133	--	--
4	E0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	217,3	547,13	15,35	118891	3336	3179	0,03	7
				5,94	5,06	1291	1100	133	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
5	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,3403	218,93	--	512	--	579	1,54	4
		м3		218,93	--	512	--	113	--	--
6	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	4,842	2907,98	248,35	14080	1203	713	0,22	1
		м3		32,18	78,59	156	381	133	0,27	1
7	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	239,8	766,78	6,63	183873	1590	35223	0,70	167
		м		108,68	1,76	26061	422	133	0,01	1
		1.2.Асфальтобетонное покрытие проезда на участке АДС								
8	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	76,5	1552,76	68,13	118786	5212	3474	0,14	11
		м3		21,38	12,76	1636	976	133	0,04	3
9	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	510	576,96	27,83	294250	14193	9822	0,03	17
		м2		5,00	9,48	2550	4835	133	0,03	17
10	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	510	547,13	15,35	279036	7829	7461	0,03	17
		м2		5,94	5,06	3029	2581	133	0,02	9
11	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2040	0,02	--	41	--	27	--	--
		м2		0,01	--	20	--	133	--	--
12	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	5,175	1552,76	68,13	8036	353	235	0,14	1
		м3		21,38	12,76	111	66	133	0,04	--
13	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня шлакового	1,035	2907,98	248,35	3010	257	152	0,22	--
		м3		32,18	78,59	33	81	133	0,27	--
14	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	115	2266,68	6,63	260668	763	16891	0,70	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		108,68	1,76	12498	202	133	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			1414623	39676			366
			Тенге			57219	12013			42
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1414623				
	Материалы -		Тенге			9004				
	Всего заработная плата -		Тенге				69232,00			
	Местные материалы -		Тенге			1308724				
		Накладные расходы -	Тенге			91977				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13797,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90396				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1596996				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							454
		Сметная заработная плата -	Тенге				83029,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1596996				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							454
		Сметная заработная плата -	Тенге				83029,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1414623	39676			366
			Тенге			57219	12013			42
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1414623				
	Материалы -		Тенге			9004				
	Всего заработная плата -		Тенге				69232,00			
	Местные материалы -		Тенге			1308724				
		Накладные расходы -	Тенге			91977				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13797,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90396				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1596996				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							454
		Сметная заработная плата -	Тенге				83029,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1596996				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							454
		Сметная заработная плата -	Тенге				83029,00			

СДАЛ:

Прораб _____ Джардемов М.

ПРИНЯЛ:

Нач.отдела РиРИП _____ М.К.Суюндуков

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт технадзора Кочин В.Ф
Рег. NN: 308; 310; 311 _____

Заказчик: ГУ"Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства акимата Костанайской области"
Подрядчик: ТОО"Теплоэнергострой"
Форма 2в
Наименование стройки - Строительство газопровода высокого давления от ГРС до ГРП в селах Денисовка и Некрасовка Денисовского района

Наименование объекта - Благоустройство и озеленение(объектная смета 7-1)

АКТ № 1
приемки выполненных работ за июль месяц 2012г

на Ограждение АДС(локальная смета7-1-3)

Основание

Сметная стоимость 940,016 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 420 чел.-ч

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0107-24-12	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	178	663,03	243,27	118020	43302	81620	1,49	265
		м		261,00	66,53	46458	11842	140	0,24	43
2	E0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	1	1488,85	33,47	1489	33	2027	7,85	8
		шт		1435,50	12,65	1436	13	140	0,06	--
3	E0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	2	7673,69	1172,83	15347	2346	9946	17,80	36
		шт		3217,50	334,76	6435	670	140	1,28	3
4	C12021-117	Стойки фахверка+СТ-1, СТ-2	2,2636	113100,00	--	256013	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	C12021-268	Сварная решетка ограждения	2,02918	134000,00	--	271910	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	C143001-4 Изм. и	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/	9,49	10300,00	--	97747	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.выш.6 СН РК	м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	828	35,73	0,02	29584	17	3100	0,02	18
		м2		4,16	--	3444	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			790113	45698			326
			Тенге			57773	12525			45
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			262190				
	Материалы -		Тенге			29677				
	Всего заработная плата -		Тенге				70297,00			
	Местные материалы -		Тенге			129043				
		Накладные расходы -	Тенге			96694				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14504,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21533				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			380417				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							420
		Сметная заработная плата -	Тенге				84802,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			527923				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			527923				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31675				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			559599				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			940016				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							420
		Сметная заработная плата -	Тенге				84802,00			

СДАЛ:

Прораб Джардемов М.

ПРИНЯЛ:

Нач.отдела РиРИП М.К.Суюндуков

ТЕХНАДЗОР: Эксперт технадзора Кочин В.Ф. Рег. NN: 308; 310; 311

Заказчик: ГУ"Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства акимата Костанайской области"
Подрядчик: ТОО"Теплоэнергострой"
Форма 2а
Наименование стройки - Строительство газопровода высокого давления от ГРС до ГРП в селах Денисовка и Некрасовка Денисовского района

Наименование объекта - Благоустройство и озеленение(объектная смета 7-1)

АКТ № 1
приемки выполненных работ за июль месяц 2012г

на МАФ(локальная смета 7-1-4)

Основание

Сметная стоимость	88,637	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	82	чел.-ч

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	У1-49-1	**Урна типа I, строительные работы**	3	2720,42	80,96	8161	243	3190	6,00	18
		урна		990,00	22,56	2970	68	105	0,11	--
2	У1-43-21	**Скамья типа II, строительные работы**	5	12389,94	303,60	61950	1518	10319	11,00	55
		скамья		1881,00	84,60	9405	423	105	0,41	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			70111	1761			73
			Тенге			12375	491			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			70111				
	Материалы -		Тенге			55975				
	Всего заработная плата -		Тенге				12866,00			
		Накладные расходы -	Тенге			13509				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2026,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5017				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			88637				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							82
		Сметная заработная плата -	Тенге				14892,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			88637				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							82
		Сметная заработная плата -	Тенге				14892,00			

СДАЛ:

Прораб Джардемов М.

ПРИНЯЛ:

Нач.отдела РиРИП М.К.Суюндуков

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311