Форма № 3
Утвержена Госкомитетом

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2012г.

программа	004 "Проектирование , развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры"
подпрограмма	011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета"
специфика	421 "Строительство зданий и сооружений"
по договору	№ 235 от 19 ноября 2012 г.
Сумма договора на 2012г	7 946 622 тенге
Сумма договора на 2013г	13 806 858 тенге
по объекту(наименование)	"Подводящие инженерные сети и благоустройство к 5-и этажному 80 квартирному жилому дому №4 в мкр."Жана Орда"в г.Уральске ЗКО"
Место расположения объекта	г.Уральск
Заказчик	ГУ "Отдел строительства города Уральска" РНН 270100230861, БИН 060240009070, ИИК KZ87070103KSN2718000, БИК KKMFKZ2A,КОД ГУ 4672001, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Подрядная организация	ТОО "Уральскстройинвест", г. Уральск, п.Зачаганск, ул.Самарская,1

РНН 271800042860
ИИК в KZT-KZ95 6010 1810 0005 3184
БИК: HSBKKZKX
БАНК: АО «Народный Банк Казахстана»

	Наименование пусковых комплексов, обьектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ				прочие затраты
		Всего выполнено с начала стройки с нарастающим по отчетный месяц включи-тельно	С начала года по отчетный месяц включи тельно	в т.ч. СМР	работы по монтажу оборудования	
	1	2	3	4	5	6
1	Всего по стройке	7946622	7946622	7946622	0	
2	В т.ч. За декабрь месяц 2012 г	7095198	7095198	7095198		
3	НДС 12 %	851424	851424	851424		
4	Итого декабрь месяц	7946622	7946622	7946622		
5	Удержание 30% аванса, выполненных работ	0	0			
6	Удержание 5 % от суммы договора	0	0			
7	Возврат стоимости за материалы	0	0			
8	Всего к оплате за текущий месяц					
	гр 2 = (стр1-стр 5-стр 6)	7946622				
	гр3=(стр 4-стр5-стр6-стр7)		7946622			

Сумма прописью к оплате: Семь миллионов девятьсот сорок шесть тысяч шестьсот двадцать две тенге, НДС 12 % в т.ч.

Сдал:
М.П,
Подрядная организация
ТОО"Уральскстройинвест"
Директор
Безьянов А.К.

Принял:
М.П.
Заказчик
ГУ "Отдел строительства города Уральска"
Начальник отдела

Ф 2в

Акт приемки выполненных работ за декабрь месяц 2012 г.

на строительство объекта «ПОДВОДЯЩИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО К 5-ти ЭТАЖНОМУ 80 КВАРТИРНОМУ ЖИЛОМУ ДОМУ №4 В МКР. "ЖАНА-ОРДА" г. УРАЛЬСКА ЗКО»

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ ЛЭП-0,4КВ								
1	1-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	48,06	218,93	-	10522	-	11890	1,54	74
				218,93	-	10522	-	113	-	-
		м3								
2	1-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	48,06	134,1	-	6445	-	7283	0,97	47
				134,1	-	6445	-	113	-	-
		м3								
3	1-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	48,06	21,55	4,52	1036	217	794	0,11	5
				17,03	-	818	-	97	-	-
		м3								
4	8-3-1	-Засыпка песком трубы ввода	0,54	1023,7	97,07	553	52	95	0,78	-
				112,5	36	61	19	118	0,18	-
		м3								
5	53-21-1	-Заделка проема кирпичем	1,27	8864,61	300,96	11258	382	1315	5,63	7
				873	101,79	1109	129	106,2	0,39	-
		м3								
6	8-5-1	-Боковая изоляция глиной	0,41	1755,02	274,19	720	112	531	6,93	3
				994,5	103,5	408	42	118	0,5	-
		м3								
7	34-101-1	-Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,007	230292,38	-	1612	-	211	175	1
				27450	-	192	-	110	-	-
		кан.-км								
8	8-141-5	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	348	49,1	14,9	17087	5185	11009	0,19	66
				29,9	3,4	10405	1183	95	0,02	7
		м								
9	8-521-8	-Рубильник на плите с	1	563,2	20,2	563	20	286	2	2

		центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, двухполюсный на ток до 250 А		297	4,5	297	4	95	0,03	-
10	8-172-2	-Муфта концевая для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение до 120 мм2	шт 4	3076,6	1,6	12306	6	11286	14	56
				2970	-	11880	-	95	-	-
11	8-163-2	-Заделка концевая сухая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией, сечение до 120 мм2	оконцев. 4	376,4	-	1506	-	1148	2	8
				302	-	1208	-	95	-	-
12	8-143-4	-ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ	шт 174	19,4	14,7	3376	2558	1372	0,03	5
			м	4,6	3,7	800	644	95	0,02	4
13	8-600-2	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
				158	2,3	158	2	95	0,01	-
14	8-53-1	-Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	шт 3	493,6	18,6	1481	56	1002	2	6
				347	4,5	1041	14	95	0,03	-
15	8-599-2	-Щит вводно-учетный	шт 1	1135,1	42,1	1135	42	532	3	3
			шт	556	4,5	556	5	95	0,03	-
		МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА								
16	16-1-532 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х120+1х70 мм2	0,2384	861600	-	205405	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002		1000м							
17	16-10-25	-Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, трехжильные, типа КНЭЛ1-1У1, для сечения 16-120 мм2	4	16500	-	66000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	ПРАЙС	-СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА Меркурий 230AR-00 С 3ф(25000:1,12:1,02:2,08774:1,06)	шт 1	9888,71	-	9889	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

19	ПРАЙС	-СТОИМОСТЬ концентратор Меркурий 225.1(19700:1,12:1,02:2,08774:1,06)	шт	1	7792,3	-	7792	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
20	ПРАЙС	-СТОИМОСТЬ GSM шлюз Меркурий 228(6200:1,12:1,02:2,08774:1,06)	шт	1	2452,4	-	2452	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
21	ПРАЙС	-СТОИМОСТЬ рубильника на РПС250А(13455:1,12:1,02:2,08774:1,06)	шт	1	5322,1	-	5322	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
22	ПРАЙС	-СТОИМОСТЬ трансформатор тока(2500:1,12:1,02:2,08774:1,06)	шт	3	988,87	-	2967	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
23	18-3-197	-Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, размер 600х600х200 мм	шт	1	4550	-	4550	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
24	ПРАЙС	-СТОИМОСТЬ СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ(4000:100:1,12:1,02:1,06:2,08774)	шт	174	15,82	-	2753	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			М								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	376895	8637			285
	Тенге	45900	2043			12
Стоимость монтажных работ -	Тенге	344750	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	26788	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		13
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4018	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	21992	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		171
Сметная заработная плата -	Тенге	-	32216	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	32145	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	22118	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		11
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3318	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3256	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		149
Сметная заработная плата -	Тенге	-	23063	-		-
ИТОГО	Тенге	451349	-	-		-

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	1-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	240,87	27,84	26,18	6705	6305	2070	0,01	3
				1,66	7,2	400	1734	97	0,03	6
		м3								
2	1-16-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	72,36	20,42	19,37	1477	1402	454	0,01	-
				0,99	5,48	72	397	97	0,02	1
		м3								
3	1-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	-Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	5,71	262,72	-	1500	-	1695	1,85	11
				262,72	-	1500	-	113	-	-
		м3								
4	1-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	26,99	134,1	-	3619	-	4090	0,97	26
				134,1	-	3619	-	113	-	-
		м3								
5	1-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	240,87	6,48	6,48	1561	1561	492	-	-
				-	2,1	-	507	97	0,01	2
		м3								
6	1-27-8 К=5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	240,87	16	16	3853	3853	1214	-	-
				-	5,19	-	1251	97	0,02	5
		м3								
7	1-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	26,99	21,55	4,52	582	122	446	0,11	3
				17,03	-	460	-	97	-	-
		м3								
8	23-1-1	-Устройство песчаного	15,9	1114,7	152,52	17724	2425	4358	1,02	16

		основания		---	---	---	---	---	---
				153,68	57,15	2444	909	130	0,28	4
		м3								
9	7-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	60,374	1986,57	564,43	119937	34077	64448	3,33	201
				---	---	---	---	---	---	---
				567	195,49	34232	11803	140	0,75	45
		м3								
10	30-18-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 1,0 до 2,0 м3	31,32	19800	-	620136	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
11	30-18-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3	5,44	21600	-	117504	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
12	30-18-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	0,184	19800	-	3643	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
13	30-14-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-плиты опорные прямоугольные плоские ОП	0,77	19100	-	14707	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
14	30-18-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	18,04	21000	-	378840	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
15	7-62-3	-Устройство монолитных бетонных вставок	1	11745,97	248,05	11746	248	1990	7,85	8
				---	---	---	---	---	---	---
				1329,75	91,83	1330	92	140	0,43	-
		м3								
16	30-1-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1	127	-	127	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
17	13-37-1	-Оклейка рулонными материалами	210	472,48	5,38	99220	1130	35721	0,94	197

		на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой		186,75	2,25	39218	473	90	0,01	2
18	13-37-2	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	м2 210	250,82 74,25	1,57 -	52671 15593	330 -	14033 90	0,4 -	84 -
		ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА	м2							
19	24-2-1	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 40 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,134	162167,21 76050	46381,71 17015,25	21730 10191	6215 2280	16212 130	424 88,37	57 12
20	8-6-61 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм	км 135,34	196 -	- -	26527 -	- -	- -	- -	- -
21	24-2-3	-Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	м 0,134	173697,14 79650	47716,89 17008,5	23275 10673	6394 2279	16838 130	440 88,36	59 12
22	8-6-69 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм	км 135,34	436 -	- -	59008 -	- -	- -	- -	- -
23	24-2-4	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	м 0,268	326526,04 91125	52482,23 17035,5	87509 24421	14065 4566	37683 130	494 88,49	132 24
24	8-6-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	км 270,68	714 -	- -	193266 -	- -	- -	- -	- -
25	24-12-1	-Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 50 мм	м 1	5320,13 522	56,38 9	5320 522	56 9	690 130	2,8 0,04	3 -
			шт							

26	24-12-2	-Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 70 мм	1	6918,61	66,73	6919	67	711	3	3
				535,5	11,25	536	11	130	0,06	-
		шт								
27	24-12-4	-Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 100 мм	2	11235,31	670,31	22471	1341	1922	3,11	6
				580,5	158,85	1161	318	130	0,66	1
		шт								
28	6-1-13	-Устройство бетонных опорных подушек ОП2	0,34	9620,75	95,97	3271	33	288	4,9	2
				771,75	36,25	262	12	105	0,18	-
		м3								
29	22-36-2	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	497,61	28,48	995	57	918	2,03	4
				342	11,25	684	23	130	0,05	-
		шт								
30	22-36-1	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
				186,75	6,75	187	7	130	0,03	-
		шт								
31	9-2-11	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	1	10400	-	10400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
32	16-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
				254,25	15,75	1017	63	128	0,07	-
		1шт								
33	16-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
		1шт								
34	9-2-12	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	11800	-	23600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
35	9-1-112	-Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	6460	-	6460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
36	9-1-110	-Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм	4	4760	-	19040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
37	18-22-5	-Установка кранов воздушных	4	62,13	-	249	-	115	0,12	-
		комплект		22,5	-	90	-	128	-	-

38	9-4-29	-Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	350	-	1400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
39	8-10-75	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм	5	208	-	1040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
40	8-10-77	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	5	277	-	1385	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
41	8-10-79	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	10	401	-	4010	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
42	8-9-36	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	572	-	2288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
43	13-44-7	-Очистка щетками	144	60,75	-	8748	-	7873	0,34	49
				60,75	-	8748	-	90	-	-
		м2								
44	13-44-9	-Обеспыливание	144	59	47,75	8496	6876	3791	0,07	10
				11,25	18	1620	2592	90	0,09	13
		м2								
45	13-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	144	21,8	0,05	3139	7	756	0,03	4
				5,81	0,02	837	3	90	-	-
		м2								
46	13-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	144	24,84	0,02	3577	3	539	0,02	3
				4,16	-	599	-	90	-	-
		м2								
47	26-10-1	-Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ толщиной 60 мм	536	210,88	47,37	113032	25390	65247	0,58	311
				103,95	17,78	55717	9530	100	0,09	47
		м								
48	1-3-99	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75	11,65	3360	-	39144	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		м3							
49	26-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 40 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	402	114,31	6,39	45954	2569	13029	0,19	77
				29,93	2,48	12032	997	100	0,01	5
		м								
50	26-23-6	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	134	150,76	9,01	20202	1207	6181	0,27	36
				42,75	3,38	5729	453	100	0,02	2
		м								
51	1-1-939	-Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,144	185900	-	26770	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
		ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА 1ШТ								
52	6-13-1	-Устройство бетонных стен подвалов	0,321	9101,47	86,6	2922	28	176	3,06	1
				490,5	32,72	157	11	105	0,16	-
		м3								
53	16-7-8	-ВЕНТРУБА Д80ММ	6	1082,42	12,21	6495	73	70	0,56	3
				92,93	4,57	558	27	12	0,02	-
		м								
54	15-172-3	-ОКРАСКА ВЕНТТРУБЫ	0,84	100,7	0,07	85	-	53	0,37	-
				60,3	0,02	51	-	105	-	-
		м2								
55	26-8-13	-Изоляция трубопроводов диаметром до 57 мм асбестовыми пуховыми шнурами толщиной 30 мм	6	79	5,09	474	31	432	0,39	2
				70,2	1,8	421	11	100	0,01	-
		м								
56	104-0014	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	0,0206	19800	-	408	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
57	13-37-1	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	2,74	437,14	5,38	1198	15	466	0,94	3
				186,75	2,25	512	6	90	0,01	-
		м2								
58	13-37-2 К=2	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	2,74	430,95	3,14	1181	9	366	0,8	2
				148,5	-	407	-	90	-	-
		м2								
59	10-5-1	-АНТИСЕПТИРОВАННАЯ ДОСКА	0,01	22541,72	316,57	225	3	43	22,5	-
				3487,5	119,25	35	1	120	0,58	-
		м3								
60	26-8-13	-ИЗОЛЯЦИЯ ГЕРМЕТИКОМ	6,56	79	5,09	518	33	472	0,39	3
				70,2	1,8	461	12	100	0,01	-
		м								
61	1-1-102	-Герметик У-30М	0,04	792	-	32	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
62	22-33-5	-УСТАНОВКА САЛЬНИКА	0,02	247994,13	49389,75	4960	988	2117	312,7	6

		т		62775	18657	1256	373	130	91,12	2
		ВРЕЗКИ								
63	12-754-1	-Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 57 мм	1	1690,9	85,9	1691	86	1367	8	8
				1514	4,5	1514	5	90	0,03	-
		врезка								
64	12-754-2	-Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 76-89 мм	1	1884,6	80,6	1885	81	1529	9	9
				1697	2,3	1697	2	90	0,01	-
		врезка								
65	12-754-4	-Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 133 мм	2	2595	116	5190	232	4220	12	24
				2340	4,5	4680	9	90	0,03	-
		врезка								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	2274682	117524		1377
	Тенге	245893	40779		185
Стоимость монтажных работ -	Тенге	8766	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	7116	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1067	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	953	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	16835	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	45
Сметная заработная плата -	Тенге	-	8974	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1914877	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	308139	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	154
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	46221	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	133381	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2356397	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1666
Сметная заработная плата -	Тенге	-	323545	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	351039	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1843	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	276	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	21173	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	374055	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	9
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1716	-	-
ИТОГО	Тенге	2747287	-	-	-

	КАБЕЛЬНАЯ ЛЭП-0,4КВ.	451349
	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ	2747287
		3198636
	ИТОГО	3 198 636
	смр	3 198 636
	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г	3 198 636
СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,2%	38 384
СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7.0,9%	49 526
СН РК 8.02-02-2002	Единовременное вознаграждение за выслугу лет, 1%	32 370
СН РК 8.02-02-2002	На оплату дополнительных отпусков, 0,4%	12 948
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	3 331 864
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ценах 2001 г	3 331 864
СН РК 8.02-02-2002	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г., И мрп=2,08774	6 956 077
СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	139 122
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	7 095 198
Решения Правительства	НДС (12%)	851 424
	Итого:	7 946 622

Принял: Заказчик

ГУ «Отдел строительства города Уральска»

_____

Сдал: Подрядчик ТОО "Уральскстройинвест"

_____ директор Безьянов А.К.

Счет-фактура № 377 от 7 декабря 2012 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 271800042860, БИН: 991040004544, Республика Казахстан, ЗКО, Уральск, п. Зачаганск, Самарская, дом № 1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 27001, № 0005894, от 01.11.2012

ИИК поставщика: KZ956010181000053184, в банке Ф-л АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ № 235 от 19.11.2012 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Уральск,пр.Достык-Дружбы 182/1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 271800042860, БИН: 991040004544, Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест",Республика Казахстан, ЗКО, Уральск, п. Зачаганск, Самарская, дом № 1

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 270100230861, БИН: 060240009070, ГУ "Отдел строительства города Уральска" Код ГУ 4672001,г.Уральск,пр.Достык-Дружбы 182/1

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Уральска" Код ГУ 4672001

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 270100230861, БИН: 060240009070, г.Уральск,пр.Достык-Дружбы 182/1

ИИК получателя: KZ87070103KSN2718000, в банке Комитет Казначества Минфина РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполненные работы по строительству подводящих инженерных сетей и благоустройству к 5-и этажному 80 квартирному жилому дому № 4 в мкр. "Жана Орда" в г. Уральск ЗКО.				7 095 198	12%	851 424	7 946 622,00	0	
Всего по счету:					**7 095 198**		**851 424**	**7 946 622,00**		

Руководитель: Безьянов А. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Безьянова В. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Гл. бухгалтер

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.