Счет-фактура № 219 от 14 сентября 2011 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест" **(2)**

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 271800042860, БИН: 991040004544, Республика Казахстан, ЗКО, Уральск, п. Зачаганск, Самарская, дом № 1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 27001, № 0002740, от 26.11.2009 (2а)

ИИК поставщика: KZ96319W010000428176, в банке ЗКФ АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №1 о государственных закупках работ по обьекту "Строительство средней школы на 230 учащихся в с. Асан Зеленовского района ЗКО" от 20.07.11г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, с.Переметное, ул.Гагарина 137

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 271800042860, БИН: 991040004544, Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест", Республика Казахстан, ЗКО, Уральск, п. Зачаганск, Самарская, дом № 1 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 270700212260, БИН: 101140012069, Государственное учреждение Зеленовский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства ЗКО, Республика Казахстан, с.Переметное, ул.Гагарина 137 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: Государственное учреждение Зеленовский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства ЗКО **(10)**

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 270700212260, БИН: 101140012069, Республика Казахстан, с.Переметное, ул.Гагарина 137 (10а)

ИИК покупателя: KZ73070103KSN2707000, в банке Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполненные работы по строительству средней школы на 230 учащихся в с. Асан Зеленовского района ЗКО за сентябрь м-ц				59 523 807,95	12%	7 142 856,95	66 666 664,90	0	
2	Удержание 30% аванса, пропорционально от выполненных работ				19 999 999			19 999 999		
3	Удержание 10% от суммы выполнения за сентябрь 2011г.				6 666 666			6 666 666		
Всего по счету:					**32 857 142**		**7 142 856,95**	**40 000 000**		

Руководитель: Безьянов А. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Безьянова В. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Гл. бухгалтер

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма № 3

Утвержена Госкомитетом

СПРАВКА от 14 сентября 2011г
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2011г.

Заказчик	Государственное учреждение «Зеленовский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" ЗКО РНН 270700212260 БИН 101140012069 ИИК KZ73070103KSN2707000 БИК KKMFKZZA ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" КОД 4662001
по договору	№1 от 20 июля 2011г.
Сумма договора	420 458 293 (Четыреста двадцать миллионов четыреста пятьдесят восемь тысч двести деяносто три) тенге
По объекту	"Строительство средней школы на 230 учащихся в с. Асан Зеленовского района ЗКО"
Место расположения объекта строительства	с.Асан, Зеленовского района, ЗКО
Подрядная организация	ТОО "Уральскстройинвест", Адрес: г. Уральск, ул.Самарская, 1 РНН 271800042860 ИИК в KZT-KZ96319W010000428176 БИК: ABKZKZKX БАНК: АО «БТА Банк»

	Наименование пусковых комплексов, обьектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)				прочие затраты
		Всего выполнено с начала стройки с нарастающим по отчетный месяц включи- тельно	С начала года по отчетный месяц включи тельно	в т.ч. СМР	работы по монтажу оборудования	
	1	2	3	4	5	6
1	Всего по стройке	124419981	124419981	124419981	0	
	В т.ч.					
2	За сентябрь месяц 2011 г	59523807,95	59523807,95	59523807,95	0,00	
3	НДС 12 %	7142856,95	7142856,95	7142856,95	0,00	
4	Итого сентябрь месяц	66666664,90	66666664,90	66666664,90	0,00	
5	Удержание 30% аванса, пропорционально от выполненных работ	37325994	19999999			
6	Удержание 10 % от суммы выполнения за сентябрь 2011г	12441998	6666666			
7	Возврат стоимости за материалы	0	0			
8	Всего к оплате за текущий месяц	74651989	40000000			

Сумма прописью к оплате:

Сорок миллионов тенге, НДС 12 % в т.ч.

М.П.

Подрядная организация

ТОО"Уральскстройинвест"

Директор

_____Безьянов А.К,

М.П.

Заказчик:

Государственное учреждение «Зеленовский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" ЗКО

_____ Джумабеков А.А.

Ф 2 в

Акт приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2011 г.

по объекту "Строительство средней школы на 230 учащихся в с. Асан Зеленовского района ЗКО"

	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Подпольные каналы и приямки									
1	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	30	9032,78	–	270983	–	20922	3,66	110
2		*м3 подстилающего слоя*								
3				567	–	17010	–	123	–	–
4	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	30	127		3810				
5		*м3*								
6	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	30	361		10830				
7		*м3*								
8	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	30	840		25200				
9		*м3*								
10	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	60	11266,85	296,6	676011	17796	72641	5,95	357
11		*м3 кладки*								
12				915,75	110,25	54945	6615	118	0,54	32
13	Е8-12-1	Уложить арматуру над отверстиями	0,03	72779,65	422,15	2183	13	299	56,4	2
14		*т металлических изделий*								
15				8257,5	157,5	248	5	118	0,77	–
16	Е9-24-1	Уложить уголок для опирания плит	0,207	13864,97	4022,39	2870	833	1894	56,5	12
17		*т конструкций*								
18				9090	1071,86	1882	222	90	3,81	1
19	2-1-116	Стоимость уголка для опирания плит	0,207	122800		25420				
20		*т*								
	Е8-4-7									
21		Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	250	245,44	3,82	61360	955	11444	0,212	53
22		*м2 поверхности*								

23			37,35	1,44	9338	360	118	0,007	2
	Е34-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	0,4	4023,28	221,4	1609	89	395	4,87	2
24										
25		*м2 настила*								
26				812,25	84,38	325	34	110	0,412	–
27	Е7-53-11	Установка плит перекрытия каналов	620	399,33	24,15	247585	14973	156874	1,03	639
28		*шт сборных конструкций*								
29				171,9	8,83	106578	5475	140	0,0405	25
	30-17-9	Стоимость плит перекрытий ПТ12.5-8.6,ПТ12.5-11.9	307,8	2620		806436				
30										
31		*м2*								
32	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	57	105,68	66,43	6024	3787	3805	0,148	8
33		*шт сборных конструкций*								
34				23,85	23,85	1359	1359	140	0,1051	6
	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84) 1ПБ 13-1	0,57	27900		15903				
35										
36		*м3*								
37										
38		**Итого**				**2156224**	**38446**			**1183**
39										
40						**191685**	**14070**			**66**
41		Накладные расходы, тенге				268274				
42		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				145470				
43		**Всего по разделу, тенге**				**2569968**				
44	**Крыльца, главный вход и вход в подвал**									
	Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м	12	408,67	272,99	4904	3276	3867	0,825	10
45										
46		*шт сборных конструкций*								
47				135,68	94,48	1628	1134	140	0,3633	4
	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, ФЛ8.12.4 В12.5	1,1	21400		23540				
48										
49		*м3*								
	30-1-44	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15К=-1,000;	-1,1	169		-186				
50										
51		*м3*								
	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,1	361		397				
52										
53		*м3*								
	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	1,1	840		924				
54										

55			*м3*							
56	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, ФЛ 8.24.4 В 12,5		3,22	21400		68908			
57			*м3*							
58	30-1-44	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15К=-1,000;		-3,22	169		-544			
59			*м3*							
60	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		3,22	361		1162			
61			*м3*							
62	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2		3,22	840		2705			
63			*м3*							
64	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т		15	355,73	172,69	5336	2590	2866	0,476	7
65			*шт сборных конструкций*								
66					76,28	60,21	1144	903	140	0,2371	4
67	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т		34	508,76	243,37	17298	8275	9138	0,668	23
68			*шт сборных конструкций*								
69					106,88	85,08	3634	2893	140	0,3375	11
70	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т		8	762,35	389,08	6099	3113	3256	0,937	7
71			*шт сборных конструкций*								
72					153,9	136,92	1231	1095	140	0,5542	4
73	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) ФБС 12.4.3		1,905	13100		24956			
74			*м3*							
75	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) ФБС 12.4.6		9,01	13100		118031			
76			*м3*							
77	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) ФБС 24.4.6		4,344	12300		53431			
78			*м3*							
79	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		15,259	361		5508			
80			*м3*							

81	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	15,259	840		12818				
82		*м3*								
83	Е7-59-2	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней	9,9	224,95	12,56	2227	124	2813	1,19	12
84		*м ступеней*								
85				198,23	4,75	1962	47	140	0,0232	–
86	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*) ЛС 9-17	9,9	803		7950				
87		*м*								
88	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	6	105,68	66,43	634	399	400	0,148	1
89		*шт сборных конструкций*								
90				23,85	23,85	143	143	140	0,1051	1
91	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	3	394,11	250,96	1182	753	920	0,813	2
92		*шт сборных конструкций*								
93				130,73	88,22	392	265	140	0,3715	1
94	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84) 4ПБ 60-8	0,621	27900		17326				
95		*м3*								
96	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84) 3ПБ 13-37	0,034	27900		949				
97		*м3*								
98	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84) 2ПБ13-1	0,044	27900		1228				
99		*м3*								
100	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84) 3ПБ 25-8	0,195	27900		5441				
101		*м3*								
102	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84) 3ПБ 18-8	0,144	27900		4018				
103		*м3*								
104	Е7-59-2	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней с мозаичным покрытием	21,45	224,95	12,56	4825	269	6096	1,19	26
105		*м ступеней*								
106				198,23	4,75	4252	102	140	0,0232	–
107	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	5	904,83	200,77	4524	1004	2593	1,74	9
108		*шт сборных конструкций*								

109				299,25	71,15	1496	356	140	0,3052	2
110	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	10	9032,78	–	90328	–	6974	3,66	37
111		*м3 подстилающего слоя*								
112				567	–	5670	–	123	–	–
113	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,01	45800		458				
114		*т*								
115	4-1-89	Сетки из проволоки холодно-тянутой ВР1 д.4мм	0,04356	50800		2213				
116		*т*								
117	30-17-8	Стоимость плиты ПК 36.12.3т	17,04	3065		52228				
118		*м2*								
119	30-17-8	Стоимость ж/б плит ПК24.15.4Т	3,55	3065		10881				
120		*м2*								
121	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ЛС11-17	5,25	803		4216				
122		*м*								
123	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ЛС14	16,2	803		13009				
124		*м*								
125	Е8-6-1	Кирпичная кладка из силикатного кирпича М-125	7	11110,24	335,84	77772	2351	6820	4,54	32
126		*м3 кладки*								
127				699,75	126	4898	882	118	0,61	4
128	Е8-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,17	175694,6	1941,97	29868	330	1546	42,3	7
129		*т металлических изделий*								
130				6975	726,75	1186	124	118	3,55	1
131	Е11-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	38	259,08	9,95	9845	378	2026	0,269	10
132		*м2 покрытия*								
133				39,6	3,74	1505	142	123	0,0182	1
134	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	10	258,1	9,95	2581	100	688	0,356	4
135		*м2 стяжки*								
136				52,2	3,74	522	37	123	0,0182	–
137	Е13-37-1	Первый оклеечный слой из рулонных материалов	14	482,05	5,38	6749	75	2382	0,94	13
138		*м2*								
139				186,75	2,25	2615	32	90	0,01	–
140	Е13-37-2	Добавлять на каждый последующий слой рулонного материала	14	262,22	1,57	3671	22	936	0,4	6

	м2								
			74,25	–	1040	–	90	–	–
Е9-43-1	Монтаж металлических решеток	0,29	11487,34	4590,56	3331	1331	1453	25,3	7
	т конструкций								
			4725	840,11	1370	244	90	3,01	1
2-1-268	Металлические решетка	0,29	134000		38860				
	т								
Е7-24-12	Установка металлических рам натянутой сеткой	63,06	626,6	243,27	39513	15341	28916	1,49	94
	м оград								
			261	66,53	16459	4195	140	0,2407	15
	Итого				**781114**	**39731**			**307**
					51147	**12594**			**49**
	Стоимость: материалов, тенге				690236				
	Накладные расходы, тенге				83690				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				51888				
	Всего по разделу, тенге				**916692**				
Отмостка									
Е27-39-17	Устройство бетонной отмостки	415	1756,79	26,34	729068	10931	29590	0,302	125
	м2 покрытия								
			47,03	6,58	19517	2731	133	0,0299	12
Е27-39-18	Добавлять к расценке 27-39-17 или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя ktpp1=-5; ktpм1=-5; kзпр1=-5; kэкс1=-5; kзпм1=-0,5; kмат1=-5;	415	-406,04	-0,11	-168507	-46	-2683	-0,0265	-11
	м2 покрытия								
			-4,85	-0,01	-2013	-4	133	-0,0003	–
30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	62,25	127		7906				
	м3								
30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	62,25	361		22472				
	м3								
30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	62,25	840		52290				
	м3								
	Итого				**643229**	**10885**			**114**

					17504	**2727**			**12**
	Накладные расходы, тенге				26907				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				40208				
	Всего по разделу, тенге				**710344**				
Надземная часть перекрытие и покрытие									
Е8-15-2	Кладка наружных стен высотой свыше 4 м и толщиной 380 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом	59	2822,25	238,77	166513	14087	77853	6,31	372
	м3 кладки		1028,25	90	60667	5310	118	0,44	26
30-7-8	Кирпич и камни силикатные лицевые неокрашенные, 250x120x65 мм, М-125	54,4775	18000		980595				
	1000шт								
Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	174	11136,64	335,84	1937775	58436	169543	4,54	790
	м3 кладки		699,75	126	121757	21924	118	0,61	106
Е8-6-2	Кладка простых наружных стен при высоте этажа свыше 4 м из кирпича	100	11037,54	281,14	1103754	28114	92924	4,42	442
	м3 кладки		681,75	105,75	68175	10575	118	0,51	51
Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен	78,4	7627,27	378,22	597978	29653	290707	20,04	1571
	м3 изоляции		3566,25	141,75	279594	11113	100	0,69	54
1-3-93	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 75	76,14	6190		471307				
	м3								
Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	395	11095,46	337,41	4382707	133277	371249	4,38	1730
	м3 кладки		670,5	126	264848	49770	118	0,62	245
Е7-44-6	Монтаж прогонов	15	917,72	394,75	13766	5921	12337	2,44	37
	шт сборных конструкций		447,75	139,72	6716	2096	140	0,5978	9
30-15-34	Стоимость прогона ПРГ 60.2,5-4Т В25	9,3	21900		203670				
	м3								
30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	9,3	182		1693				
	м3								
Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	38	904,83	200,77	34383,4	7629,6	19706,8	1,74	66,2

208		*шт сборных конструкций*								
209				299,25	71,15	11372	2704	140	0,3052	11,9
210	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	128	1468,6	373,54	187981	47813	107667	2,66	340
211		*шт сборных конструкций*								
212				465,75	135,07	59616	17288	140	0,6052	78
213	30-17-8	Стоимость ж/б плит ПК63.12.8	1388,52	3020		4193330				
214		*м2*								
215	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	1388,52	349		484593,6				
216		*м2*								
217	30-17-8	Стоимость ж/б плит ПК63.10.8	142,161	3020		429326				
218		*м2*								
219	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	142,161	349		49634				
220		*м2*								
221	30-17-8	Стоимость ж/б плит ПК 60..12.8	298,24	3020		900685				
222		*м2*								
223	30-17-244	Надбавка за пролет 5,86-6,15 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	298,24	306		91261				
224		*м2*								
225	30-17-8	Стоимость ж/б плит ПК 60.15.8	35,64	3065		109237				
226		*м2*								
227	30-17-244	Надбавка за пролет 5,86-6,15 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	35,64	306		10906				
228		*м2*								
229	30-17-8	Стоимость ж/б плит ПК 30.15.8	143,1	3065		438601				
230		*м2*								
231	30-17-8	Стоимость ж/б плит ПК 30.12.8	3,55	3065		10881				
232		*м2*								
233	30-17-8	Стоимость ж/б плит ПК 42.12.8	268,38	3020		810508				
234		*м2*								
235	30-17-126	Надбавка за пролет 4,06-4,35 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	268,38	97		26033				
236		*м2*								
237	30-17-8	Стоимость ж/б плит ПК42.15.8	49,84	3065		152760				
238		*м2*								
239	30-17-126	Надбавка за пролет 4,06-4,35 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	49,84	97		4834				
240		*м2*								
241	99-1-1Праис-107800:1,951:1,06:1,02:1,12	Стоимость ж/б плит ПБ 121.12.8К7т	27	45629		1231983				
242		*шт*								

243	4-1-6	Анкеры А-1,А-2 д.10мм	0,1215	45800		5565				
244		*т*								
245	Е7-53-11	Монтаж опорных подушек	76	399,33	24,15	30349	1835	19229	1,03	78
246		*шт сборных конструкций*								
247				171,9	8,83	13064	671	140	0,0405	3
248	30-18-67	Стоимость опорных плит ОП.6-4т В15	2	23200		46400				
249		*м3*								
250	30-18-67	Стоимость опорных плит ОП4-4т В15	0,72	23200		16704				
251		*м3*								
252	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000;	-2,72	338		-919				
253		*м3*								
254	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000;	-2,72	182		-495				
255		*м3*								
256	Е6-22-7	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	5,806	14112,38	383,89	81936	2229	14875	14,2	82
257		*м3*								
258				2295	145,01	13325	842	105	0,7083	4
259	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,061	113900		6948				
260		*т*								
261	4-1-96	Арматура класса А-I, d=10 мм	0,224	105300		23587				
262		*т*								
263	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,01422	66000		939				
264		*т*								
265	4-1-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,043	62600		2692				
266		*т*								
267	Е9-24-2	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 50 м	2,758	15827,2	5129,62	43651	14147	27705	61,8	170
268		*т конструкций*								
269				9945	1216,58	27428	3355	90	4,09	11
270	2-1-116	Элементы связи линейные из гнутых швелеров, соединенных прокладками	2,758	122800		338682				
271		*т*								

272 **Армирование кирпичных стен и столбов в местах опирания прогонов**

Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,26	72779,65	422,15	18923	110	2582	56,4	15
	т металлических изделий		8257,5	157,5	2147	41	118	0,77	–
4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,1	50800		5080				
	т								
4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0126	69000		866				
	т								
	Итого				**19647581**	**343251**			**5693**
					928709	**125689**			**598**
	Накладные расходы, тенге				1206378				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1251237,54				
	Всего по разделу, тенге				**22105196,5**				

Перегородки

Е8-25-1	Устройство перегородок из стеклянных блоков при высоте этажа до 4 м	12,42	2488,95	23,93	30913	297	2867	1,18	15
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		186,75	8,96	2319	111	118	0,0437	1
Е8-14-1	Кладка армированных перегородок толщиной 120 мм из камней при высоте этажа до 4 м силикат. кирпич М100	533	883,65	27,64	470985	14732	128493	1,25	666
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		193,95	10,35	103375	5517	118	0,0505	27
Е8-14-1	Кладка армированных перегородок толщиной 120 мм из камней при высоте этажа до 4 м кирпич красный М100	283	849,85	27,64	240508	7822	68224	1,25	354
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		193,95	10,35	54888	2929	118	0,0505	14
Е8-6-7	Кладка внутренних стен (перегородка)	25	10183,46	337,41	254587	8435	23497	4,38	110
	м3 кладки		670,5	126	16763	3150	118	0,62	16
Е9-24-1	Монтаж металлических перемычек	0,121	13864,97	4022,39	1678	487	1107	56,5	7
	т конструкций		9090	1071,86	1100	130	90	3,81	–
2-1-237	Стоимость металлических перемычек	0,121	154400		18682				
	т								

	Итого				**1017353**	**31773**			**1152**
					178445	**11837**			**58**
	Накладные расходы, тенге				224188				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				74492				
	Всего по разделу, тенге				**1316033**				

Лестницы 2шт

18.0. Подраздел без наименования

Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,56	2327,2	97,07	1303	54	98	0,78	–
	м3 основания		112,5	36	63	20	118	0,18	–
Е8-6-9	Подпорные стенки	2,1	10186,85	296,6	21392	623	2543	5,95	12
	м3 кладки		915,75	110,25	1923	232	118	0,54	1
Е7-47-4	Укладка маршей массой более 1 т без сварки	4	857,07	452,74	3428	1811	2933	2,2	9
	шт сборных конструкций		366,75	156,92	1467	628	140	0,6395	3
Е7-47-2	Укладка площадок массой более 1 т	6	932,91	477,08	5597	2862	4798	2,37	14
	шт сборных конструкций		405	166,12	2430	997	140	0,6844	4
Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	13,5	206,06	12,56	2782	170	3492	1,08	15
	м ступеней		180	4,75	2430	64	140	0,0232	–
Е7-45-5	Укладка балконных плит	2	904,83	200,77	1810	402	1037	1,74	3
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	599	142	140	0,3052	1
30-21-7	Лестничные марши с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами	21,13	3860		81562				
	м2								
30-21-6	Лестничные площадки толщиной (приведенной толщиной) 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ЛПФ 28.13.5,ЛПФ28.13В-5	21,672	3530		76502				
	м2								
30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ЛС14	13,5	803		10841				

		м							
30-21-1	Стоимость ж/б балконная плита ПБК 24.12-5а	5,76	2540		14630				
		м2							
Е7-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	16	3989,83	6,56	63837	105	2264	0,571	9
	м ограждений		98,55	2,48	1577	40	140	0,0121	–
Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	4	168,32	0,07	673	–	454	0,646	3
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	432	–	105	0,0001	–
	Итого				**284357**	**6027**			**65**
					10921	**2123**			**9**
	Стоимость: материалов, тенге				267409				
	Накладные расходы, тенге				17619				
	- заработная плата, тенге				2643				
	- трудоемкость, чел-ч				9				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18119				
	Всего по разделу, тенге				**320095**				
Вентшахта									
Е8-41-1	Вентшахта из красного кирлича	16,5	12593,47	379,78	207792	6266	40435	11,9	196
	м3 кладки (без вычета пустот)		1935	141,75	31928	2339	118	0,7	12
Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	6	105,68	66,43	634	399	400	0,148	1
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	143	143	140	0,1051	1
30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84) 3ПБ16-37	0,082	27900		2288				
	м3								
30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84) 2ПБ 16-2	0,104	27900		2902				
	м3								
Е6-11-7	Установка стальной решетки РС-1	0,0018	98697,62	304,24	178	1	63	198	–
	т		33075	114,75	60	–	105	0,56	–
Е7-53-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др) массой до 0,5 т	1	399,33	24,15	399	24	253	1,03	1

	шт сборных конструкций								
			171,9	8,83	172	9	140	0,0405	–
30-17-9	Стоимость плит ПТ12.5-11.9	0,99	2620		2594				
	м2								
Е8-4-7									
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	9	245,44	3,82	2209	34	412	0,212	2
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	336	13	118	0,007	–
1-1-864	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,6 мм	2	97200		194400				
	м2								
Е9-42-1	Покрытие оцинкованным железом	2	112,46	34,25	225	69	107	0,317	1
	м2								
			51,08	8,45	102	17	90	0,0302	–
Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2	258,1	9,95	516	20	137	0,356	1
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	104	7	123	0,0182	–
	Итого				**414137**	**6813**			**202**
					32845	**2528**			**13**
	Стоимость: материалов, тенге				374479				
	Накладные расходы, тенге				41807				
	- заработная плата, тенге				6271				
	- трудоемкость, чел-ч				21				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				27357				
	Всего по разделу, тенге				**483301**				

				смр	оборуд	проч затр	**Итого**	
Всего по разделам				28 421 630	0			
Временные здания и сооружения 1,8% Итого Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,98%				511 589 28 933 219 572 878	0	0		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%						289332		
На оплату дополнительных отпусков 0,4% Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г				29 506 097	0	115733 405064		

Итого по сметному расчету в базовых ценах 2011г, к= 1,951				57 566 394	0	790 280		
Налоги , сборы, обязательные платежи 2%						1 167 133		
Сметная стоимость в текущем уровне цен				57 566 394	0	1 957 413	**59 523 807,95**	
НДС 12 %						7142857	**7 142 856,95**	
Стоимость строительства				57 566 394	0	9 100 270	**66 666 664,90**	

Принял: Заказчик

Государственное учреждение «Зеленовский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" ЗКО

_____

Сдал: Подрядчик ТОО "Уральскстройинвест"

_____

Технический надзор _____ М. Уазбейтасов

14.09.2011 г.