"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик:АО"Орика-Казахстан"

Генподрядчик: ТОО"ВЭСТ строй"

Наименование объекта: Гаражные боксы

Договор: б/н от 26.11.13г

# Акт №14
## приемки выполненных работ за август 2014г
## (локальная смета 6-3-1)
Грязеотстойник

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 1 Землянные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | Е1-12-8 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 / *м3 грунта* | 34 | 23,36 / 1,28 | 22,08 / 5,56 | 794 / 44 | 751 / 189 | 226 / 97 | 0,00888 / 0,0193 | – / 1 |
| 2 | Е1-165-1 | Доработка вручную / *м3 грунта* | 4,05 | 261 / 261 | – / – | 1057 / 1057 | – / – | 1194 / 113 | 1,81 / – | 7 / – |
| 3 | Е1-24-2 | Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м / *м3 грунта* | 38,05 | 9,24 / – | 9,24 / 3 | 352 / – | 352 / 114 | 111 / 97 | – / 0,0115 | – / – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Е1-24-10 | Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) | 94,4 | 7,91 | 7,91 | 747 | 747 | 236 | – | – |
| | *м3 грунта* | | – | 2,57 | – | 243 | 97 | 0,00984 | 1 |
| 5 Е1-17-8 | Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы | 7,3 | 32,23 | 30,77 | 235 | 225 | 69 | 0,00984 | – |
| | *м3 грунта* | | 1,42 | 8,34 | 10 | 61 | 97 | 0,02853 | – |
| 6 П8-3-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза | 12,41 | 32,3 | 32,3 | 401 | 401 | 80 | – | – |
| | *т* | | – | 6,46 | – | 80 | 100 | 0,01357 | – |
| 7 Е1-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы | 6,8 | 122,18 | – | 831 | – | 939 | 0,885 | 6 |
| | *м3 грунта* | | 122,18 | – | 831 | – | 113 | – | – |
| 8 Е1-27-1 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м | 29,95 | 5,55 | 5,55 | 166 | 166 | 52 | – | – |
| | *м3 грунта* | | – | 1,8 | – | 54 | 97 | 0,00691 | – |
| 9 Е1-136-1 | Уплотнение грунта оснований | 13,75 | 4,31 | 4,31 | 59 | 59 | 24 | – | – |
| | *м2 уплотненной площади основания* | | – | 1,82 | – | 25 | 97 | 0,0071 | – |
| 10 Е1-85-8 | Обваловка грязеотстойника | 3,19 | 6,32 | 6,32 | 20 | 20 | 4 | – | – |
| | *м3 грунта* | | – | 1,4 | – | 4 | 97 | 0,00459 | – |
| 11 Е1-30-4 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л.с.) за 1 проход | 3,19 | 0,41 | 0,41 | 1 | 1 | – | – | – |
| | *м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера* | | – | 0,04 | – | – | 97 | 0,00011 | – |
| **Раздел 2 Строительные работы** | | | | | | | | | |
| 12 Е6-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 0,319 | 6879,37 | 66,01 | 2195 | 21 | 74 | 1,35 | – |
| | *м3* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Ц7-34-6 | Монтаж грязеотстойника в комплекте(прим) | 1 | 195,75 | 24,93 | 62 | 8 | 105 | 0,1218 | – |
| | *шт* | | 57040 | 11090 | 57040 | 11090 | 30603 | 170 | 170 |
| 14 80-2-1(пл) | Грязеотстойник | 1 | 30830 | 3173 | 30830 | 3173 | 90 | 18,542 | 19 |
| | *шт* | | 44476 | | 44476 | | | | |
| 15 Е11-1-2 | Уплотнение грунта щебнем (отмостка) | 8 | 68,27 | 2,62 | 546 | 21 | 113 | 0,0681 | 1 |
| | *м2 площади уплотнения* | | 10,51 | 0,99 | 84 | 8 | 123 | 0,0048 | – |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **108920** | **13854** | | | **184** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | **32918** | **3959** | | | **21** |
| | оборудования, тенге | | | | 17672 | | | | |
| | | | | | 44476 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 33725 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 5059 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 17 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 5890 | | | | |
| | **Всего** | | | | **148535** | | | | |
| | Временные здания и сооружения (2,9 %) | | | | 3018 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 426 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 2 | | | | |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,5 %) | | | | 3748 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 1724 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 10 | | | | |
| | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 1071 | | | | |
| | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 428 | | | | |
| | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **156800** | | | | |
| | **Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге** | | | | **350291** | | | | |
| | - материалы, тенге | | | | 39479 | | | | |

| | |
|---|---|
| - оборудование, тенге | 99359 |
| - сметная заработная плата, тенге | 101837 |
| Налог (2 %) | 7006 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **357297** |
| **С понижающим коэффициентом К=0,9466856995** | **338248** |
| НДС (12 %) | 40590 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **378838** |

Заказчик: _____ Е.А.Попов

И.О.Гл.инженера АО"Орика-Казахстан"

Генподрядчик: _____ О.А.Балуев

Директор ТОО "ВЭСТ строй"