"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик:АО"Орика-Казахстан"

Генподрядчик: ТОО"ВЭСТ строй"

Наименование объекта: Гаражные боксы

Договор: б/н от 26.11.13г

Акт №15
приемки выполненных работ за август 2014г
(локальная смета 6-3-2)
Емкость накопительная на 15 м3

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Землянные работы										
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	34	23,36 1,28	22,08 5,56	794 44	751 189	226 97	0,00888 0,0193	– 1
2	Е1-165-1	Доработка вручную *м3 грунта*	4,05	261 261	– –	1057 1057	– –	1194 113	1,81 –	7 –
3	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	38,05	9,24 –	9,24 3	352 –	352 114	111 97	– 0,0115	– –

4	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)								
		м3 грунта	152,2	7,91	7,91	1204	1204	379	–	–
5	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы		–	2,57	–	391	97	0,00984	1
		м3 грунта	20	32,23	30,77	645	615	189	0,00984	–
6	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза		1,42	8,34	28	167	97	0,02853	1
		т	34	32,3	32,3	1098	1098	220	–	–
7	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы		–	6,46	–	220	100	0,01357	–
		м3 грунта	6,8	122,18	–	831	–	939	0,885	6
8	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м		122,18	–	831	–	113	–	–
		м3 грунта	29,95	5,55	5,55	166	166	52	–	–
9	Е1-136-1	Уплотнение грунта оснований под полы промышленных цехов		–	1,8	–	54	97	0,00691	–
		м2 уплотненной площади основания	13,75	4,31	4,31	59	59	24	–	–
10	Е1-85-8	Обваловка емкости		–	1,82	–	25	97	0,0071	–
		м3 грунта	13,75	6,32	6,32	87	87	18	–	–
11	Е1-30-4	Планировка площадей бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л.с.) за 1 проход		–	1,4	–	19	97	0,00459	–
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	13,75	0,41	0,41	6	6	1	–	–
				–	0,04	–	1	97	0,00011	–
	Раздел 2 Монтажные работы									
12	Е9-4-4	Монтаж емкости накопительной	0,25	22519,64	14924,46	5630	3731	1877	30,3	8

	т конструкций									
13 99-8-4(пл)	Емкость накопительная из стеклопластика	1	5647,5 183211	2690,85	1412 183211	673	90	9,34	2
	шт									
	Всего прямые затраты				**195140**	**8069**			**21**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**3372** 183699	**1853**			**5**
	Накладные расходы, тенге				5230				
	- заработная плата, тенге				785				
	- трудоемкость, чел-ч				3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12022				
	Всего				**212392**				
	Временные здания и сооружения (2,9 %)				6159				
	- сметная заработная плата, тенге				868				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,5 %)				7649				
	- сметная заработная плата, тенге				3519				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				21				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2186				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				874				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**229260**				
	Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**512167**				
	- материалы, тенге				410384				
	- сметная заработная плата, тенге				30063				
	Налог (2 %)				10243				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**522410**				
	С понижающим коэффициентом К=0,9466856995				**494558**				

НДС (12 %) 59347

Всего по акту с учетом НДС (12 %) 553905

Заказчик: _____ Е.А.Попов

И.О.Гл.инженера АО"Орика-Казахстан"

Генподрядчик: _____ О.А.Балуев

Директор ТОО "ВЭСТ строй"