"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик:АО"Орика-Казахстан"

Генподрядчик: ТОО"ВЭСТ строй"

Наименование объекта: Гаражные боксы

Договор: б/н от 26.11.13г

Акт №1
приемки выполненных работ за август 2014г
(локальная смета 2-1-6)
Смотровая яма

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	34,03	42,17 1,86	40,26 10,91	1435 63	1370 371	421 97	0,0129 0,03733	– 1
2	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы *м3 грунта*	3,4	389,25 389,25	– –	1323 1323	– –	1495 113	2,48 –	8 –
3	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза *т*	26	32,3 –	32,3 6,46	840 –	840 168	168 100	– 0,01357	– –
4	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы *м3 грунта*	18,83	122,18	–	2301	–	2600	0,885	17

5	Е8-3-3	Устройство гравийного основания	1,05	122,18 1158,32	– 100,89	2301 1216	– 106	113 201	– 0,85	– 1
		м3 основания								
6	Е6-24-4	Устройство стен, днища смотровой ямы	10,58	123,75 8973,83	38,25 535,86	130 94943	40 5669	118 12814	0,18 5,68	– 60
		м3								
7	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,1889	965,25 67700	188,29	10212 12789	1992	105	0,7953	8
		т								
8	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00654	93997,62	304,24	615	2	228	198	1
		т								
9	Е9-62-5	Изготовление лестниц	0,10045	33075 27215,62	114,75 4134,09	216 2734	1 415	105 2013	0,56 120	– 12
		т конструкций								
10	1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 10	0,0649	21600 70000	665,23	2170 4543	67	90	4,42	–
		т								
11	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,03555	50900		1809				
		т								
12	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных	0,10045	9294,1	1058,5	934	106	465	28,9	3
		т конструкций								
13	Е9-40-1	Монтаж колесоотбойника из уголка 100*100*8	15	5040 24,32	108 0,42	506 365	11 6	90 298	5,46 0,128	1 2
		м								
14	1-1-893	Прокат угловой равнополочный, ширина полки 100*100*8 мм,	0,183	21,92 62300	0,16	329 11401	2	90	0,0008	–
		т								
		Всего прямые затраты				**137248**	**8514**			**104**

	В том числе стоимость: материалов, тенге	17250 111481	2652	10
	Накладные расходы, тенге	20703		
	- заработная плата, тенге	3105		
	- трудоемкость, чел-ч	10		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	9477		
	Всего	**167428**		
	Временные здания и сооружения (2,9 %)	4855		
	- сметная заработная плата, тенге	685		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	4		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,5 %)	6030		
	- сметная заработная плата, тенге	2774		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	17		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1723		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	689		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**180725**		
	Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**403740**		
	- материалы, тенге	249049		
	- сметная заработная плата, тенге	64513		
	Налог (2 %)	8075		
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**411815**		
	НДС (12 %)	49418		
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**461233**		

Заказчик: _____ Е.А.Попов

И.О.Гл.инженера АО "Орика-Казахстан"

Генподрядчик: _____ О.А.Балуев

Директор ТОО "ВЭСТ строй"