"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик:АО"Орика-Казахстан"

Генподрядчик: ТОО"ВЭСТ строй"

Наименование объекта: Гаражные боксы

Договор: б/н от 26.11.13г

Акт №11
приемки выполненных работ за _____ 2014г
(локальная смета 6-1-2)
Канализация производственная

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Землянные работы									
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	38,36	27,84	26,18	1068	1004	330	0,0115	–
		м3 грунта		1,66	7,2	64	276	97	0,025	1
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	4,13	218,93	–	904	--	1022	1,54	6
		м3 грунта		218,93	–	904	–	113	–	–
3	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	16,23	39,73	37,82	645	614	203	0,013	–
		м3 грунта		1,87	11	30	179	97	0,0376	1

4	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	16,23	3,76	3,24	61	53	25	0,00332	–
		м3 грунта		0,48	1,12	8	18	97	0,00371	–
5	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	27,6	76,6	76,6	2114	2114	423	–	–
		т		–	15,32	–	423	100	0,03217	1
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	7,8	134,1	–	1046	–	1182	0,972	8
		м3 грунта		134,1	–	1046	–	113	–	–
7	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	31,1	6,48	6,48	202	202	63	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	65	97	0,00806	–
8	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	3,76	21,55	4,52	81	17	62	0,108	–
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	64	–	97	–	–
9	Е23-1-1	Устройство песчаного-гравийного основания под маслоуловитель	0,18	1703,2	152,52	307	27	49	1,02	–
		м3 основания		153,68	57,15	28	10	130	0,279	–
10	Е23-1-3	Устройство гравийного основания под емкость	0,441	1101,2	152,52	486	67	121	1,02	–
		м3 основания		153,68	57,15	68	25	130	0,279	–
11	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, песком	1,25	122,18	–	153	–	173	0,885	1
		м3 грунта		122,18	–	153	–	113	–	–
12	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	2,51	122,18	–	307	–	347	0,885	2
		м3 грунта		122,18	–	307	–	113	–	–
13	30-8-92	Песок природный	2,51	1050		2636				
		м3								

Раздел 2 Канализация

14	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм	0,005	58881,69	25695,31	294	128	259	194	1
		км трубопровода		33075	6813,45	165	34	130	26,38	–
15	8-4-513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41-110x2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,01	2,5048	208		521				
		м								
16	Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм	0,0125	465331,02	1733,92	5817	22	1001	361	5
		км трубопровода		60966	650,25	762	8	130	3,17	–
17	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	4,26	19311,4	2308,84	82267	9836	17449	13,869	59
		м3 конструкций колодцев		2286	864,68	9738	3684	130	4,223	18
18	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	2	13400		26800				
		комплект								
19	2-1-267	Стремянки	0,02768	133700		3701				
		т								
20	Е8-8-5	Кладка горловины из кирпича	0,147	10772,13	386,73	1584	57	363	10,4	2
		м3 кладки		1953	144	287	21	118	0,71	–
21	Е7-20-4	Металлическая обойма	0,0564	172169,94	1216,94	9710	69	505	31,4	2
		т стальных элементов		5940	459	335	26	140	2,25	–
22	Е6-13-1	Устройство обоймы из бетонна	0,2	8214,07	86,6	1643	17	110	3,06	1
		м3		490,5	32,72	98	7	105	0,1598	–
23	Е7-53-11	Установка бетонных упоров	0,72	411,54	24,15	296	17	182	1,03	1
		шт сборных конструкций		171,9	8,83	124	6	140	0,0405	–
24	30-14-3	Бетонные упоры	0,72	17200		12384				
		м3								

25 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки толщиной 100мм под емкость	0,441	7001,77	66,01	3088	29	102	1,35	1
	м3		195,75	24,93	86	11	105	0,1218	–
26 Е7-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	1,16	1900,09	1247,36	2204	1447	1498	2,998	3
	м3 сборных железобетонных конструкций		503,55	418,91	584	486	140	1,7635	2
27 99-35-15(пл)	Стеновое кольцо КС20.9	2	10335		20670				
	шт								
28 99-35-16(пл)	Плита перекрытия 1ПП20-1	1	16731		16731				
	шт								
29 Е7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,58	2837,48	1856,11	1646	1077	1145	4,933	3
	м3 сборных железобетонных конструкций		812,93	597,97	471	347	140	2,3715	1
30 99-35-17(пл)	Стеновое кольцо КС10.9	2	3832		7664				
	шт								
31 99-35-18(пл)	Плита перекрытия ПП 10-1	1	2273		2273				
	шт								
	Всего прямые затраты				**209303**	**16797**			**95**
					15322	**5626**			**24**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				177184				
	Накладные расходы, тенге				26614				
	- заработная плата, тенге				3992				
	- трудоемкость, чел-ч				13				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14155				
	Всего				**250072**				
	Временные здания и сооружения (2,9 %)				7252				
	- сметная заработная плата, тенге				1023				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,5 %)	9006
- сметная заработная плата, тенге	4143
- нормативная трудоемкость, чел-ч	24
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2573
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1029
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**269933**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**603030**
- материалы, тенге	395829
- сметная заработная плата, тенге	75304
Налог (2 %)	12061
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**615091**
С понижающим коэффициентом К=0,9466856995	**582300**
НДС (12 %)	69876
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**652176**

Заказчик:_____

И.О.Гл.инженера АО"Орика-Казахстан"

Генподрядчик:_____ О.А.Балуев

Директор ТОО "ВЭСТ строй"