"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик:АО"Орика-Казахстан"

Генподрядчик: ТОО"ВЭСТ строй"

Наименование объекта: Гаражные боксы

Договор: б/н от 26.11.13г

Акт №7
приемки выполненных работ за август 2014г
(локальная смета 2-1-3)
Отопление

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм / *м трубопровода*	4	343,95 / 51,3	4,59 / 1,71	1376 / 205	18 / 7	271 / 128	0,281 / 0,0084	1 / –
2	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм / *шт*	4	309,24 / 254,25	39,24 / 15,75	1237 / 1017	157 / 63	1382 / 128	1,47 / 0,07	6 / –
3	9-4-82	Краны шаровые сварные стальные Jip WW Danfoss, Тмакс=180 °С, Р 4 МПа, Dy 32 мм / *шт*	4	4130		16520				
4	8-4-86	Отвод d=32 мм / *шт*	20	85		1700				

5 Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	4	4261,76	1,57	17047	6	207	0,22	1
	комплект		40,5	–	162	–	128	–	–
6 Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	63	–	126	–	138	0,31	1
	комплект		54	–	108	–	128	–	–
7 12-5-4	Термометры прямые в оправе	2	1109		2218				
	шт								
Раздел 2 Сантехнические работы									
8 Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	93	264,48	3,96	24597	368	6392	0,297	28
	м трубопровода		52,2	1,49	4855	139	128	0,0073	1
9 Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	27	343,48	3,96	9274	107	1855	0,297	8
	м трубопровода		52,2	1,49	1409	40	128	0,0073	–
10 Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	11	422,48	3,96	4647	44	755	0,297	3
	м трубопровода		52,2	1,49	574	16	128	0,0073	–
11 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	131	10,99	–	1440	–	1792	0,0501	7
	м трубопровода		10,69	–	1400	–	128	–	–
12 Е18-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром 125 мм	54	1121,42	7,85	60557	424	2801	0,239	13
	м труб нитки регистра		37,58	2,95	2029	159	128	0,0143	1

13 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
	шт		254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
14 9-4-80	Краны шаровые сварные стальные Jip WW Danfoss, Тмакс=180 °С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	6	3580		21480				
	шт								
15 8-4-84	Отвод , d=20 мм	34	37		1258				
	шт								
16 8-4-85	Отвод d=25 мм	15	78		1170				
	шт								
17 9-4-81	Краны шаровые сварные стальные Jip WW Danfoss, Тмакс=180 °С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	2	3850		7700				
	шт								
18 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	30,9	148,39	0,07	4585	2	3505	0,646	20
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	3337	1	105	0,0001	–
	Всего прямые затраты				**180720**	**1440**			**100**
					17130	**551**			**3**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				162148				
	Накладные расходы, тенге				21863				
	- заработная плата, тенге				3279				
	- трудоемкость, чел-ч				11				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12155				
	Всего				**214738**				
	Временные здания и сооружения (2,9 %)				6227				
	- сметная заработная плата, тенге				878				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,5 %)	7734
- сметная заработная плата, тенге	3558
- нормативная трудоемкость, чел-ч	22
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2210
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	884
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**231793**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**517826**
- материалы, тенге	362239
- сметная заработная плата, тенге	63647
Налог (2 %)	10357
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**528183**
С понижающим коэффициентом К=0,9466856995	**500023**
НДС (12 %)	60003
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**560026**

Заказчик: _____ Е.А.Попов

И.О.Гл.инженера АО"Орика-Казахстан"

Генподрядчик: _____ О.А.Балуев

Директор ТОО "ВЭСТ строй"

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик:АО"Орика-Казахстан"

Генподрядчик: ТОО"ВЭСТ строй"

Наименование объекта: Гаражные боксы

Договор: б/н от 26.11.13г

Акт №8
приемки выполненных работ за август 2014г
(локальная смета 2-1-4)
Производственная канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-14-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм / *м трубопровода*	10	903,94 / 196,2	14,83 / 5,56	9039 / 1962	148 / 56	2583 / 128	1,11 / 0,0271	11 / –
2	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) / *кг*	3	200		600				
		Всего прямые затраты				**9639**	**148**			**11**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**1962** / 7529	**56**			–
		Накладные расходы, тенге				2583				

- заработная плата, тенге	387
- трудоемкость, чел-ч	1
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	733
Всего	**12955**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	376
- сметная заработная плата, тенге	53
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,5 %)	467
- сметная заработная плата, тенге	215
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	133
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	53
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**13984**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**31240**
- материалы, тенге	16820
- сметная заработная плата, тенге	6387
Налог (2 %)	625
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**31865**
С понижающим коэффициентом К=0,9466856995	**30166**
НДС (12 %)	3620
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**33786**

Заказчик: _____ Е.А.Попов

И.О.Гл.инженера АО"Орика-Казахстан"

Генподрядчик: _____ О.А.Балуев

Директор ТОО "ВЭСТ строй"