"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик:АО"Орика-Казахстан"

Генподрядчик: ТОО"ВЭСТ строй"

Наименование объекта: Гаражные боксы

Договор: б/н от 26.11.13г

Акт №5
приемки выполненных работ за _____2014г
(локальная смета 2-1-2)
Производственно-противопожарный водопровод

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	10	623,7	14,12	6237	141	1353	0,553	6
		м трубопровода		100,35	5,29	1004	53	128	0,0258	–
2	Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	18	801,76	15,99	14432	288	2813	0,656	12
		м трубопровода		116,1	5,99	2090	108	128	0,0292	1
3	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	12	343,48	3,96	4122	48	824	0,297	4
		м трубопровода		52,2	1,49	626	18	128	0,0073	–
4	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	15	200		3000				

		кг							
5	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	40	10,99	–	440	–	548	0,0501	2
		м трубопровода								
				10,69	–	428	–	128	–	–
6	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, д=100 мм	1	891,93	90,13	892	90	617	2,6	3
		шт								
				447,75	33,75	448	34	128	0,16	–
7	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	1	6480		6480				
		шт								
8	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм	2	7932,57	1,57	15865	3	138	0,3	1
		кран								
				54	–	108	–	128	–	–
9	Е16-20-1	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм	2	10321,47	23,09	20643	46	426	0,9	2
		кран								
				157,5	9	315	18	128	0,04	–
10	Е10-35-1	Установка шкафов пожарных(прим)	2	164,3	23,87	329	48	263	0,677	1
		изделие								
				100,35	9,02	201	18	120	0,044	–
11	99-2-72(пл)	Шкаф пожарный	2	5672		11344				
		шт								
12	63-3-215(об)	Огнетушитель ОП-10	4	2864		11456				
		шт								
13	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10,6	21,8	0,05	231	1	56	0,0295	–
		м2								
				5,81	0,02	62	–	90	0,0001	–
14	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за два раза	21,2	19,64	0,02	416	–	59	0,016	–
		м2								
				3,13	–	66	–	90	–	–

Всего прямые затраты	**95887**	**665**	**31**
	5348	**249**	**1**
В том числе стоимость: материалов, тенге	78419		
оборудования, тенге	11456		
Накладные расходы, тенге	7097		
- заработная плата, тенге	1065		
- трудоемкость, чел-ч	4		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	5492		
Всего	**108476**		
Временные здания и сооружения (2,9 %)	2814		
- сметная заработная плата, тенге	397		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,5 %)	3494		
- сметная заработная плата, тенге	1607		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	998		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	399		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**116181**		
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**259548**		
- материалы, тенге	175188		
- оборудование, тенге	25593		
- сметная заработная плата, тенге	22481		
Налог (2 %)	5191		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**264739**		
С понижающим коэффициентом К=0,9466856995	**250625**		
НДС (12 %)	30075		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**280700**		

Заказчик: _____ Генподрядчик: _____ О.А.Балуев

И.О.Гл.инженера АО"Орика-Казахстан" Директор ТОО "ВЭСТ строй"