"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик:АО"Орика-Казахстан"

Генподрядчик: ТОО"ВЭСТ строй"

Наименование объекта: Гаражные боксы

Договор: б/н от 26.11.13г

Акт №10
приемки выполненных работ _____ 2014г
(локальная смета 6-1-1)

Производственный противопожарный водопровод

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Водопровод производственный									
1	Е22-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 76 мм с гидравлическим испытанием	0,057	64249,36	8122,48	3662	463	3628	254	14
		км трубопровода		45900	3069	2616	175	130	14,99	1
2	8-6-68	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 ммК=1,030;	58,71	419		24599				
		м								
3	Е22-20-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 75 мм	0,057	179860,41	29821,28	10252	1700	3468	203,8	12
		км трубопровода		35550	11265,75	2026	642	130	55,02	3

4	Е22-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 75-80 мм	0,057	8170,63	–	466	–	595	51,5	3
		км трубопровода		8032,5	–	458	–	130	–	–
5	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1	891,93	90,13	892	90	617	2,6	3
		шт		447,75	33,75	448	34	128	0,16	–
6	99-7-7	Вентиль шаровый "Баламакс" ф=65 мм	1	8201		8201				
		шт								
7	Е22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм	6	118,85	16,47	713	99	755	0,46	3
		фланец		96,75	–	581	–	130	–	–
8	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 80 мм	6	377		2262				
		шт								
9	Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	2	391,37	57,24	783	114	790	1,43	3
		фланец		301,5	2,25	603	5	130	0,01	–
10	8-9-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 200 мм	2	1140		2280				
		шт								
11	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
12	9-1-30	Кран шаровый Ballomax, Dy 25 мм	1	7142		7142				
		шт								
13	8-10-73	Спец. соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 80 мм	3	2140		6420				
		шт								

Всего прямые затраты	**68145**	**2505**	**39**
	6986	**872**	**4**
В том числе стоимость: материалов, тенге	58654		
Накладные расходы, тенге	10199		
- заработная плата, тенге	1530		
- трудоемкость, чел-ч	5		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	4701		
Всего	**83045**		
Временные здания и сооружения (2,9 %)	2408		
- сметная заработная плата, тенге	340		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,5 %)	2991		
- сметная заработная плата, тенге	1376		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	855		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	342		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**89641**		
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**200258**		
- материалы, тенге	131033		
- сметная заработная плата, тенге	27480		
Налог (2 %)	4005		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**204263**		
С понижающим коэффициентом К=0,9466856995	**193373**		
НДС (12 %)	23205		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**216578**		

Заказчик:_____ Генподрядчик:_____ О.А.Балуев

И.О.Гл.инженера АО"Орика-Казахстан" Директор ТОО "ВЭСТ строй"