"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик:АО"Орика-Казахстан"

Генподрядчик: ТОО"ВЭСТ строй"

Наименование объекта: Гаражные боксы

Договор: б/н от 26.11.13г

Акт №12
приемки выполненных работ за _____ 2014г
(локальная смета 6-2-1)
Теплоснабжение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Землянные работы										
1	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	18,53	39,73	37,82	736	701	232	0,013	–
		м3 грунта		1,87	11	35	204	97	0,0376	1
2	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	18,53	32,3	32,3	599	599	120	–	–
		т		–	6,46	–	120	100	0,01357	–
3	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	10,9	3,76	3,24	41	35	16	0,00332	–
		м3 грунта		0,48	1,12	5	12	97	0,00371	–
4	Е1-166-2	Засыпка вручную	8,2	134,1	–	1100	–	1243	0,972	8
		м3 грунта								

				134,1	–	1100	–	113	–	–
5	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	18,53	6,48	6,48	120	120	38	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	39	97	0,00806	–
		Раздел 2 Сети теплоснабжения								
6	2-1-263	Опоры неподвижные	0,42	107900		45318				
		т								
7	8-6-9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 32х2,8 мм	108	191		20628				
		м								
8	Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1	1291,08	–	1291	–	584	3,1	3
		м3 подстилающего слоя		474,75	–	475	–	123	–	–
9	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	4,41	8733,35	95,97	38514	423	3741	4,9	22
		м3		771,75	36,25	3403	160	105	0,1771	1
10	Е24-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 °С	0,108	168023,88	45997,13	18147	4968	12650	415	45
		км трубопровода		73125	16970,25	7898	1833	130	88,16	10
11	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	2	309,24	39,24	618	78	692	1,47	3
		шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
12	9-4-82	Краны шаровые сварные стальные Jip WW Danfoss, Тмакс=180 °С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	2	4130		8260				
		шт								
13	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10,4	21,8	0,05	227	1	54	0,0295	–

		м2							
			5,81	0,02	60	–	90	0,0001	–
14	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	10,4	19,64	0,02	204	–	30	0,016	–
		м2							
			3,13	–	33	–	90	–	–
15	Е26-8-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм шнурами минераловатными при толщине изоляционного слоя 50 мм	108	201,09	4,62	21718	499	9744	0,489	53
		м трубопровода							
			88,43	1,8	9550	194	100	0,008	1
16	Е26-22-3	Покрытие изоляции поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	90,84	1115,23	30,42	101307	2763	51732	2,72	247
		м2 покрытия							
			558	11,48	50689	1043	100	0,056	5
		Всего прямые затраты				**258828**	**10187**			**381**
						73757	**3637**			**18**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				174883				
		Накладные расходы, тенге				80876				
		- заработная плата, тенге				12131				
		- трудоемкость, чел-ч				40				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				20382				
		Всего				**360086**				
		Временные здания и сооружения (2,9 %)				10442				
		- сметная заработная плата, тенге				1472				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				8				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,5 %)				12968				
		- сметная заработная плата, тенге				5965				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				36				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3705				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1482				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**388683**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**868318**
- материалы, тенге	390689
- сметная заработная плата, тенге	228201
Налог (2 %)	17366
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**885684**
С понижающим коэффициентом К=0,9466856995	**838464**
НДС (12 %)	100616
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**939080**

Заказчик: _____

И.О.Гл.инженера АО"Орика-Казахстан"

Генподрядчик: _____ О.А.Балуев

Директор ТОО "ВЭСТ строй"