Форма №-3

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за март 2014 года

Заказчик:АО"Орика-Казахстан"
Генподрядчик: ТОО "ВЭСТ строй"
Договор б/н от 26.11.13г.

Наименование строительства и его адрес: **АО"Орика-Казахстан".Завод по производству взрывчатых веществ и средств взрывания.Гаражные боксы.**

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-заказчику и финансирующему банку

в тенге **11.03.14г**

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненых работ и затрат с начала года.тенге				в том числе стоимость выполненых работ за отчетный период.тенге			
	ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе		
		СМР	Оборудование	Прочие затраты не входящие в СМР		СМР	Оборудование	Прочие затраты не входящие в СМР
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по справке:								
Акт выполненных работ № 1	8 855 028	8 549 235		305793	8 855 028	8 549 235		305793
Итого:	8 855 028				8 855 028			
НДС 12%	1 062 603				1 062 603			
ВСЕГО:	9 917 631				9 917 631			
Погашение аванса 30%	2 975 289				2 975 289			
Итого к оплате	6 942 342				6 942 342			

Заказчик:_____ **Генподрядчик:**_____

ТОО "ВЭСТ СТРОЙ" Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик:АО"Орика-Казахстан"

Генподрядчик: ТОО"ВЭСТ строй"

Наименование объекта: Гаражные боксы

Договор: б/н от 26.11.13г

Акт №1
выполненных работ за март 2014г
(локальная смета 2-1-1)
Гаражные боксы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	752,2	29,64	28,03	22295	21084	6326	0,0112	8
		м3 грунта		1,61	7,06	1211	5311	97	0,0245	18
2	Е1-165-1	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 1 группы для стоек и столбов	69,96	261	–	18260	–	20634	1,81	127
		м3 грунта		261	–	18260	–	113	–	–
3	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	822	10,93	10,93	8984	8984	2830	–	–
		м3 грунта		–	3,55	–	2918	97	0,0136	11

4	Е1-24-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	3288,64	8,28	8,28	27230	27230	8581	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	8846	97	0,0103	34
5	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	111	42,17	40,26	4681	4469	1374	0,0129	1
		м3 грунта		1,86	10,91	206	1211	97	0,03733	4
6	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	188,1	32,3	32,3	6076	6076	1215	–	–
		т		–	6,46	–	1215	100	0,01357	3
	Раздел 1 Фундаменты									
7	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки под фундаменты толщиной 100мм	7,03	7001,77	66,01	49222	464	1629	1,35	9
		м3		195,75	24,93	1376	175	105	0,1218	1
8	Е6-1-7	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 10 м3 под колонны	50,7	8526,35	358,13	432286	18157	35110	3,35	170
		м3		524,25	135,29	26579	6859	105	0,6608	34
9	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	51,4605	83		4271				
		м3								
10	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 цикловК=1,015;	51,4605	170		8748				
		м3								
11	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,015;	51,4605	274		14100				
		м3								
12	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0174	47400		825				

		т								
13	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,172	52400		9013				
		т								
14	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,205	53000		10865				
		т								
15	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,172	48300		8308				
		т								
16	Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	5,84	9200,1	112,36	53729	656	6525	6,34	37
		м3		1021,5	42,44	5966	248	105	0,2073	1
17	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	5,9276	83		492				
		м3								
18	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 цикловК=1,015;	5,9276	170		1008				
		м3								
19	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,015;	5,9276	274		1624				
		м3								
20	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,04	53600		2144				
		т								
21	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,092	53000		4876				
		т								
22	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки под балки фундаментные толщиной 100мм	1,614	7001,77	66,01	11301	107	374	1,35	2

		м3							
			195,75	24,93	316	40	105	0,1218	–
23	Е6-18-1	Устройство фундаментных балок	5,94	12117,17	308,99	71976	1835	11688	11	65
		м3							
			1757,25	116,73	10438	693	105	0,5701	3
24	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	6,0291	83		500			
		м3							
25	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 цикловК=1,015;	6,0291	170		1025			
		м3							
26	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,015;	6,0291	274		1652			
		м3							
27	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,24	62000		14880			
		т							
28	4-1-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	3,08	58800		181104			
		т							
29	Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,47	1291,08	–	1898	–	859	3,1	5
		м3 подстилающего слоя							
			474,75	–	698	–	123	–	–
30	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная -песчанная	73,67	230,75	4,19	16999	309	5184	0,382	28
		м2 поверхности							
			58,05	1,58	4277	116	118	0,0076	1

Раздел 2 Металлические конструкции

2.1 Металлические конструкции

31	Е9-2-4	Монтаж колонн со связями	5,33	153757,96	2532,82	819530	13500	17051	16,85	90
		т конструкций							
			3058,28	496,31	16301	2645	90	1,7	9
32	Е9-17-13	Монтаж балок, ригелей стеновых	6,3	119050,22	5544,67	750016	34931	22660	17,03	107

		т конструкций		3090,95	905,63	19473	5705	90	2,65	17
33	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м	7,72	106730,5	2020,02	823959	15595	19281	14,1	109
		т конструкций		2272,5	502,43	17544	3879	90	1,79	14
2.2 Масса неучтенного и наплавляемого металла										
34	1-1-910	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0, № 16-40	0,38667	57700		22311				
		т								
35	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,19492	59200		11539				
		т								
36	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,00018	50900		9				
		т								
37	1-1-844	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 20-40	0,1118	73400		8206				
		т								
38	1-1-882	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 13-20 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,00491	68600		337				
		т								
		Всего прямые затраты				**3426279**	**153397**			**758**
						122645	**39861**			**150**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3150238				

Накладные расходы, тенге	161321
- заработная плата, тенге	24198
- трудоемкость, чел-ч	81
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	215256
Всего	**3802856**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	110283
- сметная заработная плата, тенге	15550
- нормативная трудоемкость, чел-ч	88
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,5 %)	136960
- сметная заработная плата, тенге	63002
- нормативная трудоемкость, чел-ч	383
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	39131
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	15653
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4104883**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**9170309**
- материалы, тенге	7037632
- сметная заработная плата, тенге	714969
Налог (2 %)	183406
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9353715**
С понижающим коэффициентом К=0,9466856995	**8855028**
НДС (12 %)	1062603
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**9917631**
Погашение аванса 30%	2975289
Итого к оплате	**6942342**

Шетникова В.В.

Заказчик:_____Е.А.Попов

И.О.Гл.инженера АО"Орика-Казахстан"

Генподрядчик:_____О.А.Балуев

Директор ТОО "ВЭСТ строй"

Эксперт АО"Курылысконсалтинг"_____Кулеш Н.А.