"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик:АО"Орика-Казахстан"

Генподрядчик: ТОО"ВЭСТ строй"

Наименование объекта: Гаражные боксы

Договор: б/н от 26.11.13г

Акт №4

приемки выполненных работ за_____ 2014г

(локальная смета 2-1-1)

Гаражные боксы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	164,4	122,18	–	20086	–	22697	0,885	145
		м3 грунта		122,18	–	20086	–	113	–	–
	Раздел 1 Фундаменты									
34	Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	-1,6	1291,08	–	-2066	–	-935	3,1	-5
		м3 подстилающего слоя		474,75	–	-760	–	123	–	–
	Раздел 4 перекрытия									
	4.1 Перекрытие									
	4.2 Водосточная система									
65	Е16-14-9	Прокладка водосточной системы из труб диаметром 110*2000 (прим)	13,5	218,73	14,83	2953	200	3487	1,11	15
		м трубопровода		196,2	5,56	2649	75	128	0,0271	–

66	Е16-14-9	Прокладка желоба водосточного диаметром 125*3000 мм (прим)	24,8	218,73	14,83	5425	368	6405	1,11	28
		м трубопровода		196,2	5,56	4866	138	128	0,0271	1
67	99-8-46(пл)	Труба водосточная д=100*2000	7	1164		8148				
		шт								
68	99-8-4	Желоб водосточный д=125*3000	9	1238		11142				
		шт								
69	99-7-5	Держатель желоба д=125*320	26	231		6006				
		шт								
70	99-7-6	Угол желоба наружный д=125*135	4	1811		7244				
		шт								
71	99-7-7	Воронка выпускная д=125/100	2	619		1238				
		шт								
72	99-7-8(пл)	Заглушка желоба левая	1	117		117				
		шт								
73	99-7-9(пл)	Заглушка для желоба правая	1	117		117				
		шт								
74	99-5-2	Держатель трубы д=100мм	12	323		3876				
		шт								
75	99-2-4	Колено сливное	2	857		1714				
		шт								
Раздел 6 Полы										
89	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,77696	5239,08	327,33	9310	582	3757	11,6	21
		т		1890	123,75	3358	220	105	0,6	1
90	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	1,77696	67700		120300				
		т								
93	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками толщ.200мм	70,3	7865,48	–	552943	–	49028	3,66	257
		м3 подстилающего слоя		567	–	39860	–	123	–	–
94	Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=2,000;	703	37,86	0,67	26616	471	1678	0,0104	7

		м2 покрытия		1,69	0,25	1188	176	123	0,0012	1
	Раздел 7 приямки									
95	Е6-13-1	Устройство приямков из бетона	14,8	7908,07	86,6	117039	1282	8130	3,06	45
		м3		490,5	32,72	7259	484	105	0,1598	2
96	Е6-55-1	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кг	0,3961	4781,15	475,4	1894	188	1775	28,29	11
		т		4137,75	128,67	1639	51	105	0,49	–
97	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,3961	65900		26103				
		т								
98	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки под канал	1	6879,37	66,01	6879	66	232	1,35	1
		м3		195,75	24,93	196	25	105	0,1218	–
99	Е6-24-10	Устройство подпольных каналов	2,3	8636,38	738,71	19864	1699	3545	5,68	13
		м3		1215	252,7	2795	581	105	0,9728	2
100	Е8-12-3	Установка металлических решеток дренажного канала	0,32947	21647,1	1941,97	7132	640	2994	42,3	14
		т металлических изделий		6975	726,75	2298	239	118	3,55	1
101	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,18167	52400		9520				
		т								
102	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,1478	59500		8794				
		т								
103	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,55	21,8	0,05	208	–	50	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	55	–	90	0,0001	–

104	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	9,56	19,64	0,02	188	–	27	0,016	–
		м2		3,13	–	30	–	90	–	–
	Раздел 8 Разные работы									
105	Е6-1-16	Устройство площадок	1,32	7746,76	196,62	10226	260	480	1,79	2
		м3		272,25	74,27	359	98	105	0,3628	–
106	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,008	64100		513				
		т								
107	4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,00398	42800		170				
		т								
108	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками (пандус)	0,864	2039,4	–	1762	–	565	3,24	3
		м3 подстилающего слоя		531	–	459	–	123	–	–
109	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0389	41200		1603				
		т								
110	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем (пандус)	21,6	68,27	2,62	1475	57	305	0,0681	1
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	227	21	123	0,0048	–
111	Е6-1-16	Устройство пандуса	6,8	7746,76	196,62	52678	1337	2474	1,79	12
		м3		272,25	74,27	1851	505	105	0,3628	2
112	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,2832	67700		19173				
		т								
115	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками(отмостка)	11,34	7559,48	–	85725	–	7909	3,66	42
		м3 подстилающего слоя		567	–	6430	–	123	–	–

116 Е26-29-1	Утепление цоколя пенополистерролбетоном	5,5	1697,19	155,59	9335	856	6237	7,11	39
	м3 изоляции								
			1075,5	58,5	5915	322	100	0,28	2
117 30-1-29	Пенополистеролбетон	5,5825	12200		68107				
	м3								
118 Е10-5-1									
	Установка элементов из бруса(утепление цоколя)	0,4	22541,72	316,57	9017	127	1732	22,5	9
	м3 древесины в конструкции								
			3487,5	119,25	1395	48	120	0,58	–
119 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1785	93997,62	304,24	16779	54	6220	198	35
	т								
			33075	114,75	5904	20	105	0,56	–
120 Е15-39-8	Облицовка цоколя асбоцементным листом	55	186,61	0,59	10264	32	3289	0,3484	19
	м2								
			56,78	0,16	3123	9	105	0,00054	–
121 1-1-371	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 12 мм	55	708		38940				
	м2								
122 Е6-1-1									
	Устройство бетонной подливки под базы колонн	0,03456	7715,77	66,01	267	2	8	1,35	–
	м3								
			195,75	24,93	7	1	105	0,1218	–
123 Е6-1-13	Обетонирование баз колонн	0,06912	8916,95	95,97	616	7	59	4,9	–
	м3								
			771,75	36,25	53	3	105	0,1771	–
124 Е9-62-2	Изготовление конструкции колесоотбойника	0,16735	8077,36	2622,65	1352	439	702	23,3	4
	т конструкций								
			4194	468,05	702	78	90	1,77	–
125 1-1-907									
	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14	0,0587	70000		4109				
	т								
126 8-1-67	Труба, стальная d=125 *4мм	6	1717		10302				
	м								
127 8-1-78	Труба стальная 158*4 мм	2	1160		2320				
	м								

128 Е13-44-7	Очистка щетками	3,346	60,75	–	203	–	183	0,34	1
	м2		60,75	–	203	–	90	–	–
129 Е13-44-9	Обеспыливание	3,346	59	47,75	197	160	88	0,07	–
	м2		11,25	18	38	60	90	0,09	–
130 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,346	21,8	0,05	73	–	17	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	19	–	90	0,0001	–
131 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,346	24,84	0,02	83	–	13	0,0213	–
	м2		4,16	–	14	–	90	–	–
132 Е9-16-3	Монтаж колесоотбойника	0,16735	6145,62	3511,84	1028	588	389	9,96	2
	т конструкций		1644,75	939,56	275	157	90	3,36	1
133 Е9-61-10	Монтаж лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой	0,35359	9752,34	2387,56	3448	844	2041	35,1	12
	т конструкций		6120	295,43	2164	104	90	1,35	–
134 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,354	133700		47330				
	т								
135 Е13-28-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-113	17,7	40,41	0,07	715	1	44	0,0135	–
	м2		2,79	0,02	49	–	90	0,0001	–
136 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	72,5	715,87	1,24	51901	90	13260	0,972	70
	м2 покрытия		153,23	0,47	11109	34	119	0,0023	–
	Всего прямые затраты				**1422501**	**10350**			**803**

	125815	3449	
В том числе стоимость: материалов, тенге	1286335		
Накладные расходы, тенге	148885		
- заработная плата, тенге	22333		
- трудоемкость, чел-ч	74		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	94283		
Всего	**1665669**		
Временные здания и сооружения (2,9 %)	48304		
- сметная заработная плата, тенге	6811		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	39		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,5 %)	59989		
- сметная заработная плата, тенге	27595		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	168		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	17140		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6856		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1797958**		
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**4016638**		
- материалы, тенге	2873672		
- сметная заработная плата, тенге	469138		
Налог (2 %)	80333		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4096971**		
С понижающим коэффициентом К=0,9466856995	**3859329**		
НДС (12 %)	463119		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4322448**		

Заказчик: _____ Г.Н.

И.О.Гл.инженера АО"Орика-Казахстан"

Генподрядчик: _____ О.А.Балуев

Директор ТОО "ВЭСТ строй"