№32

Форма №-3

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2019 года(Навес кровля и полы)

Заказчик: ТОО" ЭМИЛЬ" г.Усть-Каменогорск,ул.А.Протозанова,5
Подрядчик: ТОО "ВЭСТ строй"г.Усть-Каменогорск,ул.Четвертая,175 8(7232)264985
Договор подряда (контракт) без номера от 16.11.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции по адресу ул.Абая 189/4

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-заказчику и финансирующему банку

в тенге

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненых работ и затрат с начала года.тенге				в том числе стоимость выполненых работ за отчетный период.тенге			
	ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе		
		СМР	Оборудование	Прочие затраты не входящие в СМР		СМР	Оборудование	Прочие затраты не входящие в СМР
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по справке:								
Акт № 1	7 480 046	7 147 542			7 480 046	**7 147 542**		
Итого:	7 480 046	7 147 542			7 480 046	7 147 542		
НДС 12%	897 606				897 606			
ВСЕГО:	8 377 652	7 147 542			8 377 652	7 147 542		
Итого к оплате с учетом аванса	8 377 652				8 377 652			

Заказчик :
Генеральный директор ТОО "ЭМИЛЬ"
Аберле А.Э._____

Для финансовых документов

Генподрядчик:
Директор ТОО "ВЭСТ строй"
Балуев О.А._____

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "ВЭСТ строй" Товарищество с ограниченной ответственностью

Климовский Е.Н.

оплата 50%

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 194
Форма

Заказчик:
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции
(наименование, адрес)

Объект : Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции.
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт приемки выполненных работ №1

за июль 2019г.
на Навес полы, кровля

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Полы									
1	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	78	164,58	76,99	12837	6005	–	6960	21381
					87,59	36,33	6832	2834	–	1584	

6-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	27	18283,04	1094,44	493642	29550	428772	38306	574504
				1308,15	250,93	35320	6775	–	42556	
3 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	7,353	20648,17	1356,45	151826	9974	2118	129803	304159
				19003,67	395,35	139734	2907	–	22530	
4 1127-0601-0301	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки НР = 108 %	м2 покрытия	414	15,1	0,6	6252	249	–	6601	13881
				14,5	0,26	6003	109	–	1028	
5 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,647	229990		1758734		1758734		1899433
6 1131-0601-0801	Покрытия цементобетонные. Армирование сетками НР = 88 %	т	7,353	6855,57	1961,92	50409	14426	637	36759	94141
				4807,02	873,93	35346	6426	–	6973	
7 1135-0140-1102	Полы бетонные. Устройство НР = 82 %	м3 по проектному объему бетона	78	23235,99	18,05	1812407	1408	1561047	204961	2178757
				3204,51	–	249952	–	–	161389	
8 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	414	787,67	28,1	326095	11634	167634	143741	507423
				354,65	14,71	146827	6089	–	37587	
	Раздел 2 Кровля									
9 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	319	819,17	21,56	261316	6879	28806	210000	509021
				707,31	8,24	225631	2630	–	37705	

0-0103-1002	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,55 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	368,28	2626,93	967446	967446		1044842
						–		77396

Итого	**7 147 542**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	845 645
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	80 125
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	27 770
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 915 194
Накладные расходы, тенге	777 131
Сметная прибыль (8 %), тенге	529 447
Всего	**7 147 542**
Временные здания и сооружения (2,6 %)	185 836
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**146 668**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**7 480 046**
НДС (12 %)	897 606
Итого	**8 377 652**

Сдал (Подрядчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)