Форма №-3

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2019 года(Заземление)

Заказчик: ТОО" ЭМИЛЬ" г.Усть-Каменогорск,ул.А.Протозанова,5

Подрядчик: ТОО "ВЭСТ строй"г.Усть-Каменогорск,ул.Четвертая,175 8(7232)264985

Договор подряда (контракт) без номера от 16.11.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции по адресу ул.Абая 189/4

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-заказчику и финансирующему банку

в тенге

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненых работ и затрат с начала года.тенге				в том числе стоимость выполненых работ за отчетный период.тенге			
	ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе		
		СМР	Оборудование	Прочие затраты не входящие в СМР		СМР	Оборудование	Прочие затраты не входящие в СМР
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по справке:								
Акт № 1	682 047	1 303 458			682 047	**1 303 458**		
Итого:	682 047	1 303 458			682 047	1 303 458		
НДС 12%	81 846				81 846			
ВСЕГО:	763 893	1 303 458			763 893	1 303 458		
Итого к оплате с учетом аванса	763 893				763 893			

Заказчик :

Генеральный директор ТОО "ЭМИЛЬ"

Аберле А.Э._____

Для финансовых документов

Генподрядчик:

Директор ТОО "ВЭСТ строй"

Балуев О.А._____

"ВЭСТ строй" Товарищество с ограниченной ответственностью

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 194
Форма

Заказчик:
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции
(наименование, адрес)

Объект : Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции.
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт приемки выполненных работ №1

за июнь 2019г.
на Заземление

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0356	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	49	152,02 / –	152,02 / 35	7449 / –	7449 / 1715	– / –	1235 / 695	9379

04-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	49	35,63	35,63	1746	1746	–	470	2393
3 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	49	–	13,33	–	653	–	177	
				164,57	76,98	8064	3772	–	4372	13431
4 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	11	87,59	36,33	4292	1780	–	995	
				1374,27	166	15117	1826	2973	7801	24751
5 2105-0304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,057	938	47	10318	517	–	1833	
				226179		12892		12892		13923
6 1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	576	324,46	27,88	186887	16058	31898	103515	313634
				241,2	8,4	138931	4840	–	23232	
7 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной от 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,744	327379		243570		243570		263056
8 1129-0174-0101	Гильзы из стальных труб диаметром 50 мм. Установка НР = 110 %	гильза	3	1042,67	0,33	3128	1	13	3425	7077
				1038	–	3114	–	–	524	

01-5207	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	2	1891	3782	3782	4085
						–	303

Итого	
в том числе	**651 729**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	156 655
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	30 852
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 505
- материалы, изделия и конструкции, тенге	295 128
Накладные расходы, тенге	120 818
Сметная прибыль (8 %), тенге	48 276
Всего	**651 729**
Временные здания и сооружения (2,6 %)	16 945
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**13 373**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**682 047**
НДС (12 %)	81 846
Итого	**763 893**

Сдал (Подрядчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)