Форма №-3

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2019 года (полы котельной компрессорной)

Заказчик: ТОО" ЭМИЛЬ" г.Усть-Каменогорск,ул.А.Протозанова,5

Подрядчик: ТОО "ВЭСТ строй"г.Усть-Каменогорск,ул.Четвертая,175 8(7232)264985

Договор подряда (контракт) без номера от 16.11.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции по адресу ул.Абая 189/4

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-заказчику и финансирующему банку

в тенге

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненых работ и затрат с начала года.тенге				в том числе стоимость выполненых работ за отчетный период.тенге			
	ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе		
		СМР	Оборудование	Прочие затраты не входящие в СМР		СМР	Оборудование	Прочие затраты не входящие в СМР
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по справке:								
Акт № 1	1 937 861	1 851 719			1 937 861	**1 851 719**		
Итого:	1 937 861	1 851 719			1 937 861	1 851 719		
НДС 12%	232 543				232 543			
ВСЕГО:	2 170 405	1 851 719			2 170 405	1 851 719		
Итого к оплате с учетом аванса	2 170 405				2 170 405			

Заказчик :

Генеральный директор ТОО "ЭМИЛЬ"

Аберле А.Э._____

Для финансовых документов

Генподрядчик:

Директор ТОО "ВЭСТ строй"

Балуев О.А._____

«ВЭСТ строй»

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 194
Форма

Заказчик:

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции

(наименование, адрес)

Объект : Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции.

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт приемки выполненных работ №1

за июнь 2019г.
на Полы компрессорной и котельной
Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Полы компрессорной									
1	1131-0601-0801	Покрытия цементобетонные. Армирование сетками НР = 88 %	т	0,777	6855,86	1962,68	5327	1525	67	3884	9948
					4806,95	873,87	3735	679	–	737	
2	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,777	20830,12	994,85	16185	773	224	14059	32664

05-0301-3201				19546,98	335,91	15188	261	–	2420	
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,777	229990		178702		178702		192998
4 1111-0101-1406	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство НР = 94 %	м2 пола	121,2	3497,14	225,28	423853	27304	357684	39711	500649
				320,67	27,9	38865	3381	–	37085	
5 1111-0101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР = 94 %	м2 покрытия	121,2	955,37	74,77	115791	9062	354	103288	236605
				877,68	28,93	106375	3506	–	17526	
6 2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,3	21599		6480		6480		6998
	Раздел 2 Полы котельной							–	518	
7 1131-0601-0801	Покрытия цементобетонные. Армирование сетками НР = 88 %	т	0,692	6854,05	1960,98	4743	1357	60	3459	8858
				4806,36	874,28	3326	605	–	656	
8 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром 10 мм НР = 91 %	т	0,692	20830,92	995,66	14415	689	199	12522	29092
				19547,69	336,71	13527	233	–	2155	
9 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,692	229990		159153		159153		171885
10 1111-0101-1406	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство НР = 94 %	м2 пола	107,8	3497,17	225,31	376995	24288	318139	35321	445301

1 1111-0101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР = 94 %	м2 покрытия	107,8	320,67	27,9	34568	3008	–	32985	
				955,37	74,77	102989	8060	315	91868	210446
12 2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,269	877,68	28,92	94614	3118	–	15589	
				21599		5810		5810		6275
								–	465	

Итого	
в том числе	**1 851 719**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	310 198
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	73 058
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 791
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 027 187
Накладные расходы, тенге	304 112
Сметная прибыль (8 %), тенге	137 164
Всего	**1 851 719**
Временные здания и сооружения (2,6 %)	48 145
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,2 %)	0
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**37 997**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**1 937 861**
НДС (12 %)	232 543
Итого	**2 170 405**

Сдал (Подрядчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)