Форма №-3

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2019 года (Полы холодильной камеры)

Заказчик: ТОО" ЭМИЛЬ" г.Усть-Каменогорск,ул.А.Протозанова,5

Подрядчик: ТОО "ВЭСТ строй"г.Усть-Каменогорск,ул.Четвертая,175 8(7232)264985

Договор подряда (контракт) без номера от 16.11.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции по адресу ул.Абая 189/4

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-заказчику и финансирующему банку

в тенге

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненых работ и затрат с начала года.тенге				в том числе стоимость выполненых работ за отчетный период.тенге			
	ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе		
		СМР	Оборудование	Прочие затраты не входящие в СМР		СМР	Оборудование	Прочие затраты не входящие в СМР
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по справке:								
Акт № 1	10 866 236	10 383 210			10 866 236	**10 383 210**		
Итого:	10 866 236	10 383 210			10 866 236	10 383 210		
НДС 12%	1 303 948				1 303 948			
ВСЕГО:	12 170 185	10 383 210			12 170 185	10 383 210		
Итого к оплате с учетом аванса	3 670 185				3 670 185			

Заказчик :

Генеральный директор ТОО"ЭМИЛЬ"

Аберле А.Э._____

Генподрядчик:

Директор ТОО "ВЭСТ строй"

Балуев О.А._____

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 194
Форма

Заказчик:
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции
(наименование, адрес)

Объект : Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции.
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт приемки выполненных работ №1

за июнь 2019г.
на Полы холодильной камеры

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	129,6	164,58	76,99	21329	9978	–	11562	35522
					87,58	36,33	11351	4708	–	2631	

	01-4801	Пол теплый на основе нагревательного кабеля. Устройство системы по готовому основанию НР = 94 %	м2 пола	432	399,44	1,84	172558	793	6321	155630	354443
					382,97	0,28	165444	120	–	26255	
3	2206-0501-0100	Секция нагревательная 5НСКТ-166-04	комплект	8	147750		1182000		1182000		1276560
4	2900-0000-0001(пл)	Секция нагревательная кабельная 5НСКТ2-166-04	шт	8	133679		1069432		1069432		1154987
5	2900-0000-0002(пл)	Лента монтажная	м	800	223		178400		178400		192672
6	2307-0213-0300	Регулятор температуры электронный РТМ 2000	шт.	4	51785,71		207143		207143		223714
7	2307-0213-0300	Датчик температуры TST01-2,0-П (-55до+60)	шт.	8	4375		35000		35000		37800
8	1310-1001-0601	Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством. Монтаж оборудования НР = 61 %	система	4	3592,25	10,25	14369	41	–	8740	24958
					3582	–	14328	–	–	1849	
9	2900-0000-0005(пл)	Автомат 3Р 20 А	шт	2	4911		9822		9822		10608
10	2900-0000-0006(пл)	автомат 1Р 6А	шт	12	1071		12852		12852		13880
11	2900-0000-0007(пл)	УЗО 4Р 25А	шт	2	9375		18750		18750		20250
12	2900-0000-0008(пл)	Контактор 4Р 25А	шт	2	9375		18750		18750		20250
13	2900-0000-0009(пл)	Колодка клемная сое. 1р15*5,3	шт	4	938		3752		3752		4052
14	2900-0000-0010(пл)	Щит металл.36 мод	шт	2	22321		44642		44642		48213

00-(пл)1	ШУ 108м2 Ррабочая-1,8кВТ=8,2А	шт	1	104286		104286		104286		112629
16 1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	240	851,41	419	204339	100560	57277	58664	284043
17 2900-0000-0012(пл)	Кабель ВВГ3*1,5ПнгА	м	200	193,76	145,73	46502	34976	–	21040	
18 2900-0000-0013(пл)	Кабель ПВС 4*1 (TTR)	м	60	219		43800		43800		47304
19 2900-0000-0001(пл)	СИЗ (зажим соединительный изолирующий)	шт	55	125		7500		7500		8100
20 2900-0000-0014(пл)	Кабельный канал 100*80 (2м) TA-GN ДКС01790	шт	11	9		495		495		535
21 2900-0000-0015(пл)	Кабельный канал 25*16 (2м) с двойным замком	шт	40	9638		106018		106018		114499
22 2900-0000-0016(пл)	GFX Тройник 100*60 (0415)	шт	2	180		7200		7200		7776
23 2900-0000-0017(пл)	Гофротруба 20 с протяжкой	м	40	321		642		642		693
24 2900-0000-0018(пл)	KSC11-303 Коробка о/у 85*85*40	шт	16	27		1080		1080		1166
25 2900-0000-0019(пл)	Автомат ВА 47-29 3Р С20А ИЭК	шт	4	188		3008		3008		3249
26 2900-0000-0020(пл)	Автомат ВА 47-29 1Р С 6А ИЭК	шт	20	1446		5784		5784		6247
27 2900-0000-0019(пл)	УЗО (ВД-1 63)25А/30мА 4п	шт	4	446		8920		8920		9634
28 2900-0000-0020(пл)	Щит ЩРн-363 IP54 ИЕК	шт	4	4911		19644		19644		21216
				17933		71732		71732		77471

	16-3011	Трубка полихлорвиниловая толщиной стенки 0,6 мм электромонтажная	кг	0,7	579		405		405	437
30	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	8,64	6130,32 / 3178,36	1003,7 / 415,28	52966 / 27461	8672 / 3588	16833 / –	29186 / 6572	88724
31	1127-0601-0301	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки НР = 108 %	м2 покрытия	432	15,1 / 14,5	0,6 / 0,26	6525 / 6264	261 / 114	– / –	6888 / 1073	14486
32	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,907	281662		255467		255467		275904
33	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	30	18283,1 / 1308,17	1094,47 / 250,93	548493 / 39245	32834 / 7528	476414 / –	42563 / 47284	638340
34	1110-0203-0202	Утепление пола по периметру здания пеноплэксом (прим) НР = 90 %	м утепляемого цоколя	115	718,05 / 664,7	53,36 / 23,51	82576 / 76440	6136 / 2704	– / –	71230 / 12304	166110
35	2900-0000-0001(пл)	пеноплэкс	м3	46	25982		1195172		1195172		1290786
36	2900-0000-0020(пл)	держатель теплоизоляции IZO 10*100	шт	333	15		4995		4995		5395
37	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	432	195,38 / 39,95	0,55 / 0,28	84406 / 17259	239 / 120	66908 / –	16336 / 8059	108801

01-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	432	353,28	31,03	152616	13407	–	137210	313012
				322,24	15,65	139209	6759	–	23186	
39 2110-0502-1900	Пена монтажная	шт.	30	1780		53400		53400		57672
40 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	432	195,38	0,55	84406	239	66908	16336	108801
				39,95	0,28	17259	120	–	8059	
41 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	5,757	20648,25	1356,61	118872	7810	1658	101629	238141
				19003,65	395,34	109404	2276	–	17640	
42 1127-0601-0301	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки НР = 108 %	м2 покрытия	432	15,1	0,6	6525	261	–	6888	14486
				14,5	0,26	6264	114	–	1073	
43 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	5,767	229990		1326352		1326352		1432460
44 1135-0140-1102	Полы бетонные. Устройство НР = 82 %	м3 по проектному объему бетона	43,2	20582,96	18,06	889184	780	749969	113517	1082917
				3204,51	–	138435	–	–	80216	
45 1111-0101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР = 94 %	м2 покрытия	216	955,37	74,77	206359	16150	630	184077	421671
				877,68	28,93	189579	6248	–	31235	

01-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,54	21599	11663	11663	12596
						–	933

Итого	
в том числе	**10 383 210**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 004 444
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	198 161
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	69 375
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 451 024
Накладные расходы, тенге	960 456
Сметная прибыль (8 %), тенге	769 125
Всего	**10 383 210**
Временные здания и сооружения (2,6 %)	269 963
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,2 %)	0
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**213 063**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**10 866 236**
НДС (12 %)	1 303 948
Итого	**12 170 185**

Сдал (Подрядчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)