Форма №-3

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2019 года(решетки на компрессорную, ворота котельной и компрессорной)

Заказчик: ТОО" ЭМИЛЬ" г.Усть-Каменогорск,ул.А.Протозанова,5

Подрядчик: ТОО "ВЭСТ строй"г.Усть-Каменогорск,ул.Четвертая,175 8(7232)264985

Договор подряда (контракт) без номера от 16.11.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции по адресу ул.Абая 189/4

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-заказчику и финансирующему банку

в тенге

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненых работ и затрат с начала года.тенге				в том числе стоимость выполненых работ за отчетный период.тенге			
	ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе		
		СМР	Оборудование	Прочие затраты не входящие в СМР		СМР	Оборудование	Прочие затраты не входящие в СМР
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по справке:								
Акт № 1	3 153 442	3 013 265			3 153 442	**3 013 265**		
Итого:	3 153 442	3 013 265			3 153 442	3 013 265		
НДС 12%	378 413				378 413			
ВСЕГО:	3 531 855	3 013 265			3 531 855	3 013 265		
Итого к оплате с учетом аванса	3 531 855				3 531 855			

Заказчик :

Генеральный директор ТОО "ЭМИЛЬ"

Аберле А.Э._____

Генподрядчик:

Директор ТОО "ВЭСТ строй"

Балуев О.А._____

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 194
Форма

Заказчик:
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции
(наименование, адрес)

Объект : Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции.
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт приемки выполненных работ №1

за июнь 2019г.
на Решетки на компрессорную КМ, ворота котельной и компрессорной

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,35	74500,74 / 67942,96	2406,67 / 500	100576 / 91723	3249 / 675	5604 / –	63755 / 13146	177477
2	1109-0701-0123	Конструкции листовые массой до 0,5 т . Сборка. (прим) НР = 69 % ktpp1=1,03;	т конструкций	1,41	453506,38	93185,11	639444	131391	13981	359259	1078599

3 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,4	350405,67	18860,28	494072	26593	–	79896	
				267504		107002		107002		115562
4 2900-0000-0001(пл)	полоса 40*4мм	тн	0,95	350000		332500		332500		359100
5 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	95	931,65	1,05	88507	100	13167	60232	160638
				792	0,53	75240	50	–	11899	
6 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	95	168,15	2,6	15974	247	12362	2349	19789
				35,42	0,41	3365	39	–	1466	
7 1109-0403-0302	Ворота секционные площадью 9 м2. Монтаж НР = 69 %	м2	15	1180,53	4,87	17708	73	–	12168	32266
				1175,67	–	17635	–	–	2390	
8 2106-0405-0501	Ворота 2920*2980, 2500*2500 kстм=0,85;	т	1,581	601590,9		951115		951115		1027204
9 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	94,63	168,14	2,59	15911	245	12314	2340	19711
				35,42	0,41	3352	39	–	1460	
10 1113-0301-1412	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124 НР = 69 %	м2	94,63	211,94	1,92	20056	182	18225	1165	22919
				17,43	0,41	1649	39	–	1698	
	Итого					**3 013 265**				
	в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге	687 036
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	135 487
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	27 435
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 466 270
Накладные расходы, тенге	501 268
Сметная прибыль (8 %), тенге	223 204
Всего	**3 013 265**
Временные здания и сооружения (2,6 %)	78 345
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,2 %)	0
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**61 832**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**3 153 442**
НДС (12 %)	378 413
Итого	**3 531 855**

Сдал (Подрядчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)