Форма №-3

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат заиюнь месяц 2019 года(санузел котельной)

Заказчик: ТОО" ЭМИЛЬ" г.Усть-Каменогорск,ул.А.Протозанова,5

Подрядчик: ТОО "ВЭСТ строй"г.Усть-Каменогорск,ул.Четвертая,175 8(7232)264985

Договор подряда (контракт) без номера от 16.11.2017г..

Наименование строительства и его адрес: Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции по адресу ул.Абая 189/4

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-заказчику и финансирующему банку

в тенге

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненых работ и затрат с начала года.тенге				в том числе стоимость выполненых работ за отчетный период.тенге			
	ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе		
		СМР	Оборудование	Прочие затраты не входящие в СМР		СМР	Оборудование	Прочие затраты не входящие в СМР
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по справке:								
Акт № 1	779 759	745 097			779 759	**745 097**		
Итого:	779 759	745 097			779 759	745 097		
НДС 12%	93 571				93 571			
ВСЕГО:	873 331	745 097			873 331	745 097		
Итого к оплате с учетом аванса	873 331				873 331			

Заказчик :
Генеральный директор ТОО "ЭМИЛЬ"
Аберле А.Э._____

Генподрядчик:
Директор ТОО "ВЭСТ строй"
Балуев О.А._____

Версия 19.2 от 08.04.19 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 194
Форма

Заказчик:
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции
(наименование, адрес)

Объект : Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции.
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт приемки выполненных работ №1

за июнь 2019г.
на Котельная. Санузел

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	3,5	9244,29 / 7440	– / –	32355 / 26040	– / –	6315 / –	24217 / 4526	61098
2	2900-0000-0011(пл)	блок ячейстый	шт	98	650		63700		63700		68796

107-0503-0110										
	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	473	253	946	506	84	561	1628
4 2105-0201-0502				178	59,5	356	119	–	121	
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,75 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,035	267504		9363		9363		10112
5 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	0,3	30153,33	420	9046	126	5829	2823	12819
6 2105-0301-3201				10303,33	36,67	3091	11	–	950	
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05	229990		11500		11500		12420
7 1109-0302-0502	Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 25 м НР = 69 %	т конструкций	0,129	65682,17	49844,96	8473	6430	2	2756	12127
8 1109-0401-0201				15821,71	15139,53	2041	1953	–	898	
	Устройство несъемной опалубки из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	м2 покрытия	8	635,88	168,38	5087	1347	687	2388	8073
9 2110-0103-1003				381,63	51	3053	408	–	598	
	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	8	2168		17344		17344		18732
10 1106-0801-0105	Перекрытия . Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. НР = 91 %	м3	0,5	45384	2794	22692	1397	13618	7255	32343
				15354	590	7677	295	–	2396	

309-0301										
	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,026	281662		7323		7323		7909
12 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	2,94	2700,68	544,22	7940	1600	2917	3470	12323
				1164,29	146,94	3423	432	–	913	
13 2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,94	5241		15409		15409		16642
14 2113-0814-2210	Скобяные изделия	комплект	4	5000		20000		20000		21600
15 1115-0106-0102	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	22	5931,91	31,14	130502	685	50221	63950	210008
				3618	15,5	79596	341	–	15556	
16 2109-0203-0201	Дверь из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 21-7.	м2	2	64900		129800		129800		140184
17 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	5	1667,4	74	8337	370	1586	6165	15662
				1276,2	35,4	6381	177	–	1160	
18 2206-0301-1206	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные с многоцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	5	2839		14195		14195		15331

06-0201	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,02	119700	10450	2394	209	297	1321	4012
				94400	1300	1888	26	–	297	
20 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %	м2	5	1517,2	143,8	7586	719	–	5782	14437
				1373,4	72,2	6867	361	–	1069	
21 2203-0301-0205	Подвесной потолок гигиенический из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте	м2	5	5065		25325		25325		27351
22 1117-0501-0104	Раковины. Установка НР = 98 %	комплект	1	1544	54	1544	54	369	1125	2883
				1121	27	1121	27	–	214	
23 2303-0102-1801	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500x400x410 мм	шт.	1	7142		7142		7142		7713
24 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	1	1008	–	1008	–	39	950	2115
				969	–	969	–	–	157	
25 2303-0102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	1	8129		8129		8129		8779
								–	650	

Итого	**745 097**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	142 503
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 443
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 150
- материалы, изделия и конструкции, тенге	411 194
Накладные расходы, тенге	122 763

Сметная прибыль (8 %), тенге	55 194
Всего	**745 097**
Временные здания и сооружения (2,6 %)	19 373
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,2 %)	0
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**15 289**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**779 759**
НДС (12 %)	93 571
Итого	**873 331**

Сдал (Подрядчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)