Форма №-3

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2019 года(Электрощитовая и водомерный узел)

Заказчик: ТОО" ЭМИЛЬ" г.Усть-Каменогорск,ул.А.Протозанова,5

Подрядчик: ТОО "ВЭСТ строй"г.Усть-Каменогорск,ул.Четвертая,175 8(7232)264985

Договор подряда (контракт) без номера от 16.11.2017г.,

Наименование строительства и его адрес: Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции по адресу ул.Абая 189/4

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-заказчику и финансирующему банку

в тенге

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненых работ и затрат с начала года.тенге				в том числе стоимость выполненых работ за отчетный период.тенге			
	ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе		
		СМР	Оборудование	Прочие затраты не входящие в СМР		СМР	Оборудование	Прочие затраты не входящие в СМР
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по справке:								
Акт № 1	3 202 178	3 059 834			3 202 178	**3 059 834**		
Итого:	3 202 178	3 059 834			3 202 178	3 059 834		
НДС 12%	384 261				384 261			
ВСЕГО:	3 586 439	3 059 834			3 586 439	3 059 834		
Итого к оплате с учетом аванса	3 586 439				3 586 439			

Заказчик :

Генеральный директор ТОО "ЭМИЛЬ"

Аберле А.Э._____

Генподрядчик:

Директор ТОО "ВЭСТ строй"

Балуев О.А.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 194
Форма

Заказчик:
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции
(наименование, адрес)

Объект : Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции.
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт приемки выполненных работ №1

за июнь 2019г.
на Электрощитовая и водомерный узел
Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 работы нулевого цикла, стены 1-го этажа, перекрытие									
1	1101-0101-0356	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	8	152 / –	152 / 35	1216 / –	1216 / 280	– / –	202 / 113	1531

01-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	2289,25	1277,83	27471	15334	–	21097	52453
				1011,42	478,5	12137	5742	–	3885	
3 1108-0101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР = 93 %	м2 поверхности	9	1245,22	27,33	11207	246	9471	1450	13670
				165,56	7,67	1490	69	–	1013	
4 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3	899	–	2697	–	–	1942	5010
				899	–	2697	–	–	371	
5 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	1,5	34364,67	4631,33	51547	6947	29144	15439	72345
				10304	1006,67	15456	1510	–	5359	
6 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,056	229990		12879		12879		13909
7 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	20	10100	2650,1	202000	53002	198	149710	379847
				7440	608,95	148800	12179	–	28137	
8 2900-0000-0012(пл)	Клей НАШИ "МАСТАК"	мешок	25	1121		28025		28025		30267
9 2900-0000-0013(пл)	Блок ячейстый 200*300*600	шт	550	580		319000		319000		344520
10 2900-0000-0015(пл)	Проволока ВР-1 диам.4 мм, длиной 3000мм	шт	170	84		14280		14280		15422

01-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,767	56728,81	27590,61	43511	21162	3720	16109	64390
				24288,14	6151,24	18629	4718	–	4770	
12 1109-0304-0201	Площадки из листовой, рифленой, стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,94	79038,66	23769,59	153335	46113	17030	73792	245297
				46490,72	8635,57	90192	16753	–	18170	
13 2105-0110-0202	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	2,0176	284000		572998		572998		618838
14 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	160	92,2	2,32	14752	371	6966	5147	21491
				46,34	0,28	7415	44	–	1592	
15 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	320	84,97	1,66	27190	531	17989	6043	35892
				27,09	0,28	8670	88	–	2659	
16 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,193	267504		51628		51628		55758
17 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	0,8	34363,75	4631,25	27491	3705	15543	8234	38583
				10303,75	1006,25	8243	805	–	2858	
18 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,056	229990		12879		12879		13909

11-0208	Установка дверей металлических (прим). НР = 118 %	шт.	2	16786	104	33572	208	1650	37522	76782
20 1109-0701-0123				15857	42	31714	84	–	5688	
	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) (прим) НР = 69 %	т конструкций	0,357	356364,15	93187,68	127222	33268	3540	67031	209793
21 2105-0201-0502				253260,5	18859,94	90414	6733	–	15540	
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 45 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,038	267504		10165		10165		10978
22 2111-0101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	0,76	22846		17363		17363		18752
23 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89	т	0,319	247337		78901		78901		85213
	Раздел 2 лестница и конструкции стен второго этажа							–	6312	
24 1109-0604-0105	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,462	120069,26	31865,8	55472	14722	4023	29155	91397
25 1109-0701-0105				79495,67	11961,04	36727	5526	–	6770	
	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,462	190149,35	20337,66	87849	9396	1724	55111	154397
				166080,09	6800,87	76729	3142	–	11437	

04-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16 П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,043	321336		13817		13817		14922
27 2105-0110-0202	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной 6 мм ГОСТ 8568-77	т	0,0803	261085		20965		20965		22642
28 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0848	267504		22684		22684		24499
29 1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками НР = 69 %	м2	17	393,71	–	6693	–	–	4618	12216
				393,71	–	6693	–	–	905	
30 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	17	168,12	2,59	2858	44	2212	420	3540
				35,41	0,41	602	7	–	262	
31 1113-0301-1412	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124 НР = 69 %	м2	17	211,94	1,94	3603	33	3274	209	4117
				17,41	0,41	296	7	–	305	
	Раздел 4 полы									
42 1131-0601-0801	Покрытия цементобетонные. Армирование сетками НР = 88 %	т	0,2	6850	1960	1370	392	17	1000	2560
				4805	875	961	175	–	190	
43 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,2	20830	995	4166	199	58	3618	8407
				19545	335	3909	67	–	623	

501-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,208	229990		47838		47838		51665
45 1135-0140-1102	Полы бетонные. Устройство НР = 82 %	м3 по проектному объему бетона	8,2	20582,93	18,05	168780	148	142355	21547	205553
46 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	60	3204,51 96	–	26277 5760	–	– –	15226	6221
47 4102-0101-1016	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 16 км	т	60	510		30600		–	2448	33048

Итого	**3 059 834**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	588 051
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	207 037
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	57 929
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 482 336
- перевозка грузов, тенге	36 360
Накладные расходы, тенге	519 396
Сметная прибыль (8 %), тенге	226 654
Всего	**3 059 834**
Временные здания и сооружения (2,6 %)	79 556
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	62 788
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**3 202 178**
НДС (12 %)	384 261
Итого	**3 586 439**

Сдал (Подрядчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)