Заказчик: ТОО "Эмиль" Заказ 194

Подрядчик: ТОО "ВЭСТ строй"

Наименование объекта: Строительство помещений для расширения производственного

Акт №1
приемки выполненных работ за март 2019г.
(локальная смета 2-1-16)
Смета на лестницы

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Л-1									
1	11-090701-0105	криволинейные с ограждением.Сборка с помощью крана на автомобильном ходу (Изготовление лестниц и ограждения)	6,1418	129980,46	15036,63	798314	92352	433622	120	737,016
		т конструкций		111463,25	4467,42	684585	27438	60,9	4,4	27,02392
2	21-050204-0213	параллельными гранями полок № 24П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,4594	236,7		109				
		т								
3	21-050204-0207	параллельными гранями полок № 16П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	1,8951	0,27		1				
		т								
4	21-050204-0209	параллельными гранями полок № 18П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	1,0779	316964,28		341656				
		т								

5	21-050201-0151	равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 108мм х 108мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) *т*	0,0844	244643		20648				
6	21-050201-0146	равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) *т*	0,0053	244642,86		1297				
7	21-050201-0124	равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) *т*	1,1849	244642,85		289877				
8	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 *т*	0,1626	230357,14		37456				
9	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 *т*	0,2943	235714,28		69371				
10	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89 *т*	0,1826	235714,28		43041				
11	21-050301-0310	периодического профиля класса А-III диаметром 4 мм и более СТ РК 2591-2014 *т*	0,1173	213392,86		25031				
12	21-100103-1106	оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012К=1,070; *м2*	6,42	3500		22470				
13	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, Монтаж *т конструкций*	5,184	36409,92	2603,01	188749	13494	83642	28,9	149,8176
				26222,42	271,41	135937	1407	60,9	5,246	27,19526
15	11-061802-0301	Конструкции ступеней и площадок монолитные . Бетонирование *м3*	4,5	37093,78	13730,89	166922	61789	17025	4,934	22,203

			4322,89	3478	19453	15651	48,5	2,4162	10,8729
16 21-020101-0612	Бетон тяжелый класса В15, F150, W2 ГОСТ 7473-2010	4,5	17681,6		79567				
	м3								
17 11-130301-0406	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	199,574	69,95	1,04	13960	208	3299	0,0295	5,88743
	м2								
			30,31	0,19	6049	38	54,2	0,0002	0,03991
	Всего прямые затраты				**2098469**				**915**
									65
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				846 024				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				167 843				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				44 534				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 084 602				
	Накладные расходы I уровня, тенге				537 588				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 636 057				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				111 769				
	Итого, тенге				2 747 826				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				219 826				
	Всего				**2 967 652**				
	Временные здания и сооружения (2,6 %)				77 159				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,2 %)				97 434				
	Итого в текущих ценах с 01.10.17 г				**3 142 245**				
	Итого по акту в текущих ценах 2018 года,				**3 330 780**				
	с пониж коэф= 0,87821171				**2 925 130**				
	НДС (12 %)				351 016				
	Всего по акту с учетом НДС				**3 276 146**				

Заказчик _____ Аберле А.Э.

Подрядчик _____ Балуев О.А.