Версия 17.4.1 от 30.11.17 г.

Заказчик: Заказчик: ТОО "ЭМИЛЬ"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: Подрядчик: ТОО "ВЭСТ строй"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции по адресу ул.Абая 189/4
(наименование, адрес)

Объект : Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и
(наименование)

Договор подряда (контракт) без № от 16.11.2017 года

Акт №1
приемки выполненных работ за ноябрь 2018г.
(локальная смета 2-1-19)
на устройство перекрытий

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 перекрытие на отм 4,950										
1	11-090401-0201	Устройство несъемной опалубки из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж (прим) *м2 покрытия*	750	359,73 267,62	8,07 3,45	269795 200716	6055 2585	123810 60,9	0,317 0,02673	237,75 20,0475
2	21-100103-1003	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012 *м2*	750	2344		1758000				
		Всего прямые затраты				**2027795**				**238** **20**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				200 716				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				6 055				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 585				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 821 024				
		Накладные расходы I уровня, тенге				123 810				

	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 151 605
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	91 228
	Итого, тенге	2 242 833
	Сметная прибыль (8 %), тенге	179 427
	Всего	**2 422 260**
	Временные здания и сооружения (2,6 %)	62 979
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,2 %)	79 528
	Итого в ценах с 01.10.17 г	**2 564 767**
	Итого по акту в текущих ценах 2018 года,	**2 718 653**
	итого с понижающ. коэф=0,7254298	1 972 192
	НДС (12 %)	236 663
	Всего по акту с учетом НДС	**2 208 855**

Заказчик :
Генеральный директор ТОО "ЭМИЛЬ"
Аберле А.Э._____

Технадзор
ТОО "Молодов и К"
Соколов А.Д. _____

Для финансовых документов

Генподрядчик:
Директор ТОО "ВЭСТ строй"
Балуев О.А._____

"ВЭСТ строй" Товарищество с ограниченной ответственностью