Заказ 101

Наименование объекта: Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции.

Доп согл. №12 к дог. №1725/2017 от 16.11.2017г.

Акт №1
приемки выполненных работ за ноябрь 2018г.
(локальная смета 1-1-4)
фундамент компрессорной

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	70	38,8	38,8	2716	2716	–	718	3709
					–	14,24	–	997	–	275	
2	1101-0101-0356	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	182	165,02	165,02	30033	30033	–	7371	40396
					–	56,25	–	10238	–	2992	
3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	77	31,78	31,78	2447	2447	–	647	3342
					–	11,68	–	899	–	248	

4	4102-0101-1008	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	0,29	353		102		–		110
5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5	786,4	–	3932	–	–	2831	7304
					786,4	–	3932	–	–	541	
6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	36	142,67	66	5136	2376	–	2811	8583
					76,67	31,78	2760	1144	–	636	
7	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	51,27	8466,51	1536,1	434078	78756	207511	171041	653529
					2882,99	666,04	147811	34148	–	48410	
8	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	15	19256,4	1058,93	288846	15884	255790	18624	332068
					1144,8	219,6	17172	3294	–	24598	
9	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	17,28	26446,53	80,56	456996	1392	344515	101516	603193
					6428,76	27,03	111089	467	–	44681	
10	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т	0,3138	547052,26	15936,9	171665	5001	150513	16471	203187
					51469,09	6210,96	16151	1949	–	15051	
11	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,3263	18305,24	897,95	5973	293	95	5170	12034
					17116,15	294,21	5585	96	–	891	

12	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0366	205373		7517		7517		8118
13	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2897	205373		59497		59497		64257
14	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 14 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1228	322805		39640		39640		42811
15	2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,0198	271003		5366		5366		5795
16	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,15	501393,33	2086,67	75209	313	28381	42449	127071
					310100	880	46515	132	–	9413	
17	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	96	844,34	17,74	81057	1703	55074	22797	112162
					252,92	2,43	24280	233	–	8308	
18	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	74,97	18742,36	1142,58	1405115	85659	1245717	83924	1608162
					983,58	246,57	73739	18485	–	119123	

19 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т	2,1731	547050,76	15937,6	1188796	34634	1042318	114063	1407088
				51467,49	6212,32	111844	13500	–	104229	
20 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	2,278	18306,85	899,47	41703	2049	663	36092	84019
				17116,33	294,12	38991	670	–	6224	
21 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,26	205373		464143		464143		501274
22 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018	204885		3688		3688		3983
								–	295	

Итого	**5 832 195**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	599 869
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	263 256
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	86 252
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 910 428
- перевозка грузов, тенге	102
Накладные расходы, тенге	626 525
Сметная прибыль (8 %), тенге	432 015
Всего	**5 832 195**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,2 %)	186 630
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**120 377**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**6 139 202**
ИТОГО с понижающ. Коэфициентом= 0,7254298	4 453 560

НДС (12 %)	534 427
Итого	**4 987 987**

Заказчик :
Генеральный Директор ТОО "ЭМИЛЬ"
Аберле А.Э._____

Генподрядчик:
Директо ТОО "ВЭСТ строй"
Балуев О.А._____

Технадзор
ТОО "Молодов и К"
Соколов А.Д. _____