Заказчик: Заказчик: ТОО "ЭМИЛЬ"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: Подрядчик: ТОО "ВЭСТ строй"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции по адресу ул.Абая 189/4
(наименование, адрес)

Объект : Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и
(наименование)

Договор подряда (контракт) без № от 16.11.2017 года

Акт №1
приемки выполненных работ за октябрь 2018г.
(локальная смета 2-1-17)
Фундаменты котельной

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010104-0101	Грунты 1 группы.Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	92	28,02	28,02	2578	2578	572	–	–
		м3 грунта		–	10,52	–	968	59,1	0,00984	0,90528
2	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	408	32,75	32,75	13362	13362	2966	–	–
		м3 грунта		–	12,3	–	5019	59,1	0,0115	4,692
3	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	259,63	22,95	22,95	5959	5959	1323	–	–
		м3 грунта		–	8,62	–	2238	59,1	0,00806	2,09262
4	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	25,96	714,71	–	18554	–	10965	0,972	25,23312
		м3 грунта								

			714,71	–	18554	–	59,1	–	–
5 11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	12,8	5738,05	1239,3	73447	15863	23025	3,1	39,68
	м3 подстилающего слоя								
			2442,89	510,86	31269	6539	60,9	0,55	7,04
6 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	2,32	19523,71	655,6	45295	1521	1333	1,35	3,132
	м3								
			1015,95	168,53	2357	391	48,5	0,1813	0,42062
7 11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	17,28	24520,78	52,08	423719	900	43862	6,34	109,5552
	м3								
			5216,03	17,65	90133	305	48,5	0,3229	5,57971
8 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=1,070;	0,29806	14859,42	697,85	4429	208	2038	16,88	5,03125
	т								
			13886,47	211,37	4139	63	48,5	0,17	0,05067
9 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=1,070;	0,29806	205178,5		61156				
	т								
10 11-060301-0406	Сетки стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	0,27856	52731,91	11853,82	14689	3302	5958	42,5	11,8388
	т								
			39478,03	4620,19	10997	1287	48,5	4,38	1,22009
11 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 10 мм СТ РК 2591-2014К=1,070;	0,03766	205178,5		7727				
	т								
12 11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,1651	427007,87	1514,23	70499	250	19830	289	47,7139
	т								
			246989,7	654,15	40778	108	48,5	0,62	0,10236
13 11-290175-0102	Детали металлические закладные массой до 20 кг. Установка	0,13712	75000	4244,46	10284	582	5918	74,1	10,16059
	т закладных деталей								
			68830,22	–	9438	–	62,7	–	–
14 21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89К=1,070;	0,02033	209538,54		4260				
	т								

15 21-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 14 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005К=1,070;								
	т	0,12635	279796,36		35352				
16 11-010104-0402	Котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2								
	м3 грунта	110,08	22,96	22,96	2527	2527	561	–	–
17 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		–	8,62	–	949	59,1	0,00806	0,88724
	м3 уплотненного грунта	110,08	128,24	53,32	14117	5870	6460	0,108	11,88864
18 11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками		74,92	24,38	8247	2684	59,1	0,02625	2,8896
	м3 подстилающего слоя	54,4	5738,03	1239,28	312149	67417	97858	3,1	168,64
19 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		2442,92	510,88	132895	27792	60,9	0,55	29,92
	м3	10,6	19524,15	655,75	206956	6951	6090	1,35	14,31
20 11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство		1016,13	168,4	10771	1785	48,5	0,1813	1,92178
	м3	63,88	19791,34	713,54	1264271	45581	30571	0,97	61,9636
21 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=1,070;		798,04	188,71	50979	12055	48,5	0,2015	12,87182
	т	2,32062	14587,05	699,38	33851	1623	15869	16,88	39,17207
22 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=1,070;		13887,67	212,01	32228	492	48,5	0,17	0,39451
	т	2,32062	205178,5		476141				
23 11-060301-0406	Сетки стальные, остающиеся в теле бетона. Установка								
	т	2,1688	52732,85	11854,48	114367	25710	46387	42,5	92,174
24 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=1,070;		39476,67	4623,29	85617	10027	48,5	4,38	9,49934
	т	0,01855	206726,71		3835				

Всего прямые затраты	**3219524**	**640**
		80
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	528 402	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	200 204	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	72 702	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 490 918	
Накладные расходы I уровня, тенге	321 586	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 541 110	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	150 143	
Итого, тенге	3 691 253	
Сметная прибыль (8 %), тенге	295 300	
Всего	**3 986 553**	
Временные здания и сооружения (2,6 %)	103 650	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,2 %)	130 886	
Итого в ценах с 01.10.17 г	**4 221 089**	
Итого по акту в текущих ценах 2018 года.	**4 474 354**	
НДС (12 %)	536 922	
Всего по акту с учетом НДС	**5 011 276**	

Заказчик :
Генеральный Директор ТОО "ЭМИЛЬ"
Никифорова -Аберле А.Э._____

Генподрядчик:
Директо ТОО "ВЭСТ строй"
Балуев О.А._____