№31

Форма №-3

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2019 года (Полы холодильной камеры)

Заказчик: ТОО" ЭМИЛЬ" г.Усть-Каменогорск,ул.А.Протозанова,5
Подрядчик: ТОО "ВЭСТ строй"г.Усть-Каменогорск,ул.Четвертая,175 8(7232)264985
Договор подряда (контракт) без номера от 16.11.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции по адресу ул.Абая 189/4

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-заказчику и финансирующему банку

в тенге

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненых работ и затрат с начала года.тенге				в том числе стоимость выполненых работ за отчетный период.тенге			
	ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе		
		СМР	Оборудование	Прочие затраты не входящие в СМР		СМР	Оборудование	Прочие затраты не входящие в СМР
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по справке:								
Акт № 1	17 298 925	16 529 953			6 432 689	**6 146 743**		
Итого:	17 298 925	16 529 953			6 432 689	6 146 743		
НДС 12%	2 075 871				771 923			
ВСЕГО:	19 374 796	16 529 953			7 204 612	6 146 743		
Итого к оплате с учетом аванса	8 674 915				5 004 730			

Заказчик :
Генеральный директор ТОО "ЭМИЛЬ"
Аберле А.Э._____

Для финансовых документов

Генподрядчик:
Директор ТОО "ВЭСТ строй"
Балуев О.А._____

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "ВЭСТ строй" Товарищество с ограниченной ответственностью

Е.Н.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 194
Форма

Заказчик:
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции
(наименование, адрес)

Объект : Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции.
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт приемки выполненных работ №2

за июль 2019г
на Полы холодильной камеры

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1111-0101-4801	Пол теплый на основе нагревательного кабеля. Устройство системы по готовому основанию НР = 94 %	м2 пола	216	399,45	1,84	86281	398	3161	77815	177224
					382,97	0,28	82722	60	–	13128	
3	2206-0501-0100	Секция нагревательная 5НСКТ-166-04	комплект	4	147750		591000		591000		638280

2900-0000-0001(пл)	Секция нагревательная кабельная 5НСКТ2-166-04	шт	4	133679		534716		534716		577493
5 2900-0000-0002(пл)	Лента монтажная	м	400	223		89200		89200		96336
16 1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	120	851,41	419	102169	50280	28638	29332	142021
				193,76	145,73	23251	17488	–	10520	
17 2900-0000-0012(пл)	Кабель ВВГЗ*1,5ПнгА	м	100	219		21900		21900		23652
30 1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	4,32	6130,32	1003,7	26483	4336	8416	14593	44362
				3178,47	415,05	13731	1793	–	3286	
31 1127-0601-0301	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки НР = 108 %	м2 покрытия	216	15,1	0,6	3262	130	–	3444	7242
				14,5	0,26	3132	57	–	536	
32 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,454	281662		127875		127875		138105
33 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	15,5	18283,1	1094,45	283388	16964	246148	21990	329808
				1308,13	250,9	20276	3889	–	24430	
35 2900-0000-0001(пл)	пеноплэкс	м3	23,4	25982		607979		607979		656617
36 2900-0000-0020(пл)	держатель теплоизоляции IZO 10*100	шт	167	15		2505		2505		2705

37	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	216	195,38	0,56	42203	120	33454	8168	54401
					39,95	0,28	8629	60	–	4030	
38	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	216	353,28	31,04	76308	6704	–	68605	156506
					322,24	15,65	69604	3380	–	11593	
39	2110-0502-1900	Пена монтажная	шт.	20	1780		35600		35600		38448
40	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	216	195,38	0,56	42203	120	33454	8168	54401
					39,95	0,28	8629	60	–	4030	
41	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	2,894	20648,24	1356,6	59756	3926	833	51088	119712
					19003,8	395,3	54997	1144	–	8868	
42	1127-0601-0301	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки НР = 108 %	м2 покрытия	216	15,1	0,6	3262	130	–	3444	7242
					14,5	0,26	3132	57	–	536	
43	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	2,884	229990		663291		663291		716354
44	1135-0140-1102	Полы бетонные. Устройство НР = 82 %	м3 по проектному объему бетона	86,4	20582,97	18,06	1778369	1560	1499939	227033	2165834

	3204,51	–	276870	–	–	160432

Итого	**6 146 743**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	564 973
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	84 668
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	27 988
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 528 109
Накладные расходы, тенге	513 680
Сметная прибыль (8 %), тенге	455 313
Всего	**6 146 743**
Временные здания и сооружения (2,6 %)	159 815
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**126 131**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**6 432 689**
НДС (12 %)	771 923
Итого	**7 204 612**

Сдал (Подрядчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)