№28

Форма №-3

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2019 года(Электрощитовая и водомерный узел)

Заказчик: ТОО" ЭМИЛЬ" г.Усть-Каменогорск,ул.А.Протозанова,5

Подрядчик: ТОО "ВЭСТ строй"г.Усть-Каменогорск,ул.Четвертая,175 8(7232)264985

Договор подряда (контракт) без номера от 16.11.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции по адресу ул.Абая 189/4

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-заказчику и финансирующему банку

в тенге

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненых работ и затрат с начала года.тенге				в том числе стоимость выполненых работ за отчетный период.тенге			
	ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе		
		СМР	Оборудование	Прочие затраты не входящие в СМР		СМР	Оборудование	Прочие затраты не входящие в СМР
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по справке:								
Акт № 1	4 897 004	4 679 323			1 694 826	**1 619 489**		
Итого:	4 897 004	4 679 323			1 694 826	1 619 489		
НДС 12%	587 640				203 379			
ВСЕГО:	5 484 644	4 679 323			1 898 205	1 619 489		
Итого к оплате с учетом аванса	5 484 644				1 898 205			

Заказчик :
Генеральный директор ТОО "ЭМИЛЬ"
Аберле А.Э._____

Генподрядчик:
Директор ТОО "ВЭСТ строй"
Балуев О.А._____

Криволикшин Е.Н.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 194
Форма

Заказчик:
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции
(наименование, адрес)

Объект : Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции.
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт приемки выполненных работ №2

за июль 2019г.
на Электрощитовая и водомерный узел

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 лестница и конструкции стен второго этажа									
32	1109-0402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж НР = 69 %	м2	42	2295,24	942,62	96400	39590	6591	42621	150143
					1195,69	275	50219	11550	–	11122	

-0802										
	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами40*20 мм ГОСТ 13663-86	т	0,132	275596		36379		36379		39289
34 2113-0208-0403	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 16 мм	1000 шт.	0,35	2349		822		822		888
35 2110-0103-0206	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	43,26	1932		83578		83578		90264
	Раздел 3 отделочные работы							–	6686	
36 1113-0301-0111	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой НР = 69 %	м2	108	259,86	2,32	28065	251	22634	3595	34193
				47,96	0,28	5180	30	–	2533	
37 1115-0403-0705	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	67	157,22	1,04	10534	70	510	7992	20008
				148,57	0,54	9954	36	–	1482	
38 2204-0301-0202	Шпатлевка МС-006 ГОСТ 10277-90	кг	450	694		312300		312300		337284
39 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	67	710,07	4,58	47575	307	14632	26233	79713
				487,1	2,31	32636	155	–	5905	
40 1115-0106-0102	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	83	5931,94	31,17	492351	2587	189470	241266	792306

-0403-0302			3618	15,53	300294	1289	–	58689		
	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	41	1036,02	3,27	42477	134	8236	27339	75401
				831,88	1,63	34107	67	–	5585	

Итого	**1 619 489**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	432 390
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	42 939
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 127
- материалы, изделия и конструкции, тенге	675 152
Накладные расходы, тенге	349 046
Сметная прибыль (8 %), тенге	119 962
Всего	**1 619 489**
Временные здания и сооружения (2,6 %)	42 107
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**33 232**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**1 694 826**
НДС (12 %)	203 379
Итого	**1 898 205**

1694824,2
1 898 203

Сдал (Подрядчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)