Форма №-3

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2019 года

Заказчик: ТОО" ЭМИЛЬ" г.Усть-Каменогорск,ул. им. А. Протозанова,5
Подрядчик: ТОО "ВЭСТ строй"г.Усть-Каменогорск,ул.Четвертая,175 8(7232)264985
Договор подряда (контракт) без номера от 16.11.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции по адресу ул.Абая 189/4

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-заказчику и финансирующему банку

в тенге

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненых работ и затрат с начала года.тенге				в том числе стоимость выполненых работ за отчетный			
	ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе		
		СМР	Оборудование	Прочие затраты не входящие в СМР		СМР	Оборудование	Прочие затраты не входящие в СМР
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по справке:								
акт №2	1 831 254	1 831 254			1 831 255	1 831 255		
Акт №1 (КМ компрессорной)	6 378 000	6 378 000			0	0		
Итого:	8 209 254	8 209 254			1 831 255	1 831 255		
НДС 12%	985 110				219 751			
ВСЕГО:	9 194 364	8 209 254			2 051 006	1 831 255		
Итого к оплате с учетом аванса:	5 685 374				1 542 014			

Заказчик :
Генеральный директор ТОО "ЭМИЛЬ"
Аберле А.Э._____

Генподрядчик:
Директор ТОО "ВЭСТ строй"
Балуев О.А._____

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 194
Форма

Заказчик:
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции.
(наименование, адрес)

Объект : Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции.
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт приемки выполненных работ №2

за март 2019г.
на КМ компрессорной

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 км компрессорной									
22	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,1024	58429,79	3746,37	64413	4130	11188	34313	106624
					44534,65	575,11	49095	634	–	7898	

23 1109-0701-0105	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	1,1024	218112,3	23387,16	240447	25782	4115	151229	423010
				190992,38	7822,02	210550	8623	–	31334	
24 2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,2805	321336		90135		90135		97346
25 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,236	267504		63131		63131		68181
26 2105-0201-0503	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,151	329819		49803		49803		53787
27 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,1065	247337		26341		26341		28448
28 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	229990		460		460		497
30 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	618,87	99,52	2,68	61587	1656	26943	22897	91243
				53,3	0,32	32988	196	–	6759	

Раздел 2 доп.ригели для стеновых панелей, стоики для монтажа ворот

32 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,9416	82078,18	1372,06	159363	2664	4808	105576	286134
				78229,81	575,3	151891	1117	–	21195	
33 1109-0701-0102	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	1,9416	47854,86	9891,33	92915	19205	1707	53794	158446
				37084,36	3069,12	72003	5959	–	11737	
34 2105-0201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки 125 мм, толщиной 10 мм ГОСТ 19281-89	т	0,1716	334287		57364		57364		61953
35 2105-0201-0603	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали,160*160*10 ГОСТ 19281-89	т	0,1642	412181		67680		67680		73094
36 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 80*80*4 мм ГОСТ 13663-86	т	1,5056	275596		414937		414937		448132
37 2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,2289	277735		63574		63574		68660
38 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0209	247337		5169		5169		5583

39 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	66,43	99,52	2,66	6611	177	2893	2458	9795
				53,3	0,33	3541	22	–	726	

Итого	**1 980 933**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	520 068
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	53 614
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 551
- материалы, изделия и конструкции, тенге	890 248
Накладные расходы, тенге	370 267
Сметная прибыль (8 %), тенге	146 736
Всего	**1 980 933**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,2 %)	63 390
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**40 886**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**2 085 209**
с пониж.коэф	**1 831 255**
НДС (12 %)	219 751
Итого	**2 051 006**

Сдал (Подрядчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)