Форма №-3

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2019 года (Входная группа Л-3, Витражи)

Заказчик: ТОО" ЭМИЛЬ" г.Усть-Каменогорск,ул.А.Протозанова,5

Подрядчик: ТОО "ВЭСТ строй"г.Усть-Каменогорск,ул.Четвертая,175 8(7232)264985

Договор подряда (контракт) без номера от 16.11.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции по адресу ул.Абая 189/4

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-заказчику и финансирующему банку

в тенге

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненых работ и затрат с начала года.тенге				в том числе стоимость выполненых работ за отчетный период.тенге			
	ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе		
		СМР	Оборудование	Прочие затраты не входящие в СМР		СМР	Оборудование	Прочие затраты не входящие в СМР
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по справке:								
Акт № 1	7 592 565	7 255 059			7 592 565	**7 255 059**		
Итого:	7 592 565	7 255 059			7 592 565	7 255 059		
НДС 12%	911 108				911 108			
ВСЕГО:	8 503 673	7 255 059			8 503 673	7 255 059		
Итого к оплате с учетом аванса	8 503 673				8 503 673			

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "ЭМИЛЬ"
Аберле А.Э.

Генподрядчик:
Директор ТОО "ВЭСТ строй"
Балуев О.А.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

194

Форма

Заказчик:

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство помещении для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции.

(наименование, адрес)

Объект : Строительство помещений для расширения производственного комплекса по переработке молока и производства молочной продукции.

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт приемки выполненных работ №2

за сентябрь 2019 г.

на Входная группа. Витраж

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Каркас

1	1 1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Демонтаж (прим) НР = 69 % ктрр1=1,06; кэкс1=1,07; кмат1=1,05;	т конструкций	0,386	27536,27	12277,2	10629	4739	936	4370	16199
					12834,2	3572,54	4954	1379	–	1200	
2	2 1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,852	25889,67	11473	22058	9775	1967	9081	33630
					12107,98	3339,2	10316	2845	–	2491	
3	3 1109-0701-0102	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,852	41730,05	8603,29	35554	7330	749	20527	60567
					32247,65	2669,01	27475	2274	–	4486	

4	4 2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,852	277735		236630		236630	–	255560
					–		–		–	18930	
5	5 1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,395	56728,32	27591,4	79136	38490	6764	29300	117111
					24288,17	6151,97	33882	8582	–	8675	
6	6 1109-0701-0102	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	1,395	41727,6	8601,43	58210	11999	1226	33609	99165
					32247,31	2668,82	44985	3723	–	7346	
7	7 2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,45	321336		465937		465937	–	503212
					–		–		–	37275	

8	8 2105-0201-0503	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 160 мм, толщиной 10 мм ГОСТ 535-2005	т	0,159	329819		52441		52441	–	56636
					–		–		–	4195	
9	9 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	160	168,15	2,6	26904	416	20820	3956	33329
					35,43	0,41	5668	66	–	2469	
10	10 1113-0301-1412	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124 НР = 69 % К=2,000;	м2	320	211,94	1,93	67822	619	61627	3939	77502
					17,43	0,42	5576	133	–	5741	
11	11 1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	168	717,21	1,94	120491	326	34056	80233	216782
					512,55	0,97	86109	163	–	16058	
	Раздел 2 полы										
12	12 1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную . НР = 72 %	м3 грунта	16	2114,94	–	33839	–	–	24364	62859

					2114,94	–	33839	–	–	4656	
13	13 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	16	164,56	77	2633	1232	–	1427	4385
					87,56	36,31	1401	581	–	325	
14	14 1111-0101-0101	Грунт. Уплотнение гравием НР = 94 %	м2 площади уплотнения	8	266,38	31,63	2131	253	1268	666	3021
					76,25	12,25	610	98	–	224	
15	15 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,24	18282,59	1094,2	40953	2451	35572	3178	47661
					1308,04	250,89	2930	562	–	3530	
16	16 1131-0601-0801	Покрытия цементобетонные. Армирование сетками НР = 88 %	т	0,389	6856,04	1961,44	2667	763	34	1945	4981
					4807,2	874,04	1870	340	–	369	
17	17 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,072	281662		20280		20280	–	21902
					–		–		–	1622	
18	18 1111-0101-1403	Полы бетонные толщиной 200 мм. Устройство, выполняемое методом вакуумирования НР = 94 %	м2 пола	32	4043,09	40,16	129379	1285	112150	15314	156268

19	19 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,317	229990		72907		72907	–	78740
					–		–		–	5833	
20	20 1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	36	1210,86	95,22	43591	3428	11413	28594	77960
					798,61	46,36	28750	1669	–	5775	
21	21 2104-0509-0111	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 20 мм ГОСТ 17608-91	м2	32	2753		88096		88096	–	95144
					–		–		–	7048	
	Раздел 3 кровля										
22	22 1109-0401-0205	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж НР = 69 %	м2 покрытия	28	1813,14	461,71	50768	12928	23541	13370	69269
					510,68	181,36	14299	5078	–	5131	
23	23 2900-0000-0001(пл)	трехслойная сэндвич панель МП ТСП-К-200-1000-К--Н-МВ-ТУ	м2	28	9559		267652		267652	–	289064

24	24 2107-0510-0902	Нащельник окрашенный, размер 40х13 мм	м	25	– / 398		– / 9950		– / 9950	21412 / –	10746
25	25 2900-0000-0002(пл)	лента уплотнительная	рул	2	– / 2100		– / 4200		– / 4200	796 / –	4536
26	26 2113-0208-0600	Саморезы для сэндвич-панелей	шт.	112	– / 280		– / 31360		– / 31360	336 / –	33869
27	27 4101-0205-4902	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 4. Расстояние перевозок 200 км	т	9,5	– / 8682		– / 82479		– / –	2509 / –	89077
28	28 1115-0108-1902	Отливы наружные из оцинкованной стали . Устройство НР = 80 %	м	105	– / 826,03	5,36	– / 86733	563	– / 36550	6598 / 39796	136651
29	29 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,70 мм ГОСТ 14918-80 (для короба)	т	0,232	472,57 / 326614	1,19	49620 / 75774	125	– / 75774	10122 / –	81836
					–		–		–	6062	

30	30 1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 92 %	м труб	8	1444	24,5	11552	196	396	10162	23451
					1370	10,75	10960	86	–	1737	
31	31 2110-0105-0304	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	32	1961		62752		62752	–	67772
					–		–		–	5020	
32	32 2110-0302-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	8	1030		8240		8240	–	8899
					–		–		–	659	
33	33 2110-0302-0111	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	3	2076		6228		6228	–	6726
					–		–		–	498	
34	34 2110-0302-0209	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	2	317		634		634	–	685

35	35 2110-0302-0204									
		Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	1	3479		3479		3479	–	3757
36	36 1112-0101-0902									
		Желоба подвесные. Устройство НР = 92 %	м желобов	8,5	1949,76	11,53	16573	98	13739	2547	20650
37	37 2113-0208-0101									
		Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 20 мм	1000 шт.	2,15	8705		18716		18716	–	20213
38	38 2113-0208-0401									
		Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 13 мм	1000 шт.	0,45	1222		550		550	–	594
39	39 2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	14	1422		19908		19908	–	21501

Раздел 4 Двери

40	40 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 90 % ктрр1=1,7; кэкс1=1,7;	м2	96,86	4737,7	4,35	458894	421	127082	298252	817718
					3421,34	–	331391	–	–	60572	
41	41 2900-0000-0020(пл)	Изделие 1 2810*7670	шт	1	526096		526096		526096	–	568184
					–		–		–	42088	
42	42 2900-0000-0021(пл)	Изделие 2 6830*7220	шт	1	1113021		1113021		1113021	–	1202063
					–		–		–	89042	
43	43 2900-0000-0022(пл)	Изделие 3 2810*7780	шт	1	812734		812734		812734	–	877753
					–		–		–	65019	
44	44 2900-0000-0025(пл)	Дек уголок 50*18 белый	м	31,2	950		29640		29640	–	32011
					–		–		–	2371	
45	45 2900-0000-0026(пл)	Соед 90гр.белый	м	24,32	4104		99809		99809	–	107794
					–		–		–	7985	
46	46 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	2	2952,5	47,5	5905	95	966	3371	10018
					2422	20,5	4844	41	–	742	
47	47 2900-0000-0023(пл)	изделие 4	шт	1	172666		172666		172666	–	186479
					–		–		–	13813	
48	48 2900-0000-0024(пл)	Изделие 5 870*2100	шт	1	84961		84961		84961	–	91758
					–		–		–	6797	

49	49 1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 69 %	шт.	2	1316,5	2	2633	4	–	1814	4803
					1314,5	–	2629	–	–	356	
50	50 2900-0000-0027(пл)	Доводчик TS1000 белый	шт	2	14000		28000		28000	–	30240
					–		–		–	2240	
51	51 2900-0000-0028(пл)	СТ 60	м	15,1	3500		52850		52850	–	57078
					–		–		–	4228	
52	52 1109-0606-0113	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,022	61909,09	9454,55	1362	208	49	819	2355
					50227,27	3727,27	1105	82	–	174	
53	53 1109-0701-0108	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и прочее. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,022	202409,09	50590,91	4453	1113	97	2298	7291
					147409,09	3954,55	3243	87	–	540	
54	54 2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 40 x 80 мм .	т	0,023	272384		6265		6265	–	6766
					–		–		–	501	

Раздел 5 Потолок

55	55 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %	м2	32	1517,41	143,91	48557	4605	–	37010	92412
					1373,5	72,19	43952	2310	–	6845	
56	56 2203-0201-0501	Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной 16 мм	м2	28	3220		90160		90160	–	97373
					–		–		–	7213	
57	57 2106-0902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	50	287		14350		14350	–	15498
					–		–		–	1148	

Раздел 6 уст-во ступеней и площадки лестничной

58	59 1112-0101-0716	Устройство несъемн.опалубки НР = 92 %	м2 кровли	12	819,25	21,58	9831	259	1084	7900	19149
					707,33	8,25	8488	99	–	1418	

59	60 2110-0104-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	13,5	2693		36356		36356	–	39264
					–		–		–	2908	
60	61 1106-1802-0301	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование НР = 91 %	м3	1,4	33995,71	155	47594	217	38591	7995	60036
					6275,71	–	8786	–	–	4447	
61	62 1131-0601-0801	Покрытия цементобетонные. Армирование сетками НР = 88 %	т	0,053	6867,92	1962,26	364	104	5	265	679
					4811,32	867,92	255	46	–	50	
62	63 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,054	281662		15210		15210	–	16427
					–		–		–	1217	

Итого **7 255 059**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 786 617
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 103 917
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 30 749

- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 058 534
- перевозка грузов, тенге	82 479
- накладные расходы, тенге	686 102
в т.ч. зарплата, тенге	61 749
- сметная прибыль (8 %), тенге	537 410
Всего	**7 255 059**
Временные здания и сооружения (2,6 %)	188 632
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**148 874**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**7 592 565**
НДС (12 %)	911 108
Итого	**8 503 673**

Сдал (Подрядчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)